Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 563

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**АО "Национальная Компания "ҚазАвтоЖол ",010000, Республика Казахстан, г.Астана, район Байконыр, Жилой массив Өндіріс, улица Өндіріс, здание 72/1**	**090140000306**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "СП Сине Мидас Строй" БИН 060340007296,Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ул. Бурабай, дом № 139 Б, к.офис 30**	**060340007296**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	090140000306/240084/00 от 30.01.2024г Актобе-Улгайсын, км 791-819	

Номер документа	Дата составления
205	**09.06.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкции автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Граница РФ (на Самару)-Шымкент" участок "Актобе-Карабутак-Улгайсын" км 763-1025, участок км 791-819", Сертификат №12			Одна услуга	1	1 549 106 279,25	1 549 106 279,25	165 975 672,78
				Итого	1	x	1 549 106 279,25	165 975 672,78

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Абиков С.А
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.06.2025

М.П.

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Генеральный Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Граница РФ (на Самару)-Шымкент", участок "Актобе-Карабутак-Улгайсын" км 763-1025, участок км 791-819

СПРАВКА №6 от 09 июня 2025 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно правовая форма: наименование	Организационно правовая форма: код
		№090140000306/240084/00 №090140000306/240084/02 №090140000306/240084/04	30.01.2024 г. 17.12.2024 г. 25.02.2025 г.	РБ	003	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (**за июнь**) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г. стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**2 340 453 210,34**									
в том числе: в текущем месяце - **июнь**	**1 549 106 279,25**	**1 383 130 606,47**							**165 975 672,78**	**1 549 106 279,25**
выплата аванса	**3 656 372 301,40**			-					-	-
удержание аванса	**91 778 126,59**	**81 944 755,88**							**9 833 370,71**	**91 778 126,59**
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	-									
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Удержание штрафов и пени										
Итого к оплате:	**5 905 047 385,15**	**1 301 185 850,59**		-					**156 142 302,07**	**1 457 328 152,66**

Место печати (при наличии)
Заказчик
Актюбинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

И.о директора _____ **Урязгалиев Р.К.**

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического
Главный инженер проекта ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ **Егоров С.П.**

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Инженерный Центр Алматы"

Главный инженер проекта _____ **Уразымбетов А.С.**

Место печати (при наличии)
Подрядчик
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Координатор проекта _____ **Абилов И.А.**

Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Граница РФ (на Самару)-Шымкент" участок "Актобе-Карабутак-Улгайсын" км 763-1025, участок км 791-819

Договор: №090140000306/240084/00 от 30.01.2024г.
Доп. соглашение: №090140000306/240084/02 от 17.12.2024г.
№090140000306/240084/04 от 25.02.2025г.

Дата: 09.06.2025 г.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ № 12

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость контракта	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий период	Накопленная сумма до конца текущего периода	% от ВОР
A	B	C	D	G	I = G + H	J = I / C
I	**Размер выплат**					
1	Итого по ВОР	51 020 671 196,00	7 755 943 721,17	1 383 130 606,47	9 139 074 327,64	18%
2	Корректировка стоимости					
3	Авансовый платеж		3 264 618 126,25	0,00	3 264 618 126,25	
4	Аванс за материалы на стойплощадке					
5	Другие выплаты Подрядчику (оплата СУС и продление)					
II	**Совокупный Итог, (1+2+3+4+5)**	**51 020 671 196,00**	**11 020 561 847,42**	**1 383 130 606,47**	**12 403 692 453,89**	
III	**НДС 12%, ((II-4-9) * 0,12)**	**6 122 480 543,52**	**1 322 467 421,69**	**165 975 672,78**	**1 488 443 094,47**	
IV	**Итого включая НДС, (II + III)**	**57 143 151 739,52**	**12 343 029 269,11**	**1 549 106 279,25**	**13 892 135 548,36**	
V	**Вычеты**					
5	Гарантия исполнения 5% (1+2) * 5% * 1,12					
6	Возврат аванса		0,00	91 778 126,59	91 778 126,59	
7	Другие отчисления					
VI	**Совокупный Итог, (5+6+7)**		**0,00**	**91 778 126,59**	**91 778 126,59**	
VII	**Возврат удержаний**					
VIII	**Сумма данного промежуточного сертификата, (IV - VI)**		**12 343 029 269,11**	**1 457 328 152,66**	**13 800 357 421,77**	
	Сумма данного промежуточного сертификата прописью	**один миллиард четыреста пятьдесят семь миллионов триста двадцать восемь тысяч сто пятьдесят два тенге 66 тиын**				

Заказчик:
Актюбинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

И.о. директора _____ **Уразгалиев Р.К.**
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Инженерный Центр Алматы"

Главный инженер проекта _____ **Уразымбетов А.С.**
Место печати (при наличии)

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Координатор проекта _____ **Абилов И.А.**
Место печати (при наличии)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 12

Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Граница РФ (на Самару)-Шымкент" участок "Актобе-Карабутак-Улгайсын" км 763-1025, участок км 791-819

от 09.06.2025 года за период от 20.05.2025 г. по 09.06.2025 г.

№ п/п	ОБЩАЯ СМЕТА (в соответствии со сводной ведомостью договорной цены)		Сумма по Договору, без НДС, тенге	На начало отчетного периода	За отчётный период	На конец отчетного периода	Остаток всего с начала проекта
1	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	Ведомость I	7 850 859,39	4 874 170,59	-	4 874 170,59	2 976 688,80
2	ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА	Ведомость II	1 857 733 668,37	360 193 117,39	-	360 193 117,39	1 497 540 550,98
3	ВЫНОС ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ	Ведомость III	1 269 080 810,16	1 259 630 269,96	-	1 259 630 269,96	9 450 540,20
4	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	Ведомость IV	11 865 257 248,60	5 438 972 237,22	480 683 853,92	5 919 656 091,14	5 945 601 157,46
5	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	Ведомость V	19 406 047 747,94	6 823 894,26	406 782 900,26	413 606 794,52	18 992 440 953,42
6	ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ	Ведомость VI	4 307 625 091,24	255 891 324,29	-	255 891 324,29	4 051 733 766,95
7	АВТОБУСНЫЕ ОСТАНОВКИ	Ведомость VII	22 911 931,80	-	-	-	22 911 931,80
8	СНЕГОЗАЩИТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ	Ведомость VIII	92 628 013,80	-	-	-	92 628 013,80
9	ВОДООТВОДНЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ведомость IX	731 447 774,99	-	-	-	731 447 774,99
10	ОБУСТРОЙСТВО И ОБСТАНОВКА ДОРОГИ, ЗАЩИТНЫЕ ДОРОЖНЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ведомость X	4 173 607 542,60	-	-	-	4 173 607 542,60
11	ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ведомость XI	1 213 287 650,88	257 804 841,37	132 699 741,89	390 504 583,26	822 783 067,62
12.1	МОСТЫ	Ведомость XII-1	664 003 879,38	-	-	-	664 003 879,38
12.2	ПУТЕПРОВОДЫ	Ведомость XII-2	3 355 033 217,27	171 753 866,09	362 964 110,40	534 717 976,49	2 820 315 240,78
13	НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	Ведомость XIII	1 874 956 043,22	-	-	-	1 874 956 043,22
14	ОБЪЕЗДНЫЕ ДОРОГИ	Ведомость XIV	179 199 716,36	-	-	-	179 199 716,36
Итого по ведомости обьемов работ		Aa	51 020 671 196,00	7 755 943 721,17	1 383 130 606,47	9 139 074 327,64	41 881 596 868,36
Заявки на изменение		Ab					
Итого		A = (Aa + Ab)	**51 020 671 196,00**	**7 755 943 721,17**	**1 383 130 606,47**	**9 139 074 327,64**	**41 881 596 868,36**
Материалы на строительной площадке		B					
Итого		**(A + B)**	**51 020 671 196,00**	**7 755 943 721,17**	**1 383 130 606,47**	**9 139 074 327,64**	**41 881 596 868,36**
Общая стоимость			51 020 671 196,00	7 755 943 721,17	1 383 130 606,47	9 139 074 327,64	41 881 596 868,36
НДС 12%			6 122 480 543,52	930 713 246,54	165 975 672,78	1 096 688 919,32	5 025 791 624,19
Итого с НДС			**57 143 151 739,52**	**8 686 656 967,71**	**1 549 106 279,25**	**10 235 763 246,96**	**46 907 388 492,55**
Гарантиия исполнения		**5%**					
Аванс		**30%**	**17 142 945 521,86**	**3 656 372 301,40**			
Удержане аванса					**91 778 126,59**	**91 778 126,59**	**3 564 594 174,81**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:			**57 143 151 739,52**	**8 686 656 967,71**	**1 457 328 152,66**	**10 143 985 120,37**	**43 342 794 317,74**

Заказчик:
И. о директора АОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ **Уразгалиев Р.К.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Главный инженер проекта ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ **Егоров С.П.**
Место печати (при наличии)

Подрядчик:
Координатор проекта ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

_____ **Абилов И.А.**
Место печати (при наличии)

Заказчик:
Главный специалист Отдела ККиПР

_____ **Бакытжанов Ж.Д.**
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Главный инженер проекта ТОО "Инженерный Центр Алматы"

_____ **Уразымбетов А.С.**
Место печати (при наличии)

"Реконструкции автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Граница РФ (на Самару)-Шымкент" участок "Актобе-Карабутак-Улгайсын" км 763-1025, участок км 791-819"

Реестр выполненных работ №12 от 09.06.2025 года за период от 20.05.2025 г. по 09.06.2025 г.

№ п/п	Основные виды работ	Един. изм.	Всего по проекту		На начало отчетного периода		Выполнено по текущему сертификату		На конец отчестного периода		Остаток	
			п	л	п	л	п	л	п	л	п	л
	1	2	3		4		5		6		7	
	"Реконструкции автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Граница РФ (на Самару)-Шымкент" участок "Актобе-Карабутак-Улгайсын" км 763-1025, участок км 791-819"											
1	Устройство верхнего слоя покрытия из полимер ЩМА-20, Н=5 см	км	28,025	28,103					0,00	0,000	28,025	28,103
2	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з/ а/б смеси тип Б марки II, с полимерной добавкой, Н=12 см	км	28,025	28,103					0,00	0,000	28,025	28,103
3	Устройство верхнего слоя основания из ЩПЦС, Н=24см	км	28,025	28,103				1,330	0,00	1,330	28,025	26,773
4	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно песчаной смеси С6, Н=29 см	км	28,025	28,103				4,700	0,00	4,700	28,025	23,403
5	Устройство земляного полотна	м3	3 658 549		2 111 379,94		0,00		2 111 379,94		1 547 169,06	

Заказчик
Актюбинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

И.о директора _____ Уразгалиев Р.К.
Место печати (при наличии)

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Координатор проекта _____ Абилов И.А.
Место печати (при наличии)

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Служба Технического надзора : ТОО "KZ Стройэксперт"
Генеральный Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Граница РФ (на Самару)-Шымкент" участок "Актобе-Карабутак-Улгайсын" км 763-1025, участок км 791-819
Договор: №090140000306/240084/00 от 30.01.2024г.
Доп. соглашение: №090140000306/240084/02 от 17.12.2024г., №090140000306/240084/04 от 25.02.2025г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 12

Ведомость IV - ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

№ п/п	Ведомость IV - ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выпол-нения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
IV	**Земляные работы**													
	1 очередь строительства													
52	Снятие растительного грунта	м3	254 938,00	797,85	203 402 283,30	228 591,49255	182 381 722,33	26 346,50745	21 020 560,97	254 938,00	203 402 283,30	0,00	0,00	100,00%
53	Уплотнение грунта подошвы насыпи после снятия ПСП	м3	364 697,00	943,98	344 266 674,06	343 944,048	324 676 302,43	20 752,952	19 590 371,63	364 697,000	344 266 674,06	0,00	0,00	100,00%
54	Рыхление грунтов на откосах зем полотна	м2	71 216,00	6,06	431 568,96			71 216,00	431 568,96	71 216,00	431 568,96	0,00	0,00	100,00%
55	Нарезка уступов	м3	8 129,00	7 093,20	57 660 622,80			8 129,00	57 660 622,80	8 129,00	57 660 622,80	0,00	0,00	100,00%
56	Рыхление грунтов верха зем полотна	м2	114 211,00	383,06	43 749 665,66				0,00	0,00	0,00	114 211,00	43 749 665,66	0,00%
57	Разработка выемки в насыпь	м3	78 891,00	1 013,92	79 989 162,72			27 189,55	27 568 028,54	27 189,55	27 568 028,54	51 701,45	52 421 134,18	34,46%
58	Разработка грунта в сосредоточенных карьерах в насыпь	м3	3 337 320,00	1 152,54	3 846 394 792,80	2 445 470,05	2 818 502 051,42	0,00	0,00	2 445 470,05	2 818 502 051,42	891 849,95	1 027 892 741,38	73,28%
58.1	Работа на отвале и ремонт и содержание дорог 1 группы	м3	684 072,88	117,07	80 084 412,00			489 094,01	57 258 235,75	489 094,01	57 258 235,75	194 978,87	22 826 176,25	71,50%
58.2	Работа на отвале и ремонт и содержание дорог 2 группы	м3	2 653 247,12	139,11	369 093 207,00			1 956 376,04	272 151 470,92	1 956 376,04	272 151 470,92	696 871,08	96 941 736,08	73,74%
59	Уплотнение грунта	м3	2 881 389,00	989,44	2 850 961 532,16	2 111 379,94	2 089 083 767,83	0,00	0,00	2 111 379,94	2 089 083 767,83	770 009,06	761 877 764,33	73,28%
60	Планировка откосов насыпи и выемки	м2	605 008,00	235,67	142 582 235,36	103 230,76	24 328 393,21	0,00	0,00	103 230,76	24 328 393,21	501 777,24	118 253 842,15	17,06%
60.1	Планировка (завершающая отделка) верха земляного полотна	м2	633 330,89	227,26	143 930 778,00			110 019,33621	25 002 994,35	110 019,34	25 002 994,35	523 311,55	118 927 783,65	17,37%
	Устройство водоотводных канав (длина 14420м)													
61	Снятие растительного грунта	м3	9 500,00	205,22	1 949 590,00			0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	1 949 590,00	0,00%
62	Разработка водоотводных канав	м3	21 500,00	7 346,63	157 952 545,00			0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	157 952 545,00	0,00%
63	Обратная надвижка ПСП на откосы канавы	м3	9 500,00	205,22	1 949 590,00			0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	1 949 590,00	0,00%
64	Укрепление дна канавы щебнем Н10 см	м	10 800,00	5 510,57	59 514 156,00			0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	59 514 156,00	0,00%
65	Устройство водоотводных дамб 148м	м	148,00	8 935,95	1 322 520,60			0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	1 322 520,60	0,00%
	2 очередь строительства													
66	Снятие растительного грунта	м3	148 272,00	832,26	123 400 854,72			0,00	0,00	0,00	0,00	148 272,00	123 400 854,72	0,00%
67	Уплотнение грунта подошвы насыпи после снятия ПСП	м3	163 376,00	943,98	154 223 676,48			0,00	0,00	0,00	0,00	163 376,00	154 223 676,48	0,00%
68	Рыхление грунтов на откосах зем полотна	м2	30 892,00	6,06	187 205,52			0,00	0,00	0,00	0,00	30 892,00	187 205,52	0,00%
69	Нарезка уступов	м3	70 752,00	7 093,20	501 858 086,40			0,00	0,00	0,00	0,00	70 752,00	501 858 086,40	0,00%
70	Рыхление грунтов верха зем полотна	м2	307 626,00	314,52	96 754 529,52			0,00	0,00	0,00	0,00	307 626,00	96 754 529,52	0,00%
71	Стабилизация верха существующего зем полотна на глубину Н-0,5м на переувлажненных участках	м3	0,00	7 998,68	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71-1	Стабилизация верха существующего зем полотна на глубину Н-0,5м на переувлажненных участках	м3	44 109,01	12 374,37	545 821 244,00			0,00	0,00	0,00	0,00	44 109,01	545 821 244,00	0,00%

№ п/п	Ведомость IV - ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выпол-нения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
72	Разработка выемки в насыпь	м3	99 241,00	1 129,67	112 109 580,47			0,00	0,00	0,00	0,00	99 241,00	112 109 580,47	0,00%
72.1	Работа на отвале и ремонт и содержание дорог 2 группы	м3	67 205,67	139,11	9 348 981,00			0,00	0,00	0,00	0,00	67 205,67	9 348 981,00	0,00%
73	Разработка грунта в сосредоточенных карьерах в насыпь	м3	740 917,00	1 163,48	862 042 111,16			0,00	0,00	0,00	0,00	740 917,00	862 042 111,16	0,00%
73.1	Работа на отвале и ремонт и содержание дорог 2 группы	м3	740 913,41	139,11	103 068 464,00			0,00	0,00	0,00	0,00	740 913,41	103 068 464,00	0,00%
74	Уплотнение грунта	м3	777 160,00	989,44	768 953 190,40			0,00	0,00	0,00	0,00	777 160,00	768 953 190,40	0,00%
75	Планировка откосов насыпи	м2	444 601,00	242,51	107 820 188,51			0,00	0,00	0,00	0,00	444 601,00	107 820 188,51	0,00%
75.1	Планировка (завершающая отделка) верха земляного полотна	м2	415 531,99	227,26	94 433 800,00			0,00	0,00	0,00	0,00	415 531,99	94 433 800,00	0,00%
	ИТОГО по Земляным работам	**тенге**			**11 865 257 248,60**		**5 438 972 237,22**		**480 683 853,92**		**5 919 656 091,14**		**5 945 601 157,46**	**49,89%**

Заказчик:
Заместитель директора АОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Исмаилов К.А.
Место печати (при наличии)

Главный специалист Отдела ККиПР

Бакытжанов Ж.Е.
Место печати (при наличии)

Подрядчик:
Координатор проекта ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Абилов И.А.
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Главный инженер проекта ТОО "KZ Стройэксперт"

Егоров С.П.
Место печати (при наличии)

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Служба Технического надзора : ТОО "KZ Стройэксперт"
Генеральный Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Граница РФ (на Самару)-Шымкент" участок "Актобе-Карабутак-Улгайсын" км 763-1025, участок км 791-819
Договор: №090140000306/240084/00 от 30.01.2024г.
Доп. соглашение: №090140000306/240084/02 от 17.12.2024г., №090140000306/240084/04 от 25.02.2025г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 12

Ведомость V - ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

№ п/п	Ведомость V - ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выпол-нения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
V	**Дорожная одежда**													
	1 очередь строительства													
76	Укладка геотекстиля	м2	419 815,00	24,79	10 407 213,85	11 980,00	296 984,20	49 118,00	1 217 635,22	61 098,00	1 514 619,42	358 717,00	8 892 594,43	14,55%
77	*Геотекстиль иглопробивной*	м2	486 985,40	469,67	228 722 432,82	13 896,80	6 526 910,06	56 976,88	26 760 331,23	70 873,68	33 287 241,29	416 111,72	195 435 191,53	14,55%
78	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно песчаной смечи С6 Н=29 см	м2	0,00	554,36	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78-1	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно песчаной смечи С4Н=29 см	м2	388 952,82635	1 130,08	439 547 810,00			52 123,00	58 903 159,84	52 123,00	58 903 159,84	336 829,83	380 644 650,16	13,40%
79	*Смеси щебеночно-песчаные С6*	м3	0,00	15 932,84	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
79.1	*Смеси щебеночно-песчаные С4*	м3	117 312,0134615	15 053,28	1 765 930 586,00			15 720,81	236 649 754,76	15 720,81	236 649 754,76	101 591,20	1 529 280 831,24	13,40%
80	Устройство верхнего слоя основания из ЩПЦС, Н=24см	м2	0,00	618,92	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80-1	Устройство верхнего слоя основания из ЩПЦС, Н=24см	м2	337 241,079905	1 489,39	502 283 492,00			12 768,00	19 016 531,52	12 768,00	19 016 531,52	324 473,08	483 266 960,48	3,79%
81	*Смеси ЩПЦС*	м3	82 973,00	20 448,24	1 696 651 817,52			3 141,37	64 235 487,69	3 141,37	64 235 487,69	79 831,63	1 632 416 329,83	3,79%
82	Укладка геосетки	м2	316 389,00	45,45	14 379 880,05			0,00	0,00	0,00	0,00	316 389,00	14 379 880,05	0,00%
83	*Геосетка*	м2	325 880,67	1 596,31	520 206 572,33			0,00	0,00	0,00	0,00	325 880,67	520 206 572,33	0,00%
84	Розлив битумной эмульсии	м2	316 389,00	239,32	75 718 215,48			0,00	0,00	0,00	0,00	316 389,00	75 718 215,48	0,00%
85	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з/ а/б смеси тип Б марки II, с полимерной добавкой Н=12 см	м2	316 389,00	12 309,39	3 894 555 592,71			0,00	0,00	0,00	0,00	316 389,00	3 894 555 592,71	0,00%
86	Розлив битумной эмульсии	м2	316 389,00	89,75	28 395 912,75			0,00	0,00	0,00	0,00	316 389,00	28 395 912,75	0,00%
87	Устройство верхнего слоя покрытия из полимер ЩМА-20 Н=5 см	м2	316 389,00	6 771,98	2 142 579 980,22			0,00	0,00	0,00	0,00	316 389,00	2 142 579 980,22	0,00%
88	Устройство присыпных обочин	м3	119 118,88	1 228,57	146 345 882,40			0,00	0,00	0,00	0,00	119 118,88	146 345 882,40	0,00%
88.1	Уплотнение присыпных обочин	м3	108 289,34712	989,44	107 145 811,61			0,00	0,00	0,00	0,00	108 289,35	107 145 811,61	0,00%
88.2	Работа на отвале и ремонт и содержание дорог 2 группы	м3	119 118,3029	139,11	16 570 547,12			0,00	0,00	0,00	0,00	119 118,30	16 570 547,12	0,00%
89	Укрепление обочин ПГС Н-17 см	м2	169 316,00	811,85	137 459 194,60			0,00	0,00	0,00	0,00	169 316,00	137 459 194,60	0,00%
90	*Смесь щебеночно-гравийно-песчаная*	м3	28 783,72	8 840,66	254 467 082,06			0,00	0,00	0,00	0,00	28 783,72	254 467 082,06	0,00%
	2 очередь строительства													
91	Укладка геотекстиля	м2	250 879,00	24,79	6 219 290,41			0,00	0,00	0,00	0,00	250 879,00	6 219 290,41	0,00%
92	*Геотекстиль иглопробивной*	м2	291 019,64	469,67	136 683 194,32			0,00	0,00	0,00	0,00	291 019,64	136 683 194,32	0,00%
93	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно песчаной смечи С6 Н=29 см	м2	-	554,36	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
93-1	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно песчаной смечи С4 Н=29 см	м2	232 303,29889	1 130,08	262 521 312,01			0,00	0,00	0,00	0,00	232 303,30	262 521 312,01	0,00%
94	*Смеси щебеночно-песчаные С6*	м3	0,00	15 932,84	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
94.1	*Смеси щебеночно-песчаные С4*	м3	70 086,0079664	15 053,28	1 055 024 302,00			0,00	0,00	0,00	0,00	70 086,01	1 055 024 302,00	0,00%
95	Устройство верхнего слоя основания из ЩПЦС, Н=24см	м2	0,00	618,92	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
95-1	Устройство верхнего слоя основания из ЩПЦС, Н=24см	м2	201 178,04799	1 489,39	299 632 572,90			0,00	0,00	0,00	0,00	201 178,05	299 632 572,90	0,00%

№ п/п	Ведомость V - ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выпол-нения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
96	*Смеси ЩПЦС*	м3	49 507,00	20 448,24	1 012 331 017,68			0,00	0,00	0,00	0,00	49 507,00	1 012 331 017,68	0,00%
97	Укладка геосетки	м2	188 628,00	45,45	8 573 142,60			0,00	0,00	0,00	0,00	188 628,00	8 573 142,60	0,00%
98	*Геосетка*	м2	194 286,84	1 596,31	310 142 025,56			0,00	0,00	0,00	0,00	194 286,84	310 142 025,56	0,00%
99	Розлив битумной эмульсии	м2	188 628,00	239,32	45 142 452,96			0,00	0,00	0,00	0,00	188 628,00	45 142 452,96	0,00%
100	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з/ а/б смеси тип Б марки II, с полимерной добавкой Н=12 см	м2	188 628,00	12 309,39	2 321 895 616,92			0,00	0,00	0,00	0,00	188 628,00	2 321 895 616,92	0,00%
101	Розлив битумной эмульсии	м2	188 628,00	89,75	16 929 363,00			0,00	0,00	0,00	0,00	188 628,00	16 929 363,00	0,00%
102	Устройство верхнего слоя покрытия из полимер ЩМА-20 Н=5 см	м2	188 628,00	6 771,98	1 277 385 043,44			0,00	0,00	0,00	0,00	188 628,00	1 277 385 043,44	0,00%
103	Устройство присыпных обочин	м3	84 223,04	1 364,59	114 929 918,15			0,00	0,00	0,00	0,00	84 223,04	114 929 918,15	0,00%
103,1	Уплотнение присыпных обочин	м3	76 566,01684	989,44	75 757 479,70			0,00	0,00	0,00	0,00	76 566,02	75 757 479,70	0,00%
104	Укрепление обочин ПГС Н-17 см	м2	120 201,00	811,85	97 585 181,85			0,00	0,00	0,00	0,00	120 201,00	97 585 181,85	0,00%
105	*Смесь щебеночно-гравийно-песчаная*	м3	20 434,17	8 840,66	180 651 549,35			0,00	0,00	0,00	0,00	20 434,17	180 651 549,35	0,00%
*	**Устройство разделительной полосы**													
106	Устройство основания из материала от разборки Н-65 см	м3	17 632,30769	3 679,75	64 882 484,22			0,00	0,00	0,00	0,00	17 632,31	64 882 484,22	0,00%
106.1	Розлив битумной эмульсии	м2	26 183,98	239,35	6 267 136,78			0,00	0,00	0,00	0,00	26 183,98	6 267 136,78	0,00%
107	Устройство покрытия из горячей плотной м/з а/б смеси тип Б марки I Н-5 см	м2	26 184,12	5 046,06	132 126 640,57			0,00	0,00	0,00	0,00	26 184,12	132 126 640,57	0,00%
	ИТОГО по Дорожной одежде:	**тенге**			**19 406 047 747,94**		**6 823 894,26**		**406 782 900,26**		**413 606 794,52**		**18 992 440 953,42**	**2,13%**

Заказчик:
Заместитель директора АОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ **Исмаилов К.А.**
Место печати (при наличии)

Главный специалист Отдела ККиПР

_____ **Бакытжанов Ж.Г.**
Место печати (при наличии)

Подрядчик:
Координатор проекта ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

_____ **Абилов И.А.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Главный инженер проекта ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ **Егоров С.П.**
Место печати (при наличии)

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Служба Технического надзора : ТОО "KZ Стройэксперт"
Генеральный Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Граница РФ (на Самару)-Шымкент" участок "Актобе-Карабутак-Улгайсын" км 763-1025, участок км 791-819
Договор: №090140000306/240084/00 от 30.01.2024г.
Доп. соглашение: №090140000306/240084/02 от 17.12.2024г., №090140000306/240084/04 от 25.02.2025г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 12

Ведомость XI - ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

№ п/п	Ведомость XI - ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выпол-нения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
XI	**Искусственные сооружения.**													
	1 очередь строительства													
	Устройство железобетонных труб отверстием 2,0х2,0м ПК 28+90; ПК 127+06 (лево)	**шт**	**2**											
404	Земляные работы	м3	179,27	857,61	153 743,74			0,00	0,00	0,00	0,00	179,27	153 743,74	0,00%
	Оголовки													
405	Рытье котлована под оголовки	м3	296,00	2 977,77	881 419,92			0,00	0,00	0,00	0,00	296,00	881 419,92	0,00%
406	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3	72,00	31 901,49	2 296 907,28			0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	2 296 907,28	0,00%
407	Устройство монолитного фундамента.	м3	14,40	85 231,24	1 227 329,86			0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	1 227 329,86	0,00%
408	Устройство оголовков	м3	28,20	45 621,24	1 286 518,97			0,00	0,00	0,00	0,00	28,20	1 286 518,97	0,00%
409	*Звенья оголовков марки ЗП 35 (Блок№ 53)*	шт	4,00	356 062,10	1 424 248,40			0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1 424 248,40	0,00%
410	*Откосная стенка типа Блок№ 57пл (СТ1пл)*	шт	8,00	209 328,72	1 674 629,76			0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1 674 629,76	0,00%
411	*Откосная стенка типа Блок№ 59пл (СТ3пл)*	шт	8,00	150 881,11	1 207 048,88			0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1 207 048,88	0,00%
412	Монолитный лоток	м3	7,60	44 756,01	340 145,68			0,00	0,00	0,00	0,00	7,60	340 145,68	0,00%
413	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	144,00	11 496,49	1 655 494,56			0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	1 655 494,56	0,00%
414	Устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя	м2	3,60	17 496,94	62 988,98			0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	62 988,98	0,00%
415	Обратная засыпка	м3	176,00	557,81	98 174,56			0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	98 174,56	0,00%
	Тело трубы													
416	Рытье котлована под тело трубы	м3	170,00	626,68	106 535,60			0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	106 535,60	0,00%
417	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3	16,45	31 901,50	524 779,68			0,00	0,00	0,00	0,00	16,45	524 779,68	0,00%
418	Устройство монолитного фундамента.	м3	54,84	85 231,17	4 674 077,36			0,00	0,00	0,00	0,00	54,84	4 674 077,36	0,00%
419	Установка ж/бетонных звеньев	м3	76,14	67 505,00	5 139 830,70			0,00	0,00	0,00	0,00	76,14	5 139 830,70	0,00%
420	*Звенья марки ЗП 10.100 (Блок№ 47)*	шт	54,00	306 228,77	16 536 353,58			0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	16 536 353,58	0,00%
421	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	394,85	11 496,49	4 539 389,08			0,00	0,00	0,00	0,00	394,85	4 539 389,08	0,00%
422	Устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя	м2	98,71	17 497,20	1 727 148,61			0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	1 727 148,61	0,00%
423	Обратная засыпка	м3	71,29	557,81	39 766,27			0,00	0,00	0,00	0,00	71,29	39 766,27	0,00%
424	Устройство монолитного упора	м	11,00	40 989,04	450 879,44			0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	450 879,44	0,00%
425	Укрепление русла	м2	127,50	15 974,46	2 036 743,65			0,00	0,00	0,00	0,00	127,50	2 036 743,65	0,00%
426	Укрепление откосов	м2	69,80	17 712,73	1 236 348,55			0,00	0,00	0,00	0,00	69,80	1 236 348,55	0,00%
427	Бутование камнем	м3	143,14	33 309,11	4 767 866,01			0,00	0,00	0,00	0,00	143,14	4 767 866,01	0,00%
428	Устройство конца укрепления	м2	73,25	20 445,28	1 497 616,76			0,00	0,00	0,00	0,00	73,25	1 497 616,76	0,00%
429	Устройство наброски каменной	м3	28,32	33 309,11	943 314,00			0,00	0,00	0,00	0,00	28,32	943 314,00	0,00%
430	Водобойные стенки	м3	2,06	90 015,89	185 432,73			0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	185 432,73	0,00%
	ИТОГО	**тенге**			**56 714 732,61**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**56 714 732,61**	

№ п/п	Ведомость XI - ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выполнения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Устройство железобетонных труб диаметром 1,5м (лево) ПК 19+24; ПК 46+74; ПК 35+00; ПК 66+48; ПК 112+73; ПК 127+06; ПК 153+85; ПК 159+26 (лево), ПК158+10 (право); ПК 186+29; ПК 216+45; ПК 219+94; ПК 221+45; ПК 4+24 на транспортной развязке ст.Жазык проезд№1; ПК135+86,33; ПК0+76 транспортном развязке ст.Жазык проезд№2	**шт**	**16**											
431	Земляные работы	м3	4 113,18	857,57	3 527 339,77	547,20	469 262,30	0,00	0,00	547,20	469 262,30	3 565,98	3 058 077,47	13,30%
	Оголовки													
432	Рытье котлована под оголовки	м3	1 225,60	2 977,76	3 649 542,66	459,60	1 368 578,50	0,00	0,00	459,60	1 368 578,50	766,00	2 280 964,16	37,50%
433	Устройство щебеночной подушки под фундаменты	м3	16,00	20 364,62	325 833,92	6,00	122 187,72	0,00	0,00	6,00	122 187,72	10,00	203 646,20	37,50%
434	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3	208,00	31 901,49	6 635 509,92	78,00	2 488 316,22	0,00	0,00	78,00	2 488 316,22	130,00	4 147 193,70	37,50%
435	Устройство монолитного фундамента.	м3	60,48	85 231,17	5 154 781,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,48	5 154 781,16	0,00%
436	Устройство оголовков	м3	157,12	34 511,12	5 422 387,17	58,92	2 033 395,19	0,00	0,00	58,92	2 033 395,19	98,20	3 388 991,98	37,50%
437	*Портальная стенка типа Блок№ 36 (СТ 12)*	шт	32,00	210 199,57	6 726 386,24	12,00	2 522 394,84	0,00	0,00	12,00	2 522 394,84	20,00	4 203 991,40	37,50%
438	*Откосная стенка типа СТ 6пл (Блок№ 40пл)*	шт	64,00	207 756,70	13 296 428,80	24,00	4 986 160,80	0,00	0,00	24,00	4 986 160,80	40,00	8 310 268,00	37,50%
439	Монолитный лоток	м3	60,48	44 756,00	2 706 842,88			0,00	0,00	0,00	0,00	60,48	2 706 842,88	0,00%
440	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	956,80	11 496,49	10 999 841,63	299,20	3 439 749,81	0,00	0,00	299,20	3 439 749,81	657,60	7 560 091,82	31,27%
441	Устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя	м2	22,40	17 497,25	391 938,40	7,00	122 480,75	0,00	0,00	7,00	122 480,75	15,40	269 457,65	31,25%
442	Обратная засыпка	м3	825,60	557,81	460 527,94	206,40	115 131,98	0,00	0,00	206,40	115 131,98	619,20	345 395,96	25,00%
	Тело трубы													
443	Рытье котлована под тело трубы	м3	826,11	2 923,89	2 415 454,77	318,54	931 375,92	0,00	0,00	318,54	931 375,92	507,57	1 484 078,85	38,56%
444	Устройство щебеночной подушки под фундаменты	м3	125,36	20 364,59	2 552 905,00	48,61	989 922,72	0,00	0,00	48,61	989 922,72	76,75	1 562 982,28	38,78%
445	Устройство монолитного фундамента.	м3	246,41	85 231,18	21 001 815,06	95,59	8 147 248,50	0,00	0,00	95,59	8 147 248,50	150,82	12 854 566,56	38,79%
446	Установка ж/бетонных звеньев	м3	413,68	78 159,49	32 333 017,82	168,02	13 132 357,51	0,00	0,00	168,02	13 132 357,51	245,66	19 200 660,31	40,62%
447	*Звенья марки ЗКП 6.100*	шт.	8,00	178 330,92	1 426 647,36	3,00	534 992,76	0,00	0,00	3,00	534 992,76	5,00	891 654,60	37,50%
448	*Звенья марки ЗКП 6.200*	шт.	175,00	316 098,53	55 317 242,75	60,00	18 965 911,80	0,00	0,00	60,00	18 965 911,80	115,00	36 351 330,95	34,29%
449	*Звенья марки ЗК 9-100 (Блок 17)*	шт.	2,00	175 033,28	350 066,56			0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	350 066,56	0,00%
450	*Звенья марки ЗК 9-200=((Блок 17а массой 4,2т)*	шт.	34,00	320 830,78	10 908 246,52			0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	10 908 246,52	0,00%
451	*Звенья марки ЗК 10-100 (Блок 71)*	шт.	1,00	243 979,30	243 979,30	1,00	243 979,30	0,00	0,00	1,00	243 979,30	0,00	0,00	100,00%
452	*Звенья марки ЗК10-200 (Блок 71а)*	шт.	21,00	503 103,20	10 565 167,20	21,00	10 565 167,20	0,00	0,00	21,00	10 565 167,20	0,00	0,00	100,00%
453	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	2 036,71	11 496,49	23 415 016,15	583,92	6 713 030,44	0,00	0,00	583,92	6 713 030,44	1 452,79	16 701 985,71	28,67%
454	Устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя	м2	307,35	17 497,19	5 377 761,35	86,96	1 521 555,64	0,00	0,00	86,96	1 521 555,64	220,39	3 856 205,71	28,29%
455	Обратная засыпка	м3	393,47	557,82	219 485,44	95,46	53 249,50	0,00	0,00	95,46	53 249,50	298,01	166 235,94	24,26%
456	Устройство монолитного упора	м	88,00	38 691,86	3 404 883,68			0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	3 404 883,68	0,00%
457	Укрепление русла	м2	376,00	16 506,74	6 206 534,24			0,00	0,00	0,00	0,00	376,00	6 206 534,24	0,00%
458	Укрепление откосов	м2	400,00	16 102,56	6 441 024,00			0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	6 441 024,00	0,00%
459	Устройство конца укрепления	м2	385,3333333	33 634,84	12 960 625,01			0,00	0,00	0,00	0,00	385,33	12 960 625,01	0,00%
460	Устройство наброски каменной	м3	51,04	33 309,13	1 700 098,00			0,00	0,00	0,00	0,00	51,04	1 700 098,00	0,00%
461	Водобойные стенки	м3	10,44	90 441,11	944 205,19			0,00	0,00	0,00	0,00	10,44	944 205,19	0,00%
	ИТОГО	**тенге**			**257 081 535,89**		**79 466 449,40**		**0,00**		**79 466 449,40**		**177 615 086,49**	
	Устройство железобетонных труб диаметром 1,0м (лево) ПК 0+35 на съезде ПК4+20, ПК 0+35 на съезде ПК245+85	**шт**	**2**											
462	Земляные работы	м3	203,68	857,58	174 671,89			0,00	0,00	0,00	0,00	203,68	174 671,89	0,00%
	Оголовки													
463	Рытье котлована под оголовки	м3	83,60	2 923,77	244 427,17			0,00	0,00	0,00	0,00	83,60	244 427,17	0,00%

№ п/п	Ведомость XI - ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выполнения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
464	Устройство щебеночной подушки под фундаменты	м3	1,20	20 363,67	24 436,40			0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	24 436,40	0.00%
465	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3	14,00	31 901,49	446 620,86			0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	446 620,86	0.00%
466	Устройство монолитного фундамента.	м3	5,04	85 230,97	429 564,09			0,00	0,00	0,00	0,00	5,04	429 564,09	0.00%
467	Устройство оголовков	м3	11,88	35 150,41	417 586,87			0,00	0,00	0,00	0,00	11,88	417 586,87	0,00%
468	*Портальная стенка типа Блок№ 34 (СТ 10)*	шт	4,00	151 019,89	604 079,56			0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	604 079,56	0,00%
469	*Откосная стенка типа Блок№ 108пл (СТ4пл)*	шт	8,00	230 229,20	1 841 833,60			0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1 841 833,60	0,00%
470	Монолитный лоток	м3	2,28	44 756,26	102 044,27			0,00	0,00	0,00	0,00	2,28	102 044,27	0,00%
471	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	69,60	11 496,49	800 155,70			0,00	0,00	0,00	0,00	69,60	800 155,70	0,00%
472	Устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя	м2	2,00	17 497,47	34 994,94			0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	34 994,94	0,00%
473	Обратная засыпка	м3	56,00	5 266,87	294 944,72			0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	294 944,72	0,00%
	Тело трубы													
474	Рытье котлована под тело трубы	м3	43,82	626,68	27 461,12			0,00	0,00	0,00	0,00	43,82	27 461,12	0,00%
475	Устройство щебеночной подушки под фундаменты	м3	6,89	20 364,55	140 311,75			0,00	0,00	0,00	0,00	6,89	140 311,75	0,00%
476	Устройство монолитного фундамента.	м3	11,27	85 231,18	960 555,40			0,00	0,00	0,00	0,00	11,27	960 555,40	0,00%
477	Установка ж/бетонных звеньев	м3	22,96	114 042,28	2 618 410,75			0,00	0,00	0,00	0,00	22,96	2 618 410,75	0,00%
478	*Звенья марки ЗКП 2.100*	шт.	2,00	105 963,43	211 926,86			0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	211 926,86	0,00%
479	*Звенья марки ЗКП 2.200*	шт.	22,00	160 122,60	3 522 697,20			0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	3 522 697,20	0,00%
480	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	100,16	11 496,50	1 151 489,44			0,00	0,00	0,00	0,00	100,16	1 151 489,44	0,00%
481	Устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя	м2	25,65	17 497,17	448 802,41			0,00	0,00	0,00	0,00	25,65	448 802,41	0,00%
482	Обратная засыпка	м3	25,04	4 794,44	120 052,78			0,00	0,00	0,00	0,00	25,04	120 052,78	0,00%
483	Устройство монолитного упора	м	11,00	36 073,26	396 805,86			0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	396 805,86	0,00%
484	Укрепление русла	м2	32,40	18 285,84	592 461,22			0,00	0,00	0,00	0,00	32,40	592 461,22	0,00%
485	Укрепление откосов	м2	36,80	15 990,87	588 464,02			0,00	0,00	0,00	0,00	36,80	588 464,02	0,00%
486	Устройство конца укрепления	м2	40,8333333	33 909,06	1 384 619,95			0,00	0,00	0,00	0,00	40,83	1 384 619,95	0,00%
487	Устройство наброски каменной	м3	5,40	33 309,21	179 869,73			0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	179 869,73	0,00%
	ИТОГО	**тенге**			**17 759 288,56**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**17 759 288,56**	
	Устройство железобетонных труб (скотопрогоны) отверстием 4,0х2,5м ПК 95+80; ПК 147+02; ПК 210+20 (лево)	**шт**	**3**											
488	Земляные работы	м3	1 064,00	1 142,42	1 215 534,88	537,70	614 279,23	0,00	0,00	537,70	614 279,23	526,30	601 255,65	50,54%
	Оголовки													
489	Рытье котлована под оголовки	м3	612,00	2 977,77	1 822 395,24	204,00	607 465,08	0,00	0,00	204,00	607 465,08	408,00	1 214 930,16	33,33%
490	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3	153,00	31 901,49	4 880 927,97	51,00	1 626 975,99	0,00	0,00	51,00	1 626 975,99	102,00	3 253 951,98	33,33%
491	Устройство монолитного фундамента.	м3	42,00	85 231,19	3 579 709,98	14,00	1 193 236,66	0,00	0,00	14,00	1 193 236,66	28,00	2 386 473,32	33,33%
492	Устройство оголовков	м3	68,40	43 960,87	3 006 923,51	22,80	1 002 307,84	0,00	0,00	22,80	1 002 307,84	45,60	2 004 615,67	33,33%
493	*Звенья оголовков марки ЗП 38 (Блок№ 107)*	шт	6,00	835 601,71	5 013 610,26	2,00	1 671 203,42	0,00	0,00	2,00	1 671 203,42	4,00	3 342 406,84	33,33%
494	*Откосная стенка типа Блок№ 58пл (СТ2пл)*	шт	12,00	341 981,11	4 103 773,32	4,00	1 367 924,44	0,00	0,00	4,00	1 367 924,44	8,00	2 735 848,88	33,33%
495	*Откосная типа Блок№ 59пл (СТ3пл)*	шт	12,00	150 881,17	1 810 574,04	4,00	603 524,68	0,00	0,00	4,00	603 524,68	8,00	1 207 049,36	33,33%
496	Монолитный лоток	м3	25,80	44 756,02	1 154 705,32			0,00	0,00	0,00	0,00	25,80	1 154 705,32	0,00%
497	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	294,00	11 496,49	3 379 968,06	98,00	1 126 656,02	0,00	0,00	98,00	1 126 656,02	196,00	2 253 312,04	33,33%
498	Устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя	м2	7,80	18 873,52	147 213,46	2,60	49 071,15	0,00	0,00	2,60	49 071,15	5,20	98 142,31	33,33%
499	Обратная засыпка	м3	348,00	557,81	194 117,88	116,00	64 705,96	0,00	0,00	116,00	64 705,96	232,00	129 411,92	33,33%
	Тело трубы													
500	Рытье котлована под тело трубы	м3	540,17	626,68	338 513,74	174,24	109 192,72	0,00	0,00	174,24	109 192,72	365,93	229 321,02	32,25%
501	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3	64,92	31 901,48	2 071 044,08	21,34	680 777,58	0,00	0,00	21,34	680 777,58	43,58	1 390 266,50	32,87%
502	Устройство монолитного фундамента.	м3	199,78	85 231,18	17 027 485,14	64,01	5 455 647,83	0,00	0,00	64,01	5 455 647,83	135,77	11 571 837,31	32,04%
503	Установка ж/бетонных звеньев	м3	389,42	56 754,60	22 101 376,33	126,70	7 190 807,82	0,00	0,00	126,70	7 190 807,82	262,72	14 910 568,51	32,54%
504	*Звенья марки ЗП 19.100 (Блок№ 94)*	шт.	57,00	756 741,06	43 134 240,42	35,00	26 485 937,10	0,00	0,00	35,00	26 485 937,10	22,00	16 648 303,32	61,40%
505	*Звенья марки ЗП 20.100 (Блок№ 95)*	шт.	46,00	1 062 178,65	48 860 217,90			0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	48 860 217,90	0,00%

№ п/п	Ведомость XI - ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выполнения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
506	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	1 157,61	11 496,49	13 308 451,79	380,49	4 374 299,48	0,00	0,00	380,49	4 374 299,48	777,12	8 934 152,31	32,87%
507	Устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя	м2	292,11	18 873,39	5 513 105,95	96,01	1 812 034,17	0,00	0,00	96,01	1 812 034,17	196,10	3 701 071,78	32,87%
508	Обратная засыпка	м3	140,65	557,82	78 457,38	46,23	25 788,02	0,00	0,00	46,23	25 788,02	94,42	52 669,36	32,87%
509	Устройство монолитного упора	м	16,50	46 642,45	769 600,43			0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	769 600,43	0,00%
510	Укрепление русла	м2	476,10	15 995,38	7 615 400,42			0,00	0,00	0,00	0,00	476,10	7 615 400,42	0,00%
511	Укрепление откосов	м2	130,20	19 219,45	2 502 372,39			0,00	0,00	0,00	0,00	130,20	2 502 372,39	0,00%
	ИТОГО	**тенге**			**193 629 719,89**		**56 061 835,19**		**0,00**		**56 061 835,19**		**137 567 884,70**	
	Устройство железобетонных труб (скотопрогоны) отверстием 2 х4,0х2,5м на ПК 134+00 (лево)	**шт**	**1**											
512	Земляные работы	м3	17 512,30	1 142,42	20 006 401,77	17 512,30	20 006 401,77	0,00	0,00	17 512,30	20 006 401,77	0,00	0,00	100,00%
	Оголовки													
513	Рытье котлована под оголовки	м3	256,00	2 977,77	762 309,12	256,00	762 309,12	0,00	0,00	256,00	762 309,12	0,00	0,00	100,00%
514	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3	84,00	31 901,49	2 679 725,16	84,00	2 679 725,16	0,00	0,00	84,00	2 679 725,16	0,00	0,00	100,00%
515	Устройство монолитного фундамента	м3	27,40	85 231,18	2 335 334,33	27,40	2 335 334,33	0,00	0,00	27,40	2 335 334,33	0,00	0,00	100,00%
516	Устройство оголовков	м3	30,72	44 046,71	1 353 114,93	30,72	1 353 114,93	0,00	0,00	30,72	1 353 114,93	0,00	0,00	100,00%
517	*Звенья оголовков марки ЗП 38 (Блок№ 107)*	шт	4,00	835 601,83	3 342 407,32	4,00	3 342 407,32	0,00	0,00	4,00	3 342 407,32	0,00	0,00	100,00%
518	*Откосная стенка типа Блок№ 58пл (СТ2пл)*	шт	4,00	342 000,14	1 368 000,56	4,00	1 368 000,56	0,00	0,00	4,00	1 368 000,56	0,00	0,00	100,00%
519	*Откосная типа Блок№ 59пл (СТ3пл)*	шт	4,00	150 881,28	603 525,12	4,00	603 525,12	0,00	0,00	4,00	603 525,12	0,00	0,00	100,00%
520	Монолитный лоток	м3	16,60	44 756,02	742 949,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	742 949,93	0,00%
521	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	106,00	11 496,49	1 218 627,94	106,00	1 218 627,94	0,00	0,00	106,00	1 218 627,94	0,00	0,00	100,00%
522	Устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя	м2	3,80	18 873,63	71 719,79	3,80	71 719,79	0,00	0,00	3,80	71 719,79	0,00	0,00	100,00%
523	Обратная засыпка	м3	120,00	557,81	66 937,20	120,00	66 937,20	0,00	0,00	120,00	66 937,20	0,00	0,00	100,00%
	Тело трубы							0,00	0,00					
524	Рытье котлована под тело трубы	м3	406,73	626,68	254 889,56	406,73	254 889,56	0,00	0,00	406,73	254 889,56	0,00	0,00	100,00%
525	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3	46,75	31 901,50	1 491 395,13	46,75	1 491 395,13	0,00	0,00	46,75	1 491 395,13	0,00	0,00	100,00%
526	Устройство монолитного фундамента	м3	168,30	85 231,18	14 344 407,59	133,2530769	11 357 316,98	35,0469231	2 987 090,61	168,30	14 344 407,59	0,00	0,00	100,00%
527	Установка ж/бетонных звеньев	м3	366,16	56 051,02	20 523 641,48			366,16	20 523 641,48	366,16	20 523 641,48	0,00	0,00	100,00%
528	*Звенья марки ЗП 20.100 (Блок№ 95)*	шт.	92,00	1 062 178,64	97 720 434,88			92,00	97 720 434,88	92,00	97 720 434,88	0,00	0,00	100,00%
529	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	705,93	11 496,49	8 115 717,19			705,93	8 115 717,19	705,93	8 115 717,19	0,00	0,00	100,00%
530	Устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя	м2	177,65	18 873,39	3 352 857,73			177,65	3 352 857,73	177,65	3 352 857,73	0,00	0,00	100,00%
531	Обратная засыпка	м3	60,78	557,82	33 904,30			0,00	0,00	0,00	0,00	60,78	33 904,30	0,00%
532	Устройство монолитного упора	м	11,00	45 457,70	500 034,70			0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	500 034,70	0,00%
533	Укрепление русла	м2	237,80	16 225,54	3 858 433,41			0,00	0,00	0,00	0,00	237,80	3 858 433,41	0,00%
534	Укрепление откосов	м2	54,20	22 396,72	1 213 902,22			0,00	0,00	0,00	0,00	54,20	1 213 902,22	0,00%
	ИТОГО	**тенге**			**185 960 671,36**		**46 911 704,91**		**132 699 741,89**		**179 611 446,80**		**6 349 224,56**	
	Устройство железобетонных труб отверстием 2,5х2,0м ПК 94+40; ПК 209+10 (лево)	**шт**	**2**											
535	Земляные работы	м3	465,50	857,58	399 203,49			0,00	0,00	0,00	0,00	465,50	399 203,49	0,00%
	Оголовки													
536	Рытье котлована под оголовки	м3	324,00	2 977,76	964 794,24	162,00	482 397,12	0,00	0,00	162,00	482 397,12	162,00	482 397,12	50,00%
537	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3	78,00	31 901,49	2 488 316,22	39,00	1 244 158,11	0,00	0,00	39,00	1 244 158,11	39,00	1 244 158,11	50,00%
538	Устройство монолитного фундамента	м3	17,60	85 231,15	1 500 068,24	8,80	750 034,12	0,00	0,00	8,80	750 034,12	8,80	750 034,12	50,00%
539	Устройство оголовков	м3	29,96	44 438,85	1 331 387,95	14,98	665 693,97	0,00	0,00	14,98	665 693,97	14,98	665 693,98	50,00%
540	*Звенья марки ЗП 36 (Блок№ 56)*	шт	4,00	444 588,57	1 778 354,28	2,00	889 177,14	0,00	0,00	2,00	889 177,14	2,00	889 177,14	50,00%
541	*Откосная стенка типа Блок№ 57пл (СТ1пл)*	шт	8,00	209 328,72	1 674 629,76	4,00	837 314,88	0,00	0,00	4,00	837 314,88	4,00	837 314,88	50,00%
542	*Откосная стенка типа Блок№ 59пл (СТ3пл)*	шт	8,00	150 881,11	1 207 048,88	4,00	603 524,44	0,00	0,00	4,00	603 524,44	4,00	603 524,44	50,00%
543	Монолитный лоток	м3	8,80	44 756,02	393 852,98			0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	393 852,98	0,00%
544	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	148,00	11 496,49	1 701 480,52	74,00	850 740,26	0,00	0,00	74,00	850 740,26	74,00	850 740,26	50,00%

№ п/п	Ведомость XI - ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выполнения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
545	Устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя	м2	4,00	17 497,13	69 988,52	2,00	34 994,26	0,00	0,00	2,00	34 994,26	2,00	34 994,26	50,00%
546	Обратная засыпка	м3	188,00	557,81	104 868,28			0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	104 868,28	0,00%
	Тело трубы													
547	Рытье котлована под тело трубы	м3	352,13	626,68	220 672,83	270,38	169 441,74	0,00	0,00	270,38	169 441,74	81,75	51 231,09	76,78%
548	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3	40,25	31 901,49	1 284 034,97	30,90	985 756,04	0,00	0,00	30,90	985 756,04	9,35	298 278,93	76,77%
549	Устройство монолитного фундамента.	м3	120,72	85 231,17	10 289 106,84	92,70	7 900 929,46	0,00	0,00	92,70	7 900 929,46	28,02	2 388 177,38	76,79%
550	Установка ж/бетонных звеньев	м3	228,69	57 614,62	13 175 887,45	175,56	10 114 822,69	0,00	0,00	175,56	10 114 822,69	53,13	3 061 064,76	76,77%
551	*Звенья марки ЗП 14.100 (Блок№ 50)*	шт.	99,00	527 848,32	52 256 983,68	76,00	40 116 472,32	0,00	0,00	76,00	40 116 472,32	23,00	12 140 511,36	76,77%
552	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	794,78	11 496,49	9 137 180,32	610,28	7 016 077,92	0,00	0,00	610,28	7 016 077,92	184,50	2 121 102,40	76,79%
553	Устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя	м2	201,21	17 497,20	3 520 611,61	154,50	2 703 317,40	0,00	0,00	154,50	2 703 317,40	46,71	817 294,21	76,79%
554	Обратная засыпка	м3	120,72	557,81	67 338,82			0,00	0,00	0,00	0,00	120,72	67 338,82	0,00%
555	Устройство монолитного упора	м	11,00	41 391,10	455 302,10			0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	455 302,10	0,00%
556	Укрепление русла	м2	137,00	14 941,83	2 047 030,71			0,00	0,00	0,00	0,00	137,00	2 047 030,71	0,00%
557	Укрепление откосов	м2	72,00	17 862,37	1 286 090,64			0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	1 286 090,64	0,00%
558	Бутование камнем	м3	143,14	33 309,11	4 767 866,01			0,00	0,00	0,00	0,00	143,14	4 767 866,01	0,00%
559	Устройство конца укрепления	м2	90,333333	20 450,08	1 847 323,89			0,00	0,00	0,00	0,00	90,33	1 847 323,89	0,00%
560	Устройство наброски каменной	м3	34,93	33 309,10	1 163 486,86			0,00	0,00	0,00	0,00	34,93	1 163 486,86	0,00%
561	Водобойные стенки	м3	2,06	90 015,89	185 432,73			0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	185 432,73	0,00%
	ИТОГО	**тенге**			**115 318 342,82**		**75 364 851,87**		**0,00**		**75 364 851,87**		**39 953 490,95**	
562	Лестничные сходы	шт	10,00	3 962 780,34	39 627 803,40			0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	39 627 803,40	0,00%
	2 очередь строительства													
	Устройство железобетонных труб отверстием 2,0х2,0м ПК 27+32,12; ПК17+93 на транс. развязке ст.Акжар проезд№3	**шт**	**2**											
563	Земляные работы	м3	1 132,40	857,57	971 112,27			0,00	0,00	0,00	0,00	1 132,40	971 112,27	0,00%
	Оголовки													
564	Рытье котлована под оголовки	м3	296,00	2 977,77	881 419,92			0,00	0,00	0,00	0,00	296,00	881 419,92	0,00%
565	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3	72,00	31 901,49	2 296 907,28			0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	2 296 907,28	0,00%
566	Устройство монолитного фундамента.	м3	14,40	85 231,05	1 227 327,12			0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	1 227 327,12	0,00%
567	Устройство оголовков	м3	28,20	45 621,24	1 286 518,97			0,00	0,00	0,00	0,00	28,20	1 286 518,97	0,00%
568	*Звенья оголовков марки ЗП 35 (Блок№ 53)*	шт	4,00	356 062,02	1 424 248,08			0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1 424 248,08	0,00%
569	*Откосная стенка типа Блок№ 57пл (СТ1пл)*	шт	8,00	209 328,89	1 674 631,12			0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1 674 631,12	0,00%
570	*Откосная стенка типа Блок№ 59пл (СТ3пл)*	шт	8,00	150 881,28	1 207 050,24			0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1 207 050,24	0,00%
571	Монолитный лоток	м3	7,60	44 756,01	340 145,68			0,00	0,00	0,00	0,00	7,60	340 145,68	0,00%
572	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	144,00	11 496,49	1 655 494,56			0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	1 655 494,56	0,00%
573	Устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя	м2	3,60	17 497,31	62 990,32			0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	62 990,32	0,00%
574	Обратная засыпка	м3	176,00	557,81	98 174,56			0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	98 174,56	0,00%
	Тело трубы													
575	Рытье котлована под тело трубы	м3	100,69	626,68	63 100,41			0,00	0,00	0,00	0,00	100,69	63 100,41	0,00%
576	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3	9,75	31 901,56	311 040,21			0,00	0,00	0,00	0,00	9,75	311 040,21	0,00%
577	Устройство монолитного фундамента.	м3	32,48	85 231,13	2 768 307,10			0,00	0,00	0,00	0,00	32,48	2 768 307,10	0,00%
578	Установка ж/бетонных звеньев	м3	51,56	67 057,37	3 457 478,00			0,00	0,00	0,00	0,00	51,56	3 457 478,00	0,00%
579	*Звенья марки ЗП 11.100 (Блок№ 48)*	шт.	23,00	396 403,67	9 117 284,41			0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	9 117 284,41	0,00%
580	*Звенья марки ЗП 10.100 (Блок№ 47)*	шт	9,00	306 228,75	2 756 058,75			0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	2 756 058,75	0,00%
581	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	233,85	11 496,49	2 688 454,19			0,00	0,00	0,00	0,00	233,85	2 688 454,19	0,00%
582	Устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя	м2	58,47	17 497,19	1 023 060,70			0,00	0,00	0,00	0,00	58,47	1 023 060,70	0,00%
583	Обратная засыпка	м3	42,23	557,81	23 556,32			0,00	0,00	0,00	0,00	42,23	23 556,32	0,00%
584	Устройство монолитного упора	м	11,00	40 649,72	447 146,92			0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	447 146,92	0,00%
585	Укрепление русла	м2	127,20	15 974,62	2 031 971,66			0,00	0,00	0,00	0,00	127,20	2 031 971,66	0,00%
586	Укрепление откосов	м2	69,80	17 712,73	1 236 348,55			0,00	0,00	0,00	0,00	69,80	1 236 348,55	0,00%

№ п/п	Ведомость XI - ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выполнения %
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
587	Устройство конца укрепления	м2	73,1666666	20 449,53	1 496 223,94			0,00	0,00	0,00	0,00	73,16667	1 496 223,94	0,00%
588	Устройство наброски каменной	м3	28,32	33 309,07	943 312,86			0,00	0,00	0,00	0,00	28,32	943 312,86	0,00%
589	Водобойные стенки	м3	1,81	90 334,69	163 505,79			0,00	0,00	0,00	0,00	1,81	163 505,79	0,00%
	ИТОГО	**тенге**			**41 652 869,93**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**41 652 869,93**	
	Устройство железобетонных труб диаметром 1,5м (право) ПК 18+40; ПК 45+53; ПК 65+20; ПК 33+49,55; ПК 108+80; ПК 111+60; ПК158+10; ПК 185+23;	**шт**	**8**											
590	Земляные работы	м3	3 471,68	857,57	2 977 208,62			0,00	0,00	0,00	0,00	3 471,68	2 977 208,62	0,00%
	Оголовки													
591	Рытье котлована под оголовки	м3	612,80	2 977,76	1 824 771,33			0,00	0,00	0,00	0,00	612,80	1 824 771,33	0,00%
592	Устройство щебеночной подушки под фундаменты	м3	8,00	20 364,71	162 917,68			0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	162 917,68	0,00%
593	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3	104,00	31 901,49	3 317 754,96			0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	3 317 754,96	0,00%
594	Устройство монолитного фундамента.	м3	30,24	85 231,15	2 577 389,98			0,00	0,00	0,00	0,00	30,24	2 577 389,98	0,00%
595	Устройство оголовков	м3	78,56	34 511,12	2 711 193,59			0,00	0,00	0,00	0,00	78,56	2 711 193,59	0,00%
596	*Портальная стенка типа Блок№ 36 (СТ 12)*	шт	16,00	210 199,53	3 363 192,48			0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	3 363 192,48	0,00%
597	*Откосная стенка типа СТ 6пл (Блок№ 40пл)*	шт	32,00	207 756,68	6 648 213,76			0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	6 648 213,76	0,00%
598	Монолитный лоток	м3	30,24	44 755,98	1 353 420,84			0,00	0,00	0,00	0,00	30,24	1 353 420,84	0,00%
599	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	478,40	11 496,49	5 499 920,82			0,00	0,00	0,00	0,00	478,40	5 499 920,82	0,00%
600	Устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя	м2	11,20	17 497,13	195 967,86			0,00	0,00	0,00	0,00	11,20	195 967,86	0,00%
601	Обратная засыпка	м3	412,80	557,81	230 263,97			0,00	0,00	0,00	0,00	412,80	230 263,97	0,00%
	Тело трубы													
602	Рытье котлована под тело трубы	м3	320,42	2 923,63	936 789,52			0,00	0,00	0,00	0,00	320,42	936 789,52	0,00%
603	Устройство щебеночной подушки под фундаменты	м3	48,91	20 364,68	996 036,50			0,00	0,00	0,00	0,00	48,91	996 036,50	0,00%
604	Устройство монолитного фундамента.	м3	96,12	85 231,18	8 192 421,02			0,00	0,00	0,00	0,00	96,12	8 192 421,02	0,00%
605	Установка ж/бетонных звеньев	м3	157,67	78 278,22	12 342 126,95			0,00	0,00	0,00	0,00	157,67	12 342 126,95	0,00%
606	*Звенья марки ЗКП 6.100*	шт.	4,00	178 330,92	713 323,68			0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	713 323,68	0,00%
607	*Звенья марки ЗКП 6.200*	шт	81,00	316 098,52	25 603 980,12			0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	25 603 980,12	0,00%
608	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	792,61	11 496,49	9 112 232,94			0,00	0,00	0,00	0,00	792,61	9 112 232,94	0,00%
609	Устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя	м2	118,05	17 497,20	2 065 544,46			0,00	0,00	0,00	0,00	118,05	2 065 544,46	0,00%
610	Обратная засыпка	м3	151,77	557,82	84 660,34			0,00	0,00	0,00	0,00	151,77	84 660,34	0,00%
611	Устройство монолитного упора	м	44,00	38 625,91	1 699 540,04			0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	1 699 540,04	0,00%
612	Укрепление русла	м2	188,00	16 506,65	3 103 250,20			0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	3 103 250,20	0,00%
613	Укрепление откосов	м2	200,00	16 096,31	3 219 262,00			0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	3 219 262,00	0,00%
614	Устройство конца укрепления	м2	192,6666666	33 154,63	6 387 792,04			0,00	0,00	0,00	0,00	192,67	6 387 792,04	0,00%
615	Устройство наброски каменной	м3	25,52	36 982,77	943 800,29			0,00	0,00	0,00	0,00	25,52	943 800,29	0,00%
616	Водобойные стенки	м3	6,96	90 441,25	629 471,10			0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	629 471,10	0,00%
	ИТОГО	**тенге**			**106 892 447,09**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**106 892 447,09**	
	Устройство железобетонных труб диаметром 1,0м (право) ПК1+40 проезде№3; ПК0+15 съезде ПК5+56 на транс. развязке ст.Акжар; ПК1+70 на транс. развязке ст.Жазык. проезд№1; ПК7+80 съезде ПК145+92,46; ПК0+20 съезде ПК248+80	**шт**	**5**											
617	Земляные работы	м3	1 142,08	857,57	979 413,55			0,00	0,00	0,00	0,00	1 142,08	979 413,55	0,00%
	Оголовки													
618	Рытье котлована под оголовки	м3	209,00	2 464,36	515 051,24			0,00	0,00	0,00	0,00	209,00	515 051,24	0,00%
619	Устройство щебеночной подушки под фундаменты	м3	3,00	20 363,68	61 091,04			0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	61 091,04	0,00%

№ п/п	Ведомость XI - ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выпол-нения %
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
620	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3	35,00	31 901,49	1 116 552,15			0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	1 116 552,15	0,00%
621	Устройство монолитного фундамента.	м3	12,60	85 230,97	1 073 910,22			0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	1 073 910,22	0,00%
622	Устройство оголовков	м3	29,70	35 150,41	1 043 967,18			0,00	0,00	0,00	0,00	29,70	1 043 967,18	0,00%
623	*Портальная стенка типа Блок№ 34 (СТ 10)*	шт	10,00	151 020,11	1 510 201,10			0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	1 510 201,10	0,00%
624	*Откосная стенка типа Блок№ 108пл (СТ4пл)*	шт	20,00	230 229,17	4 604 583,40			0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	4 604 583,40	0,00%
625	Монолитный лоток	м3	5,70	44 756,14	255 110,00			0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	255 110,00	0,00%
626	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	174,00	11 496,49	2 000 389,26			0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	2 000 389,26	0,00%
627	Устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя	м2	5,00	17 497,48	87 487,40			0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	87 487,40	0,00%
628	Обратная засыпка	м3	140,00	5 266,87	737 361,80			0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	737 361,80	0,00%
	Тело трубы													
629	Рытье котлована под тело трубы	м3	123,08	626,69	77 133,01			0,00	0,00	0,00	0,00	123,08	77 133,01	0,00%
630	Устройство щебеночной подушки под фундаменты	м3	19,34	20 364,47	393 848,85			0,00	0,00	0,00	0,00	19,34	393 848,85	0,00%
631	Устройство монолитного фундамента.	м3	31,64	85 231,17	2 696 714,22			0,00	0,00	0,00	0,00	31,64	2 696 714,22	0,00%
632	Установка ж/бетонных звеньев	м3	41,28	117 724,50	4 859 667,36			0,00	0,00	0,00	0,00	41,28	4 859 667,36	0,00%
633	*Звенья марки ЗКП 2.100*	шт.	4,00	105 963,08	423 852,32			0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	423 852,32	0,00%
634	*Звенья марки ЗКП 2.200*	шт.	41,00	160 122,59	6 565 026,19			0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	6 565 026,19	0,00%
635	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	281,27	11 496,49	3 233 617,74			0,00	0,00	0,00	0,00	281,27	3 233 617,74	0,00%
636	Устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя	м2	43,96	17 497,20	769 176,91			0,00	0,00	0,00	0,00	43,96	769 176,91	0,00%
637	Обратная засыпка	м3	70,32	4 794,45	337 145,72			0,00	0,00	0,00	0,00	70,32	337 145,72	0,00%
638	Устройство монолитного упора	м	27,50	36 073,31	992 016,03			0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	992 016,03	0,00%
639	Укрепление русла	м2	81,00	18 285,83	1 481 152,23			0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	1 481 152,23	0,00%
640	Укрепление откосов	м2	92,00	15 990,87	1 471 160,04			0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	1 471 160,04	0,00%
641	Устройство конца укрепления	м2	102,0833333	33 521,09	3 421 944,60			0,00	0,00	0,00	0,00	102,08	3 421 944,60	0,00%
642	Устройство наброски каменной	м3	13,50	36 428,38	491 783,13			0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	491 783,13	0,00%
	ИТОГО	**тенге**			**41 199 356,69**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**41 199 356,69**	
	Устройство железобетонных труб (скотопрогоны) отверстием 4,0х2,5м ПК 94+80 (право)	**шт**	**1**											
643	Земляные работы	м3	494,00	1 142,43	564 360,42			0,00	0,00	0,00	0,00	494,00	564 360,42	0,00%
	Оголовки													
644	Рытье котлована под оголовки	м3	204,00	2 977,76	607 463,04			0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	607 463,04	0,00%
645	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3	51,00	31 901,49	1 626 975,99			0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	1 626 975,99	0,00%
646	Устройство монолитного фундамента.	м3	14,00	85 231,22	1 193 237,08			0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	1 193 237,08	0,00%
647	Устройство оголовков	м3	22,80	43 960,85	1 002 307,38			0,00	0,00	0,00	0,00	22,80	1 002 307,38	0,00%
648	*Звенья оголовков марки ЗП 38 (Блок№ 107)*	шт	2,00	835 601,48	1 671 202,96			0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1 671 202,96	0,00%
649	*Откосная стенка типа Блок№ 58пл (СТ2пл)*	шт	4,00	341 980,99	1 367 923,96			0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1 367 923,96	0,00%
650	*Откосная типа Блок№ 59пл (СТ3пл)*	шт	4,00	150 881,28	603 525,12			0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	603 525,12	0,00%
651	Монолитный лоток	м3	8,60	44 756,02	384 901,77			0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	384 901,77	0,00%
652	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	98,00	11 496,49	1 126 656,02			0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	1 126 656,02	0,00%
653	Устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя	м2	2,60	18 873,52	49 071,15			0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	49 071,15	0,00%
654	Обратная засыпка	м3	116,00	557,81	64 705,96			0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	64 705,96	0,00%
	Тело трубы													
655	Рытье котлована под тело трубы	м3	94,57	626,68	59 265,13			0,00	0,00	0,00	0,00	94,57	59 265,13	0,00%
656	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3	11,58	31 901,49	369 419,25			0,00	0,00	0,00	0,00	11,58	369 419,25	0,00%
657	Устройство монолитного фундамента.	м3	34,74	85 231,17	2 960 930,85			0,00	0,00	0,00	0,00	34,74	2 960 930,85	0,00%
658	Установка ж/бетонных звеньев	м3	68,78	56 816,17	3 907 816,17			0,00	0,00	0,00	0,00	68,78	3 907 816,17	0,00%
659	*Звенья марки ЗП 19.100 (Блок№ 94)*	шт.	19,00	756 741,10	14 378 080,90			0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	14 378 080,90	0,00%
660	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	206,51	11 496,49	2 374 140,15			0,00	0,00	0,00	0,00	206,51	2 374 140,15	0,00%
661	Устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя	м2	52,11	18 873,38	983 491,83			0,00	0,00	0,00	0,00	52,11	983 491,83	0,00%

№ п/п	Ведомость XI - ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выполнения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
662	Обратная засыпка	м3	25,09	557,79	13 994,95			0,00	0,00	0,00	0,00	25,09	13 994,95	0,00%
663	Устройство монолитного упора	м	5,50	46 642,32	256 532,76			0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	256 532,76	0,00%
664	Укрепление русла	м2	158,70	15 995,38	2 538 466,81			0,00	0,00	0,00	0,00	158,70	2 538 466,81	0,00%
665	Укрепление откосов	м2	43,40	19 219,45	834 124,13			0,00	0,00	0,00	0,00	43,40	834 124,13	0,00%
	ИТОГО	**тенге**			**38 938 593,78**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**38 938 593,78**	
	Устройство железобетонных труб отверстием 2,5х2,0м на ПК 93+30; ПК2+10 на транс. разв. ст.Жазык съезд проезд№3	**шт**	**2**											
666	Земляные работы	м3	14 158,80	857,57	12 142 162,12			0,00	0,00	0,00	0,00	14 158,80	12 142 162,12	0,00%
	Оголовки													
667	Рытье котлована под оголовки	м3	324,00	2 977,77	964 797,48			0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	964 797,48	0,00%
668	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3	78,00	31 901,49	2 488 316,22			0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	2 488 316,22	0,00%
669	Устройство монолитного фундамента.	м3	17,60	85 231,22	1 500 069,47			0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	1 500 069,47	0,00%
670	Устройство оголовков	м3	29,96	44 438,89	1 331 389,14			0,00	0,00	0,00	0,00	29,96	1 331 389,14	0,00%
671	*Звенья марки ЗП 36 (Блок№ 56)*	шт	4,00	444 587,90	1 778 351,60			0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1 778 351,60	0,00%
672	*Откосная стенка типа Блок№ 57пл (СТ1пл)*	шт	8,00	209 328,89	1 674 631,12			0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1 674 631,12	0,00%
673	*Откосная стенка типа Блок№ 59пл (СТ3пл)*	шт	8,00	150 881,28	1 207 050,24			0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1 207 050,24	0,00%
674	Монолитный лоток	м3	8,80	44 756,02	393 852,98			0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	393 852,98	0,00%
675	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	148,00	11 496,49	1 701 480,52			0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	1 701 480,52	0,00%
676	Устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя	м2	4,00	17 497,47	69 989,88			0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	69 989,88	0,00%
677	Обратная засыпка	м3	188,00	557,81	104 868,28			0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	104 868,28	0,00%
	Тело трубы													
678	Рытье котлована под тело трубы	м3	238,30	626,68	149 337,84			0,00	0,00	0,00	0,00	238,30	149 337,84	0,00%
679	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3	27,23	31 901,48	868 677,30			0,00	0,00	0,00	0,00	27,23	868 677,30	0,00%
680	Устройство монолитного фундамента.	м3	81,70	85 231,19	6 963 388,22			0,00	0,00	0,00	0,00	81,70	6 963 388,22	0,00%
681	Установка ж/бетонных звеньев	м3	154,77	57 613,26	8 916 804,25			0,00	0,00	0,00	0,00	154,77	8 916 804,25	0,00%
682	*Звенья марки ЗП 14.100 (Блок№ 50)*	шт.	67,00	527 848,31	35 365 836,77			0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	35 365 836,77	0,00%
683	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	537,87	11 496,49	6 183 617,08			0,00	0,00	0,00	0,00	537,87	6 183 617,08	0,00%
684	Устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя	м2	136,17	17 497,20	2 382 593,72			0,00	0,00	0,00	0,00	136,17	2 382 593,72	0,00%
685	Обратная засыпка	м3	81,70	557,81	45 573,08			0,00	0,00	0,00	0,00	81,70	45 573,08	0,00%

№ п/п	Ведомость XI - ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выполнения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
686	Устройство монолитного упора	м	11,00	41 437,92	455 817,12			0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	455 817,12	0,00%
687	Укрепление русла	м2	137,00	7 923,32	1 085 494,84			0,00	0,00	0,00	0,00	137,00	1 085 494,84	0,00%
688	Укрепление откосов	м2	72,00	17 862,35	1 286 089,20			0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	1 286 089,20	0,00%
689	Бутование камнем	м3	143,14	33 309,11	4 767 866,01			0,00	0,00	0,00	0,00	143,14	4 767 866,01	0,00%
690	Устройство конца укрепления	м2	90,3333334	31 786,47	2 871 377,79			0,00	0,00	0,00	0,00	90,33	2 871 377,79	0,00%
691	Устройство наброски каменной	м3	34,92	35 068,57	1 224 594,46			0,00	0,00	0,00	0,00	34,92	1 224 594,46	0,00%
692	Водобойные стенки	м3	2,06	90 015,22	185 431,35			0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	185 431,35	0,00%
	ИТОГО	**тенге**			**98 109 458,08**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**98 109 458,08**	
693	Лестничные сходы	шт	5,00	4 080 566,15	20 402 830,75			0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	20 402 830,75	0,00%
	ИТОГО по Искуственным сооружениям	**тенге**			**1 213 287 650,88**		**257 804 841,37**		**132 699 741,89**		**390 504 583,26**		**822 783 067,62**	**32,19%**

Заказчик:
Заместитель директора АОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Исмаилов К.А.
Место печати (при наличии)

Главный специалист Отдела ККиПР

Бакытжанов Ж.Т.
Место печати (при наличии)

Подрядчик:
Координатор проекта ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Абилов И.А.
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Главный инженер проекта ТОО "KZ Стройэксперт"

Егоров С.П.
Место печати (при наличии)

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Служба Технического надзора : ТОО "KZ Стройэксперт"
Генеральный Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Граница РФ (на Самару)-Шымкент" участок "Актобе-Карабутак-Улгайсын" км 763-1025, участок км 791-819
Договор: №090140000306/240084/00 от 30.01.2024г.
Доп. соглашение: №090140000306/240084/02 от 17.12.2024г., №090140000306/240084/04 от 25.02.2025г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 12

Ведомость XII-2 - ПУТЕПРОВОДЫ

№ п/п	Ведомость XII-2 - ПУТЕПРОВОДЫ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выпол-нения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
XII	**Мосты и путепроводы**													
	1 очередь строительства													
	Путепровод через ж/д пути на ПК 203+35,0 (АД) (130 км ПК 0+57м. (ЖД).													
	Крайние опоры№1 и №5													
784	Погружение свай	шт	240,00	246 341,79	59 122 029,60			120,00	29 561 014,80	120,00	29 561 014,80	120,00	29 561 014,80	50,00%
785	*Призматическая свая ж/б С15-40Т5*	шт	240,00	618 569,10	148 456 584,00			120,00	74 228 292,00	120,00	74 228 292,00	120,00	74 228 292,00	50,00%
786	Вырубка бетона с погрузкой транспортировкой на 11 км	шт	240,00	20 796,29	4 991 109,60			120,00	2 495 554,80	120,00	2 495 554,80	120,00	2 495 554,80	50,00%
787	Земляные работы	м3	1 713,25	1 453,57	2 490 328,80			1 713,25	2 490 328,80	1 713,25	2 490 328,80	0,00	0,00	100,00%
788	Устройство щебеночной подготовки Н-15 см	м3	71,60	20 512,43	1 468 689,99			17,90	367 172,50	17,90	367 172,50	53,70	1 101 517,49	25,00%
789	Устройство монолитных ростверков	м3	645,20	114 171,65	73 663 548,58			0,00	0,00	0,00	0,00	645,20	73 663 548,58	0,00%
790	*Сталь А-III (А400) диам от 14 до 32 мм*	тн	34,732	422 746,36	14 682 826,58			0,00	0,00	0,00	0,00	34,732	14 682 826,58	0,00%
791	*Сталь А-I (А240) диам от 6 до 12 мм*	тн	1,15	468 318,76	538 566,57			0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	538 566,57	0,00%
792	Обратная засыпка	м3	996,00	1 388,67	1 383 115,32			0,00	0,00	0,00	0,00	996,00	1 383 115,32	0,00%
	Сооружение опор выше обреза фундамента													
793	Монтаж стоек СВ-1, СН-1, СВ-2, СН-2	шт	80,00	197 659,03	15 812 722,40			0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	15 812 722,40	0,00%
794	*Стойки СВ-1, 9300х600х500см, длиной 9,3м*	шт.	20,00	1 035 778,35	20 715 567,00			0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20 715 567,00	0,00%
795	*Стойки СН-1 10390х600х500см, длиной 10,39 м*	шт.	20,00	1 046 070,38	20 921 407,60			0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20 921 407,60	0,00%
796	*Стойки СВ-2 10000х600х500см, длиной 10.0м*	шт.	20,00	1 281 780,04	25 635 600,80			0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	25 635 600,80	0,00%
797	*Стойки СН-2 11100х600х500см, длиной 11,1м*	шт.	20,00	1 296 602,14	25 932 042,80			0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	25 932 042,80	0,00%
798	Омоноличивание стоек (В30)	м3	60,40	94 659,24	5 717 418,10			0,00	0,00	0,00	0,00	60,40	5 717 418,10	0,00%
799	Устройство монолитного ригеля (В30)	м3	75,20	135 202,39	10 167 219,73			0,00	0,00	0,00	0,00	75,20	10 167 219,73	0,00%
800	*Сталь А-III (А400) диам от 14 до 32 мм*	тн	5,294	422 746,46	2 238 019,76			0,00	0,00	0,00	0,00	5,294	2 238 019,76	0,00%
801	*Сталь А-III (А400) диам от 6 до 12 мм*	тн	5,212	448 386,65	2 336 991,22			0,00	0,00	0,00	0,00	5,212	2 336 991,22	0,00%
802	Бетонирование шкафной стенки, открылков (В30)	м3	55,10	122 247,68	6 735 847,17			0,00	0,00	0,00	0,00	55,10	6 735 847,17	0,00%
803	*Сетка А-III (А400), диам от 6 до 40 мм*	тн	3,37	481 873,20	1 623 912,68			0,00	0,00	0,00	0,00	3,37	1 623 912,68	0,00%
804	*Сетка А-I (А240) и А-II (А300), диам от 6 до 16 мм*	тн	0,288	561 162,29	161 614,74			0,00	0,00	0,00	0,00	0,288	161 614,74	0,00%
805	Бетонирование подферменных камней, упоров, защитных стенок (В30)	м3	14,80	128 636,02	1 903 813,10			0,00	0,00	0,00	0,00	14,80	1 903 813,10	0,00%
806	*Сталь А-III (А400) диам от 6 до 12 мм*	тн	0,821	448 387,31	368 125,98			0,00	0,00	0,00	0,00	0,821	368 125,98	0,00%
807	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	6 200,00	11 496,49	71 278 238,00			0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	71 278 238,00	0,00%
808	Окраска перхлорвиниловыми красками	м2	576,00	4 861,94	2 800 477,44			0,00	0,00	0,00	0,00	576,00	2 800 477,44	0,00%
	Промежуточные опоры №2-№4											0,00	0,00	
809	Установка шпунтов	тн	145,76	939 194,92	136 897 051,54			0,00	0,00	0,00	0,00	145,76	136 897 051,54	0,00%
	Опоры ниже обреза ростверка													
810	Погружение свай	шт	240,00	234 292,55	56 230 212,00			160,00	37 486 808,00	160,00	37 486 808,00	80,00	18 743 404,00	66,67%
811	*Призматическая свая ж/б С14-40Т5*	шт	240,00	588 327,96	141 198 710,40			160,00	94 132 473,60	160,00	94 132 473,60	80,00	47 066 236,80	66,67%
812	Вырубка бетона с погрузкой транспортировкой на 11 км	шт	240,00	20 776,46	4 986 350,40			80,00	1 662 116,80	80,00	1 662 116,80	160,00	3 324 233,60	33,33%
813	Земляные работы	м3	2 791,69	1 478,62	4 127 848,67			2 791,69	4 127 848,67	2 791,69	4 127 848,67	0,00	0,00	100,00%
814	Устройство щебеночной подготовки Н-15 см	м3	75,00	20 512,43	1 538 432,25			0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	1 538 432,25	0,00%

№ п/п	Ведомость XII-2 - ПУТЕПРОВОДЫ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выпол-нения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
815	Устройство монолитных ростверков (В30)	м3	596,40	145 222,01	86 610 406,76			0,00	0,00	0,00	0,00	596,40	86 610 406,76	0,00%
816	*Сталь А-III (А400) диам от 14 до 32 мм*	тн	57,571	422 746,34	24 337 929,54			0,00	0,00	0,00	0,00	57,571	24 337 929,54	0,00%
817	*Сталь А-III (А400) диам от 6 до 12 мм*	тн	7,118	448 386,56	3 191 615,53			0,00	0,00	0,00	0,00	7,118	3 191 615,53	0,00%
818	*Сталь А-I (А240) диам от 6 до 12 мм*	тн	1,077	468 319,50	504 380,10			0,00	0,00	0,00	0,00	1,077	504 380,10	0,00%
819	Обратная засыпка	м3	2 120,29	1 299,31	2 754 914,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2 120,290	2 754 914,00	0,00%
	Сооружение опор выше обреза фундамента													
820	Бетонирование монолитных стоек опор (В30)	м3	228,60	164 160,70	37 527 136,02			0,00	0,00	0,00	0,00	228,60	37 527 136,02	0,00%
821	*Сталь А-III (А400) диам от 14 до 32 мм*	тн	100,92	422 746,35	42 663 561,64			0,00	0,00	0,00	0,00	100,92	42 663 561,64	0,00%
822	*Сталь А-I (А240) диам от 6 до 12 мм*	тн	11,324	468 319,10	5 303 245,49			0,00	0,00	0,00	0,00	11,324	5 303 245,49	0,00%
823	Бетонирование монолитного ригеля (В30)	м3	179,40	133 514,34	23 952 472,60			0,00	0,00	0,00	0,00	179,40	23 952 472,60	0,00%
824	*Сталь А-III (А400) диам от 6 до 12 мм*	тн	1,495	448 386,31	670 337,53			0,00	0,00	0,00	0,00	1,495	670 337,53	0,00%
825	*Сталь А-III (А400) диам от 14 до 32 мм*	тн	8,362	422 746,33	3 535 004,81			0,00	0,00	0,00	0,00	8,362	3 535 004,81	0,00%
826	*Сталь А-I (А240) диам от 6 до 12 мм*	тн	9,554	468 319,09	4 474 320,59			0,00	0,00	0,00	0,00	9,554	4 474 320,59	0,00%
827	Бетонирование подферменных камней упоров (В30)	м3	48,00	130 673,58	6 272 331,84			0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	6 272 331,84	0,00%
828	*Сталь А-III (А400) диам от 6 до 12 мм*	тн	3,546	448 386,42	1 589 978,25			0,00	0,00	0,00	0,00	3,546	1 589 978,25	0,00%
829	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	4 140,00	11 496,49	47 595 468,60			0,00	0,00	0,00	0,00	4 140,00	47 595 468,60	0,00%
830	Окраска перхлорвиниловыми красками	м2	6 100,00	4 861,94	29 657 834,00			0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	29 657 834,00	0,00%
	Пролетное строение													
831	Установка опорных частей	шт	160,00	6 075,36	972 057,60			0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	972 057,60	0,00%
832	*Часть опорная ЛП 24.300.65 разм 414х300х65 мм*	шт.	20,00	161 807,56	3 236 151,20			0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	3 236 151,20	0,00%
833	*Часть опорная НП 24.300.25 разм 230х300х25 мм*	шт.	20,00	43 563,26	871 265,20			0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	871 265,20	0,00%
834	*Часть опорная НП 42.400.45 разм 240х400х45 мм*	шт.	20,00	100 818,45	2 016 369,00			0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	2 016 369,00	0,00%
835	*Часть опорная ЛП 42.400.100 разм 309х400х100 мм*	шт.	20,00	243 956,44	4 879 128,80			0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	4 879 128,80	0,00%
836	*Часть опорная ЛП 33.400.90 разм 383х400х90 мм*	шт.	40,00	271 338,94	10 853 557,60			0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	10 853 557,60	0,00%
837	*Часть опорная НП 33.400.25 разм 235х400х25 мм*	шт.	40,00	58 500,29	2 340 011,60			0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	2 340 011,60	0,00%
838	Монтаж балок пролетного строения	шт	80,00	590 320,41	47 225 632,80			0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	47 225 632,80	0,00%
839	*Балка мостовая марки ВТК-21У*	шт.	20,00	3 177 441,54	63 548 830,80			0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	63 548 830,80	0,00%
840	*Балка мостовая марки ВТК-42 И*	шт.	20,00	13 087 756,49	261 755 129,80			0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	261 755 129,80	0,00%
841	*Балка мостовая марки ВТК-33У*	шт.	40,00	6 487 972,14	259 518 885,60			0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	259 518 885,60	0,00%
842	Устройство монолитной накладной плиты (В35)	м3	638,02	141 503,56	90 282 101,35			0,00	0,00	0,00	0,00	638,02	90 282 101,35	0,00%
843	*Сталь А-III (А400) диам от 6 до 12 мм*	тн	13,921	448 386,49	6 241 988,33			0,00	0,00	0,00	0,00	13,921	6 241 988,33	0,00%
844	*Сталь А-III (А400) диам от 14 до 32 мм*	тн	35,133	422 746,34	14 852 347,16			0,00	0,00	0,00	0,00	35,133	14 852 347,16	0,00%
845	Устройство монолитного бордюра (В35)	м3	84,80	431 537,65	36 594 392,72			0,00	0,00	0,00	0,00	84,80	36 594 392,72	0,00%
846	*Сталь А-III (А400) диам от 6 до 12 мм*	тн	11,861	448 386,48	5 318 312,04			0,00	0,00	0,00	0,00	11,861	5 318 312,04	0,00%
	Установка ограждений													
847	Установка барьерного ограждения на пролетном строении	м	510,00	31 193,90	15 908 889,00			0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	15 908 889,00	0,00%
848	*Секция балки СБ-2*	шт.	132,00	131 181,47	17 315 954,04			0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	17 315 954,04	0,00%
849	*Секция балки СБ-1*	шт.	6,00	89 666,29	537 997,74			0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	537 997,74	0,00%
850	*Стойка мостовая СМ-6*	шт.	172,00	26 123,63	4 493 264,36			0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	4 493 264,36	0,00%
851	*Консоль-амортизатор нижняя КА*	шт.	516,00	5 648,39	2 914 569,24			0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	2 914 569,24	0,00%
852	*Элемент световозвращающий ЭС*	шт.	344,00	183,18	63 013,92			0,00	0,00	0,00	0,00	344,00	63 013,92	0,00%
853	*Стойка мостовая СМ-8*	шт	172,00	23 226,24	3 994 913,28			0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	3 994 913,28	0,00%
854	Установка барьерного ограждения на подходах к мосту	м	72,00	8 307,76	598 158,72			0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	598 158,72	0,00%
855	*Секция балки СБ-2*	шт.	12,00	131 181,47	1 574 177,64			0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	1 574 177,64	0,00%
856	*Стойка дорожная СД-2*	шт.	20,00	33 183,77	663 675,40			0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	663 675,40	0,00%
857	*Консоль-амортизатор верхняя КА*	шт.	60,00	4 236,64	254 198,40			0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	254 198,40	0,00%
858	*Элемент световозвращающий ЭС*	шт.	24,00	183,18	4 396,32			0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	4 396,32	0,00%
859	*Стойка дорожная СД-9*	шт	20,00	48 567,61	971 352,20			0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	971 352,20	0,00%
860	Установка перильного ограждения	м	268,00	55 081,89	14 761 946,52			0,00	0,00	0,00	0,00	268,00	14 761 946,52	0,00%
861	Укладка труб для подвода кабелей освещения	м	258,00	5 957,21	1 536 960,18			0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	1 536 960,18	0,00%
862	Устройство деформационного шва	м	82,20	407 557,51	33 501 227,32			0,00	0,00	0,00	0,00	82,20	33 501 227,32	0,00%
	Проезжая часть													

№ п/п	Ведомость XII-2 - ПУТЕПРОВОДЫ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выпол-нения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
863	Устройство оклеечной гидроизоляции из "Техноэластмост -Б" и "Техноэластмост -С" Н-5 см	м2	3 219,30	1 651,41	5 316 384,21			0,00	0,00	0,00	0,00	3 219,30	5 316 384,21	0,00%
864	*Рулонные наплавляемые материалы "Техноэластмост -Б"*	м2	3 560,40	4 071,36	14 495 670,14			0,00	0,00	0,00	0,00	3 560,40	14 495 670,14	0,00%
865	*Рулонные наплавляемые материалы "Техноэластмост -С"*	м2	140,90	5 655,27	796 827,54			0,00	0,00	0,00	0,00	140,90	796 827,54	0,00%
866	Устройство защитного бетонного слоя Н-4 см (В35)	м2	3 044,40	5 325,68	16 213 500,19			0,00	0,00	0,00	0,00	3 044,40	16 213 500,19	0,00%
867	Розлив битумной эмульсии	м2	3 044,40	230,33	701 216,65			0,00	0,00	0,00	0,00	3 044,40	701 216,65	0,00%
868	Устройство нижнего слоя покрытия из м/з а/б Тип Б, марка I Н-4 см	м2	3 044,40	4 154,59	12 648 233,80			0,00	0,00	0,00	0,00	3 044,40	12 648 233,80	0,00%
869	Розлив битумной эмульсии	м2	3 044,40	230,33	701 216,65			0,00	0,00	0,00	0,00	3 044,40	701 216,65	0,00%
870	Устройство верхнего слоя покрытия из м/з а/б смеси тип Б, марки I Н-4 см	м2	3 044,40	4 154,59	12 648 233,80			0,00	0,00	0,00	0,00	3 044,40	12 648 233,80	0,00%
871	Устройство покрытия тротуаров из м/з а/б Тип Б, марка I Н-4 см	м2	193,50	5 129,36	992 531,16			0,00	0,00	0,00	0,00	193,50	992 531,16	0,00%
872	Нарезка швов в покрытиях с заполнением мастикой	м	516,00	7 484,74	3 862 125,84			0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	3 862 125,84	0,00%
873	Окраска перхлорвиниловыми красками	м2	41 660,00	4 861,94	202 548 420,40			0,00	0,00	0,00	0,00	41 660,00	202 548 420,40	0,00%
	Сопряжение путепровода с насыпью													
874	Заустойная засыпка дренирующим грунтом	м3	6 880,00	1 218,07	8 380 321,60			0,00	0,00	0,00	0,00	6 880,00	8 380 321,60	0,00%
874-1	Разработка грунта в сосредоточенных карьерах в насыпь		6 880,00	1 152,54	7 929 475,20			0,00	0,00	0,00	0,00	6 880,00	7 929 475,20	0,00%
875	Устройство подушек из щебня Н-65 см	м3	262,00	11 084,27	2 904 078,74			0,00	0,00	0,00	0,00	262,00	2 904 078,74	0,00%
876	Устройство подготовки из щебня под переходные и тротуарные плиты Н-10 см	м3	30,40	20 512,42	623 577,57			0,00	0,00	0,00	0,00	30,40	623 577,57	0,00%
877	Укладка переходных плит с омоноличиванием и заполнением зазоров	шт	48,00	301 949,70	14 493 585,60			0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	14 493 585,60	0,00%
878	*Плита переходная марки П800.98.40*	шт.	36,00	474 860,01	17 094 960,36			0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	17 094 960,36	0,00%
879	*Плита переходная марки П800.124.40*	шт.	8,00	596 168,85	4 769 350,80			0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	4 769 350,80	0,00%
880	*Плита переходная марки ПТ200.75.15*	шт.	4,00	33 777,40	135 109,60			0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	135 109,60	0,00%
881	*Сетка А-III (А400), диам от 6 до 40 мм*	тн	0,962	481 873,05	463 561,87			0,00	0,00	0,00	0,00	0,962	463 561,87	0,00%
882	*Сталь А-III (А400) диам от 14 до 32 мм*	тн	0,579	422 746,86	244 770,43			0,00	0,00	0,00	0,00	0,579	244 770,43	0,00%
883	Укладка толи в 3 слоя	м2	47,20	370,50	17 487,60			0,00	0,00	0,00	0,00	47,20	17 487,60	0,00%
	Устройство проезжей части в пределах переходных плит													
884	Устройство щебеночного основания Н-27 см	м2	49,20	4 045,18	199 022,86			0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	199 022,86	0,00%
885	Розлив битумной эмульсии	м2	368,00	230,06	84 662,08			0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	84 662,08	0,00%
886	Устройство покрытия из к/з а/б Марки II Н-10 см	м2	368,00	7 601,95	2 797 517,60			0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	2 797 517,60	0,00%
887	Розлив битумной эмульсии	м2	368,00	49,59	18 249,12			0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	18 249,12	0,00%
888	Устройство нижнего слоя покрытия из м/з а/б смеси тип Б, марки I Н-5 см	м2	368,00	4 154,59	1 528 889,12			0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	1 528 889,12	0,00%
889	Розлив битумной эмульсии	м2	368,00	49,59	18 249,12			0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	18 249,12	0,00%
890	Устройство верхнего слоя покрытия из м/з а/б смеси тип Б, марки I Н-4 см	м2	368,00	5 047,43	1 857 454,24			0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	1 857 454,24	0,00%
891	Устройство щебеночного основания на тротуарных переходных плитах Н-10 см	м2	12,00	2 827,18	33 926,16			0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	33 926,16	0,00%
892	Устройство покрытия на тротуарных переходных плитах из м/з а/б тип Б, марки I Н-5 см	м2	12,00	6 319,14	75 829,68			0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	75 829,68	0,00%
	Укрепительные работы													
893	Укрепление откосов монолитным бетоном Н- 15 см	м2	7 820,00	25 467,09	199 152 643,80			0,00	0,00	0,00	0,00	7 820,00	199 152 643,80	0,00%
894	*Сталь А-I (А240) диам от 6 до 12 мм*	тн	33,00	468 319,12	15 454 530,96			0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	15 454 530,96	0,00%
895	Устройство упоров	м	340,00	30 950,84	10 523 285,60			0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	10 523 285,60	0,00%
896	Устройство конусов	м3	3 420,00	684,53	2 341 092,60			0,00	0,00	0,00	0,00	3 420,00	2 341 092,60	0,00%
896-1	Разработка грунта в сосредоточенных карьерах в насыпь	м3	3 420,00	1 152,54	3 941 686,80			0,00	0,00	0,00	0,00	3 420,00	3 941 686,80	0,00%
896-2	Уплотнение грунта	м3	3 257,00	989,44	3 222 606,08			0,00	0,00	0,00	0,00	3 257,00	3 222 606,08	0,00%

№ п/п	Ведомость XII-2 - ПУТЕПРОВОДЫ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выпол-нения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Водоотводные устройства													
897	Водоотвод прикромочный	м	36,00	27 913,57	1 004 888,52			0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	1 004 888,52	0,00%
898	*Блок лотков марки Б-5*	шт	36,00	9 667,41	348 026,76			0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	348 026,76	0,00%
899	Водосброс на обочине	м	16,00	30 440,06	487 040,96			0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	487 040,96	0,00%
900	*Блок лотков марки Б-5*	шт	16,00	9 667,41	154 678,56			0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	154 678,56	0,00%
901	Блок монолитный краевой	м3	3,36	55 560,10	186 681,94			0,00	0,00	0,00	0,00	3,36	186 681,94	0,00%
902	Лотки по откосу насыпи	м	88,80	35 802,07	3 179 223,82			0,00	0,00	0,00	0,00	88,80	3 179 223,82	0,00%
903	*Сетка А-I (А240) и А-II (А300), диам от 6 до 16 мм*	тн	0,378	481 872,51	182 147,81			0,00	0,00	0,00	0,00	0,378	182 147,81	0,00%
904	Гаситель-водоприемник	шт	4,00	189 828,45	759 313,80			0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	759 313,80	0,00%
905	*Звенья марки ЗК 9-100 (Блок 17)*	шт	4,00	174 708,92	698 835,68			0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	698 835,68	0,00%
	Водоотвод с проезжей части													
906	Укладка п/э труб	м	284,20	9 166,38	2 605 085,20			0,00	0,00	0,00	0,00	284,20	2 605 085,20	0,00%
907	Лотки по откосу насыпи	шт	38,00	35 532,94	1 350 251,72			0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	1 350 251,72	0,00%
908	*Сетка А-I (А240) и А-II (А300), диам от 6 до 16 мм*	тн	0,1815	481 872,34	87 459,83			0,00	0,00	0,00	0,00	0,1815	87 459,83	0,00%
909	Гаситель-водоприемник	шт	2,00	189 827,76	379 655,52			0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	379 655,52	0,00%
910	*Звенья марки ЗК 9-100 (Блок 17)*	шт	2,00	174 708,91	349 417,82			0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	349 417,82	0,00%
911	Лестничные сходы	шт	4,00	3 551 727,23	14 206 908,92			0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	14 206 908,92	0,00%
912	Устройство технологического переезда через/дорожные пути	шт	1,00	3 791 319,97	3 791 319,97	1,00	3 791 319,97	0,00	0,00	1,00	3 791 319,97	0,00	0,00	100,00%
	ИТОГО	**тенге**			**2 695 367 438,40**		**3 791 319,97**		**246 551 609,97**		**250 342 929,94**		**2 445 024 508,46**	
	Путепровод в составе транспортной развязки на ПК140+99,0													
	Крайние опоры№1 и №2													
913	Земляные работы	м3	4 720,76	1 537,46	7 257 979,67	4 720,76	7 257 979,67	0,00	0,00	4 720,76	7 257 979,67	0,00	0,00	100,00%
914	Устройство щебеночной подготовки Н-20 см	м3	90,00	20 512,43	1 846 118,70	90,00	1 846 118,70	0,00	0,00	90,00	1 846 118,70	0,00	0,00	100,00%
915	Устройство монолитных фундаментов опор (В30)	м3	514,240000041	126 642,52	65 124 649,49	514,240000041	65 124 649,49	0,00	0,00	514,240000041	65 124 649,49	0,00	0,00	100,00%
916	*Сталь А-III (А400) диам от 14 до 32 мм*	тн	39,454	422 746,35	16 679 034,49	39,454	16 679 034,49	0,00	0,00	39,454	16 679 034,49	0,00	0,00	100,00%
917	*Сталь А-III (А400) диам от 6 до 12 мм*	тн	3,609	448 386,56	1 618 227,10	3,609	1 618 227,10	0,00	0,00	3,609	1 618 227,100	0,00	0,00	100,00%
918	Обратная засыпка	м3	4 158,00	1 259,08	5 235 254,64				0,00	0,00	0,00	4 158,00	5 235 254,64	0,00%
	Сооружение опор выше обреза фундамента													
919	Устройство монолитных стеновых тел опор (В30)	м3	426,56	128 461,99	54 796 746,45	426,56	54 796 746,45	0,00	0,00	426,56	54 796 746,45	0,00	0,00	100,00%
920	*Сталь А-III (А400) диам от 14 до 32 мм*	тн	12,174	422 746,40	5 146 514,67	12,174	5 146 514,67	0,00	0,00	12,174	5 146 514,67	0,00	0,00	100,00%
921	*Сталь А-III (А400) диам от 6 до 12 мм*	тн	5,302	448 386,44	2 377 344,90	5,302	2 377 344,90	0,00	0,00	5,302	2 377 344,90	0,00	0,00	100,00%
922	Устройство монолитного ригеля (В30)	м3	75,20	132 095,74	9 933 599,65	75,20	9 933 599,65	0,00	0,00	75,20	9 933 599,65	0,00	0,00	100,00%
923	*Сталь А-III (А400) диам от 14 до 32 мм*	тн	1,326	422 745,84	560 560,98	1,326	560 560,98	0,00	0,00	1,326	560 560,98	0,00	0,00	100,00%
924	*Сталь А-III (А400) диам от 6 до 12 мм*	тн	5,84712	448 386,56	2 621 770,02	5,84712	2 621 770,02	0,00	0,00	5,84712	2 621 770,02	0,00	0,00	100,00%
925	Бетонирование шкафной стенки, открылков (В30)	м3	43,20	123 353,99	5 328 892,37			43,20	5 328 892,37	43,20	5 328 892,37	0,00	0,00	100,00%
926	*Сетка А-III (А400), диам от 6 до 40 мм*	тн	2,785	481 873,10	1 342 016,58			2,785	1 342 016,58	2,785	1 342 016,58	0,000	0,00	100,00%
927	*Сетка А-I (А240) и А-II (А300), диам от 6 до 16 мм*	тн	0,261	561 160,27	146 462,83			0,261	146 462,83	0,261	146 462,83	0,000	0,00	100,00%
928	Бетонирование подферменных камней, упоров, защитных стенок (В30)	м3	14,80	128 636,02	1 903 813,10			14,80	1 903 813,10	14,80	1 903 813,10	0,00	0,00	100,00%
929	*Сталь А-III (А400) диам от 6 до 12 мм*	тн	0,821	448 387,31	368 125,98			0,821	368 125,98	0,821	368 125,98	0,000	0,00	100,00%
930	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	5 800,00	11 496,49	66 679 642,00			0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	66 679 642,00	0,00%
931	Окраска перхлорвинилозыми красками	м2	515,60	4 861,94	2 506 816,26			0,00	0,00	0,00	0,00	515,60	2 506 816,26	0,00%
932	Металлическая планка перекрытия вертикального шва между опорами	тн	0,207	4 222 617,15	874 081,75			0,00	0,00	0,00	0,00	0,207	874 081,75	0,00%
933	Заделка швов между фундаментами	м	31,40	132 824,31	4 170 683,33			0,00	0,00	0,00	0,00	31,40	4 170 683,33	0,00%
	Сооружение уголковых подпорных стенок													
934	Устройство откосных стенок (В30)	м3	342,80	268 034,36	91 882 178,61			342,80	91 882 178,61	342,800	91 882 178,61	0,00	0,00	100,00%
935	*Сталь А-III (А400) диам от 14 до 32 мм*	тн	33,929	422 746,36	14 343 361,25			33,929	14 343 361,25	33,929	14 343 361,25	0,000	0,00	100,00%
936	*Сталь А-III (А400) диам от 6 до 12 мм*	тн	2,448	448 386,32	1 097 649,71			2,448	1 097 649,71	2,448	1 097 649,71	0,000	0,00	100,00%

№ п/п	Ведомость XII-2 - ПУТЕПРОВОДЫ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выпол-нения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
937	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	862,00	11 496,49	9 909 974,38			0,00	0,00	0,00	0,00	862,00	9 909 974,38	0,00%
938	Заделка швов между фундаментами	м	69,00	132 824,31	9 164 877,39			0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	9 164 877,39	0,00%
939	Окраска перхлорвинилозыми красками	м2	478,60	4 861,94	2 326 924,48			0,00	0,00	0,00	0,00	478,60	2 326 924,48	0,00%
	Пролетное строение													
940	Установка опорных частей	шт	48,00	6 075,36	291 617,28			0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	291 617,28	0,00%
941	*Часть опорная ЛП 24.300.65 разм 414 х300х65мм*	шт.	40,00	161 807,56	6 472 302,40			0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	6 472 302,40	0,00%
942	*Часть опорная РОЧ разм 150х350х40 мм*	шт.	8,00	47 932,12	383 456,96			0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	383 456,96	0,00%
943	Монтаж балок пролетного строения	шт	20,00	316 913,08	6 338 261,60			0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	6 338 261,60	0,00%
944	*Балка мостовая марки ВТК-21У*	шт.	20,00	3 177 441,54	63 548 830,80			0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	63 548 830,80	0,00%
945	Устройство монолитной накладной плиты (В35)	м3	112,20	124 297,46	13 946 175,01			0,00	0,00	0,00	0,00	112,20	13 946 175,01	0,00%
946	*Сталь А-III (А400) диам от 14 до 32 мм*	тн	4,645	422 746,23	1 963 656,24			0,00	0,00	0,00	0,00	4,645	1 963 656,24	0,00%
947	*Сталь А-III (А400) диам от 6 до 12 мм*	тн	2,255	448 386,39	1 011 111,31			0,00	0,00	0,00	0,00	2,255	1 011 111,31	0,00%
948	Устройство монолитного бордюра (В35)	м3	13,80	405 472,24	5 595 516,91			0,00	0,00	0,00	0,00	13,800	5 595 516,91	0,00%
949	*Сталь А-III (А400) диам от 6 до 12 мм*	тн	3,868	448 386,40	1 734 358,60			0,00	0,00	0,00	0,00	3,868	1 734 358,60	0,00%
	Установка ограждений													
950	Установка барьерного ограждения на пролетном строении	м	78,00	33 212,54	2 590 578,12			0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	2 590 578,12	0,00%
951	*Секция балки СБ-2*	шт.	18,00	131 181,47	2 361 266,46			0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	2 361 266,46	0,00%
952	*Секция балки СБ-1*	шт.	6,00	89 666,29	537 997,74			0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	537 997,74	0,00%
953	*Стойка мостовая СМ-6*	шт.	28,00	26 123,63	731 461,64			0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	731 461,64	0,00%
954	*Консоль-амортизатор нижняя КА*	шт.	84,00	5 648,39	474 464,76			0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	474 464,76	0,00%
955	*Элемент световозвращающий ЭС*	шт.	84,00	183,18	15 387,12			0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	15 387,12	0,00%
956	*Стойка мостовая СМ-8*	шт	28,00	23 228,85	650 407,80			0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	650 407,80	0,00%
957	Установка барьерного ограждения на подходах к мосту	м	72,00	6 383,61	459 619,92			0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	459 619,92	0,00%
958	*Секция балки СБ-2*	шт.	12,00	131 181,47	1 574 177,64			0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	1 574 177,64	0,00%
959	*Секция дорожная СБ-3и*	шт.	12,00	172 695,27	2 072 343,24			0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	2 072 343,24	0,00%
960	*Консоль-амортизатор верхняя КА*	шт.	60,00	4 236,64	254 198,40			0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	254 198,40	0,00%
961	*Элемент световозвращающий ЭС*	шт.	24,00	183,18	4 396,32			0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	4 396,32	0,00%
962	*Стойка дорожная СД-9*	шт	20,00	48 567,61	971 352,20			0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	971 352,20	0,00%
963	Установка перильного ограждения	м	54,20	56 177,66	3 044 829,17			0,00	0,00	0,00	0,00	54,20	3 044 829,17	0,00%
964	Устройство деформационного шва	м	29,10	407 843,68	11 868 251,09			0,00	0,00	0,00	0,00	29,10	11 868 251,09	0,00%
	Проезжая часть													
965	Устройство оклеечной гидроизоляции из "Техноэластмост -Б" и "Техноэластмост -С" Н-5 см	м2	544,00	1 651,41	898 367,04			0,00	0,00	0,00	0,00	544,00	898 367,04	0,00%
966	*Рулонные наплавляемые материалы "Техноэластмост -Б"*	м2	579,60	4 071,36	2 359 760,26			0,00	0,00	0,00	0,00	579,60	2 359 760,26	0,00%
967	*Рулонные наплавляемые материалы "Техноэластмост -С"*	м2	46,00	5 655,28	260 142,88			0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	260 142,88	0,00%
968	Устройство защитного бетонного слоя Н-4 см (В35)	м2	495,60	5 328,54	2 640 824,42			0,00	0,00	0,00	0,00	495,60	2 640 824,42	0,00%
969	Розлив битумной эмульсии	м2	495,60	230,58	114 275,45			0,00	0,00	0,00	0,00	495,60	114 275,45	0,00%
970	Устройство нижнего слоя покрытия из м/з а/б Тип Б, марка I Н-4 см	м2	495,60	4 154,59	2 059 014,80			0,00	0,00	0,00	0,00	495,60	2 059 014,80	0,00%
971	Розлив битумной эмульсии	м2	495,60	98,99	49 059,44			0,00	0,00	0,00	0,00	495,60	49 059,44	0,00%
972	Устройство верхнего слоя покрытия из м/з а/б смеси тип Б, марки I Н-4 см	м2	495,60	4 154,59	2 059 014,80			0,00	0,00	0,00	0,00	495,60	2 059 014,80	0,00%

№ п/п	Ведомость XII-2 - ПУТЕПРОВОДЫ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выпол-нения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
973	Устройство покрытия тротуаров из м/з а/б Тип Б, марка I Н-4 см	м2	31,60	5 129,38	162 088,41			0,00	0,00	0,00	0,00	31,60	162 088,41	0,00%
974	Нарезка швов в покрытиях с заполнением мастикой	м	84,00	7 484,83	628 725,72			0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	628 725,72	0,00%
975	Окраска перхлорвинилоеыми красками	м2	3 995,00	4 861,94	19 423 450,30			0,00	0,00	0,00	0,00	3 995,00	19 423 450,30	0,00%
	Сопряжение путепровода с насыпью													
976	Заустойная засыпка дренирующим грунтом	м3	6 086,00	1 237,34	7 530 451,24			0,00	0,00	0,00	0,00	6 086,00	7 530 451,24	0,00%
976-1	Разработка грунта в сосредоточенных карьерах в насыпь	м3	6 086,00	1 152,54	7 014 358,44			0,00	0,00	0,00	0,00	6 086,00	7 014 358,44	0,00%
977	Устройство подушек из щебня Н-65 см	м3	262,00	11 084,27	2 904 078,74			0,00	0,00	0,00	0,00	262,00	2 904 078,74	0,00%
978	Устройство подготовки из щебня под переходные и тротуарные плиты Н-10 см	м3	30,40	20 512,42	623 577,57			0,00	0,00	0,00	0,00	30,40	623 577,57	0,00%
979	Укладка переходных плит с омоноличиванием и заполнением зазоров	шт	48,00	301 949,73	14 493 587,04			0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	14 493 587,04	0,00%
980	*Плита переходная марки П800.98.40*	шт.	36,00	474 860,01	17 094 960,36			0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	17 094 960,36	0,00%
981	*Плита переходная марки П800.124.40*	шт.	8,00	596 168,85	4 769 350,80			0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	4 769 350,80	0,00%
982	*Плита переходная марки ПТ200.75.15*	шт.	4,00	33 777,40	135 109,60			0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	135 109,60	0,00%
983	*Сетка А-III (А400), диам от 6 до 40 мм*	тн	1,541	481 873,43	742 566,96			0,00	0,00	0,00	0,00	1,541	742 566,96	0,00%
984	Укладка толи в 3 слоя	м2	47,20	370,50	17 487,60			0,00	0,00	0,00	0,00	47,20	17 487,60	0,00%
	Устройство проезжей части в пределах переходных плит													
985	Устройство щебеночного основания Н-20 см	м2	246,00	3 165,08	778 609,68			0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	778 609,68	0,00%
986	Розлив битумной эмульсии	м2	368,00	230,06	84 662,08			0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	84 662,08	0,00%
987	Устройство покрытия из к/з а/б Марки II Н-10 см	м2	368,00	7 601,95	2 797 517,60			0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	2 797 517,60	0,00%
988	Розлив битумной эмульсии	м2	368,00	49,59	18 249,12			0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	18 249,12	0,00%
989	Устройство нижнего слоя покрытия из м/з а/б смеси тип Б, марки I Н-5 см	м2	368,00	4 154,59	1 528 889,12			0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	1 528 889,12	0,00%
990	Розлив битумной эмульсии	м2	368,00	49,59	18 249,12			0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	18 249,12	0,00%
991	Устройство верхнего слоя покрытия из м/з а/б смеси тип Б, марки I Н-4 см	м2	368,00	5 047,43	1 857 454,24			0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	1 857 454,24	0,00%
992	Устройство щебеночного основания обочин и на разделительной полосе Н-10 см	м2	144,00	2 827,19	407 115,36			0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	407 115,36	0,00%
993	Устройство покрытия обочин и на разделительной полосе из м/з а/б тип Б, марка I н-5 см	м2	144,00	6 319,20	909 964,80			0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	909 964,80	0,00%
994	Устройство щебеночного основания на тротуарных переходных плитах Н-10 см	м2	12,00	2 827,18	33 926,16			0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	33 926,16	0,00%
995	Устройство покрытия на тротуарных переходных плитах из м/з а/б тип Б, марки I Н-5 см	м2	12,00	6 319,14	75 829,68			0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	75 829,68	0,00%
	Укрепительные работы													
996	Укрепление откосов монолитным бетоном Н- 15 см	м2	296,20	21 251,00	6 294 546,20			0,00	0,00	0,00	0,00	296,20	6 294 546,20	0,00%
997	*Сталь А-I (А240) диам от 6 до 12 мм*	тн	1,17	468 319,42	547 933,72			0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	547 933,72	0,00%
998	Устройство монолитного упора	м	20,00	48 976,12	979 522,40			0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	979 522,40	0,00%
	Водоотводные устройства													
999	Водоотвод прикромочный	м	36,00	27 913,57	1 004 888,52			0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	1 004 888,52	0,00%
1000	*Блок лотков марки Б-5*	шт	36,00	9 667,41	348 026,76			0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	348 026,76	0,00%
1001	Водосброс на обочине	м	16,00	30 440,06	487 040,96			0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	487 040,96	0,00%
1002	*Блок лотков марки Б-5*	шт	16,00	9 667,41	154 678,56			0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	154 678,56	0,00%
1003	Блок монолитный краевой	м3	3,36	55 560,10	186 681,94			0,00	0,00	0,00	0,00	3,36	186 681,94	0,00%
1004	Лотки по откосу насыпи	м	58,80	34 608,87	2 035 001,56			0,00	0,00	0,00	0,00	58,80	2 035 001,56	0,00%
1005	*Сетка А-I (А240) и А-II (А300), диам от 6 до 16 мм*	тн	0,2436	481 875,45	117 384,86			0,00	0,00	0,00	0,00	0,2436	117 384,86	0,00%
1006	Гаситель-водоприемник	шт	4,00	189 828,45	759 313,80			0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	759 313,80	0,00%
1007	*Звенья марки ЗК 9-100 (Блок 17)*	шт	4,00	174 708,92	698 835,68			0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	698 835,68	0,00%

№ п/п	Ведомость XII-2 - ПУТЕПРОВОДЫ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выпол-нения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1008	Лестничные сходы	шт	4,00	9 355 471,39	37 421 885,56			0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	37 421 885,56	0,00%
	ИТОГО	**тенге**			**659 665 778,87**		**167 962 546,12**		**116 412 500,43**		**284 375 046,55**		**375 290 732,31**	
	ИТОГО по Мостам и путепроводам	**тенге**			**3 355 033 217,27**		**171 753 866,09**		**362 964 110,40**		**534 717 976,49**		**2 820 315 240,78**	**15,94%**

Заказчик:
Заместитель директора АОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ **Исмаилов К.А.**
Место печати (при наличии)

Главный специалист Отдела ККиИР

_____ **Бакытжанов Ж.Г.**
Место печати (при наличии)

Подрядчик:
Координатор проекта ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

_____ **Абилов И.А.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Главный инженер проекта ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ **Егоров С.П.**
Место печати (при наличии)