Заказчик: ГУ "Аппарат акима Алгинского района Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "МКК- Элит Строй "

Наименование стройки и его адрес: Капитальный ремонт административного здания Алгинского района Актюбинской области

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфракструктурного развития РК от 04.05.2022 года №252

Справка №8

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за март 2025 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№119	1.07.2023 г				
		№119/1	13.11.2023 г				
		№119/2	27.12.2023 г				
		№119/3	11.01.2024 г				
		№122/4	18.04.2024 г				
		№122/6	07.02.2025 г				

	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы по смете	стоимость выполненных работ и затрат в тенге						
				из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудова		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**279 405 551**									
АКТ №20 ОР	**4 255 005**	**3 799 112**							**455 893**	**4 255 005**
АКТ №21 ПС	**5 876 395**	**5 246 781**							**629 614**	**5 876 395**
Итого за март 2025 г.	**10 131 400**	**9 045 893**							**1 085 507**	**10 131 400**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "МКК -Элит Строй"
БИН 090240008404

Руководитель _____ **Төреғазы О.Ғ.**

Заказчик:
ГУ "Аппарат акима Алгинского района Актюбинской области"
БИН 920240000583
Руководитель _____ **Елеусіз М.М**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "ТОО "Туран құрылыс"
БИН 060140004006
Эксперт _____ **Шадияров Н.М.**

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима Алгинского района Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес)

Подрядчик : **ТОО "МКК - Элит Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес)

Стройка: **Капитальный ремонт административного здания Алгинского района**

(наименование,, адрес)

Объект: **Административное здание**

(наименование,)

Договор подряда: **№119 от 1.07.2023 г**

Дополнительное соглашение №119/1 от 13.11.2023 г

Дополнительное соглашение №119/2 от 27.12.2023 г

Дополнительное соглашение №119/3 от 11.01.2024 г

Дополнительное соглашение №122/4 от 18.04.2024 г

Дополнительное соглашение №122/6 от 07.02.2025 г

Акт выполненных работ №20

за март месяц 2025 года

Общестроительные работы

(наименование работ)

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2022 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 8. Наружная отделка л.16-АС									
1	151	Е11-150213-0301 1115-0213-0301 РСНБ РК 2022	**Фасады здания. Устройство дополнительного армирующего слоя** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$	400	**1689,97** **761,03**	**6,33** **2,20**	**675988** **304412**	**2532** **880**	**369044**	**219819** **71665**	**967472**
2	152	Е11-150212-0202 1115-0212-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 ЭСНРК 8.05-01-	**Фасады зданий. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна мелкозернистого минерала до 1,8 мм** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ отделываемой поверхности	400	**3082,72** **1190,20**	**16,63** **7,22**	**1233088** **476080**	**6652** **2888**	**750356**	**344855** **126235**	**1704178**

3	153	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2022 Кстр и Ксм=1,05	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная *НР - 72%; СП - 8%*	м окрашиваемой поверхнос	400	239,29 122,31	2,60 1,13	95716 48924	1040 452	45752	35551 10501	141768
4	154	Е11-150106-0501 1115-0106-0501 РСНБ РК 2022	Подпорные стенки. Облицовка сплиттерной плиткой по сетке *НР - 72%; СП - 8%*	поверхности облицовк	30	12424,09 7776,30	94,07 32,53	372723 233289	2822 976	136612	168671 43311	584705
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				2377515 1062705	13046 5196	1301764 --	768896 251713	3398123
		РАЗДЕЛ 10. Отмостка л.14-АС										
		Прочие										
5	162	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка *СП - 8%*	т	121,15	170,00 --	-- --	20596 --	-- --		-- 1648	22244
6	163	С3412-102-0116 412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км *СП - 8%*	т·км	2423	50,00 --	-- --	121150 --	-- --		-- 9692	130842
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге				141746 --	-- --	-- --	-- 11340	153086
		ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге				2519261 1062705	13046 5196	1301764	768896 263053	3551209
		Временные здания и сооружения		2,32%				82388				
		Итого с временными						3633597				
		Непредвиденные работы и затраты		2%				72672				
		Итого с непредвиденными						3706269				
		в том числе в текущих ценах на 2022 г , К=1						3706269				
		в том числе в текущих ценах на 2023 г , К=1,079						3999064				
		Итого с онижающим коэффициентом		0,95				3799111				
		НДС		12%				455893				
		Всего						4255005				

Заказчик:

ГУ "Аппарат акима Алгинского района Актюбинской области"
БИН 920240000583
Руководитель _____Елеусіз М.М

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "ТОО "Тұран құрылыс"
БИН 060140004006
Эксперт _____Шадияров Н.М.

Подрядчик:

ТОО "МКК -Элит Строй"
БИН 090240008404

Руководитель _____Төрегазы О.Т.

Эксперт(ы) авторского надзора
ТОО «STROYCONSALTING»
БИН 150140005479

Эксперт _____Утежанов А.М.

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима Алгинского района Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес)

Подрядчик : **ТОО "МКК - Элит Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес)

Стройка: **Капитальный ремонт административного здания Алгинского района**

(наименование,, адрес)

Объект: **Административное здание**

(наименование,)

Договор подряда: **№119 от 1.07.2023 г**

Дополнительное соглашение №119/1 от 13.11.2023 г

Дополнительное соглашение №119/2 от 27.12.2023 г

Дополнительное соглашение №119/3 от 11.01.2024 г

Дополнительное соглашение №122/4 от 18.04.2024 г

Дополнительное соглашение №122/6 от 07.02.2025 г

Акт выполненных работ № 21

за март месяц 2025 года

Пожарная сигнализация

(наименование работ)

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2022 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
			Пожарная сигнализация ПС.СО									
1	1	Ц13-100701-0101 1310-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**45651,85**	**2,59**	**45652**	**3**	**415**	**32568**	**84478**
			НР - 72%; СП - 8%			**45233,64**	**--**	**45234**	**--**		**6258**	
2	2	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	**1**	**2005,23**	**--**	**2005**	**--**	**16**	**1432**	**3712**
			НР - 72%; СП - 8%			**1988,97**	**--**	**1989**	**--**		**275**	
3	3	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**24**	**1901,37**	**0,97**	**45633**	**23**	**1002**	**32118**	**83971**
			НР - 72%; СП - 8%			**1858,68**	**--**	**44608**	**--**		**6220**	

4	4	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	183	3785,71 3717,36	2,59 --	692785 680277	474 --	12034	489800 94607	1277192
5	5	Ц13-100701-0205 1310-0701-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Извещатель ручной. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	12	1999,62 1858,68	-- --	23995 22304	-- --	1691	16059 3204	43258
6	6	Е11-210401-0401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр	**Указатели световые настенные. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	11	987,91 958,45	23,40 9,28	10867 10543	257 102	67	7664 1482	20014
7	7	Ц13-100701-0601 1310-0701-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	13	1054,02 1040,00	5,88 1,86	13702 13520	76 24	106	9752 1876	25330
8	8	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм.Прокладка** *НР - 72%; СП - 8%*	м	150	1068,35 522,10	67,90 9,93	160253 78315	10186 1490	71752	57459 17417	235129
9	9	Е11-210102-0101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка** *НР - 72%; СП - 8%*	м	2300	362,70 347,24	4,19 0,06	834210 798652	9637 138	25921	575138 112746	1522094
10	10	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением** *НР - 72%; СП - 8%*	м	100	459,66 441,24	4,23 0,12	45966 44124	423 12	1419	31778 6220	83964
11	11	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах** *НР - 72%; СП - 8%*	м	250	128,32 115,63	1,46 0,07	32080 28908	366 18	2806	20825 4233	57138
12	12	Е11-210201-0201 1121-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и	**Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)** *НР - 72%; СП - 8%*	м	1950	102,11 92,45	0,87 0,09	199115 180278	1697 176	17140	129929 26325	355369
			Материалы и оборудование не учтенные ценником									
13	13	С1248-303-0105 248-303-0105 РСНБ РК 2022	**Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П** *СП - 8%*	шт.	1	33383,00 --	-- --	33383 --	-- --	33383	-- 2671	36054

14	14	С1247-201-0901 247-201-0901 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 4 модуля IP41 *СП - 8%*	шт.	1	1792,00 --	--	1792 --	--	1792 --	-- 143	1935
15	15	С1247-204-0609 247-204-0609 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В" *СП - 8%*	шт.	1	710,00 --	--	710 --	--	710 --	-- 57	767
16	16	С1248-306-0302 248-306-0302 РСНБ РК 2022	Аккумулятор прим. *СП - 8%*	шт.	1	6113,00 --	--	6113 --	--	6113 --	-- 489	6602
17	17	С1248-302-0102 248-302-0102 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3 *СП - 8%*	шт.	24	399,00 --	--	9576 --	--	9576 --	-- 766	10342
18	18	С1248-302-0201 248-302-0201 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141 *СП - 8%*	шт.	183	2334,00 --	--	427122 --	--	427122 --	-- 34170	461292
19	19	С1248-302-0501 248-302-0501 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10 *СП - 8%*	шт.	12	1153,00 --	--	13836 --	--	13836 --	-- 1107	14943
20	20	С1248-304-0107 248-304-0107 РСНБ РК 2022	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход" *СП - 8%*	шт.	12	1532,00 --	--	18384 --	--	18384 --	-- 1471	19855
21	21	С1248-304-0212 248-304-0212 РСНБ РК 2022	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К *СП - 8%*	шт.	12	2890,00 --	--	34680 --	--	34680 --	-- 2774	37454
22	22	С1248-304-0301 248-304-0301 РСНБ РК 2022	Оповещатель звуковой модели ОПОП 2-35 *СП - 8%*	шт.	1	2460,00 --	--	2460 --	--	2460 --	-- 197	2657
23	23	С1248-304-0141 248-304-0141 СпрСЦ 12.2022	Оповещатель УШК-02 прим." *СП - 8%*	шт.	9	2196,00 --	--	19764 --	--	19764 --	-- 1581	21345
24	24	С1248-306-0101 248-306-0101 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка типа УК-2П *СП - 8%*	шт.	9	203,00 --	--	1827 --	--	1827 --	-- 146	1973
25	25	С1243-904-0101 243-904-0101 РСНБ РК 2022	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 10 *СП - 8%*	м	150	193,00 --	--	28950 --	--	28950 --	-- 2316	31266
26	26	С1243-303-0412 243-303-0412 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5 *СП - 8%*	км	0,4	86368,00 --	--	34547 --	--	34547 --	-- 2764	37311

27	27	С1243-303-0411 243-303-0411 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	1,5	47824,00	--	71736	--	71736	--	77475
			СП - 8%			--	--	--	--		5739	
28	28	С1243-802-0102 243-802-0102 РСНБ РК 2022	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,3	128533,00	--	38560	--	38560	--	41645
			СП - 8%			--	--	--	--		3085	
29	29	С1243-907-0103 243-907-0103 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м	800	126,00	--	100800	--	100800	--	108864
			СП - 8%			--	--	--	--		8064	
30	30	С1243-907-0104 243-907-0104 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20 мм х 10 мм	м	1500	122,00	--	183000	--	183000	--	197640
			СП - 8%			--	--	--	--		14640	
31	31	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	100	31,00	--	3100	--	3100	--	3348
			СП - 8%			--	--	--	--		248	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**3136607**	**23142**	**1164713**	**1404521**	**4904415**
								1948752	1960		363291	
			Временные здания и сооружения	2,32%				**113782**				
			Итого с временными					**5018197**				
			Непредвиденные работы и затраты	2%				**100364**				
			Итого с непредвиденными					**5118561**				
			в том числе в текущих ценах на 2022 г , К=1					**5118561**				
			в том числе в текущих ценах на 2023 г , К=1,079					**5522928**				
			Итого с онижающим коэффициентом	0,95				**5246781**				
			НДС	12%				**629614**				
			Всего					**5876395**				

Заказчик:

ГУ "Аппарат акима Алгинского района Актюбинской области"
БИН 920240000583
Руководитель _____ **Елеусіз М.М**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "ТОО "Буран курылыс"
БИН 060140004006

Эксперт _____ **Шалияров Н.М.**

Подрядчик:

ТОО "МКК - Элит Строй"
БИН 090240008404

Руководитель _____ **Төреғазы О.Ғ.**

Эксперт(ы) авторского надзора
ТОО «STROYCONSALTING»
БИН 150140005479

Эксперт _____ **Утеканов А.М.**