Заказчик : **ГУ "Аппарат акима Алгинского района Актюбинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес)

Подрядчик : **ТОО "МКК - Элит Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес)

Стройка: **Капитальный ремонт административного здания Алгинского района**
(наименование,, адрес)

Объект: **Административное здание**
(наименование,)

Договор подряда: **№119 от 1.07.2023 г**
Дополнительное соглашение №119/1 от 13.11.2023 г
Дополнительное соглашение №119/2 от 27.12.2023 г
Дополнительное соглашение №119/3 от 11.01.2024 г

Акт выполненных работ № 15
за январь месяц 2025 года
Общестроительные работы
(наименование работ)

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2022 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 5. Полы л.15-АС									
			Подраздел 2. 1 ЭТАЖ									
			Тип 4									
1	65	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2022	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м	192,28	831,23 483,02	3,05 1,35	159829 92875	587 260	66367	67058 18151	245038
			Тип 7									
2	76	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$	104	3641,84 1053,87	142,04 20,70	378751 109602	14772 2153	254377	80464 36737	495952
3	77	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2022	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$	104	2186,36 635,87	70,21 11,80	227381 66130	7302 1227	153949	48498 22070	297949

4	78	Е11-110101-1203 1111-0101-1203 РСНБ РК 2022 Кзтр	Лаги. Укладка по плитам перекрытий *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$	104	2658,96 560,28	18,89 9,28	276532 58269	1965 965	216298	42649 25534	344715
5	79	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2022 Кзтр	Покрытия дощатые толщиной 37 мм. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$	104	9905,94 1045,74	81,70 39,22	1030218 108757	8497 4079	912964	81242 88917	1200376
6	80	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$	194	1089,44 892,09	6,21 2,86	211351 173065	1205 555	37081	125006 26908	363265
7	82	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2022 Кзтр	Плинтуса деревянные. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м	55,65	431,04 133,11	4,06 1,81	23987 7408	226 101	16353	5406 2351	31744
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2	Тенге				2308049 616107	34553 9340	1657389	450322 220669	2979040
			Подраздел 3. 2 ЭТАЖ **Тип 2**									
8	84	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр	Плинтуса из плиток керамических. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м	31,5	831,23 483,02	3,05 1,35	26184 15215	97 43	10872	10986 2974	40143
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3	Тенге				26184 15215	97 43	10872	10986 2974	40143
			Подраздел 4. 3 ЭТАЖ **Тип 5**									
9	112	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах *НР - 72%; СП - 8%*	м	154,26	313,32 134,06	3,70 1,48	48333 20680	571 228	27082	15054 5071	68458
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4	Тенге				48333 20680	571 228	27082	15054 5071	68458
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2382566 652002	35221 9611	1695343 --	476362 228714	3087641
			РАЗДЕЛ 6. Проемы л.15-АС									
			Подраздел 2. Двери									
10	132	С1223-502-0304 223-502-0304 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 *СП - 8%*	шт.	62	5075,00 --	-- --	314650 --	-- --	314650	-- 25172	339822
11	133	С1223-502-0901 223-502-0901 РСНБ РК 2022	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	62	4001,00	--	248062	--	248062	--	267907

			СП - 8%				--	--	--	--		19845	
12	136	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$	49,8	2618,18 1892,04	5,11 --	130385 94224	254 --	35907	67841 15858	214084
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2	Тенге				693097 94224	254 --	598619	67841 60875	821813
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				693097 94224	254 --	598619 --	67841 60875	821813
			РАЗДЕЛ 7. Внутренняя отделка л.15-АС									
13	147	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$	321,73	4688,30 3542,58	64,30 38,96	1508367 1139754	20687 12535	347925	829648 187041	2525056
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1508367 1139754	20687 12535	347925 --	829648 187041	2525056
			РАЗДЕЛ 10. Отмостка л.14-АС									
14	158	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 ЗАМОК** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	40,9	1426,87 1426,87	-- --	58359 58359	-- --	--	42019 8030	108408
15	159	С1211-103-0101 211-103-0101 РСНБ РК 2022	**Грунт - глина II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/$м^3$** *СП - 8%*	$м^3$	40,9	1715,00 --	-- --	70144 --	-- --	70144	-- 5611	75755
16	160	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр	**Подготовка бетонная. Устройство ОТМОСТКА** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$	25,6	32063,02 2078,27	2074,07 432,92	820813 53204	53096 11083	714513	46286 69368	936467
17	161	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$	260	1270,48 538,19	42,26 24,02	330325 139929	10987 6245	179409	105245 34845	470416
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1279641 251492	64083 17328	964066 --	193550 117854	1591046
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				5863671 2137472	120245 39474	3605953	1567401 594484	8025556
			Временные здания и сооружения	2,32%				186193				
			Итого с временными					8211748				
			Непредвиденные работы и затраты	2%				164235				
			Итого с непредвиденными					8375983				
			в том числе в текущих ценах на 2022 г . К=1					8375983				
			в том числе в текущих ценах на 2023 г . К=1,079					9037686				
			Итого с онижающим коэффициентом	0,95				8585802				
			НДС	12%				1030296				
			Всего					9616098				

Заказчик:

ГУ "Аппарат акима Алгинского района Актюбинской области"
БИН 920240000583
Руководитель _____ Елеусіз М.М

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "ТОО "Тұран құрылыс"
БИН 060140004006

Эксперт _____ Шадияров Н.М.

Подрядчик:

ТОО "МКК - Элит Строй"
БИН 090240008404

Руководитель _____ Торегазы О.Г

Эксперт(ы) авторского надзора
ТОО «STROY CONSALTING»
БИН 150140005479

Эксперт _____ Утежанов А.М.

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Алгинского района Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "МКК- Элит Строй "

Наименование стройки и его адрес: Капитальный ремонт административного здания Алгинского района Актюбинской области

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфракструктурного развития РК от 04.05.2022 года №252

Справка №7

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за январь 2025 года

			код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форм	
					номер	дата	наименован	код	наименовани е	код
					№119	1.07.2023 г				
					№119/1	13.11.2023 г				
					№119/2	27.12.2023 г				
					№119/3	11.01.2024 г				
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы по смете	стоимость выполненных работ и затрат в тенге					НДС	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудова		на приобретение материалов	другие дополнитель ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**269 274 151**	**30 999 729**							**3 719 968**	**34 719 697**
АКТ №13 ОР	**-34 268 233**	**-30 596 637**							**-3 671 596**	**-34 268 233**
АКТ №14 ЭО	**-215 957**	**-192 819**							**-23 138**	**-215 957**
АКТ № 15 ОР	**9 616 098**	**8 585 802**							**1 030 296**	**9 616 098**
АКТ №16 ОВ	**4 454 388**	**3 977 132**							**477 256**	**4 454 388**
АКТ №17 ВК	**4 437 356**	**3 961 925**							**475 431**	**4 437 356**
АКТ №18 ЭО	**7 593 588**	**6 779 989**							**813 599**	**7 593 588**
АКТ №19 ОР	**34 483 376**	**30 788 729**							**3 694 647**	**34 483 376**
Временные и непредвиденные	**8 619 081**	**7 695 608**							**923 473**	**8 619 081**
Итого за сентябрь 2024 г.	**34 719 697**	**30 999 729**							**3 719 968**	**34 719 697**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "МКК -Элит Строй"
БИН 090240008404

Руководитель _____ **Төреғазы О.Ғ.**

Заказчик:
ГУ "Аппарат акима Алгинского района Актюбинской области"
БИН 920240000583
Руководитель _____ **Елеусіз М.М**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО /ТОО "Туран құрылыс"
БИН 060140004006
Эксперт _____ **Шадияров Н.М.**