Приложение 3
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53

Приложение 3
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Декларация о соответствии

«16» 11 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «BW-invest» Костанайская область, г.Костанай, Дружбы, 22Б, Лицензия № 21029875, от 18.10.2021 года, БИН 190140030339
наименование организации, юридический адрес

в лице **коммерческого директора Кокжанова Байбулата Райхановича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту «**Строительство опоры связи высотой 24 метра в селе Лиманное Костанайского района Костанайской области»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района, И.о. руководителя Турткараев Серик Ноянович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
ТОО «Шебер-СВТ», БИН 070340013113, ГСЛ №000486 от 17.05.2007г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора **Оспанов Е.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
ТОО «Tuberia Construction», БИН 051140003277, ГСЛ №21027414 от 27.09.2021г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора **Каркенова К.Д.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
ТОО «СеверСтрой-Компани», БИН 181040003715, ГСЛ №19013520 от 24.06.2019 года
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора **Тюебаев З.Ж.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
ТОО «Дельтастрой 1», БИН 190140000109, ГСЛ № 19006083 от 12.03.2019 года
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора **Адыханов Ш.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
ТОО «Компания Таир», БИН 171140032403, ГСЛ № 24028305 от 16.09.2024 года
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора **Мунбаев Р.Н.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
ТОО «СТАЛЬМОСТ», БИН 940640000274, ГСЛ № 001747 от 20.06.1994 года
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора **Нурсеитов Ж.Ж.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
ТОО «Азия Монтаж Холдинг», БИН 240840036296, ГСЛ № 24029929 от 07.10.2024 года
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора **Набиева Л.Э.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «СК Инжиниринг Кз», БИН 240840036276, ГСЛ № 24030693 от 16.10.2024 года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Набиева Э.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «ДОРСЕРВИС+», БИН 060240003100, ГСЛ № II-1048 от 20.06.2008 года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Шаров В.В.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО "ЭПК-forfait", БИН 030640002151, КСЛ № II-1782 от 17.08.2011 года

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице директора **Аманжулов Д. Н**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "ASU JOBA", № A-ASU-13-2024**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)

ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района, №43 от 10.06.2024 года

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка (временное пользование)	га	0,0900	0,0900	0,0900	0,0900
Протяженность сетей электроснабжения	м	189	189	189	189
Опоры связи высотой 24 метра	шт	1	1	1	1

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	Попроекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая

Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Электрические сети: Выполнены силовым бронированным медным кабелем ВБбШв-5х6мм2, мощностью 15кВт от РУНН-0,4кВ КТП-10/0,4кВ до Мачты связи. Было выполнено заземление, сталь полосовая 40х4мм, сталь угловая 50х50х5 L-3м

Архитектурно-строительные решения: Выполнено строительство опоры связи высотой 24 метра. В работе применено антенно-мачтовое сооружение АМЖ-23. АМЖ-23 оборудована монтажной лестницей с ограждением. Все секции между собой, а также все остальные элементы, соединены с помощью болтовых соединений. Высота мачты – 23,0 м. Под опорную плиту была выполнена бетонная подготовка из бетона марки С8/10 толщиной 100 мм. Под АМЖ-23 использовали опорную плиту ОП-1 по серии 3.407-115 выпуск 5. Использован ригель АР-5 из сульфатостойкого шлакопортландцемента по серии 3.407-115 выпуск 5. Выполнена отмостка из бетона марки С8/10 с уклоном 0,03.

Ограждение: Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками L=3,0м д.80х5мм. на участке периметром 5х5м

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **16.09.2024 года;**
(месяц, год)
окончание работ: **16.11.2024 года;**
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2 (два);**
фактически, месяц: **2(два);**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии); **Прилагается**
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «ЭПК-forfait» Аманжеулов Д.И.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) М.П.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) М.П.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) М.П.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается) **Не требуется**;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство опоры связи высотой 24 метра в селе Лиманное Костанайского района Костанайской области»** готовым к приемке в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Коммерческий Директор ТОО «BW-invest» Кокжанов Байбулат Райханович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата место печати (при наличии)