Форма № КС-3
Утверждена
приказом и о министра индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от " 5 " августа 2021 г. №420

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Бейнеуский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АрАй ИС"
ДОГОВОР №68 от 01.08.2022 г.
Наименование стройки: Строительство сетей газоснабжения в селе Бейнеу Бейнеуского района по улицам (Нурпейсова, Сәттігүл, Жамбул, Абай, Құрмангазы, Суйебаев)

С П Р А В К А №2
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2022 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		68	01.08.2022				

Наименование почтовых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сетей газоснабжения в селе Бейнеу Бейнеуского района по улицам (Нурпейсова, Сәттігүл, Жамбуа, Абай, Курмангазы, Суйебаев)	192 953 173	90 660 328		-	-	-	-	-	10 879 239	**101 539 568**
в том числе	-									
декабрь 2022 года									10 879 239	101 539 568
Удержание по договору 5 %									543 962	5 076 978
Всего к оплате		-							**10 335 277**	**96 462 589**

Заказчик:
Руководитель отдела ГУ "Бейнеуский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН 060140014846
Калдыгараев С.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "АрАй-ИС"
Мурзабек А.М.

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
БИН 110140013314
Куаньшкалиев А.М.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Бейнеуский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АрАй НС"

ДОГОВОР №68 от 01.08.2022 г.

Наименование стройки: Строительство сетей газоснабжения в селе Бейнеу Бейнеуского района по улицам (Нурпейсова, Сәттігул, Жамбул, Абай, Құрмангазы,Суйебаев)

Акт выполненных работ №2 от 28.12.2022

за декабрь 2022 года

Составлена) в текущих ценах 2 квартала 2021 года

№ п.п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

Газоснабжения жилых домов ул. Нурпейсова

1	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	1,247		1062768,59 743424,00	304748,49 157646,92	1325272 927050	380022 196586	18200	1112399 195014	2632685
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,22446	34153,00				7666		
1.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,04988	211214,00				10535		
2	241-102-0179 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм	м	834,988		3293,00 --	-- --	2749615 --	-- --	2749615	-- 219969	2969584
3	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,0206		1314819,69 719522,70	576577,71 216160,86	27085 14822	11878 4453	385	19082 3693	49861
4	241-112-0148 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, D 108х5,0 мм	шт.	6		2064,00 --	-- --	12384 --	-- --	12384	-- 991	13375
5	241-117-0419 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая Dy-100 мм	шт.	2		959,00 --	-- --	1918 --	-- --	1918	-- 153	2071
6	1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	31		29663,82 1848,00	26056,92 5830,00	919578 57288	807765 180730	54525	216596 90894	1227068
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	261-107-0511	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	5,5	170,5	318,00				54219		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6.2	261-107-0857	Проявитель для цветной дефектоскопии	л	0,05	1,55	198,00				307		
		АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ НАДЗЕМНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ										
		НАДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД П1 (46шт)										
7	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,092		1062768,59 743424,00	304748,49 157646,92	97775 68395	28037 14504	1343	82070 14388	194232
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,01656	34153,00				566		
7.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00368	211214,00				777		
8	241-102-0179 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм	м	92,368		3293,00 --	-- --	304168 --	-- --	304168	-- 24333	328501
9	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,5888		1314819,69 719522,70	576577,71 216160,86	774166 423655	339489 127276	11022	545421 105567	1425154
10	241-112-0148 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°. Dy-100 мм	шт.	184		2064,00 --	-- --	379776 --	-- --	379776	-- 30382	410158
		ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 108х5 мм, ОП-1 (2шт)										
11	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,00112		145550,26 130272,00	6551,87 610,50	163 146	8 1	9	101 21	285
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12	222-519-0201 РСНБ РК 2015	Подвижная опора ОПБ-2/108	т	0,00112		578742,00 --	-- --	648 --	-- --	648	-- 52	700
		ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 108х5 мм, ОП-2 (92шт)										
13	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,05152		145550,26 130272,00	6551,87 610,50	7499 6712	337 31	450	4653 972	13124
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14	222-519-0201 РСНБ РК 2015	Подвижная опора ОПБ-2/108	т	0,05152		578742,00 --	-- --	29817 --	-- --	29817	-- 2385	32202
		ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 108х5 мм, ОП-3 (170шт)										
15	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,0952		145550,26 130272,00	6551,87 610,50	13856 12402	624 58	830	8597 1796	24250
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	222-519-0201 РСНБ РК 2015	Подвижная опора ОПБ-2/108	т	0,0952	578742,00 --	-- --	55096 --	-- --	55096	-- 4408	59504
		ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 108х5 мм, ОП-4 (14шт)									
17	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,0616	145550,26 130272,00	6551,87 610,50	8966 8025	404 38	537	5563 1162	15691
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	222-519-0202 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора 112.10-Ду108	т	0,0616	578742,00 --	-- --	35651 --	-- --	35651	-- 2852	38503
		ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 108х5 мм, ОП-5 (2шт)									
19	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,00112	145550,26 130272,00	6551,87 610,50	163 146	8 1	9	101 21	285
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	222-519-0201 РСНБ РК 2015	Подвижная опора ОПБ-2/108	т	0,00112	578742,00 --	-- --	648 --	-- --	648	-- 52	700
		УЗЕЛ А. ОТПАЙКА (47шт)									
21	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0094	976752,76 709632,00	256748,94 134904,14	9181 6671	2413 1268	97	7859 1363	18404
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	241-102-0117 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 38х3,0 мм	м	9,4	529,00 --	-- --	4973 --	-- --	4973	-- 398	5371
23	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,029892	1314819,69 719522,70	576577,71 216160,86	39303 21508	17235 6461	560	27690 5359	72352
24	241-119-0204 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные DN 32	шт.	47	227,00 --	-- --	10669 --	-- --	10669	-- 854	11523
25	241-117-0402 РСНБ РК 2015	Заглушки резьбовые диаметром 32 мм	шт.	47	200,00 --	-- --	9400 --	-- --	9400	-- 752	10152
		НАДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД П2 (1шт)									
26	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,006	1062768,59 743424,00	304748,49 157646,92	6377 4461	1829 946	87	5352 938	12668
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	241-102-0179 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм	м	6,024	3293,00 --	-- --	19837 --	-- --	19837	-- 1587	21424
28	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,0128	1314819,69 719522,70	576577,71 216160,86	16830 9210	7380 2767	240	11857 2295	30982
29	241-112-0148 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, Dy-100 мм	шт.	4	2064,00 --	-- --	8256 --	-- --	8256	-- 660	8916
		ТОЧКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1,2 (2шт)									
30	242-209-2509 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	2	623240,00 --	-- --	1246480 --	-- --	1246480	-- 99718	1346198
31	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,004	1062768,59 743424,00	304748,49 157646,92	4251 2974	1219 631	58	3568 626	8445
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	241-102-0179 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм	м	4,016	3293,00 --	-- --	13225 --	-- --	13225	-- 1058	14283
33	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,0256	1314819,69 719522,70	576577,71 216160,86	33659 18420	14761 5534	478	23714 4590	61963
34	241-112-0148 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, D 108х5,0 мм	шт.	8	2064,00 --	-- --	16512 --	-- --	16512	-- 1321	17833
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								11078444
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				1581885				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1613409			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					541285			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						4987912		
		- Накладные расходы	тенге							2074623	
		- Сметная прибыль	тенге							820624	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2

Газоснабжения жилых домов ул. Саттигул

1	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	1,234	1062768,59 743424,00	304748,49 157646,92	1311456 917385	376059 194536	18012	1100802 192981	2605239
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				5							
2	241-102-0179 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм	м	830,08712	3293,00 --	-- --	2733477 --	-- --	2733477	-- 218678	2952155
3	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,0142	1314819,69 719522,70	576577,71 216160,86	18670 10217	8187 3069	266	13154 2546	34370
4	241-112-0148 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, D 108х5,0 мм	шт.	4	2064,00 --	-- --	8256 --	-- --	8256	-- 660	8916
5	241-117-0419 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая Dy-100 мм	шт.	2	959,00 --	-- --	1918 --	-- --	1918	-- 153	2071
6	1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	32	29663,82 1848,00	26056,92 5830,00	949242 59136	833821 186560	56285	223583 93826	1266651
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		НАДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД П1 (49шт)									
7	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,098	1062768,59 743424,00	304748,49 157646,92	104151 72856	29865 15449	1430	87422 15326	206899
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	241-102-0179 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм	м	98,392	3293,00 --	-- --	324005 --	-- --	324005	-- 25920	349925
9	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,6272	1314819,69 719522,70	576577,71 216160,86	824655 451285	361629 135576	11741	580992 112452	1518099
10	241-112-0148 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, Dy-100 мм	шт.	196	2064,00 --	-- --	404544 --	-- --	404544	-- 32364	436908
		ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 108х5 мм, ОП-1 (2шт)									
11	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,00112	145550,26 130272,00	6551,87 610,50	163 146	8 1	9	101 21	285
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	222-519-0201 РСНБ РК 2015	Подвижная опора ОПБ-2/108	т	0,00112	578742,00 --	-- --	648 --	-- --	648	-- 52	700
		ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 108х5 мм, ОП-2 (98шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,05488	145550,26 130272,00	6551,87 610,50	7988 7149	360 34	479	4956 1036	13980
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	222-519-0201 РСНБ РК 2015	Подвижная опора ОПБ-2/108	т	0,05488	578742,00 --	-- --	31761 --	-- --	31761	-- 2541	34302
		ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 108х5 мм, ОП-3 (165шт)									
15	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,0924	145550,26 130272,00	6551,87 610,50	13449 12037	605 56	807	8345 1743	23537
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	222-519-0201 РСНБ РК 2015	Подвижная опора ОПБ-2/108	т	0,0924	578742,00 --	-- --	53476 --	-- --	53476	-- 4278	57754
		ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 108х5 мм, ОП-4 (14шт)									
17	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,0616	145550,26 130272,00	6551,87 610,50	8966 8025	404 38	537	5563 1162	15691
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	222-519-0202 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Т12.10-Ду108	т	0,0616	578742,00 --	-- --	35651 --	-- --	35651	-- 2852	38503
		ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 108х5 мм, ОП-5 (2шт)									
19	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,00112	145550,26 130272,00	6551,87 610,50	163 146	8 1	9	101 21	285
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	222-519-0201 РСНБ РК 2015	Подвижная опора ОПБ-2/108	т	0,00112	578742,00 --	-- --	648 --	-- --	648	-- 52	700
		УЗЕЛ А. ОТПАЙКА (51шт)									
21	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0102	976752,76 709632,00	256748,94 134904,14	9963 7238	2619 1376	106	8528 1479	19970
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	241-102-0117 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 38х3,0 мм	м	10,2	529,00 --	-- --	5396 --	-- --	5396	-- 432	5828

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,032436	1314819.69 719522.70	576577.71 216160.86	42647 23338	18701 7011	608	30046 5816	78509
24	241-119-0204 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные DN 32	шт.	51	227,00 --	-- --	11577 --	-- --	11577	-- 926	12503
25	241-117-0202 РСНБ РК 2015	Заглушки резьбовые диаметром 32 мм	шт.	51	200,00 --	-- --	10200 --	-- --	10200	-- 816	11016
		НАДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД П2 (1шт)									
26	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,006	1062768,59 743424,00	304748,49 157646,92	6377 4461	1829 946	87	5352 938	12668
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	241-102-0179 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм	м	6,024	3293,00 --	-- --	19837 --	-- --	19837	-- 1587	21424
28	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,0128	1314819,69 719522,70	576577,71 216160,86	16830 9210	7380 2767	240	11857 2295	30982
29	241-112-0148 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°. Dy-100 мм	шт.	4	2064,00 --	-- --	8256 --	-- --	8256	-- 660	8916
		ТОЧКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3,4 (2шт)									
30	242-209-2509 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	2	623240,00 --	-- --	1246480 --	-- --	1246480	-- 99718	1346198
31	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,004	1062768,59 743424,00	304748,49 157646,92	4251 2974	1219 631	58	3568 626	8445
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	241-102-0179 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм	м	4,016	3293,00 --	-- --	13225 --	-- --	13225	-- 1058	14283
33	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,0256	1314819,69 719522,70	576577,71 216160,86	33659 18420	14761 5534	478	23714 4590	61963
34	241-112-0148 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°. D 108х5.0 мм	шт.	8	2064,00 --	-- --	16512 --	-- --	16512	-- 1321	17833

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									11217507
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					1604023				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						1657455			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						553585			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							5017022		
		- Накладные расходы	тенге								2108084	
		- Сметная прибыль	тенге								830926	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3

Газоснабжения жилых домов ул. Жамбыл

1	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	1,158		1062768,59 743424,00	304748,49 157646,92	1230686 860885	352899 182555	16902	1033006 181095	2444787
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,20844	34153,00				7119		
1.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,04632	211214,00				9783		
2	241-102-0179 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм	м	745,632		3293,00 --	-- --	2455366 --	-- --	2455366	-- 196429	2651795
3	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	1 фасонных частей	0,0149		1314819,69 719522,70	576577,71 216160,86	19591 10721	8591 3221	279	13802 2671	36065
4	241-112-0148 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, D 108х5,0 мм	шт.	4		2064,00 --	-- --	8256 --	-- --	8256	-- 660	8916
5	241-117-0419 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая Dy-100 мм	шт.	3		959,00 --	-- --	2877 --	-- --	2877	-- 230	3107
6	1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	32		29663,82 1848,00	26056,92 5830,00	949242 59136	833821 186560	56285	223583 93826	1266651
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	261-107-0511	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	5,5	176	318,00				55968		
6.2	261-107-0857	Проявитель для цветной дефектоскопии	л	0,05	1,6	198,00				317		
		НАДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД П1 (49шт)										
7	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,098		1062768,59 743424,00	304748,49 157646,92	104151 72856	29865 15449	1430	87422 15326	206899
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,01764	34153,00				602		
7.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00392	211214,00				828		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8	241-102-0179 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм	м	98,392		3293,00 --	-- --	324005 --	-- --	324005	-- 25920	349925
9	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,6272		1314819,69 719522,70	576577,71 216160,86	824655 451285	361629 135576	11741	580992 112452	1518099
10	241-112-0148 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, Dy-100 мм	шт.	196		2064,00 --	-- --	404544 --	-- --	404544	-- 32364	436908
		ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 108х5 мм. ОП-1 (2шт)										
11	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,00112		145550,26 130272,00	6551,87 610,50	163 146	8 1	9	101 21	285
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,005	0,000006	647579,00				4		
11.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,000016	219538,00				3		
11.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000002	439300,00				1		
12	222-519-0201 РСНБ РК 2015	Подвижная опора ОПБ-2/108	т	0,00112		578742,00 --	-- --	648 --	-- --	648	-- 52	700
		ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 108х5 мм. ОП-2 (98шт)										
13	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,05488		145550,26 130272,00	6551,87 610,50	7988 7149	360 34	479	4956 1036	13980
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,005	0,000274	647579,00				178		
13.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,000768	219538,00				169		
13.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000106	439300,00				47		
14	222-519-0201 РСНБ РК 2015	Подвижная опора ОПБ-2/108	т	0,05488		578742,00 --	-- --	31761 --	-- --	31761	-- 2541	34302
		ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 108х5 мм. ОП-3 (165шт)										
15	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,0924		145550,26 130272,00	6551,87 610,50	13449 12037	605 56	807	8345 1743	23537
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,005	0,000462	647579,00				299		
15.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,001294	219538,00				284		
15.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000179	439300,00				79		
16	222-519-0201 РСНБ РК 2015	Подвижная опора ОПБ-2/108	т	0,0924		578742,00	--	53476	--	53476	--	57754

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		4278	
		ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 108х5 мм, ОП-4 (14шт)										
17	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж										
			т конструкций		0,0616	145550,26	6551,87	8966	404	537	5563	15691
						130272,00	610,50	8025	38		1162	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,005	0,000308	647579,00				199		
17.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,000862	219538,00				189		
17.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,00012	439300,00				52		
18	222-519-0202 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Т12.10-Ду108	т		0,0616	578742,00	--	35651	--	35651	--	38503
						--	--	--	--		2852	
		УЗЕЛ А. ОТПАЙКА (43шт)										
19	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		0,0086	976752,76	256748,94	8400	2208	89	7190	16838
						709632,00	134904,14	6103	1160		1247	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 соот 3	м3	0,18	0,001548	34153,00				53		
19.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,000172	211214,00				36		
20	241-102-0117 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 38х3,0 мм	м		8,6	529,00	--	4549	--	4549	--	4913
						--	--	--	--		364	
21	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей		0,027348	1314819,69	576577,71	35958	15769	511	25333	66194
						719522,70	216160,86	19678	5912		4903	
22	241-119-0204 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные DN 32	шт.		43	227,00	--	9761	--	9761	--	10542
						--	--	--	--		781	
23	241-117-0402 РСНБ РК 2015	Заглушки резьбовые диаметром 32 мм	шт.		43	200,00	--	8600	--	8600	--	9288
						--	--	--	--		688	
		ТОЧКА ВРЕЗКИ А. УЗЕЛ Б. ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ										
24	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		33.48	236,53	236,53	7919	7919	--	1186	9834
						--	49,22	--	1648		728	
25	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную	м3 грунта		2.52	2875,49	--	7246	--	--	5217	13460
						2875,49	--	7246	--		997	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	32,4	40,49 --	40,49 18,55	1312 --	1312 601	--	433 140	1884
27	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, приямки котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,6	1250,96 1250,96	-- --	4503 4503	-- --	--	3242 620	8365
28	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,02	474421,87 355602,00	118715,15 44068,27	9488 7112	2374 881	2	7913 1392	18794
29	241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110x10,0 мм	м	20,2	2352,00 --	-- --	47510 --	-- --	47510	-- 3801	51311
30	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кгтр=0,3, Кзм=0,3	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км	0,02	35794,43 12833,10	22961,33 6309,60	716 257	459 126	--	234 76	1025
31	249-101-0201 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная "Газ"	м	20	16,00 --	-- --	320 --	-- --	320	-- 26	346
32	242-209-2509 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	1	623240,00 --	-- --	623240 --	-- --	623240	-- 49859	673099
33	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0044	1062768,59 743424,00	304748,49 157646,92	4676 3271	1341 694	64	3925 688	9289
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18 / 0,000792	34153,00				27		
33.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04 / 0,000176	211214,00				37		
34	241-102-0179 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108x5,0 мм	м	4,4176	3293,00 --	-- --	14547 --	-- --	14547	-- 1164	15711
35	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,0076	1314819,69 719522,70	576577,71 216160,86	9993 5468	4382 1643	143	7040 1363	18396
36	241-112-0148 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, D 108x5,0 мм	шт.	2	2064,00	--	4128	--	4128	--	4458

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		330	
37	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4		1759,59 732,78	1026,81 365,31	7038 2931	4107 1461	--	4348 911	12297
38	241-210-0622 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x108 мм	шт.	2		9266,00 --	-- --	18532 --	-- --	18532	-- 1483	20015
39	241-208-0309 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90°, ПЭ 100 SDR 11, DN 110 мм	шт.	2		2147,00 --	-- --	4294 --	-- --	4294	-- 344	4638
40	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство футляров из стальных электросварных труб диам. 219x4,0 мм	км трубопровода	0,002		1471805,79 794112,00	599705,37 244157,89	2944 1588	1199 488	157	2056 400	5400
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	50	0,1	874,00				87		
40.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,00026	211214,00				55		
41	241-102-0226 РСНБ РК 2015	Футляр из стальных труб D 219x4,0 мм	м	2		6196,00 --	-- --	12392 --	-- --	12392	-- 991	13383
42	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Сталь листовая 600x600x5	т	0,0188		346354,00 --	-- --	6511 --	-- --	6511	-- 521	7032
43	1122-0601-0906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0016		2372791,39 108775,80	615222,37 248729,97	3796 174	984 398	2638	566 349	4711
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	261-107-0495	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	1680	2,688	774,00				2081		
43.2	261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,021	0,000034	1176898,00				40		
44	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	3		1505,93 1380,60	64,08 --	4518 4142	192 --	184	4100 689	9308
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00029	0,00087	211214,00				184		
45	241-116-0610 РСНБ РК 2015	Фланцы воротниковые PN 16, DN 100	шт.	3		4436,00 --	-- --	13308 --	-- --	13308	-- 1065	14373
		ТОЧКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 5,6 (2шт)										
46	242-209-2509 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	2		623240,00 --	-- --	1246480 --	-- --	1246480	-- 99718	1346198

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
47	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 И1м. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,004		1062768,59	304748,49	4251	1219	58	3568	8445
		НР - 70% СП - 5%				743424,00	157646,92	2974	631		626	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,00072	34153,00				25		
47.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00016	211214,00				34		
48	241-102-0179 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм	м	4,016		3293,00	--	13225	--	13225	--	14283
		СП - 8%				--	--	--	--		1058	
49	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 И1м. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,0256		1314819,69	576577,71	33659	14761	478	23714	61963
		НР - 70% СП - 5%				719522,70	216160,86	18420	5534		4890	
50	241-112-0148 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, D 108х5,0 мм	шт.	8		2064,00	--	16512	--	16512	--	17833
		СП - 8%				--	--	--	--		1321	
		ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ 250х22,7 мм, L-12 м (1шт)										
51	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 И1м. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,002		30115,57	1280,66	60	3	41	15	81
		НР - 47% СП - 5%				7898,80	385,33	16	1		6	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,00204	18812,00				38		
52	241-213-0203 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 32 мм	шт.	2		374,00	--	748	--	748	--	808
		СП - 8%				--	--	--	--		60	
53	1312-0108-0301 РСНБ РК 2015	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 40-90 мм. Монтаж с применением готовых деталей	м трубопровода	1,56		1971,62	25,27	3076	40	33	1839	5308
		НР - 62% СП - 5%				1925,00	7,48	3003	12		393	
54	241-202-0204 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	1,56		217,00	--	339	--	339	--	366
		СП - 8%				--	--	--	--		27	
55	241-209-1603 РСНБ РК 2015	Тройник седловой, DN 50х32 мм	шт.	2		3358,00	--	6716	--	6716	--	7253
		СП - 8%				--	--	--	--		537	
56	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 И1м. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,024		779871,11	245958,77	18717	5903	20	14888	36293
		НР - 90% СП - 5%				533096,00	93485,31	12794	2244		2688	
57	241-202-0221 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 250х22,7 мм	м	24		12267,00	--	294408	--	294408	--	317961
		СП - 8%				--	--	--	--		23553	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
58	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	24		1793,83	9,25	43052	222	3837	38681	88271
						1624,70	3,27	38993	78		6539	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	5,424	621,00				3368		
59	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 250 мм. Заделка битумом и прядью										
			футляр	2		8230,43	1002,58	16461	2005	11744	2745	20742
						1356,12	30,08	2712	60		1536	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,025	0,05	178205,00				8910		
59.2	261-107-0447	Каболка	т	0,0098	0,0196	1358578,00				26628		
		СТАЛЬНОЙ КОВЕР										
60	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2		8265,26	2546,25	16531	5092	1224	12350	31192
						5107,36	1130,25	10215	2260		2310	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,5	7	153,00				1071		
61	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость стального ковра	т	0,01435		649680,00	--	9323	--	9323	--	10069
						--	--	--	--		746	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									12099871
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					1633840				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						1659673			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						549322			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							5781719		
		- Накладные расходы	тенге								2128353	
		- Сметная прибыль	тенге								896286	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4

Газоснабжения жилых домов ул. Абай

1	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	1,28		1062768,59	304748,49	1360344	390078	18683	1141837	2702356
		НР - 99% СП - 8%				743424,00	157646,92	951583	201788		200174	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,2304	34153,00				7869		
1.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,0512	211214,00				10814		
2	241-102-0179 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм	м	868,12		3293,00	--	2858719	--	2858719	--	3087417
		СП - 8%				--	--	--	--		228698	
3	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,0078		1314819,69	576577,71	10256	4497	147	7225	18880
		НР - 99% СП - 8%				719522,70	216160,86	5612	1686		1398	
4	241-112-0148 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, D 108х5,0 мм	шт.	2		2064,00	--	4128	--	4128	--	4458

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		330	
5	241-117-0419 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая Dy-100 мм	шт.	2		959,00 --	-- --	1918 --	-- --	1918	-- 153	2071
6	1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования. избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	31		29663,82 1848,00	26056,92 5830,00	919578 57288	807765 180730	54525	216596 90894	1227068
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	261-107-0511	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	5,5	170,5	318,00				54219		
6.2	261-107-0857	Проявитель для цветной дефектоскопии	л	0,05	1,55	198,00				307		
		АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ НАДЗЕМНЫХ НАДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД III (48шт)										
7	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,096		1062768,59 743424,00	304748,49 157646,92	102026 71369	29256 15134	1401	85638 15013	202677
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 соот 3	м3	0,18	0,01728	34153,00				590		
7.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00384	211214,00				811		
8	241-102-0179 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм	м	96,384		3293,00 --	-- --	317393 --	-- --	317393	-- 25391	342784
9	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,6144		1314819,69 719522,70	576577,71 216160,86	807825 442075	354249 132809	11501	569135 110157	1487117
10	241-112-0148 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, Dy-100 мм	шт.	192		2064,00 --	-- --	396288 --	-- --	396288	-- 31703	427991
		ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 108х5 мм, ОП-1 (2шт)										
11	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,00112		145550,26 130272,00	6551,87 610,50	163 146	8 1	9	101 21	285
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,005	0,000006	647579,00				4		
11.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,000016	219538,00				3		
11.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000002	439300,00				1		
12	222-519-0201 РСНБ РК 2015	Подвижная опора ОПБ-2/108	т	0,00112		578742,00 --	-- --	648 --	-- --	648	-- 52	700
		ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 108х5 мм, ОП-2 (96шт)										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций		0,05376	145550,26 130272,00	6551,87 610,50	7825 7003	352 33	470	4855 1014	13694
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,005	0,000269	647579,00				174		
13.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,000753	219538,00				165		
13.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000104	439300,00				46		
14	222-519-0201 РСНБ РК 2015	Подвижная опора ОПБ-2/108	т		0,05376	578742,00 --	-- --	31113 --	-- --	31113	-- 2489	33602
		ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 108х5 мм. ОП-3 (170шт)										
15	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций		0,0952	145550,26 130272,00	6551,87 610,50	13856 12402	624 58	830	8597 1796	24250
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,005	0,000476	647579,00				308		
15.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,001333	219538,00				293		
15.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000185	439300,00				81		
16	222-519-0201 РСНБ РК 2015	Подвижная опора ОПБ-2/108	т		0,0952	578742,00 --	-- --	55096 --	-- --	55096	-- 4408	59504
		ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 108х5 мм. ОП-4 (17шт)										
17	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций		0,0748	145550,26 130272,00	6551,87 610,50	10887 9744	490 46	653	6755 1411	19053
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,005	0,000374	647579,00				242		
17.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,001047	219538,00				230		
17.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000145	439300,00				64		
18	222-519-0202 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Т12.10-Ду108	т		0,0748	578742,00 --	-- --	43290 --	-- --	43290	-- 3463	46753
		УЗЕЛ А. ОТПАЙКА (51шт)										
19	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		0,0102	976752,76 709632,00	256748,94 134904,14	9963 7238	2619 1376	106	8528 1479	19970
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,001836	34153,00				63		
19.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,000204	211214,00				43		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	241-102-0117 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 38х3,0 мм	м	10,2	529,00 --	-- --	5396 --	-- --	5396	-- 432	5828
21	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,032436	1314819,69 719522,70	576577,71 216160,86	42647 23338	18701 7011	608	30046 5816	78509
22	241-119-0204 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные DN 32	шт.	51	227,00 --	-- --	11577 --	-- --	11577	-- 926	12503
23	241-117-0402 РСНБ РК 2015	Заглушки резьбовые диаметром 32 мм	шт.	51	200,00 --	-- --	10200 --	-- --	10200	-- 816	11016
		ТОЧКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 7,8 (2шт)									
24	242-209-2509 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	2	623240,00 --	-- --	1246480 --	-- --	1246480	-- 99718	1346198
25	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные. диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,004	1062768,59 743424,00	304748,49 157646,92	4251 2974	1219 631	58	3568 626	8445
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18 0,00072	34153,00				25		
25.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04 0,00016	211214,00				34		
26	241-102-0179 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм	м	4,016	3293,00 --	-- --	13225 --	-- --	13225	-- 1058	14283
27	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,0256	1314819,69 719522,70	576577,71 216160,86	33659 18420	14761 5534	478	23714 4590	61963
28	241-112-0148 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, D 108х5,0 мм	шт.	8	2064,00 --	-- --	16512 --	-- --	16512	-- 1321	17833
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								11277205
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				1609192				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1624619			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					546837			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						5101453		
		- Накладные расходы	тенге							2106595	
		- Сметная прибыль	тенге							835347	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5

Газоснабжения жилых домов ул. Курмангазы

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	1,393		1062768,59 743424,00	304748,49 157646,92	1480437 1035590	424514 219602	20333	1242640 217846	2940923
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
1.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,25074	34153,00				8564		
1.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,05572	211214,00				11769		
2	241-102-0179 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм	м	981,572		3293,00 --	-- --	3232317 --	-- --	3232317	-- 258585	3490902
3	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,0078		1314819,69 719522,70	576577,71 216160,86	10256 5612	4497 1686	147	7225 1398	18880
4	241-112-0148 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°. D 108х5,0 мм	шт.	2		2064,00 --	-- --	4128 --	-- --	4128	-- 330	4458
5	241-117-0419 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая Dy-100 мм	шт.	2		959,00 --	-- --	1918 --	-- --	1918	-- 153	2071
6	1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования. избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	32		29663,82 1848,00	26056,92 5830,00	949242 59136	833821 186560	56285	223583 93826	1266651
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
6.1	261-107-0511	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	5,5	176	318,00				55968		
6.2	261-107-0857	Проявитель для цветной дефектоскопии	л	0,05	1,6	198,00				317		
		НАДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД П1 (48шт)										
7	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,096		1062768,59 743424,00	304748,49 157646,92	102026 71369	29256 15134	1401	85638 15013	202677
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
7.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,01728	34153,00				590		
7.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00384	211214,00				811		
8	241-102-0179 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм	м	96,384		3293,00 --	-- --	317393 --	-- --	317393	-- 25391	342784
9	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,6144		1314819,69 719522,70	576577,71 216160,86	807825 442075	354249 132809	11501	569135 110157	1487117
10	241-112-0148 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°. Dy-100 мм	шт.	192		2064,00	--	396288	--	396288	--	427991

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		31703	
		ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 108х5 мм, ОП-1 (2шт)										
11	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,00112		145550,26 130272,00	6551,87 610,50	163 146	8 1	9	101 21	285
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,005	0,000006	647579,00				4		
11.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,000016	219538,00				3		
11.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000002	439300,00				1		
12	222-519-0201 РСНБ РК 2015	Подвижная опора ОПБ-2/108	т	0,00112		578742,00 --	-- --	648 --	-- --	648	-- 52	700
		ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 108х5 мм, ОП-2 (96шт)										
13	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,05376		145550,26 130272,00	6551,87 610,50	7825 7003	352 33	470	4855 1014	13694
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,005	0,000269	647579,00				174		
13.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,000753	219538,00				165		
13.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000104	439300,00				46		
14	222-519-0201 РСНБ РК 2015	Подвижная опора ОПБ-2/108	т	0,05376		578742,00 --	-- --	31113 --	-- --	31113	-- 2489	33602
		ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 108х5 мм, ОП-3 (170шт)										
15	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,0952		145550,26 130272,00	6551,87 610,50	13856 12402	624 58	830	8597 1796	24250
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,005	0,000476	647579,00				308		
15.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,001333	219538,00				293		
15.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000185	439300,00				81		
16	222-519-0201 РСНБ РК 2015	Подвижная опора ОПБ-2/108	т	0,0952		578742,00 --	-- --	55096 --	-- --	55096	-- 4408	59504
		ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 108х5 мм, ОП-4 (17шт)										
17	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,0748		145550,26 130272,00	6551,87 610,50	10887 9744	490 46	653	6755 1411	19053

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								242		
17.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,005	0,000374	647579,00				230		
17.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,001047	219538,00				64		
17.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000145	439300,00						
18	222-519-0202 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Т12.10-Ду108	т	0,0748		578742,00 --	-- --	43290 --	-- --	43290	-- 3463	46753
		УЗЕЛ А, ОТПАЙКА (55шт)										
19	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,011		976752,76 709632,00	256748,94 134904,14	10744 7806	2824 1484	114	9197 1595	21536
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								68		
19.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,00198	34153,00				46		
19.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,00022	211214,00						
20	241-102-0117 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 38х3,0 мм	м	11		529,00 --	-- --	5819 --	-- --	5819	-- 466	6285
21	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,03498		1314819,69 719522,70	576577,71 216160,86	45992 25169	20168 7561	655	32403 6272	84667
22	241-119-0204 РСНБ РК 2015	Стоны стальные DN 32	шт.	55		227,00 --	-- --	12485 --	-- --	12485	-- 999	13484
23	241-117-0402 РСНБ РК 2015	Заглушки резьбовые диаметром 32 мм	шт.	55		200,00 --	-- --	11000 --	-- --	11000	-- 880	11880
		ТОЧКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9,10 (2шт)										
24	242-209-2509 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	2		623240,00 --	-- --	1246480 --	-- --	1246480	-- 99718	1346198
25	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,004		1062768,59 743424,00	304748,49 157646,92	4251 2974	1219 631	58	3568 626	8445
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								25		
25.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,00072	34153,00				34		
25.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00016	211214,00						
26	241-102-0179 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм	м	4,016		3293,00 --	-- --	13225 --	-- --	13225	-- 1058	14283

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,0256	1314819,69 719522,70	576577,71 216160,86	33659 18420	14761 5534	478	23714 4590	61963
28	241-112-0148 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, D 108х5,0 мм	шт.	8	2064,00 --	-- --	16512 --	-- --	16512	-- 1321	17833
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								11968867
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				1697446				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1686783			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					571139			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						5480646		
		- Накладные расходы	тенге							2217411	
		- Сметная прибыль	тенге							886581	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6

Газоснабжения жилых домов ул. Суйеубаев

1	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	1,328	1062768,59 743424,00	304748,49 157646,92	1411357 987267	404706 209355	19384	1184656 207681	2803694
		НР - 99% СП -									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	241-102-0179 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм	м	910,16088	3293,00 --	-- --	2997160 --	-- --	2997160	-- 239773	3236933
		СП - 8%									
3	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,0238	1314819,69 719522,70	576577,71 216160,86	31293 17125	13723 5145	445	22047 4267	57607
		НР - 99% СП -									
4	241-112-0148 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, D 108х5,0 мм	шт.	7	2064,00 --	-- --	14448 --	-- --	14448	-- 1156	15604
		СП - 8%									
5	241-117-0419 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая Dy-100 мм	шт.	2	959,00 --	-- --	1918 --	-- --	1918	-- 153	2071
		СП - 8%									
6	1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	32	29663,82 1848,00	26056,92 5830,00	949242 59136	833821 186560	56285	223583 93826	1266651
		НР - 91% СП -									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ НАДЗЕМНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ									
		НАДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД П1 (49шт)									
7	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,098	1062768,59 743424,00	304748,49 157646,92	104151 72856	29865 15449	1430	87422 15326	206899
		НР - 9% СП -									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
8	241-102-0179 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм	м	98,392		3293,00 --	-- --	324005 --	-- --	324005	-- 25920	349925
		СП - %										
9	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,6272		1314819,69 719522,70	576577,71 216160,86	824655 451285	361629 135576	11741	580992 112452	1518099
		ПР - 70%										
10	241-112-0148 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°. Dy-100 мм	шт.	196		2064,00 --	-- --	404544 --	-- --	404544	-- 32364	436908
		СП - %										
		ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 108х5 мм, ОП-1 (2шт)										
11	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,00112		145550,26 130272,00	6551,87 610,50	163 146	8 1	9	101 21	285
		ПР - 69%, СП - %										
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
11.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,005	0,000006	647579,00				4		
11.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,000016	219538,00				3		
11.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000002	439300,00				1		
12	222-519-0201 РСНБ РК 2015	Подвижная опора ОПБ-2/108	т	0,00112		578742,00 --	-- --	648 --	-- --	648	-- 52	700
		СП - %										
		ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 108х5 мм, ОП-2 (98шт)										
13	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,05488		145550,26 130272,00	6551,87 610,50	7988 7149	360 34	479	4956 1036	13980
		ПР - 69%, СП - %										
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
13.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,005	0,000274	647579,00				178		
13.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,000768	219538,00				169		
13.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000106	439300,00				47		
14	222-519-0201 РСНБ РК 2015	Подвижная опора ОПБ-2/108	т	0,05488		578742,00 --	-- --	31761 --	-- --	31761	-- 2541	34302
		СП - %										
		ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 108х5 мм, ОП-3 (179шт)										
15	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,10024		145550,26 130272,00	6551,87 610,50	14590 13058	657 61	875	9053 1891	25534
		ПР - 69%, СП - %										
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
15.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,005	0,000501	647579,00				325		
15.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,001403	219538,00				308		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000194	439300,00				85		
16	222-519-0201 РСНБ РК 2015	Подвижная опора ОПБ-2/108	т		0,10024	578742,00	--	58013	--	58013	--	62654
						--	--	--	--		4641	
		ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 108х5 мм, ОП-4 (17шт)										
17	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 II.м. и доп. вып. 16	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций		0,0748	145550,26	6551,87	10887	490	653	6755	19053
						130272,00	610,50	9744	46		1411	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,005	0,000374	647579,00				242		
17.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,001047	219538,00				230		
17.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000145	439300,00				64		
18	222-519-0202 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Т12.10. Ду108	т		0,0748	578742,00	--	43290	--	43290	--	46753
						--	--	--	--		3463	
		УЗЕЛ А. ОТПАЙКА (53шт)										
19	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 II.м. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		0,0106	976752,76	256748,94	10354	2722	110	8863	20754
						709632,00	134904,14	7522	1430		1537	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,001908	34153,00				65		
19.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,000212	211214,00				45		
20	241-102-0117 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 38х3,0 мм	м		10,6	529,00	--	5607	--	5607	--	6056
						--	--	--	--		449	
21	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 II.м. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей		0,033708	1314819,69	576577,71	44320	19435	631	31225	81588
						719522,70	216160,86	24254	7286		6044	
22	241-119-0204 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные DN 32	шт.		53	227,00	--	12031	--	12031	--	12993
						--	--	--	--		962	
23	241-117-0402 РСНБ РК 2015	Заглушки резьбовые диаметром 32 мм	шт.		53	200,00	--	10600	--	10600	--	11448
						--	--	--	--		848	
		ТОЧКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 11,12 (2шт)										
24	242-209-2509 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа. Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.		2	623240,00	--	1246480	--	1246480	--	1346198
						--	--	--	--		99718	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
25	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 II см. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,004		1062768,59 743424,00	304748,49 157646,92	4251 2974	1219 631	58	3568 626	8445
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,00072	34153,00				25		
25.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00016	211214,00				34		
26	241-102-0179 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм	м	4,016		3293,00 --	-- --	13225 --	-- --	13225	-- 1058	14283
27	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 II см. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,0256		1314819,69 719522,70	576577,71 216160,86	33659 18420	14761 5534	478	23714 4590	61963
28	241-112-0148 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, D 108х5,0 мм	шт.	8		2064,00 --	-- --	16512 --	-- --	16512	-- 1321	17833
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									11679214
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					1670936				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						1683396			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						567108			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							5272823		
		- Накладные расходы	тенге								2186935	
		- Сметная прибыль	тенге								865127	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2

Фундамент под стойки опор

		ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ОП-1 (12шт)										
1	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Монтаж металлических стоек	т	0,17928		104553,35 81812,50	21262,35 9875,25	18744 14667	3811 1770	266	14958 2696	36399
		ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ ОП-3 (1019шт)										
2	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Монтаж металлических стоек	т	23,76308		104553,35 81812,50	21262,35 9875,25	2484510 1944117	505259 234666	35134	1982693 357376	4824579
		ФУНДАМЕНТ ФМ-1 (1031шт)										
3	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	109,286		3777,20 3777,20	-- --	412795 412795	-- --	--	297212 56801	766808
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	86,604		1250,96 1250,96	-- --	108338 108338	-- --	--	78003 14907	201249
5	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	51,55		2826,93 395,55	176,45 73,59	145728 20391	9096 3794	116241	22733 13477	181938
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты бетонные. Устройство	м3	22,682		30897,91 7898,80	1280,66 385,33	700826 179161	29048 8740	492617	170990 69745	941561
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
7	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	197,952		999,75 401,95	21,17 3,85	197903 79567	4191 762	114145	74706 21809	294418
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ОП-2 (578шт)										
8	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Монтаж металлических стоек	т	38,73178		104553,35 81812,50	21262,35 9875,25	4049537 3168744	823529 382486	57264	3231619 582493	7863649
		ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ ОП-4 (93шт)										
9	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Монтаж металлических стоек	т	4,38402		104553,35 81812,50	21262,35 9875,25	458364 358668	93214 43293	6482	365784 65932	890080
		ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ОП-5 (4шт)										
10	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Монтаж металлических стоек	т	0,39036		104553,35 81812,50	21262,35 9875,25	40813 31936	8300 3855	577	32570 5871	79254
		ФУНДАМЕНТ ФМ-2 (675шт)										
11	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	147,15		2077,46 2077,46	-- --	305698 305698	-- --	--	220103 42064	567865
12	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	99,9		1250,96 1250,96	-- --	124971 124971	-- --	--	89979 17196	232146
13	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	86,4		5653,84 791,10	352,89 147,18	488492 68351	30489 12716	389652	76203 45176	609871
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
13.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0368	3,17952	3707,00				11786		
13.2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0596	5,14944	3055,00				15732		
13.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0248	2,14272	166454,00				356664		
14	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты бетонные. Устройство	м3	43,2		30897,91 7898,80	1280,66 385,33	1334790 341228	55324 16646	938238	325666 132836	1793292
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
14.1	212-101-1708	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	1,02	44,064	19579,00				862729		
15	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	259,2		999,75 401,95	21,17 3,85	259135 104185	5487 998	149463	97821 28556	385512

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,041472	178205,00				7391		
15.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,062208	53822,00				3348		
15.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	622,08	223,00				138724		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									19668619
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					7262817				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						1567748			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						709726			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							2300078		
		- Накладные расходы	тенге								7081040	
		- Сметная прибыль	тенге								1456935	
		ИТОГО ПО АКТУ:										88 989 727
		в том числе оборудования										
		Временные здания и сооружения 2,9%										2 580 702
		Итого:										91 570 429
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2.1735%										1 990 283
		Итого:										93 560 712
		Непредвиденные работы и затраты 2%										1 871 214
		ИТОГО										95 431 927
		Итого с понижающим коэффициентом	0.95									90 660 328
		Налог на добавленную стоимость - 12 %										10 879 239
		Всего по акту с учетом НДС (12%)										101 539 568
		Удержание по договору 5%										5 076 978
		Итого сумма к перечислению										96 462 589

Заказчик:
Руководитель отдела ГУ "Бейнеуский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН 060140004836
_____ **Калдыгараев С.С.**

Подрядчик:
Директор ТОО "АрАй-НС"
БИН 091240005058
_____ **Аразбаев А.М.**

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
БИН 110140013314
_____ **Куаныкалиев А.К.**