Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08февраля 2021 года № 53

Декларация о соответствии

«30» декабря 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО "Компания Арай-Нс"Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область,Тайыншинский район, Тайыншинскаяг.а., г.Тайынша, Западная, 174,***

(наименование организации, юридический адрес)

в лице ***директора Уразбаев А.М.***

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительсво сетей газоснабжения в с. Бейнеу Бейнеуского района по улицам (Нурпейсова, Саттигул, Жамбыл, Абай, Курмангазы, Суйеубаев)»**
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является **ГУ "Бейнеуский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Руководитель Калдыгараев С.С.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно–сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительнойи строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «Проектный центр»***

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден **ГУ "Бейнеуский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", №68 от 31.05.2021 г.**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, Производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	(общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
улицаНурпейсова Протяженность сетей из стальных электросварных труб по ГОСТ 8731-74 диаметром: 108х5,0 мм	м	1247,00		1247,00	
улицаСәттіғұл Протяженность сетей из стальных электросварных труб по ГОСТ 8731-74 диаметром: 108х5,0 мм	м	1234,00		1234,00	
улицаЖамбул Протяженность сетей из					

стальных электросварных труб по ГОСТ 8731-74 диаметром: 108х5,0 мм	м	1158,00		1158,00	
улица Абай Протяженность сетей из стальных электросварных труб по ГОСТ 8731-74 диаметром: 108х5,0 мм	м	1280,00		1280,00	
улицаКурмангазы Протяженность сетей из стальных электросварных труб по ГОСТ 8731-74 диаметром: 108х5,0 мм	м	1393,00		1393,00	
улицаСуйебаев Протяженность сетей из стальных электросварных труб по ГОСТ 8731-74 диаметром: 108х5,0 мм	м	1328,00		1328,00	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объектухарактеризуется следующими данными:

улица Нурпейсова

Прокладка надземного газопровода низкого давления из стальных труб Д=108х5,0мм;

Проектируемый газопровод выполнен в следующем варианте:

Точка подключения проектируемого газопровода – существующий надземный газопровод низкого давления Ø159мм согласно прилагаемой схеме №1. В точках подключения запроектированы отсекающие задвижки в надземном варианте. Подводящие газопроводы низкого давления запроектирован в надземном варианте из стальных труб диаметрами 108х5,0мм по ГОСТу 10704-91, на опорах - 2,2м; расстояние между опорами не более - 6,0м. Протяженность газопровода – 1247 м.

Для последующего подключения газопровода к ИЖС проектом предусмотрены отпайки Ø38х3мм. Для удлинения стального газопровода от изменения внешней температуры приняты П – образные компенсаторы. Гибкие компенсаторы изготовлены из труб и отводов, согласно ГОСТ 11375-83.

Улица Сәттіғұл

Прокладка надземного газопровода низкого давления из стальных труб Д=108х5,0мм;

Проектируемый газопровод выполнен в следующем варианте:

Точка подключения проектируемого газопровода – существующий надземный газопровод низкого давления Ø159мм согласно прилагаемой схеме №1. В точках подключения запроектированы отсекающие задвижки в надземном варианте. Подводящие газопроводы низкого давления запроектирован в надземном варианте из стальных труб диаметрами 108х5,0мм по ГОСТу 10704-91, на опорах - 2,2м; расстояние между опорами не более - 6,0м. Протяженность газопровода – 1234,0 м.

Для последующего подключения газопровода к ИЖС проектом предусмотрены отпайки Ø38х3мм. Для удлинения стального газопровода от изменения внешней температуры приняты П – образные компенсаторы. Гибкие компенсаторы изготовлены из труб и отводов, согласно ГОСТ 11375-83.

Улица Жамбул

Прокладка надземного газопровода низкого давления из стальных труб Д=108х5,0мм;

Точка подключения проектируемого газопровода – существующий надземный газопровод низкого давления Ø159мм согласно прилагаемой схеме №1. В точках подключения запроектированы отсекающие задвижки в надземном варианте. Подводящие газопроводы низкого давления запроектирован в надземном варианте из стальных труб диаметрами 108х5,0мм по ГОСТу 10704-91, на опорах - 2,2м; расстояние между опорами не более - 6,0м. Протяженность газопровода – 1158,0 м.

Для последующего подключения газопровода к ИЖС проектом предусмотрены отпайки Ø38х3мм. Для удлинения стального газопровода от изменения внешней температуры приняты П – образные компенсаторы. Гибкие компенсаторы изготовлены из труб и отводов, согласно ГОСТ 11375-83.

Улица Абай

Прокладка надземного газопровода низкого давления из стальных труб Д=108х5,0мм;

Точка подключения проектируемого газопровода – существующий надземный газопровод низкого давления Ø159мм согласно прилагаемой схеме №2. В точках

подключения запроектированы отсекающие задвижки в надземном варианте. Подводящие газопроводы низкого давления запроектирован в надземном варианте из стальных труб диаметрами 108х5,0мм по ГОСТу 10704-91, на опорах - 2,2м; расстояние между опорами не более - 6,0м. Протяженность газопровода – 1280,0 м.

Для последующего подключения газопровода к ИЖС проектом предусмотрены отпайки Ø38х3мм. Для удлинения стального газопровода от изменения внешнейтемпературы приняты П – образные компенсаторы. Гибкие компенсаторы изготовлены из труб и отводов, согласно ГОСТ 11375-83

Улица Курмангазы

Прокладка надземного газопровода низкого давления из стальных трубД=108х5,0мм;

Точка подключения проектируемого газопровода – существующий надземный газопровод низкого давления Ø159мм согласно прилагаемой схеме №2. В точках подключения запроектированы отсекающие задвижки в надземном варианте. Подводящие газопроводы низкого давления запроектирован в надземном варианте из стальных труб диаметрами 108х5,0мм по ГОСТу 10704-91, на опорах - 2,2м; расстояние между опорами не более - 6,0м. Протяженность газопровода – 1393,0 м.

Для последующего подключения газопровода к ИЖС проектом предусмотрены отпайки Ø38х3мм. Для удлинения стального газопровода от изменения внешней температуры приняты П – образные компенсаторы. Гибкие компенсаторы изготовлены из труб и отводов, согласно ГОСТ 11375-83.

Улица Суйебаев

Прокладка надземного газопровода низкого давления из стальных труб Д=108х5,0мм;

Точка подключения проектируемого газопровода – существующий надземный газопровод низкого давления Ø159мм согласно прилагаемой схеме №2. В точках подключения запроектированы отсекающие задвижки в надземном варианте. Подводящие газопроводы низкого давления запроектирован в надземном варианте из стальных труб диаметрами 108х5,0мм по ГОСТу 10704-91, на опорах - 2,2м; расстояние между опорами не более - 6,0м. Протяженность газопровода – 1328,0 м.

Для последующего подключения газопровода к ИЖС проектом предусмотрены отпайки Ø38х3мм. Для удлинения стального газопровода от изменения внешней температуры приняты П – образные компенсаторы. Гибкие компенсаторы изготовлены из труб и отводов, согласно ГОСТ 11375-83.

Надземный переход через автодорогу.

Надземные переходы через автодороги выполнены на опорах высотой 3,5м и 5,5 м от уровня земли, с обеих сторон газопровода на дорогах установлены дорожные знаки, указывающие допустимую высоту движущегося транспорта с грузом.

Подземный переход через автодорогу.

Прокладка перехода газопровода под автодорогой произведена в защитном кожухе из полиэтиленовых труб открытым методом. Защитный кожух принят из труб: кожух ПЭ100 ГАЗ SDR11 Ø225х20,5мм для труб.На одном конце футляра предусмотрена контрольная трубка под стальной ковер.Для надежной защиты в концах футляра устроены сальниковые уплотнения.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **05.09.2022года**

окончание работ **31.08.2023 года**

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:**4 месяца**

фактически, месяц:**12 месяцев**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственныхнормативов;

9-1. Для местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 83% и фактически применено 83% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительнаягеодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии).

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11.Наружные инженерные коммуникации(холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Директор МПФ Ю.К ТПА" Джумагалиев Е.Б.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждаетсяэкспертнымзаключением,выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами), (экспертное заключение прилагается)

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

«Строительсво сетей газоснабжения в с. Бейнеу Бейнеуского района по улицам (Нурпейсова, Саттигул, Жамбыл, Абай, Курмангазы, Суйеубаев)»

(наименование объекта (комплекса))

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальныхработ, ипринимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшиепо его вине пристроительстве объекта согласно гарантийному сроку всоответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор **УразбаевАлмасМэлсович**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

Бейнеу Директоры
Бисенгалиев А.Т.