Форма № КС-3
Приказ и. о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Бейнеуский районный отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания "АрАй-НС"

Наименование стройки: Строительство сетей газоснабжения в селе Бейнеу по улицам (Боканулы, Шолтаман, Турсын)

ДОГОВОР №27 от 21.04.2022 г.

С П Р А В К А № 3
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2022года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		27	21.04.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	114 585 886			-	-	-	-	-	12 277 059	
в том числе в отчетном месяце:		37 026 446		-	-	-	-	-	4 443 174	41 469 620

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Бейнеуский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН 060140014846

_____ **Калдыгараев С.С.**

Технический надзор
ТОО "Өсем-Құрылыс-Қызылорда"

_____ **Ысқақов М.А.**

№ КЗ94VIEP00066308 21.06.2016

Подрядчик:
Директор
ТОО "Компания "АрАй-НС" БИН 091240005958

_____ **Уразбаев А.М.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Бейнеуский районный отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания "АрАй-НС"

ДОГОВОР № 27 от 21.04.2022 г.

Наименование стройки: Строительство сетей газоснабжения в селе Бейнеу по улицам (Боканулы, Шолтаман, Турсын)

Акт выполненных работ №3 от 15 сентября 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 Газоснабжения жилых домов ул. Боканулы									
1	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	28,1232	134,55	125,69	3784	3535	–	976	5141
		НР - 72%; СП - 8%			8,86	39,35	249	1107		381	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Доработка вручную	м3 грунта	2,1168	2060,28	–	4361	–	–	3140	8101
		НР - 72%; СП - 8%			2060,28	–	4361	–		600	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	27,216	39,53	39,53	1076	1076	–	340	1529
		НР - 72%; СП - 8%			–	17,35	–	472		113	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	27,216	201,96	88,02	5497	2396	–	3159	9348
		НР - 72%; СП - 8%			113,94	47,25	3101	1286		692	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,024	1169,32	–	3536	–	–	2546	6568
		НР - 72%; СП - 8%			1169,32	–	3536	–		487	
6	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0168	398504,64	91648,92	6695	1540	1	5637	13319
		НР - 99%; СП - 8%			306806,00	32141,40	5154	540		987	
7	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	16,968	796,00	–	13507	–	13507	–	14588
		СП - 8%			–	–	–	–		1081	
11	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,5775	1001265,38	293440,54	578231	169462	7494	481544	1144557
		НР - 99%; СП - 8%			694848,00	147417,04	401275	85133		84782	
12	2301-0201-0173 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	579,81	2700,00	–	1565487	–	1565487	–	1690726
		СП - 8%			–	–	–	–		125239	
13	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,3815	919666,33	247651,85	350853	94479	3339	298149	700922

		НР - 99%; СП - 8%			663264,00	126148,64	253035	48126		51920	
14	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	383,026	1215,00	--	465377	--	465377	--	502607
		СП - 8%			--	--	--	--		37230	
15	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,01256	1255927,98	564269,12	15774	7087	235	10881	28788
		НР - 99%; СП - 8%			672930,40	202162,72	8452	2539		2132	
16	2302-0101-0177 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, Dy-80 мм	шт.	4	1507,00	--	6028	--	6028	--	6510
		СП - 8%			--	--	--	--		482	
17	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 45°, Dy-50 мм	шт.	2	593,00	--	1186	--	1186	--	1281
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
18	2302-0101-0735 РСНБ РК 2015	Тройник стальной D 108x89 мм	шт.	1	4344,00	--	4344	--	4344	--	4692
		СП - 8%			--	--	--	--		348	
19	2302-0103-3408 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая Dy-50 мм	шт.	5	415,00	--	2075	--	2075	--	2241
		СП - 8%			--	--	--	--		166	
31	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,0138	1255927,98	564269,12	17332	7787	259	11956	31631
		НР - 99%; СП - 8%			672930,40	202162,72	9286	2790		2343	
32	2302-0101-1024 РСНБ РК 2015	Переход стальной Dy 80x50 мм	шт.	4	746,00	--	2984	--	2984	--	3223
		СП - 8%			--	--	--	--		239	
33	2302-0101-0618 РСНБ РК 2015	Тройник стальной Dy 80 мм	шт.	1	2010,00	--	2010	--	2010	--	2171
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
34	2302-0101-0177 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, D 89x5,0 мм	шт.	3	1507,00	--	4521	--	4521	--	4883
		СП - 8%			--	--	--	--		362	
		ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 89x5 мм, ОП-1 (2шт)									
35	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,00104	136899,35	6397,79	142	7	8	88	248
		НР - 69%; СП - 8%			121808,00	570,92	127	1		18	
36	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Подвижная опора ОПБ-2/89	т	0,00104	482745,00	--	502	--	502	--	542
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
37	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,028	107,63	2,50	3	--	1	1	5
		НР - 69%			60,30	0,36	2	--		--	
38	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,028	165,09	3,60	5	--	3	1	7
		НР - 69%			70,50	0,72	2	--		--	
		УЗЕЛ А. ОТПАЙКА (42шт)									
39	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0084	919666,33	247651,85	7725	2081	73	6565	15433
		НР - 99%; СП - 8%			663264,00	126148,64	5571	1060		1143	
40	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,4	555,00	--	4662	--	4662	--	5035
		СП - 8%			--	--	--	--		373	

41	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,026712	1255927,98	564269,12	33548	15073	500	23142	61225
		НР - 99%; СП - 8%			672930,40	202162,72	17975	5400		4535	
42	2302-0101-1304 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные DN 32	шт.	42	225,00	--	9450	--	9450	--	10206
		СП - 8%			--	--	--	--		756	
43	2302-0103-3402 РСНБ РК 2015	Заглушки резьбовые диаметром 32 мм	шт.	42	182,00	--	7644	--	7644	--	8256
		СП - 8%			--	--	--	--		612	
		ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 89х5 мм, ОП-2 (45шт)									
44	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,0234	136899,35	6397,79	3203	149	204	1976	5593
		НР - 69%; СП - 8%			121808,00	570,92	2850	13		414	
45	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Подвижная опора ОПБ-2/89	т	0,0234	482745,00	--	11296	--	11296	--	12200
		СП - 8%			--	--	--	--		904	
46	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,63	107,63	2,50	68	1	29	26	102
		НР - 69%; СП - 8%			60,30	0,36	38	--		8	
47	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,63	165,09	3,60	104	2	58	31	146
		НР - 69%; СП - 8%			70,50	0,72	44	--		11	
		ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 89х5 мм, ОП-3 (9шт)									
48	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,0468	136899,35	6397,79	6407	300	406	3952	11188
		НР - 69%; СП - 8%			121808,00	570,92	5701	27		829	
49	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Т12.08-Ду80	т	0,0468	482745,00	--	22592	--	22592	--	24399
		СП - 8%			--	--	--	--		1807	
50	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,26	107,63	2,50	136	3	57	53	204
		НР - 69%; СП - 8%			60,30	0,36	76	--		15	
51	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,26	165,09	3,60	208	5	114	62	292
		НР - 69%; СП - 8%			70,50	0,72	89	1		22	
		ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 89х5 мм, ОП-4 (145шт)									
52	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,0754	136899,35	6397,79	10322	482	656	6367	18024
		НР - 69%; СП - 8%			121808,00	570,92	9184	43		1335	
53	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Подвижная опора ОПБ-2/89	т	0,0754	482745,00	--	36399	--	36399	--	39311
		СП - 8%			--	--	--	--		2912	
54	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,03	107,63	2,50	218	5	91	85	327
		НР - 69%; СП - 8%			60,30	0,36	122	1		24	
55	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,03	165,09	3,60	335	7	185	100	470
		НР - 69%; СП - 8%			70,50	0,72	143	1		35	
		ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 89х5 мм, ОП-5 (6шт)									

56	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,00312	136899,35	6397,79	427	20	27	263	746
		НР - 69%; СП - 8%			121808,00	570,92	380	2		55	
57	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Подвижная опора ОПБ-2/89	т	0,00312	482745,00	--	1506	--	1506	--	1626
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
58	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,084	107,63	2,50	9	--	4	4	14
		НР - 69%; СП - 8%			60,30	0,36	5	--		1	
59	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,084	165,09	3,60	14	--	8	4	20
		НР - 69%; СП - 8%			70,50	0,72	6	--		1	
		ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 57х3,5 мм, ОП-6 (28шт)									
60	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,00924	136899,35	6397,79	1265	59	80	780	2209
		НР - 69%; СП - 8%			121808,00	570,92	1126	5		164	
61	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Подвижная опора ОПБ-2/57	т	0,00924	482745,00	--	4461	--	4461	--	4818
		СП - 8%			--	--	--	--		357	
62	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,2492	107,63	2,50	27	1	11	10	40
		НР - 69%; СП - 8%			60,30	0,36	15	--		3	
63	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,2492	165,09	3,60	41	1	22	12	58
		НР - 69%; СП - 8%			70,50	0,72	18	--		4	
		ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 57х3,5 мм, ОП-7 (5шт)									
64	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,0235	136899,35	6397,79	3217	150	205	1984	5617
		НР - 69%; СП - 8%			121808,00	570,92	2862	13		416	
65	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Т13.04-Ду57	т	0,0235	482745,00	--	11345	--	11345	--	12253
		СП - 8%			--	--	--	--		908	
66	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,65	107,63	2,50	70	1	30	27	105
		НР - 69%; СП - 8%			60,30	0,36	39	--		8	
67	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,65	165,09	3,60	107	2	59	32	150
		НР - 69%; СП - 8%			70,50	0,72	46	--		11	
		ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 57х3,5 мм, ОП-8 (101шт)									
68	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,03333	136899,35	6397,79	4563	213	290	2814	7968
		НР - 69%; СП - 8%			121808,00	570,92	4060	19		590	
69	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Подвижная опора ОПБ-2/57	т	0,03333	482745,00	--	16090	--	16090	--	17377
		СП - 8%			--	--	--	--		1287	
70	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,8989	107,63	2,50	97	2	41	38	145
		НР - 69%; СП - 8%			60,30	0,36	54	--		11	

71	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,8989	165,09	3,60	148	4	81	44	208
		НР - 69%; СП - 8%			70,50	0,72	63	1		15	
		ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 57х3,5 мм, ОП-9 (2шт)									
72	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,00066	136899,35	6397,79	90	4	6	56	157
		НР - 69%; СП - 8%			121808,00	570,92	80	--		12	
73	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Подвижная опора ОПБ-2/57	т	0,00066	482745,00	--	319	--	319	--	344
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
74	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,0178	107,63	2,50	2	--	1	1	3
		НР - 69%			60,30	0,36	1	--		--	
75	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,0178	165,09	3,60	3	--	2	1	4
		НР - 69%			70,50	0,72	1	--		--	
		НАДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ П1 (18шт)									
76	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0468	1001265,38	293440,54	46859	13733	607	39024	92753
		НР - 99%; СП - 8%			694848,00	147417,04	32519	6899		6871	
77	2301-0201-0173 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	46,9872	2700,00	--	126865	--	126865	--	137014
		СП - 8%			--	--	--	--		10149	
78	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,1368	1255927,98	564269,12	171811	77192	2562	118516	313553
		НР - 99%; СП - 8%			672930,40	202162,72	92057	27656		23226	
79	2302-0101-0177 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, D 89х5,0 мм	шт.	72	1507,00	--	108504	--	108504	--	117184
		СП - 8%			--	--	--	--		8680	
80	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	14,4	107,63	2,50	1550	36	646	603	2325
		НР - 69%; СП - 8%			60,30	0,36	868	5		172	
81	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	14,4	165,09	3,60	2377	51	1311	708	3331
		НР - 69%; СП - 8%			70,50	0,72	1015	10		247	
		НАДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ П2 (3шт)									
82	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0078	1001265,38	293440,54	7810	2289	101	6504	15459
		НР - 99%; СП - 8%			694848,00	147417,04	5420	1150		1145	
83	2301-0201-0173 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,8312	2700,00	--	21144	--	21144	--	22836
		СП - 8%			--	--	--	--		1692	
84	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,0228	1255927,98	564269,12	28635	12865	427	19753	52259
		НР - 99%; СП - 8%			672930,40	202162,72	15343	4609		3871	
85	2302-0101-0177 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, D 89х5,0 мм	шт.	12	1507,00	--	18084	--	18084	--	19531
		СП - 8%			--	--	--	--		1447	

86	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,4	107,63	2,50	258	6	107	100	387
		НР - 69%; СП - 8%			60,30	0,36	145	1		29	
87	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,4	165,09	3,60	396	9	218	118	555
		НР - 69%; СП - 8%			70,50	0,72	169	2		41	
		НАДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ П3 (3шт)									
88	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0198	1001265,38	293440,54	19825	5810	257	16510	39242
		НР - 99%; СП - 8%			694848,00	147417,04	13758	2919		2907	
89	2301-0201-0173 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	19,8792	2700,00	--	53674	--	53674	--	57968
		СП - 8%			--	--	--	--		4294	
90	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,0228	1255927,98	564269,12	28635	12865	427	19753	52259
		НР - 99%; СП - 8%			672930,40	202162,72	15343	4609		3871	
91	2302-0101-0177 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, D 89x5,0 мм	шт.	12	1507,00	--	18084	--	18084	--	19531
		СП - 8%			--	--	--	--		1447	
92	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,7	107,63	2,50	613	14	255	239	920
		НР - 69%; СП - 8%			60,30	0,36	344	2		68	
93	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,7	165,09	3,60	941	20	519	280	1319
		НР - 69%; СП - 8%			70,50	0,72	402	4		98	
94		**НАДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ П4 (14шт)**									
94	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0364	919666,33	247651,85	33476	9015	318	28447	66877
		НР - 99%; СП - 8%			663264,00	126148,64	24143	4592		4954	
95	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	36,5456	1215,00	--	44403	--	44403	--	47955
		СП - 8%			--	--	--	--		3552	
96	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,03752	1255927,98	564269,12	47122	21171	703	32505	85997
		НР - 99%; СП - 8%			672930,40	202162,72	25248	7585		6370	
97	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, D 57x3,5 мм	шт.	56	593,00	--	33208	--	33208	--	35865
		СП - 8%			--	--	--	--		2657	
98	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7	107,63	2,50	753	18	313	293	1130
		НР - 69%; СП - 8%			60,30	0,36	422	3		84	
99	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7	165,09	3,60	1156	25	637	344	1620
		НР - 69%; СП - 8%			70,50	0,72	494	5		120	
		НАДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ П5 (1шт)									
100	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0066	919666,33	247651,85	6070	1635	57	5158	12126
		НР - 99%; СП - 8%			663264,00	126148,64	4378	833		898	

101	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6,6264	1215,00	--	8051	--	8051	--	8695
		СП - 8%			--	--	--	--		644	
102	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,00268	1255927,98	564269,12	3366	1512	51	2322	6143
		НР - 99%; СП - 8%			672930,40	202162,72	1803	542		455	
103	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, D 57x3,5 мм	шт.	4	593,00	--	2372	--	2372	--	2562
		СП - 8%			--	--	--	--		190	
104	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,2	107,63	2,50	129	3	54	50	194
		НР - 69%; СП - 8%			60,30	0,36	72	--		14	
105	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,2	165,09	3,60	198	4	109	59	278
		НР - 69%; СП - 8%			70,50	0,72	85	1		21	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5667765
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				973157				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					464207			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					210007			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2652432		
		- Накладные расходы	Тенге							1158133	
		- Сметная прибыль	Тенге							419835	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 Газоснабжения жилых домов ул. Шолтаман									
1	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	1,134	1363732,29	445932,05	1546472	505687	51361	1213390	2980651
		НР - 99%; СП - 8%			872508,00	208308,64	989424	236222		220789	
2	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	1,1984	1001265,38	293440,54	1199916	351660	15550	999277	2375128
		НР - 99%; СП - 8%			694848,00	147417,04	832706	176665		175935	
3	2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1203,19	3376,00	--	4061969	--	4061969	--	4386927
		СП - 8%			--	--	--	--		324958	
4	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,08022	1255927,98	564269,12	100751	45265	1504	69498	183869
		НР - 99%; СП - 8%			672930,40	202162,72	53982	16217		13620	
5	2302-0101-0234 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, D 159x5,0 мм	шт.	6	4716,00	--	28296	--	28296	--	30560
		СП - 8%			--	--	--	--		2264	
6	2302-0101-0234 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 30°, D 159x5,0 мм	шт.	1	4716,00	--	4716	--	4716	--	5093
		СП - 8%			--	--	--	--		377	
7	2302-0101-0204 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, D 108x5,0 мм	шт.	7	2150,00	--	15050	--	15050	--	16254
		СП - 8%			--	--	--	--		1204	
8	2302-0101-0633 РСНБ РК 2015	Тройник стальной D 159x6,0 мм	шт.	1	7962,00	--	7962	--	7962	--	8599
		СП - 8%			--	--	--	--		637	
9	2302-0103-3419 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая Dy-100 мм	шт.	2	871,00	--	1742	--	1742	--	1881
		СП - 8%			--	--	--	--		139	
		НАДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД П1 (33шт)									

10	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,066	1363732,29	445932,05	90006	29431	2989	70621	173477
		НР - 99%; СП - 8%			872508,00	208308,64	57586	13748		12850	
11	2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	66,264	4994,00	--	330922	--	330922	--	357396
		СП - 8%			--	--	--	--		26474	
12	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	1,1088	1255927,98	564269,12	1392573	625662	20766	960600	2541427
		НР - 99%; СП - 8%			672930,40	202162,72	746145	224158		188254	
13	2302-0101-0234 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, D 159х5,0 мм	шт.	132	4716,00	--	622512	--	622512	--	672313
		СП - 8%			--	--	--	--		49801	
		НАДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД П2 (58шт)									
14	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,116	1001265,38	293440,54	116147	34039	1506	96726	229903
		НР - 99%; СП - 8%			694848,00	147417,04	80602	17100		17030	
15	2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	116,464	3376,00	--	393182	--	393182	--	424637
		СП - 8%			--	--	--	--		31455	
16	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,7424	1255927,98	564269,12	932401	418914	13903	643172	1701619
		НР - 99%; СП - 8%			672930,40	202162,72	499584	150086		126046	
17	2302-0101-0204 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, D 108х5,0 мм	шт.	232	2150,00	--	498800	--	498800	--	538704
		СП - 8%			--	--	--	--		39904	
		ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 159х5 мм, ОП-2 (66шт)									
18	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,08712	136899,35	6397,79	11927	558	757	7357	20826
		НР - 69%; СП - 8%			121808,00	570,92	10612	50		1543	
19	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Подвижная опора ОПБ-2/159	т	0,08712	482745,00	--	42057	--	42057	--	45422
		СП - 8%			--	--	--	--		3365	
20	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,376	107,63	2,50	256	6	107	99	384
		НР - 69%; СП - 8%			60,30	0,36	143	1		28	
21	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,376	165,09	3,60	392	9	215	117	549
		НР - 69%; СП - 8%			70,50	0,72	168	2		41	
		ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 159х5 мм, ОП-3 (167шт)									
22	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,22044	136899,35	6397,79	30178	1410	1917	18614	52696
		НР - 69%; СП - 8%			121808,00	570,92	26851	126		3903	
23	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Подвижная опора ОПБ-2/159	т	0,22044	482745,00	--	106416	--	106416	--	114929
		СП - 8%			--	--	--	--		8513	
24	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,012	107,63	2,50	647	15	269	252	971
		НР - 69%; СП - 8%			60,30	0,36	363	2		72	

25	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,012	165,09	3,60	993	21	548	295	1391
		НР - 69%; СП - 8%			70,50	0,72	424	4		103	
		ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 159х5 мм, ОП-4 (15шт)									
26	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,0465	136899,35	6397,79	6366	298	404	3927	11116
		НР - 69%; СП - 8%			121808,00	570,92	5664	27		823	
27	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Т12.06-Ду150	т	0,0465	482745,00	--	22448	--	22448	--	24244
		СП - 8%			--	--	--	--		1796	
28	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,26	107,63	2,50	136	3	57	53	204
		НР - 69%; СП - 8%			60,30	0,36	76	--		15	
29	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,26	165,09	3,60	208	5	114	62	292
		НР - 69%; СП - 8%			70,50	0,72	89	1		22	
		ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 108х5 мм, ОП-6 (116шт)									
30	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,06496	136899,35	6397,79	8893	416	564	5485	15529
		НР - 69%; СП - 8%			121808,00	570,92	7913	37		1150	
31	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Подвижная опора ОПБ-2/108	т	0,06496	482745,00	--	31359	--	31359	--	33868
		СП - 8%			--	--	--	--		2509	
32	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,74	107,63	2,50	187	5	77	73	281
		НР - 69%; СП - 8%			60,30	0,36	105	1		21	
33	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,74	165,09	3,60	287	6	158	86	402
		НР - 69%; СП - 8%			70,50	0,72	123	1		30	
		ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 108х5 мм, ОП-7 (245шт)									
34	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,1372	136899,35	6397,79	18783	877	1194	11585	32798
		НР - 69%; СП - 8%			121808,00	570,92	16712	78		2429	
35	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Подвижная опора ОПБ-2/108	т	0,1372	482745,00	--	66233	--	66233	--	71532
		СП - 8%			--	--	--	--		5299	
36	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,675	107,63	2,50	396	9	165	154	594
		НР - 69%; СП - 8%			60,30	0,36	222	1		44	
37	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,675	165,09	3,60	607	14	334	181	851
		НР - 69%; СП - 8%			70,50	0,72	259	3		63	
		ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 108х5 мм, ОП-8 (22шт)									
38	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,0968	136899,35	6397,79	13252	619	842	8174	23140
		НР - 69%; СП - 8%			121808,00	570,92	11791	55		1714	
39	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Т12.10-Ду108	т	0,0968	482745,00	--	46730	--	46730	--	50468
		СП - 8%			--	--	--	--		3738	

40	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,64	107,63	2,50	284	7	118	110	426
		НР - 69%; СП - 8%			60,30	0,36	159	1		32	
41	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,64	165,09	3,60	436	10	240	130	611
		НР - 69%; СП - 8%			70,50	0,72	186	2		45	
		КОМПЕНСАТОР К-1 (2шт)									
42	1124-0105-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 100 мм. Установка	компенсатор	2	12847,67	6410,85	25695	12822	806	17145	46267
		НР - 99%; СП - 8%			6033,40	2625,76	12067	5252		3427	
43	2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12	3376,00	--	40512	--	40512	--	43753
		СП - 8%			--	--	--	--		3241	
44	2302-0101-0204 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, D 108x5,0 мм	шт.	8	2150,00	--	17200	--	17200	--	18576
		СП - 8%			--	--	--	--		1376	
		ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 108x5 мм, ОП-9 (4шт)									
45	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,00224	136899,35	6397,79	307	14	20	189	536
		НР - 69%; СП - 8%			121808,00	570,92	273	1		40	
46	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Подвижная опора ОПБ-2/108	т	0,00224	482745,00	--	1081	--	1081	--	1168
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
47	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,06	107,63	2,50	6	--	2	3	9
		НР - 69%; СП - 8%			60,30	0,36	4	--		1	
48	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,06	165,09	3,60	10	--	6	3	14
		НР - 69%; СП - 8%			70,50	0,72	4	--		1	
		УЗЕЛ А. ОТПАЙКА (33шт)									
49	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0066	919666,33	247651,85	6070	1635	57	5158	12126
		НР - 99%; СП - 8%			663264,00	126148,64	4378	833		898	
50	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,6	555,00	--	3663	--	3663	--	3956
		СП - 8%			--	--	--	--		293	
51	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,020988	1255927,98	564269,12	26359	11843	393	18183	48105
		НР - 99%; СП - 8%			672930,40	202162,72	14123	4243		3563	
52	2302-0101-1304 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные DN 32	шт.	33	225,00	--	7425	--	7425	--	8019
		СП - 8%			--	--	--	--		594	
53	2302-0103-3402 РСНБ РК 2015	Заглушки резьбовые диаметром 32 мм	шт.	33	182,00	--	6006	--	6006	--	6486
		СП - 8%			--	--	--	--		480	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								17320977
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3372738				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2041260			

		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					844917			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6473225		
		- Накладные расходы	Тенге							4150719	
		- Сметная прибыль	Тенге							1283036	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1- 3 Газоснабжения жилых домов ул. Турсын									
1	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	1,116	1001265,38	293440,54	1117412	327479	14483	930568	2211819
		НР - 99%; СП - 8%			694848,00	147417,04	775450	164517		163838	
2	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,01917	1255927,98	564269,12	24076	10817	359	16608	43938
		НР - 99%; СП - 8%			672930,40	202162,72	12900	3875		3255	
3	2302-0101-0204 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, D 108x5,0 мм	шт.	4	2150,00	--	8600	--	8600	--	9288
		СП - 8%			--	--	--	--		688	
4	2302-0103-3419 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая Dy-100 мм	шт.	2	871,00	--	1742	--	1742	--	1881
		СП - 8%			--	--	--	--		139	
		НАДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД П2 (41шт)									
5	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0738	1001265,38	293440,54	73893	21656	957	61538	146265
		НР - 99%; СП - 8%			694848,00	147417,04	51280	10879		10834	
6	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,047232	1255927,98	564269,12	59320	26652	884	40919	108258
		НР - 99%; СП - 8%			672930,40	202162,72	31784	9549		8019	
7	2302-0101-0204 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, Dy-100 мм	шт.	85	2150,00	--	182750	--	182750	--	197370
		СП - 8%			--	--	--	--		14620	
		ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 108x5 мм, ОП-2 (82шт)									
8	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,04592	136899,35	6397,79	6286	294	399	3878	10977
		НР - 69%; СП - 8%			121808,00	570,92	5593	26		813	
9	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Подвижная опора ОПБ-2/108	т	0,04592	482745,00	--	22168	--	22168	--	23941
		СП - 8%			--	--	--	--		1773	
10	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,23	107,63	2,50	132	3	55	51	198
		НР - 69%; СП - 8%			60,30	0,36	74	--		15	
11	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,23	165,09	3,60	203	5	111	60	285
		НР - 69%; СП - 8%			70,50	0,72	87	1		21	
		ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 108x5 мм, ОП-3 (161шт)									
12	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,09016	136899,35	6397,79	12343	576	785	7613	21553
		НР - 69%; СП - 8%			121808,00	570,92	10982	51		1596	
13	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Подвижная опора ОПБ-2/108	т	0,09016	482745,00	--	43524	--	43524	--	47006
		СП - 8%			--	--	--	--		3482	
14	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,415	107,63	2,50	260	6	108	101	390
		НР - 69%; СП - 8%			60,30	0,36	146	1		29	

15	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,415	165,09	3,60	399	9	220	119	559
		НР - 69%; СП - 8%			70,50	0,72	170	2		41	
		ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 108х5 мм, ОП-4 (14шт)									
16	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,0616	136899,35	6397,79	8433	394	536	5202	14725
		НР - 69%; СП - 8%			121808,00	570,92	7503	35		1091	
17	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Т12.10-Ду108	т	0,0616	482745,00	--	29737	--	29737	--	32116
		СП - 8%			--	--	--	--		2379	
18	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,68	107,63	2,50	181	5	75	70	271
		НР - 69%; СП - 8%			60,30	0,36	101	1		20	
19	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,68	165,09	3,60	277	6	153	83	388
		НР - 69%; СП - 8%			70,50	0,72	118	1		29	
		УЗЕЛ А. ОТПАЙКА (41шт)									
20	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0082	919666,33	247651,85	7541	2030	72	6408	15065
		НР - 99%; СП - 8%			663264,00	126148,64	5439	1034		1116	
21	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,2	555,00	--	4551	--	4551	--	4915
		СП - 8%			--	--	--	--		364	
22	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,026076	1255927,98	564269,12	32750	14714	489	22591	59768
		НР - 99%; СП - 8%			672930,40	202162,72	17547	5272		4427	
23	2302-0101-1304 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные DN 32	шт.	41	225,00	--	9225	--	9225	--	9963
		СП - 8%			--	--	--	--		738	
24	2302-0103-3402 РСНБ РК 2015	Заглушки резьбовые диаметром 32 мм	шт.	41	182,00	--	7462	--	7462	--	8059
		СП - 8%			--	--	--	--		597	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2968998
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				919174				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					404646			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					195244			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						329445		
		- Накладные расходы	Тенге							1095809	
		- Сметная прибыль	Тенге							219924	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1Фундамент под стойки опор ул. Боканулы									
		ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ОП-1 (2шт)									
1	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Монтаж металлических стоек	т	0,00299	97805,08	19825,85	292	60	3	233	567
		НР - 91%; СП - 8%			76500,00	9235,00	229	28		42	
2	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость стоек	т	0,00284	553145,00	--	1571	--	1571	--	1697
		СП - 8%			--	--	--	--		126	
3	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,94	107,63	2,50	101	2	42	39	152
		НР - 69%; СП - 8%			60,30	0,36	57	--		11	

4	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,94	165,09	3,60	155	4	85	46	217
		НР - 69%; СП - 8%			70,50	0,72	66	1		16	
		ОПОРЫ ПОДВИЖНЫЕ ОП-3 (9шт), ОП-4 (145шт), ОП-7 (5шт), ОП-8									
5	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Монтаж металлических стоек	т	0,60952	97805,08	19825,85	59614	12084	902	47554	115742
		НР - 91%; СП - 8%			76500,00	9235,00	46628	5629		8573	
6	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость стоек	т	0,61426	553145,00	--	339775	--	339775	--	366957
		СП - 8%			--	--	--	--		27182	
7	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	195,75	107,63	2,50	21069	489	8776	8193	31603
		НР - 69%; СП - 8%			60,30	0,36	11804	70		2341	
8	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	195,75	165,09	3,60	32316	705	17811	9620	45290
		НР - 69%; СП - 8%			70,50	0,72	13800	141		3355	
		ФУНДАМЕНТ ФМ-1 (262шт)									
9	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	30,25	2765,82	168,70	83666	5103	67369	12479	103837
		НР - 94%; СП - 8%			370,04	68,82	11194	2082		7692	
10	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты бетонные. Устройство	м3	7,21	28403,73	1245,38	204791	8979	142571	50813	276052
		НР - 91%; СП - 8%			7384,30	360,31	53241	2598		20448	
11	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	121,52	972,88	20,65	118224	2509	70038	42886	173999
		НР - 93%; СП - 8%			375,88	3,60	45677	437		12889	
		ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ОП-2 (45шт)									
12	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Монтаж металлических стоек	т	0,30195	97805,08	19825,85	29532	5987	446	23558	57337
		НР - 91%; СП - 8%			76500,00	9235,00	23099	2789		4247	
13	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость стоек	т	0,30123	553145,00	--	166624	--	166624	--	179954
		СП - 8%			--	--	--	--		13330	
14	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	94,05	107,63	2,50	10123	235	4217	3937	15184
		НР - 69%; СП - 8%			60,30	0,36	5671	34		1125	
15	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	94,05	165,09	3,60	15527	339	8557	4622	21761
		НР - 69%; СП - 8%			70,50	0,72	6631	68		1612	
		ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ОП-6 (28шт)									
16	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Монтаж металлических стоек	т	0,12932	97805,08	19825,85	12648	2564	191	10089	24556
		НР - 91%; СП - 8%			76500,00	9235,00	9893	1194		1819	
17	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость стоек	т	0,06446	553145,00	--	35656	--	35656	--	38508
		СП - 8%			--	--	--	--		2852	
18	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	39,76	107,63	2,50	4279	99	1782	1664	6419
		НР - 69%; СП - 8%			60,30	0,36	2398	14		475	

19	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	39,76	165,09 70,50	3,60 0,72	6564 2803	144 29	3617	1954 681	9199
		ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ОП-9 (2шт)									
20	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Монтаж металлических стоек *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,01332	97805,08 76500,00	19825,85 9235,00	1303 1019	264 123	20	1039 187	2530
21	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость стоек *СП - 8%*	т	0,01402	553145,00 --	-- --	7755 --	-- --	7755	-- 620	8375
22	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	4,2	107,63 60,30	2,50 0,36	452 253	11 2	188	176 50	678
23	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	4,2	165,09 70,50	3,60 0,72	693 296	15 3	382	206 72	971
		ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ОП-6 (6шт)									
24	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Монтаж металлических стоек *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0585	97805,08 76500,00	19825,85 9235,00	5722 4475	1160 540	87	4564 823	11109
25	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость стоек *СП - 8%*	т	0,05855	553145,00 --	-- --	32387 --	-- --	32387	-- 2591	34978
26	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	18,54	107,63 60,30	2,50 0,36	1995 1118	47 7	830	776 222	2993
27	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	18,54	165,09 70,50	3,60 0,72	3061 1307	66 13	1688	911 318	4290
		ФУНДАМЕНТ ФМ-2 (81шт)									
28	1101-0205-0405 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	44,19	1487,98 1487,98	-- --	65754 65754	-- --	--	47343 9048	122144
29	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	29,74	1064,65 1064,65	-- --	31663 31663	-- --	--	22797 4357	58817
30	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	26,84	5531,63 740,08	337,40 137,64	148469 19864	9056 3694	119549	22145 13649	184263
31	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты бетонные. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	6,96	28403,73 7384,30	1245,38 360,31	197690 51395	8668 2508	137627	49051 19739	266481
32	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	70,52	972,88 375,88	20,65 3,60	68607 26507	1456 254	40644	24888 7480	100974
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								2267633
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				436842				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					60046			

		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					22258				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1211193			
		- Накладные расходы	Тенге							391583		
		- Сметная прибыль	Тенге							167972		
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-2 Фундамент под стойки опор ул. Турсын										
		ОПОРЫ ПОДВИЖНЫЕ ОП-1 (3шт)										
1	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Монтаж металлических стоек	т	0,00452	97805,08	19825,85	442	90	6	353	858
		НР - 91%; СП - 8%			76500,00	9235,00	346	42		64	
2	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость стоек	т	0,00448	553145,00	--	2478	--	2478	--	2676
		СП - 8%			--	--	--	--		198	
3	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,41	107,63	2,50	152	4	63	59	228
		НР - 69%; СП - 8%			60,30	0,36	85	1		17	
4	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,41	165,09	3,60	233	5	129	69	326
		НР - 69%; СП - 8%			70,50	0,72	99	1		24	
		ОПОРЫ ПОДВИЖНЫЕ ОП-3 (161шт)									
5	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Монтаж металлических стоек	т	0,37545	97805,08	19825,85	36721	7443	556	29292	71294
		НР - 91%; СП - 8%			76500,00	9235,00	28722	3467		5281	
6	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость стоек	т	0,37545	553145,00	--	207678	--	207678	--	224292
		СП - 8%			--	--	--	--		16614	
7	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	120,75	107,63	2,50	12996	301	5414	5054	19494
		НР - 69%; СП - 8%			60,30	0,36	7281	43		1444	
8	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	120,75	165,09	3,60	19935	435	10987	5934	27938
		НР - 69%; СП - 8%			70,50	0,72	8513	87		2069	
		ФУНДАМЕНТ ФМ-1 (164шт)									
9	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	20	2765,82	168,70	55316	3374	44541	8251	68652
		НР - 94%; СП - 8%			370,04	68,82	7401	1376		5085	
10	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты бетонные. Устройство	м3	1,804	28403,73	1245,38	51240	2247	35672	12714	69070
		НР - 91%; СП - 8%			7384,30	360,31	13321	650		5116	
11	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	77,44	972,88	20,65	75340	1599	44633	27330	110883
		НР - 93%; СП - 8%			375,88	3,60	29108	279		8214	
		ОПОРЫ ПОДВИЖНЫЕ ОП-2 (82шт)									
12	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Монтаж металлических стоек	т	0,55082	97805,08	19825,85	53873	10921	814	42974	104595
		НР - 91%; СП - 8%			76500,00	9235,00	42138	5087		7748	
13	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость стоек	т	0,54981	553145,00	--	304125	--	304125	--	328455
		СП - 8%			--	--	--	--		24330	
14	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	171,38	107,63	2,50	18446	429	7683	7173	27669
		НР - 69%; СП - 8%			60,30	0,36	10334	62		2050	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	171,38	165,09	3,60	28293	617	15594	8422	39652
		НР - 69%; СП - 8%			70,50	0,72	12082	123		2937	
		ОПОРЫ ПОДВИЖНЫЕ ОП-4 (14шт)									
16	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Монтаж металлических стоек**	т	0,06696	97805,08	19825,85	6549	1327	100	5224	12715
		НР - 91%; СП - 8%			76500,00	9235,00	5122	618		942	
17	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Стоимость стоек**	т	0,066	553145,00	--	36508	--	36508	--	39429
		СП - 8%			--	--	--	--		2921	
18	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	20,16	107,63	2,50	2170	50	904	844	3255
		НР - 69%; СП - 8%			60,30	0,36	1216	7		241	
19	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	20,16	165,09	3,60	3328	73	1834	991	4664
		НР - 69%; СП - 8%			70,50	0,72	1421	15		346	
		ФУНДАМЕНТ ФМ-2 (96шт)									
20	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	31,44	5531,63	337,40	173914	10607	140039	25940	215842
		НР - 94%; СП - 8%			740,08	137,64	23268	4327		15988	
21	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты бетонные. Устройство**	м3	3,072	28403,73	1245,38	87256	3826	60745	21650	117619
		НР - 91%; СП - 8%			7384,30	360,31	22685	1107		8713	
22	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	94,32	972,88	20,65	91762	1948	54361	33287	135053
		НР - 93%; СП - 8%			375,88	3,60	35453	340		10004	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1624662
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				248595				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					45296			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					17632			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						974863		
		- Накладные расходы	Тенге							235561	
		- Сметная прибыль	Тенге							120346	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-3Фундамент под стойки опор ул. Шолтаман									
		ОПОРЫ ПОДВИЖНЫЕ ОП-5 (1шт)									
1	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Монтаж металлических стоек**	т	0,0015	97805,08	19825,85	147	30	2	117	285
		НР - 91%; СП - 8%			76500,00	9235,00	115	14		21	
2	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Стоимость стоек**	т	0,0011	553145,00	--	608	--	608	--	657
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
3	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,47	107,63	2,50	51	1	22	20	76
		НР - 69%; СП - 8%			60,30	0,36	28	--		6	
4	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,47	165,09	3,60	78	1	44	23	109
		НР - 69%; СП - 8%			70,50	0,72	33	--		8	
		ОПОРЫ ПОДВИЖНЫЕ ОП-7 (245шт)									

5	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Монтаж металлических стоек *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,5834	97805,08 76500,00	19825,85 9235,00	57059 44630	11567 5388	862	45516 8206	110781
6	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость стоек *СП - 8%*	т	0,5834	553145,00 --	-- --	322705 --	-- --	322705	-- 25816	348521
7	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	183,75	107,63 60,30	2,50 0,36	19777 11080	459 66	8238	7691 2197	29665
8	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	183,75	165,09 70,50	3,60 0,72	30335 12954	661 132	16720	9030 3149	42514
		ФУНДАМЕНТ ФМ-1 (246шт)									
9	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	30,5	2765,82 370,04	168,70 68,82	84358 11286	5145 2099	67927	12582 7755	104695
10	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты бетонные. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,706	28403,73 7384,30	1245,38 360,31	76860 19982	3370 975	53508	19071 7675	103605
11	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	116,16	972,88 375,88	20,65 3,60	113010 43662	2399 418	66949	40995 12320	166325
		ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ОП-1 (3шт)									
12	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Монтаж металлических стоек *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,00955	97805,08 76500,00	19825,85 9235,00	934 731	189 88	14	745 134	1813
13	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость стоек *СП - 8%*	т	0,0096	553145,00 --	-- --	5310 --	-- --	5310	-- 425	5735
14	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	2,82	107,63 60,30	2,50 0,36	304 170	7 1	127	118 34	456
15	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2,82	165,09 70,50	3,60 0,72	466 199	10 2	257	139 48	653
		ОПОРЫ ПОДВИЖНЫЕ ОП-2 (66шт), ОП-6 (116шт)									
16	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Монтаж металлических стоек *НР - 91%; СП - 8%*	т	1,2248	97805,08 76500,00	19825,85 9235,00	119792 93697	24283 11311	1812	95557 17228	232577
17	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость стоек *СП - 8%*	т	1,2203	553145,00 --	-- --	675003 --	-- --	675003	-- 54000	729003
18	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	380,38	107,63 60,30	2,50 0,36	40940 22937	951 137	17052	15921 4549	61410
19	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	380,38	165,09 70,50	3,60 0,72	62797 26817	1369 274	34611	18693 6519	88009
		ОПОРЫ ПОДВИЖНЫЕ ОП-3 (167шт), ОП-4 (15шт), ОП-8 (22шт)									

20	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Монтаж металлических стоек *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,9626	97805,08 76500,00	19825,85 9235,00	94147 73639	19085 8890	1423	75101 13540	182788
21	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость стоек *СП - 8%*	т	0,9623	553145,00 –	– –	532291 –	– –	532291	– 42583	574874
22	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	293,76	107,63 60,30	2,50 0,36	31617 17714	735 106	13168	12295 3513	47425
23	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	293,76	165,09 70,50	3,60 0,72	48497 20710	1058 212	26729	14436 5035	67968
		ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ОП-9 (2шт)									
24	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Монтаж металлических стоек *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0202	97805,08 76500,00	19825,85 9235,00	1976 1545	401 187	30	1576 284	3836
25	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость стоек *СП - 8%*	т	0,0196	553145,00 –	– –	10842 –	– –	10842	– 867	11709
26	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	6,18	107,63 60,30	2,50 0,36	665 373	15 2	277	259 74	998
27	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	6,18	165,09 70,50	3,60 0,72	1020 436	22 4	562	304 106	1430
		ФУНДАМЕНТ ФМ-2 (391шт)									
32	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	120,24	5531,63 740,08	337,40 137,64	665123 88987	40569 16550	535567	99205 61146	825474
33	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты бетонные. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	12,56	28403,73 7384,30	1245,38 360,31	356751 92747	15641 4525	248363	88518 35621	480890
34	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	375,72	972,88 375,88	20,65 3,60	365530 141226	7759 1353	216545	132598 39850	537978
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								4762261
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				725698				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					135727			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					52734			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2857567		
		- Накладные расходы	Тенге							690510	
		- Сметная прибыль	Тенге							352758	

		Всего по акту									**34612296**
		Всего по акту									34 612 296
		в том числе оборудования и прочих затрат									-
		Временные здания и сооружения	2,9%								1 003 757
		Итого с временными зданиями и сооружениями									**35 616 053**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время	2,1735%								774 115
		Итого									**36 390 167**
		Непредвиденные работы и затраты 2%									727 803
		Итого									**37 117 971**
		В текущих ценах 2021 г. К =1,050036									**38 975 206**
		Итого с понижающим коэффициентом	0,95								37 026 446
		Налог на добавленную стоимость-12%									4 443 174
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**41 469 620**

Заказчик:
Руководитель

_____ **Калдыгараев С.С.**

Технический надзор ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

_____ **Ысқақов М.А.**

№ KZ94VJE00066308 , 21.06.2016

Подрядчик:
Директор
ТОО "Компания "АрАй-НС" БИН 091240005958

_____ **Уразбаев А.М.**