Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«30» сентября 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «Компания АрАй-НС» Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, город Тайынша, улица Западная, строение 174, почтовый индекс 150000**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице **Уразбаева Алмаса Мэлсовича**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство сетей газоснабжения в селе Бейнеу по улицам (Боканулы, Шолтаман, Турсын)» Республика Казахстан, Мангистауская область, Бейнеуский район, Бейнеуский с.о., с.Бейнеу**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является **ГУ "Бейнеуский районный отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Калдыгараев С.С.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Almas Group», ТОО «РаЗа Строй»**

(наименование организации)

3.Проект (проектно-сметная документация): **ТОО «Проектный Центр» 18-03-2020 ГСН**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а): **ГУ "Бейнеуский районный отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" №25 от 07.02.2022**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Труба из стальных труб Ø108х5,5 (ул.Турсын)	м	1116		1116	
Труба из стальных труб Ø159х5,0 (ул.Шолтаман)	м	1134		1134	
Труба из стальных труб	м	1712		1712	

Ø108х5,0 (ул.Шолтаман)					
Труба из стальных труб Ø89х5,0 (ул.Боканулы)	м	825		825	
Труба из стальных труб Ø57х3,5 (ул.Боканулы)	м	545		545	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____; факт начала выпуска продукции с указанием объема

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Данным рабочим проектом предусматриваются строительство отсутствующих линии газопроводов для жилых участков по следующим объектам: Прокладка газопровода низкого давления по улицам Боканулы из стальных труб; Прокладка газопровода низкого давления по улицам Шолтаман из стальных труб; Прокладка газопровода низкого давления по улицам Турсын из стальных труб; Надземные и подземные переходы через автодороги.

Точка подключения проектируемого газопровода **(ул. Боканулы)** – существующий надземный стальной газопровод низкого давления Ø108 согласно прилагаемой схеме №5. В точках подключения запроектированы отсекающие задвижки в надземном варианте. Подводящие газопроводы низкого давления запроектирован в надземном варианте из стальных труб диаметра 57х3,5мм и 89х5,0мм по ГОСТу 10704-91, на опорах - 2,2м; расстояние между опорами не более – 5,0м. Протяженность газопровода – **1394,0** м.из них:

Для последующего подключения газопровода к ИЖС проектом предусмотрены отпайки Ø38х3мм. Для удлинения стального газопровода от изменения внешней температуры приняты П – образные компенсаторы. Гибкие компенсаторы изготавливают из труб и отводов, согласно ГОСТ 11375-83. Фундаменты ОП-1-03 приняты с размерами 0,4х0,4х0,6 м бетон марки М 200 кл. В12,5.

Точка подключения проектируемого газопровода **(ул.Шолтаман)** – существующий надземный стальной газопровод низкого давления Ø159 согласно прилагаемой схеме №3. В точках подключения запроектированы отсекающие задвижки в надземном варианте. Подводящие газопроводы низкого давления запроектирован в надземном варианте из стальных труб диаметрами 108х5,0мм и 159х5,0 мм по ГОСТу 10704-91, на опорах - 2,2м; расстояние между опорами не более - 6,0м. Протяженность газопровода – **2846** м

Для последующего подключения газопровода к ИЖС проектом предусмотрены отпайки Ø38х3мм. Для удлинения стального газопровода от изменения внешней температуры приняты П – образные компенсаторы. Гибкие компенсаторы изготавливают из труб и отводов, согласно ГОСТ 11375-83. Фундаменты ОП-1-03 приняты с размерами 0,4х0,4х0,6 м бетон марки М 200 кл. В12,5.

Точка подключения проектируемого газопровода (ул.Турсын)– существующий надземный газопровод низкого давления Ø159мм согласно прилагаемой схеме №3. В точках подключения запроектированы отсекающие задвижки в надземном варианте. Подводящие газопроводы низкого давления запроектирован в надземном варианте из стальных труб диаметрами 108х5,0мм по ГОСТу 10704-91, на опорах - 2,2м; расстояние между опорами не более - 6,0м. Протяженность газопровода – 1116,0 м. **Общая протяженность газопроводов – 5356,0 м**.

Для последующего подключения газопровода к ИЖС проектом предусмотрены отпайки Ø38х3мм. Для удлинения стального газопровода от изменения внешней температуры приняты П – образные компенсаторы. Гибкие компенсаторы изготавливают из труб и отводов, согласно ГОСТ 11375-83. Фундаменты ОП-1-03 приняты с размерами 0,4х0,4х0,6 м бетон марки М 200 кл. В12,5

Надземные переходы через автодороги выполняются на опорах высотой 3,5м и 5,5 м от уровня земли, с обеих сторон газопровода на дорогах должны устанавливаться дорожные знаки, указывающие допустимую высоту движущегося транспорта с грузом.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2022 г.;**
месяц, год
окончание работ **август 2023 г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6:
фактически, месяц: 15 :

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов: ***Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 85 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);***
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии) ***Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;***
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Директор МЛФ АО «КТГА Джумагалиев Е.Б.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)
12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами), (экспертное заключение прилагается)
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:
Не предусмотрено проектом.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)
Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: ***«Строительство сетей газоснабжения в селе Бейнеу по улицам (Боканулы, Шолтаман, Турсын)»***
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно -монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «Компания Ар-Ай-НС» Уразбаев Алмас Мэлсович
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

Бейнеу АРШ
Бисекалиев Б.Б.