Форма № КС-3
Утверждена
приказом и.о.министра индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от " 5 " августа 2021 г. №420

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Бейнеуский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АрАй НС"
ДОГОВОР №63 от 28.07.2022 г.
Наименование стройки: Строительство сетей газоснабжения в селе Бейнеу Бейнеуского района по улицам (Байтурсынов, Айшуакулы, Ер Бегей, Шынгысов, Есекиергеп)

С П Р А В К А №2
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2023 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		63	28.07.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сетей газоснабжения в селе Бейнеу Бейнеуского района по улицам (Байтурсынов, Айшуакулы, Ер Бегей, Шынгысов, Есекиергеп)	106 320 900,97	11 546 971,40		-	-	-	-	-	1 385 636,57	12 932 607,97
Всего		11 546 971,40							1 385 636,57	12 932 607,97
Экономия по договорам										

Заказчик:
Руководитель отдела ГУ "Бейнеуский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН 040140014546
_____ Калдыгарев С.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "АрАй-НС"
БИН 091240000958
Копия верна _____ Турзбаев А.М.

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
БИН 110240003314
_____ Кумышкалиев А.К.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Бейнеуский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АрАй НС"
ДОГОВОР №63 от 28.07.2022 г.
Наименование стройки: Строительство сетей газоснабжения в селе Бейнеу Бейнеуского района по улицам (Байтурсынов, Айшуакулы, Ер Бегей, Шынгысов, Есекмерген)

Акт выполненных работ №2
за октябрь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Газоснабжения жилых домов										
		Локальная смета 2-1-1. Газоснабжения жилых домов ул. Байтурсынова, Айшуакулы, Ер Бегей										
		РАЗДЕЛ 1. ОТ ТОЧКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ-1 ДО ПК5+65, ОТ ТОЧКИ ВРЕЗКИ А ДО ПК8+21, ОТ ТОЧКИ ВРЕЗКИ Б ДО ПК0+36, ОТ ТОЧКИ ВРЕЗКИ В ДО ПК0+46 (УЛ. БАЙТУРСЫНОВА)										
1	1101-0101-0367 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	0,5022		342,83	342,83	172	172	--	28	216
		НР - 72%; СП - 8%				--	77,82	--	39		16	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Доработка вручную**	м3 грунта	0,0378		2203,30	--	83	--	--	60	154
		НР - 72%; СП - 8%				2203,30	--	83	--		11	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,486		40,49	40,49	20	20	--	6	29
		НР - 72%; СП - 8%				--	18,55	--	9		2	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	0,054		1139,00	--	62	--	--	44	115
		НР - 72%; СП - 8%				1139,00	--	62	--		8	
5	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка**	км трубопровода	0,00045		474421,87	118715,15	213	54	1	178	422
		НР - 99%; СП - 8%				355602,00	44068,27	160	20		31	
6	241-202-0213 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм**	м	0,4545		2352,00	--	1069	--	1069	--	1155
		СП - 8%				--	--	--	--		86	
7	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	4,5		794,59	--	3576	--	61	3445	7583
		НР - 98%; СП - 8%				781,22	--	3515	--		562	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,0008		1454310,65	462118,93	1163	369	47	916	2245
		НР - 99%; СП - 8%				933504,00	222757,75	747	178		166	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	241-108-0221 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 159х5,0 мм	м	0,8032	7343,00	--	5898	--	5898	--	6370
		СП - 8%			--	--	--	--		472	
10	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,1468	1062768,59	304748,49	156014	44738	2141	130954	309926
		НР - 99%; СП - 8%			743424,00	157646,92	109135	23143		22958	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	241-108-0150 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 108х5,0 мм	м	139,154	5238,00	--	728889	--	728889	--	787200
		СП - 8%			--	--	--	--		58311	
12	241-108-0138 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 89х5,0 мм	м	8,2328	4272,00	--	35171	--	35171	--	37985
		СП - 8%			--	--	--	--		2814	
13	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,00824	1314819,69	576577,71	10834	4751	154	7633	19944
		НР - 99%; СП - 8%			719522,70	216160,86	5929	1781		1477	
14	241-112-0148 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, D 108х5,0 мм	шт.	6	2064,00	--	12384	--	12384	--	13375
		СП - 8%			--	--	--	--		991	
15	241-117-0419 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая Dy-100 мм	шт.	1	959,00	--	959	--	959	--	1036
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
16	241-117-0415 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая Dy-80 мм	шт.	1	827,00	--	827	--	827	--	893
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
17	1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	4	29663,82	26056,92	118655	104228	7035	27948	158331
		НР - 91%; СП - 8%			1848,00	5830,00	7392	23320		11728	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ОБОРУДОВАНИЕ									
18	1119-0401-0101 РСНБ РК 2015	Газорегуляторный пункт шкафной. Установка	регулятор	1	11694,39	270,40	11694	270	3376	7963	21229
		НР - 98%; СП - 8%			8048,30	77,00	8048	77		1573	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ НАДЗЕМНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ									
19	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	494,5	222,32	5,51	109937	2725	43431	44271	166545
		НР - 69%; СП - 8%			128,98	0,77	63781	381		12337	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	494,5	181,50	3,97	89752	1963	50504	25990	125001
		НР - 69%; СП - 8%			75,40	0,77	37285	381		9259	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ТОЧКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 (1шт)									
21	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	4119,90	180,15	4120	180	284	3715	8462
		НР - 99%; СП - 8%			3656,03	96,25	3656	96		627	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,00022	1062768,59	304748,49	234	67	3	196	465
		НР - 99%; СП - 8%			743424,00	157646,92	164	35		34	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	241-108-0150 РСНБ РК 2015	**Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 108х5,0 мм**	м	0,22088	5238,00	--	1157	--	1157	--	1250
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
24	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные. Установка**	т фасонных частей	0,0038	1314819,69	576577,71	4996	2191	71	3520	9197
		НР - 99%; СП - 8%			719522,70	216160,86	2734	821		681	
25	241-112-0148 РСНБ РК 2015	**Отвод стальной 90°, D 108х5,0 мм**	шт.	1	2064,00	--	2064	--	2064	--	2229
		СП - 8%			--	--	--	--		165	
26	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0002	474421,87	118715,15	95	24	--	79	188
		НР - 99%; СП - 8%			355602,00	44068,27	71	9		14	
27	241-202-0213 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм**	м	0,202	2352,00	--	475	--	475	--	513
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
28	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	2	794,59	--	1589	--	27	1531	3370
		НР - 98%; СП - 8%			781,22	--	1562	--		250	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	1	1759,59	1026,81	1760	1027	--	1087	3075
		НР - 99%; СП - 8%			732,78	365,31	733	365		228	
30	241-210-0622 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110х108 мм**	шт.	1	9266,00	--	9266	--	9266	--	10007
		СП - 8%			--	--	--	--		741	
31	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Футляр из стальных труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0002	1094886,49	275878,77	219	56	11	174	424
		НР - 99%; СП - 8%			760320,00	117553,75	152	24		31	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,75	111,16	2,76	83	2	33	34	126
		НР - 69%; СП - 8%			64,49	0,38	48	--		9	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,75	181,50	3,97	136	3	76	39	189
		НР - 69%; СП - 8%			75,40	0,77	57	1		14	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 150 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	0,1	4612,79	601,55	461	60	352	50	552
		НР - 99%; СП - 8%			488,20	18,05	49	2		41	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	1124-0202-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 150 мм. Врезка в действующие газопроводы	врезка	1	22948,03	3254,44	22948	3254	1360	18151	44387
		НР - 99%; СП - 8%			18334,16	--	18334	--		3288	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ОБВЯЗКА ГРПШ-13-2Н-У1 (1шт)									
36	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,00028	1062768,59	304748,49	298	85	5	250	592
		НР - 99%; СП - 8%			743424,00	157646,92	208	44		44	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	241-108-0150 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 108х5,0 мм	м	0,28112	5238,00	--	1473	--	1473	--	1591
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
38	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,00035	1454310,65	462118,93	509	162	20	401	982
		НР - 99%; СП - 8%			933504,00	222757,75	327	78		73	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	241-108-0221 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 159х5,0 мм	м	0,3514	7343,00	--	2580	--	2580	--	2786
		СП - 8%			--	--	--	--		206	
40	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Футляр из стальных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0001	1094886,49	275878,77	109	28	5	87	212
		НР - 99%; СП - 8%			760320,00	117553,75	76	12		16	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	241-108-0220 РСНБ РК 2015	Футляр из стальных бесшовных труб D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 8731-74	м	0,1	6799,00	--	680	--	680	--	734
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
42	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Сталь листовая 600х400х5	т	0,00094	346354,00	--	326	--	326	--	352
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
43	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,00012	474421,87	118715,15	57	14	--	47	113
		НР - 99%; СП - 8%			355602,00	44068,27	43	5		8	
44	241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	0,1212	2352,00	--	285	--	285	--	308
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
45	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	1,2	794,59	--	954	--	17	919	2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			781,22	--	937	--		150	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,00025	976752,76	256748,94	244	64	3	209	489
		НР - 99%; СП - 8%			709632,00	134904,14	177	34		36	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	241-102-0105 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 21,3х2,8 мм	м	0,251	236,00	--	59	--	59	--	64
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
48	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,49	111,16	2,76	388	9	154	156	588
		НР - 69%; СП - 8%			64,49	0,38	225	1		44	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,49	181,50	3,97	633	14	356	183	882
		НР - 69%; СП - 8%			75,40	0,77	263	3		65	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ТОЧКА ВРЕЗКИ А (1шт)									
50	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,34	111,16	2,76	38	1	15	15	57
		НР - 69%; СП - 8%			64,49	0,38	22	--		4	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,34	181,50	3,97	62	1	35	18	86
		НР - 69%; СП - 8%			75,40	0,77	26	--		6	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ТОЧКА ВРЕЗКИ А. ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ДОРОГУ (1шт)									
52	1101-0101-0367 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1,2276	342,83	342,83	421	421	--	69	529
		НР - 72%; СП - 8%			--	77,82	--	96		39	
53	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Доработка вручную	м3 грунта	0,0924	2203,30	--	204	--	--	147	379
		НР - 72%; СП - 8%			2203,30	--	204	--		28	
54	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,188	40,49	40,49	48	48	--	16	69
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,55	--	22		5	
55	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,132	1139,00	--	150	--	--	108	279
		НР - 72%; СП - 8%			1139,00	--	150	--		21	
56	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	0,1	4119,90	180,15	412	18	28	371	846
		НР - 99%; СП - 8%			3656,03	96,25	366	10		63	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	14	794,59	--	11124	--	187	10718	23590
		НР - 98%; СП - 8%			781,22	--	10937	--		1747	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1,36	111,16	2,76	151	4	59	61	229
		НР - 69%; СП - 8%			64,49	0,38	88	1		17	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1,36	181,50	3,97	247	5	139	71	344
		НР - 69%; СП - 8%			75,40	0,77	103	1		25	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ТОЧКА ВРЕЗКИ Б. КОМПЕНСАТОР К2 (1шт)									
60	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	2,24	111,16	2,76	249	6	99	100	377
		НР - 69%; СП - 8%			64,49	0,38	144	1		28	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	2,24	181,50	3,97	407	9	229	118	567
		НР - 69%; СП - 8%			75,40	0,77	169	2		42	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ТОЧКА ВРЕЗКИ В (1шт)									
62	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,6	111,16	2,76	67	1	27	27	101
		НР - 69%; СП - 8%			64,49	0,38	39	--		7	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,6	90,76	1,99	54	1	30	16	75
		НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,38	23	--		6	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		КОМПЕНСАТОР К-1 ДЛЯ ТРУБ 108х5,0 мм (3шт)									
		НАДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД П1 (48шт)									
		НАДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД П2 (3шт)									
		УЗЕЛ А. ОТПАЙКА (57шт)									
		ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ДОРОГУ НА ПК2+90 (1шт)									
64	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	15,5	794,59	--	12316	--	207	11867	26117
		НР - 98%; СП - 8%			781,22	--	12109	--		1935	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1,36	111,16	2,76	151	4	59	61	229
		НР - 69%; СП - 8%			64,49	0,38	88	1		17	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1,36	181,50	3,97	247	5	139	71	344
		НР - 69%; СП - 8%			75,40	0,77	103	1		25	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 108х5 мм, ОП-1 (1шт)									
67	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,015	111,16	2,76	2	--	1	1	3
		НР - 69%			64,49	0,38	1	--		--	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,015	181,50	3,97	3	--	2	1	4
		НР - 69%			75,40	0,77	1	--		--	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 159х5 мм, ОП-2 (1шт)									
69	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,036	111,16	2,76	4	--	2	2	6
		НР - 69%			64,49	0,38	2	--		--	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,036	181,50	3,97	7	--	4	2	10
		НР - 69%; СП - 8%			75,40	0,77	3	--		1	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 108х5 мм, ОП-3 (1шт)									
71	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,015	111,16	2,76	2	--	1	1	3
		НР - 69%			64,49	0,38	1	--		--	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,015	181,50	3,97	3	--	2	1	4
		НР - 69%			75,40	0,77	1	--		--	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 89х5 мм, ОП-4 (2шт)									
73	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,03	111,16	2,76	3	--	1	1	5
		НР - 69%			64,49	0,38	2	--		--	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,03	181,50	3,97	5	--	3	2	7
		НР - 69%; СП - 8%			75,40	0,77	2	--		1	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 89х5 мм, ОП-5 (2шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,03	111,16	2,76	3	--	1	1	5
		НР - 69%			64,49	0,38	2	--		--	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,03	181,50	3,97	5	--	3	2	7
		НР - 69%; СП - 8%			75,40	0,77	2	--		1	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 159х5 мм, ОП-6 (2шт)									
77	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,072	111,16	2,76	8	--	3	3	12
		НР - 69%; СП - 8%			64,49	0,38	5	--		1	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,072	181,50	3,97	13	--	8	4	18
		НР - 69%; СП - 8%			75,40	0,77	5	--		1	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 108х5 мм, ОП-7 (6шт)									
79	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,09	111,16	2,76	10	--	4	4	15
		НР - 69%; СП - 8%			64,49	0,38	6	--		1	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,09	181,50	3,97	16	--	9	5	22
		НР - 69%; СП - 8%			75,40	0,77	7	--		2	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 108х5 мм, ОП-8 (96шт)									
81	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1,44	111,16	2,76	160	4	63	64	242
		НР - 69%; СП - 8%			64,49	0,38	93	1		18	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1,44	181,50	3,97	261	6	146	76	364
		НР - 69%; СП - 8%			75,40	0,77	109	1		27	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 108х5 мм, ОП-9 (194шт)									
83	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	2,91	111,16	2,76	323	8	127	130	490
		НР - 69%; СП - 8%			64,49	0,38	188	1		36	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	2,91	181,50	3,97	528	11	298	153	735
		НР - 69%; СП - 8%			75,40	0,77	219	2		54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 108х5 мм, ОП-10 (18шт)									
85	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**2,16**	**111,16**	**2,76**	**240**	**6**	**95**	**97**	**364**
		НР - 69%; СП - 8%			**64,49**	**0,38**	**139**	**1**		**27**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**2,16**	**181,50**	**3,97**	**392**	**9**	**220**	**114**	**546**
		НР - 69%; СП - 8%			**75,40**	**0,77**	**163**	**2**		**40**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 89х5 мм, ОП-11 (6шт)									
87	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,084**	**111,16**	**2,76**	**9**	**--**	**4**	**4**	**14**
		НР - 69%; СП - 8%			**64,49**	**0,38**	**5**	**--**		**1**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,084**	**181,50**	**3,97**	**15**	**--**	**9**	**4**	**21**
		НР - 69%; СП - 8%			**75,40**	**0,77**	**6**	**--**		**2**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 89х5 мм, ОП-12 (15шт)									
89	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,21**	**111,16**	**2,76**	**23**	**--**	**9**	**9**	**35**
		НР - 69%; СП - 8%			**64,49**	**0,38**	**14**	**--**		**3**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,21**	**181,50**	**3,97**	**38**	**1**	**21**	**11**	**53**
		НР - 69%; СП - 8%			**75,40**	**0,77**	**16**	**--**		**4**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ 160х14,6 мм, L-8 м (1шт)									
		СТАЛЬНОЙ КОВЕР									
91	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,19**	**111,16**	**2,76**	**21**	**--**	**9**	**9**	**32**
		НР - 69%; СП - 8%			**64,49**	**0,38**	**12**	**--**		**2**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,19**	**181,50**	**3,97**	**34**	**1**	**19**	**10**	**48**
		НР - 69%; СП - 8%			**75,40**	**0,77**	**14**	**--**		**4**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ 160х14,6 мм, L-12 м (1шт)									
		СТАЛЬНОЙ КОВЕР									
93	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,19**	**111,16**	**2,76**	**21**	**--**	**9**	**9**	**32**
		НР - 69%; СП - 8%			**64,49**	**0,38**	**12**	**--**		**2**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,19	181,50	3,97	34	1	19	10	48
		НР - 69%; СП - 8%			75,40	0,77	14	--		4	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1374101	167101	915434	304848	1813266
							291568	51002	--	134314	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1332848				
	Материалы		тенге				108000				
	Всего заработная плата		тенге					305385			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				803562				
		Накладные расходы	тенге				268405				
		Сметная прибыль	тенге				128097				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1729350				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								142
		Сметная заработная плата	тенге					305385			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				41253				
	Материалы		тенге				3873				
	Всего заработная плата		тенге					37185			
		Накладные расходы	тенге				36443				
		Сметная прибыль	тенге				6217				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				83913				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	тенге					37185			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1813263				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								158
		Сметная заработная плата	тенге					342570			
		РАЗДЕЛ 2. ОТ ТОЧКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ-2 (УЛ. АЙШУАКУЛЫ)									
		АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ НАДЗЕМНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ									
95	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза**	м2	244,2	222,32	5,51	54291	1346	21448	21863	82246
		НР - 69%; СП - 8%			128,98	0,77	31497	188		6092	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	244,2	181,50	3,97	44322	969	24940	12834	61729
		НР - 69%; СП - 8%			75,40	0,77	18413	188		4573	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ТОЧКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 2. (ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА К СУЩ. ШРП-21)									
97	1124-0202-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка в действующие газопроводы**	врезка	1	16018,48	2039,94	16018	2040	880	12967	31304
		НР - 99%; СП - 8%			13097,91	--	13098	--		2319	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ТОЧКА ВРЕЗКИ Г (1шт)									
98	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,68	111,16	2,76	76	2	30	30	115
		НР - 69%; СП - 8%			64,49	0,38	44	--		8	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,68	181,50	3,97	123	3	69	36	171
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			75,40	0,77	51	1		13	
		КОМПЕНСАТОР К-1 (1шт)									
		НАДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД П1 (24шт)									
		УЗЕЛ А. ОТПАЙКА (25шт)									
		ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 108х5 мм, ОП-3 (2шт)									
100	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,03	111,16	2,76	3	--	1	1	5
		НР - 69% В ТОМ ЧИСЛЕ:			64,49	0,38	2	--		--	
101	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,03	181,50	3,97	5	--	3	2	7
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			75,40	0,77	2	--		1	
102	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1,485	111,16	2,76	165	5	64	66	250
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			64,49	0,38	96	1		19	
103	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1,485	181,50	3,97	270	6	152	78	376
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			75,40	0,77	112	1		28	
		ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 108х5 мм, ОП-10 (8шт)									
104	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,96	111,16	2,76	107	2	43	43	162
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			64,49	0,38	62	--		12	
105	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,96	181,50	3,97	174	4	98	50	242
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			75,40	0,77	72	1		18	
		ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ДОРОГУ НА ПК3+57, ПК5+12 (2шт)									
106	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	31	794,59	--	24632	--	414	23733	52235
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			781,22	--	24218	--		3869	
107	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	2,72	111,16	2,76	302	7	120	122	458
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			64,49	0,38	175	1		34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,72	181,50	3,97	494	11	278	143	688
		НР - 69%; СП - 8%			75,40	0,77	205	2		51	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ 160х14,6 мм, L-14 м (1шт)									
		СТАЛЬНОЙ КОВЕР									
109	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,19	111,16	2,76	21	--	9	9	32
		НР - 69%; СП - 8%			64,49	0,38	12	--		2	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,19	181,50	3,97	34	1	19	10	48
		НР - 69%; СП - 8%			75,40	0,77	14	--		4	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ 160х14,6 мм, L-12 м (1шт)									
111	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	12	1793,83	9,25	21526	111	1919	19340	44136
		НР - 99%; СП - 8%			1624,70	3,27	19496	39		3269	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 160 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	4955,02	641,65	4955	641	3759	569	5966
		НР - 99%; СП - 8%			555,46	19,25	555	19		442	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТАЛЬНОЙ КОВЕР									
113	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,19	111,16	2,76	21	--	9	9	32
		НР - 69%; СП - 8%			64,49	0,38	12	--		2	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,19	181,50	3,97	34	1	19	10	48
		НР - 69%; СП - 8%			75,40	0,77	14	--		4	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				167573	5149	54274	91915	280250
							108150	441	--	20760	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				142941				
	Материалы		тенге				53857				
	Всего заработная плата		тенге					84373			
		Накладные расходы	тенге				68182				
		Сметная прибыль	тенге				16891				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				228014				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	тенге					84373			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				24632				
	Материалы		тенге				414				
	Всего заработная плата		тенге					24218			
		Накладные расходы	тенге				23733				
		Сметная прибыль	тенге				3869				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				52234				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	тенге					24218			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				280248				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	тенге					108591			
		РАЗДЕЛ 3. ОТ ТОЧКИ ВРЕЗКИ Г ДО ПК1+56, ОТ ТОЧКИ ВРЕЗКИ Д ДО ПК1+17, (УЛ. ЕР БЕГЕЙ)									
		АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ НАДЗЕМНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ									
115	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза**	м2	76,3	222,32	5,51	16963	421	6701	6831	25697
		НР - 69%; СП - 8%			128,98	0,77	9841	59		1904	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	76,3	181,50	3,97	13848	303	7792	4010	19287
		НР - 69%; СП - 8%			75,40	0,77	5753	59		1429	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		КОМПЕНСАТОР К-2 (1шт)									
117	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	2,24	111,16	2,76	249	6	99	100	377
		НР - 69%; СП - 8%			64,49	0,38	144	1		28	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	2,24	90,76	1,99	203	5	114	59	283
		НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,38	84	1		21	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		НАДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД П2 (11шт)									
		ТОЧКА ВРЕЗКИ Д (2шт)									
119	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1,2	111,16	2,76	133	3	53	54	202
		НР - 69%; СП - 8%			64,49	0,38	77	--		15	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1,2	90,76	1,99	109	2	62	32	152
		НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,38	45	--		11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		УЗЕЛ А. ОТПАЙКА (13шт)									
121	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,0026	976752,76	256748,94	2540	668	27	2174	5091
		НР - 99%; СП - 8%			709632,00	134904,14	1845	351		377	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 89х5 мм, ОП-5 (2шт)									
122	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,028	111,16	2,76	3	--	1	1	5
		НР - 69%			64,49	0,38	2	--		--	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,028	181,50	3,97	5	--	3	1	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			75,40	0,77	2	--		1	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 89х5 мм, ОП-12 (38шт)									
124	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,532	111,16	2,76	59	1	24	24	89
		НР - 69%; СП - 8%			64,49	0,38	34	--		7	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
125	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,532	181,50	3,97	97	2	55	28	135
		НР - 69%; СП - 8%			75,40	0,77	40	--		10	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 89х5 мм, ОП-13 (2шт)									
126	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,24	111,16	2,76	27	1	11	11	41
		НР - 69%; СП - 8%			64,49	0,38	15	--		3	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
127	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,24	181,50	3,97	44	1	25	13	61
		НР - 69%; СП - 8%			75,40	0,77	18	--		4	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				34280	1413	14967	13338	51427
							17900	471	--	3810	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				34280				
	Материалы		тенге				14964				
	Всего заработная плата		тенге					18371			
		Накладные расходы	тенге				13338				
		Сметная прибыль	тенге				3810				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				51428				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	тенге					18371			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				51428				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	тенге					18371			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								2144939
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				417618				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					173663			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					51914			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						984670		
		- Накладные расходы	тенге							410101	
		- Сметная прибыль	тенге							158884	
		Газоснабжения жилых домов									
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2. Газоснабжения жилых домов ул. Шынгысов									
1	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,356	1062768,59	304748,49	378346	108490	5197	317573	751593
		НР - 99%; СП - 8%			743424,00	157646,92	264659	56122		55674	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2	241-108-0150 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 108х5,0 мм	м	357,424		5238,00	--	1872187	--	1872187	--	2021962
		СП - 8%				--	--	--	--		149775	
3	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,0135		1314819,69	576577,71	17750	7784	252	12505	32676
		НР - 99%; СП - 8%				719522,70	216160,86	9714	2918		2420	
4	241-112-0148 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, D 108х5,0 мм	шт.	4		2064,00	--	8256	--	8256	--	8916
		СП - 8%				--	--	--	--		660	
5	241-117-0419 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая Dy-100 мм	шт.	1		959,00	--	959	--	959	--	1036
		СП - 8%				--	--	--	--		77	
6	1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	7		29663,82	26056,92	207647	182398	12313	48909	277080
		НР - 91%; СП - 8%				1848,00	5830,00	12936	40810		20524	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	261-107-0511	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	5,5	38,5	318,00				12243		
6.2	261-107-0857	Проявитель для цветной дефектоскопии	л	0,05	0,35	198,00				69		
		АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ НАДЗЕМНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ										
7	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	120		222,32	5,51	26678	661	10539	10743	40415
		НР - 69%; СП - 8%				128,98	0,77	15478	92		2994	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018	0,0216	439993,00				9504		
8	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	120		181,50	3,97	21780	476	12256	6307	30334
		НР - 69%; СП - 8%				75,40	0,77	9048	92		2247	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,0216	508438,00				10982		
		НАДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД П1 (3шт)										
9	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,006		1062768,59	304748,49	6377	1829	87	5352	12668
		НР - 99%; СП - 8%				743424,00	157646,92	4461	946		938	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,00108	34153,00				37		
9.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00024	211214,00				51		
10	241-108-0150 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 108х5,0 мм	м	6,024		5238,00	--	31554	--	31554	--	34078
		СП - 8%				--	--	--	--		2524	
11	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,0384		1314819,69	576577,71	50489	22141	718	35571	92945
		НР - 99%; СП - 8%				719522,70	216160,86	27630	8301		6885	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12	241-112-0148 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, Dy-100 мм	шт.	12		2064,00	--	24768	--	24768	--	26749
		СП - 8%				--	--	--	--		1981	
		ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 108х5 мм, ОП-1 (1шт)										
13	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,00056		145550,26	6551,87	82	3	6	51	143
		НР - 69%; СП - 8%				130272,00	610,50	73	--		11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,005	0,000003	647579,00				2		
13.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,000008	219538,00				2		
13.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000001	439300,00				0		
14	222-519-0201 РСНБ РК 2015	Подвижная опора ОПБ-2/108	т	0,00056		578742,00	--	324	--	324	--	350
		СП - 8%				--	--	--	--		26	
15	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,015		111,16	2,76	2	--	1	1	3
		НР - 69%				64,49	0,38	1	--		--	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000001	439993,00				1		
16	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,015		181,50	3,97	3	--	2	1	4
		НР - 69%				75,40	0,77	1	--		--	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000003	508438,00				1		
		ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 108х5 мм, ОП-2 (6шт)										
17	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,00336		145550,26	6551,87	489	22	29	303	856
		НР - 69%; СП - 8%				130272,00	610,50	438	2		63	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,005	0,000017	647579,00				11		
17.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,000047	219538,00				10		
17.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000007	439300,00				3		
18	222-519-0201 РСНБ РК 2015	Подвижная опора ОПБ-2/108	т	0,00336		578742,00	--	1945	--	1945	--	2101
		СП - 8%				--	--	--	--		156	
19	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,09		111,16	2,76	10	--	4	4	15
		НР - 69%; СП - 8%				64,49	0,38	6	--		1	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000008	439993,00				4		
20	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,09		181,50	3,97	16	--	9	5	22
		НР - 69%; СП - 8%				75,40	0,77	7	--		2	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000016	508438,00				8		
		ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 108х5 мм, ОП-3 (53шт)										
21	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,02968		145550,26	6551,87	4320	194	260	2680	7560
		НР - 69%; СП - 8%				130272,00	610,50	3866	18		560	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,005	0,000148	647579,00				96		
21.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,000416	219538,00				91		
21.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000058	439300,00				25		
22	222-519-0201 РСНБ РК 2015	Подвижная опора ОПБ-2/108	т	0,02968		578742,00	--	17177	--	17177	--	18551
		СП - 8%				--	--	--	--		1374	
23	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,795		111,16	2,76	88	2	35	36	134
		НР - 69%; СП - 8%				64,49	0,38	51	--		10	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000072	439993,00				31		
24	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,795		181,50	3,97	144	4	80	42	201
		НР - 69%; СП - 8%				75,40	0,77	60	1		15	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000143	508438,00				73		
		ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 108х5 мм, ОП-4 (6шт)										
25	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,0264		145550,26	6551,87	3843	173	231	2384	6725
		НР - 69%; СП - 8%				130272,00	610,50	3439	16		498	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26	222-519-0202 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Т12.10-Ду108	т	0,0264		578742,00	--	15279	--	15279	--	16501
		СП - 8%				--	--	--	--		1222	
27	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,72		111,16	2,76	80	2	32	32	121
		НР - 69%; СП - 8%				64,49	0,38	46	--		9	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,72		181,50	3,97	131	3	74	38	182
		НР - 69%; СП - 8%				75,40	0,77	54	1		13	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,00013	508438,00				66		
		УЗЕЛ А. ТОЧКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ (1шт)										
29	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1		4119,90	180,15	4120	180	284	3715	8462
		НР - 99%; СП - 8%				3656,03	96,25	3656	96		627	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,08	446,00				36		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
29.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0015	0,0015	165361,00				248		
30	242-209-2509 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	1		623240,00	--	623240	--	623240	--	673099
		СП - 8%				--	--	--	--		49859	
31	241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2		3071,00	--	6142	--	6142	--	6633
		СП - 8%				--	--	--	--		491	
32	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,002		1062768,59	304748,49	2126	609	30	1784	4223
		НР - 99%; СП - 8%				743424,00	157646,92	1487	315		313	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,00036	34153,00				12		
32.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00008	211214,00				17		
33	241-108-0150 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 108х5,0 мм	м	2,008		5238,00	--	10518	--	10518	--	11359
		СП - 8%				--	--	--	--		841	
34	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,0128		1314819,69	576577,71	16830	7380	240	11857	30982
		НР - 99%; СП - 8%				719522,70	216160,86	9210	2767		2295	
35	241-112-0148 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, D 108 мм	шт.	4		2064,00	--	8256	--	8256	--	8916
		СП - 8%				--	--	--	--		660	
36	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,34		111,16	2,76	38	1	15	15	57
		НР - 69%; СП - 8%				64,49	0,38	22	--		4	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,34		181,50	3,97	62	1	35	18	86
		НР - 69%; СП - 8%				75,40	0,77	26	--		6	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38	1124-0202-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка в действующие газопроводы	врезка	1		16018,48	2039,94	16018	2040	880	12967	31304
		НР - 99%; СП - 8%				13097,91	--	13098	--		2319	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		УЗЕЛ Б. ОТПАЙКА (45шт)										
39	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,009		976752,76	256748,94	8791	2311	93	7525	17621
		НР - 99%; СП - 8%				709632,00	134904,14	6387	1214		1305	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40	241-102-0117 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 38х3,0 мм	м	9		529,00	--	4761	--	4761	--	5142

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		381	
41	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные. Установка**	т фасонных частей	0,02862	1314819,69	576577,71	37630	16502	535	26511	69273
		НР - 99%; СП - 8%			719522,70	216160,86	20593	6187		5131	
42	241-119-0204 РСНБ РК 2015	**Сгоны стальные DN 32**	шт.	45	227,00	--	10215	--	10215	--	11032
		СП - 8%			--	--	--	--		817	
43	241-117-0402 РСНБ РК 2015	**Заглушки резьбовые диаметром 32 мм**	шт.	45	200,00	--	9000	--	9000	--	9720
		СП - 8%			--	--	--	--		720	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								4271828
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				406447				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					353206			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					119898			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2688819		
		- Накладные расходы	тенге							506929	
		- Сметная прибыль	тенге							316428	
		Газоснабжения жилых домов									
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3. Газоснабжения жилых домов ул. Есекмерген									
		АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ НАДЗЕМНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ									
1	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза**	м2	195	222,32	5,51	43352	1074	17127	17458	65675
		НР - 69%; СП - 8%			128,98	0,77	25151	150		4865	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	195	181,50	3,97	35392	774	19915	10249	49292
		НР - 69%; СП - 8%			75,40	0,77	14703	150		3651	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		УЗЕЛ А. ТОЧКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 (1шт)									
3	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,34	111,16	2,76	38	1	15	15	57
		НР - 69%; СП - 8%			64,49	0,38	22	--		4	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,34	181,50	3,97	62	1	35	18	86
		НР - 69%; СП - 8%			75,40	0,77	26	--		6	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	1124-0202-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка в действующие газопроводы**	врезка	1	16018,48	2039,94	16018	2040	880	12967	31304
		НР - 99%; СП - 8%			13097,91	--	13098	--		2319	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		УЗЕЛ Б. ТОЧКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 2,3 (2шт)									
6	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,56	111,16	2,76	62	1	25	25	94
		НР - 69%; СП - 8%			64,49	0,38	36	--		7	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,56	181,50	3,97	102	2	58	29	142
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			75,40	0,77	42	--		10	
8	1124-0202-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Газопроводы врезаемые диаметром до 80 мм. Врезка в действующие газопроводы**	врезка	2	14050,40	1709,72	28101	3419	1442	23008	55197
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			11620,00	--	23240	--		4089	
		УЗЕЛ В. ОТПАЙКА (5шт)									
		УЗЕЛ Г. ОТПАЙКА (16шт)									
		НАДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД П1 (5шт)									
		НАДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД П2 (16шт)									
		ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ДОРОГУ (1шт)									
9	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	13	794,59	--	10330	--	174	9953	21905
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			781,22	--	10156	--		1623	
10	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	2,54	111,16	2,76	282	7	111	114	427
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			64,49	0,38	164	1		32	
11	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	2,54	181,50	3,97	461	10	259	133	642
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			75,40	0,77	192	2		48	
		ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 108х5 мм, ОП-2 (5шт)									
12	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,075	111,16	2,76	8	--	3	3	12
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			64,49	0,38	5	--		1	
13	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,075	181,50	3,97	14	--	8	4	19
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			75,40	0,77	6	--		1	
		ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 108х5 мм, ОП-3 (36шт)									
14	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,54	111,16	2,76	60	1	24	24	91
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			64,49	0,38	35	--		7	
15	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,54	181,50	3,97	98	2	55	28	136
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			75,40	0,77	41	--		10	
		ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 108х5 мм, ОП-4 (4шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,48	111,16	2,76	53	1	21	21	80
		НР - 69%; СП - 8%			64,49	0,38	31	--		6	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,48	181,50	3,97	87	2	49	25	121
		НР - 69%; СП - 8%			75,40	0,77	36	--		9	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 89х5 мм, ОП-6 (16шт)									
18	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,224	111,16	2,76	25	1	10	10	38
		НР - 69%; СП - 8%			64,49	0,38	14	--		3	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,224	181,50	3,97	41	1	23	12	57
		НР - 69%; СП - 8%			75,40	0,77	17	--		4	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 89х5 мм, ОП-7 (35шт)									
20	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,49	111,16	2,76	54	1	21	22	82
		НР - 69%; СП - 8%			64,49	0,38	32	--		6	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,49	181,50	3,97	89	2	50	26	124
		НР - 69%; СП - 8%			75,40	0,77	37	--		9	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 89х5,0 мм, ОП-8 (6шт)									
22	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,72	111,16	2,76	80	2	32	32	121
		НР - 69%; СП - 8%			64,49	0,38	46	--		9	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,72	181,50	3,97	131	3	74	38	182
		НР - 69%; СП - 8%			75,40	0,77	54	1		13	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ 160х14,6 мм, L-10 м (1шт)									
		СТАЛЬНОЙ КОВЕР									
24	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,19	111,16	2,76	21	--	9	9	32
		НР - 69%; СП - 8%			64,49	0,38	12	--		2	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,19	181,50	3,97	34	1	19	10	48
		НР - 69%; СП - 8%			75,40	0,77	14	--		4	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000034	508438,00				17		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									**225966**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					**87210**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						**7346**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						**304**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							**40439**		
		- Накладные расходы	тенге								**74233**	
		- Сметная прибыль	тенге								**16738**	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-1. Фундамент под стойки опор ул.Байтурсынов, Айшуакулы, Ер Бегей										
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТ ПОД СТОЙКИ ОПОР										
		Опора ПОДВИЖНАЯ ОП-6 (2шт)										
1	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**2,58**		**111,16**	**2,76**	**287**	**7**	**114**	**115**	**435**
		НР - 69%; СП - 8%				**64,49**	**0,38**	**166**	**1**		**32**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**2,58**		**181,50**	**3,97**	**468**	**10**	**263**	**136**	**652**
		НР - 69%; СП - 8%				**75,40**	**0,77**	**195**	**2**		**48**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Опора ПОДВИЖНАЯ ОП-9 (293шт)										
3	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**260,77**		**111,16**	**2,76**	**28987**	**720**	**11450**	**11672**	**43912**
		НР - 69%; СП - 8%				**64,49**	**0,38**	**16817**	**99**		**3253**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**260,77**		**181,50**	**3,97**	**47330**	**1035**	**26633**	**13705**	**65918**
		НР - 69%; СП - 8%				**75,40**	**0,77**	**19662**	**201**		**4883**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Опора ПОДВИЖНАЯ ОП-12 (50 шт)										
5	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**44,5**		**111,16**	**2,76**	**4947**	**123**	**1954**	**1992**	**7494**
		НР - 69%; СП - 8%				**64,49**	**0,38**	**2870**	**17**		**555**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**44,5**		**181,50**	**3,97**	**8077**	**176**	**4546**	**2339**	**11249**
		НР - 69%; СП - 8%				**75,40**	**0,77**	**3355**	**34**		**833**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Опора НЕПОДВИЖНАЯ НО-1 (26 шт)										
7	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**37,7**		**111,16**	**2,76**	**4191**	**104**	**1656**	**1687**	**6349**
		НР - 69%; СП - 8%				**64,49**	**0,38**	**2431**	**14**		**470**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**37,7**		**181,50**	**3,97**	**6843**	**150**	**3850**	**1981**	**9530**
		НР - 69%; СП - 8%				**75,40**	**0,77**	**2843**	**29**		**706**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Опора НЕПОДВИЖНАЯ НО-1 (22 шт)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	31,9	111,16	2,76	3546	88	1401	1428	5372
		НР - 69%; СП - 8%			64,49	0,38	2057	12		398	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	31,9	181,50	3,97	5790	127	3258	1677	8064
		НР - 69%; СП - 8%			75,40	0,77	2405	25		597	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Опора ПОДВИЖНАЯ ОП-8 (96 шт)									
11	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	124,8	111,16	2,76	13873	344	5481	5586	21016
		НР - 69%; СП - 8%			64,49	0,38	8048	47		1557	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	124,8	181,50	3,97	22651	495	12746	6559	31547
		НР - 69%; СП - 8%			75,40	0,77	9410	96		2337	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Опора ПОДВИЖНАЯ ОП-11 (6 шт)									
13	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	7,8	111,16	2,76	867	22	342	349	1313
		НР - 69%; СП - 8%			64,49	0,38	503	3		97	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	7,8	181,50	3,97	1416	31	797	410	1972
		НР - 69%; СП - 8%			75,40	0,77	588	6		146	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Опора ПОДВИЖНАЯ ОП-4 (4 шт)									
15	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	7,48	111,16	2,76	831	21	328	335	1259
		НР - 69%; СП - 8%			64,49	0,38	482	3		93	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	7,48	181,50	3,97	1358	30	764	393	1891
		НР - 69%; СП - 8%			75,40	0,77	564	6		140	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Опора ПОДВИЖНАЯ ОП-7 (6 шт)									
17	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	11,22	111,16	2,76	1247	31	492	502	1889
		НР - 69%; СП - 8%			64,49	0,38	724	4		140	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	11,22	181,50	3,97	2036	45	1145	590	2836
		НР - 69%; СП - 8%			75,40	0,77	846	9		210	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ТОЧКА ВРЕЗКИ А, Г. ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ОП-3 (2 ШТ)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1,2	111,16	2,76	133	3	53	54	202
		НР - 69%; СП - 8%			64,49	0,38	77	--		15	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1,2	181,50	3,97	218	5	123	63	304
		НР - 69%; СП - 8%			75,40	0,77	90	1		22	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ТОЧКА ВРЕЗКИ В, Д. ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ОП-5 (3 ШТ)									
21	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1,8	111,16	2,76	200	5	79	81	303
		НР - 69%; СП - 8%			64,49	0,38	116	1		22	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1,8	181,50	3,97	327	7	184	95	455
		НР - 69%; СП - 8%			75,40	0,77	136	1		34	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				155623	3579	77659	51749	223962
							74385	611	--	16588	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				155623				
	Материалы		тенге				77656				
	Всего заработная плата		тенге					74996			
		Накладные расходы	тенге				51749				
		Сметная прибыль	тенге				16588				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				223960				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	тенге					74996			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				223960				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	тенге					74996			
		РАЗДЕЛ 2. ОГРАЖДЕНИЕ И ФУНДАМЕНТ ПОД ГРПШ-13-2Н-У1									
		ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ-13-2Н-У1									
23	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	2,75	2826,93	176,45	7774	485	6201	1213	9706
		НР - 94%; СП - 8%			395,55	73,59	1088	202		719	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м . Установка**	м оград	17	4151,99	1286,32	70584	21867	691	68391	150093
		НР - 118%; СП - 8%			2825,04	584,26	48026	9932		11118	
25	212-101-1703 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4**	м3	1,232	19417,00	--	23922	--	23922	--	25836
		СП - 8%			--	--	--	--		1914	
26	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	**Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей**	шт.	1	1219,02	32,90	1219	33	41	1358	2783
		НР - 118%; СП - 8%			1144,52	6,54	1145	7		206	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	222-525-0301 РСНБ РК 2015	**Стоимость стоек**	т	0,3531	649680,00	--	229402	--	229402	--	247754
		СП - 8%			--	--	--	--		18352	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление сетчатых ограждений	т конструкций	0,35507	226613,59	46163,68	80464	16392	1873	47592	138300
		НР - 69%; СП - 8%			175175,00	19079,50	62199	6775		10244	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной 50х50х5 мм	т	0,2725	330422,00	--	90040	--	90040	--	97243
		СП - 8%			--	--	--	--		7203	
30	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Сталь листовая 200х200х6мм	т	0,00752	346354,00	--	2605	--	2605	--	2813
		СП - 8%			--	--	--	--		208	
31	214-401-0113 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеные N50-3 мм ГОСТ 5336-80 мм	м2	29,27	1428,00	--	41798	--	41798	--	45142
		СП - 8%			--	--	--	--		3344	
32	222-504-0101 РСНБ РК 2015	Стоимость петли и защелки	т	0,00429	741626,00	--	3182	--	3182	--	3437
		СП - 8%			--	--	--	--		255	
33	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,56	999,75	21,17	10557	224	6088	3985	15706
		НР - 93%; СП - 8%			401,95	3,85	4245	41		1163	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	19,07	111,16	2,76	2120	52	838	854	3211
		НР - 69%; СП - 8%			64,49	0,38	1230	7		238	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	19,07	181,50	3,97	3461	76	1947	1002	4820
		НР - 69%; СП - 8%			75,40	0,77	1438	15		357	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ФУНДАМЕНТ ПОД ГРПШ-13-2Н-У1									
36	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,59	1836,08	--	2919	--	--	2102	5423
		НР - 72%; СП - 8%			1836,08	--	2919	--		402	
37	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,55	1139,00	--	626	--	--	451	1163
		НР - 72%; СП - 8%			1139,00	--	626	--		86	
38	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3,9	5653,84	352,89	22050	1376	17589	3440	27529
		НР - 94%; СП - 8%			791,10	147,18	3085	574		2039	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,28	29088,50	742,94	37233	951	28081	7851	48691
		НР - 91%; СП - 8%			6407,10	333,15	8201	426		3607	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03804	250492,00	--	9529	--	9529	--	10291
		СП - 8%			--	--	--	--		762	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,46	999,75	21,17	1460	31	842	551	2172
		НР - 93%; СП - 8%			401,95	3,85	587	6		161	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ОП-1(1ШТ)									
42	1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,53	2441,69	--	1294	--	--	932	2404
		НР - 72%; СП - 8%			2441,69	--	1294	--		178	
43	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,42	1139,00	--	478	--	--	344	888
		НР - 72%; СП - 8%			1139,00	--	478	--		66	
44	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,36	2826,93	176,45	1018	63	813	159	1271
		НР - 94%; СП - 8%			395,55	73,59	142	26		94	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты бетонные. Устройство	м3	0,11	31363,03	1280,66	3450	140	2441	829	4622
		НР - 91%; СП - 8%			7898,80	385,33	869	42		342	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,96	999,75	21,17	960	21	553	362	1428
		НР - 93%; СП - 8%			401,95	3,85	386	4		106	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Монтаж металлических стоек	т	0,02246	104553,35	21262,35	2348	478	32	1874	4560
		НР - 91%; СП - 8%			81812,50	9875,25	1838	222		338	
48	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость стоек	т	0,02246	649680,00	--	14592	--	14592	--	15759
		СП - 8%			--	--	--	--		1167	
49	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,6	111,16	2,76	67	1	27	27	101
		НР - 69%; СП - 8%			64,49	0,38	39	--		7	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,6	181,50	3,97	109	2	62	32	152
		НР - 69%; СП - 8%			75,40	0,77	45	--		11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ОП-2(1ШТ)									
51	1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,53	2441,69	--	1294	--	--	932	2404
		НР - 72%; СП - 8%			2441,69	--	1294	--		178	
52	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,42	1139,00	--	478	--	--	344	888
		НР - 72%; СП - 8%			1139,00	--	478	--		66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	0,36	2826,93	176,45	1018	63	813	159	1271
		НР - 94%; СП - 8%			395,55	73,59	142	26		94	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты бетонные. Устройство**	м3	0,11	31363,03	1280,66	3450	140	2441	829	4622
		НР - 91%; СП - 8%			7898,80	385,33	869	42		342	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	0,96	999,75	21,17	960	21	553	362	1428
		НР - 93%; СП - 8%			401,95	3,85	386	4		106	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Монтаж металлических стоек**	т	0,02246	104553,35	21262,35	2348	478	32	1874	4560
		НР - 91%; СП - 8%			81812,50	9875,25	1838	222		338	
57	222-525-0301 РСНБ РК 2015	**Стоимость стоек**	т	0,02246	649680,00	--	14592	--	14592	--	15759
		СП - 8%			--	--	--	--		1167	
58	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,6	111,16	2,76	67	1	27	27	101
		НР - 69%; СП - 8%			64,49	0,38	39	--		7	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,6	181,50	3,97	109	2	62	32	152
		НР - 69%; СП - 8%			75,40	0,77	45	--		11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				689577	42897	501709	147908	904483
							144971	18573	--	66996	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				609113				
		Материалы	тенге				70171				
		Всего заработная плата	тенге					94570			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				429662				
		Накладные расходы	тенге				100316				
		Сметная прибыль	тенге				56752				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				766181				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	тенге					94570			
		Стоимость металломонтажных работ	тенге				80464				
		Материалы	тенге				1873				
		Всего заработная плата	тенге					68974			
		Накладные расходы	тенге				47592				
		Сметная прибыль	тенге				10244				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				138300				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	тенге					68974			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				904481				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	тенге					163544			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								1128441
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				219356				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					46476			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					19184			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						579362		
		- Накладные расходы	тенге							199657	
		- Сметная прибыль	тенге							83584	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-2. Фундамент под стойки опор ул. Шынгысов									
		ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ОП-3 (53шт)									
1	1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	28,09	2441,69	--	68587	--	--	49383	127407
		НР - 72%; СП - 8%			2441,69	--	68587	--		9438	
2	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	22,26	1139,00	--	25354	--	--	18255	47098
		НР - 72%; СП - 8%			1139,00	--	25354	--		3489	
3	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	19,08	2826,93	176,45	53938	3367	43024	8414	67340
		НР - 94%; СП - 8%			395,55	73,59	7547	1404		4988	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты бетонные. Устройство**	м3	5,83	31363,03	1280,66	182846	7466	129330	43950	244939
		НР - 91%; СП - 8%			7898,80	385,33	46050	2246		18144	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой**	м2 поверхности	50,88	999,75	21,17	50867	1077	29339	19202	75674
		НР - 93%; СП - 8%			401,95	3,85	20451	196		5606	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Монтаж металлических стоек**	т	1,73946	104553,35	21262,35	181866	36985	2571	145133	353159
		НР - 91%; СП - 8%			81812,50	9875,25	142310	17178		26160	
7	222-525-0301 РСНБ РК 2015	**Стоимость стоек**	т	1,73946	649680,00	--	1130092	--	1130092	--	1220499
		СП - 8%			--	--	--	--		90407	
8	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	47,17	111,16	2,76	5243	130	2071	2111	7943
		НР - 69%; СП - 8%			64,49	0,38	3042	18		588	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	47,17	181,50	3,97	8561	187	4817	2479	11923
		НР - 69%; СП - 8%			75,40	0,77	3557	36		883	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ НО-1 (6шт)									
10	1101-0205-0405 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	6,54	1591,82	--	10411	--	--	7496	19339
		НР - 72%; СП - 8%			1591,82	--	10411	--		1432	
11	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	4,44	1139,00	--	5057	--	--	3641	9394
		НР - 72%; СП - 8%			1139,00	--	5057	--		696	
12	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	3,84	5653,84	352,89	21711	1355	17318	3387	27106
		НР - 94%; СП - 8%			791,10	147,18	3038	565		2008	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты бетонные. Устройство**	м3	1,92	31363,03	1280,66	60217	2459	42592	14474	80666
		НР - 91%; СП - 8%			7898,80	385,33	15166	740		5975	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой**	м2 поверхности	11,52	999,75	21,17	11517	244	6643	4348	17134
		НР - 93%; СП - 8%			401,95	3,85	4630	44		1269	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Монтаж металлических стоек**	т	0,32316	104553,35	21262,35	33787	6871	477	26963	65610
		НР - 91%; СП - 8%			81812,50	9875,25	26439	3191		4860	
16	222-525-0301 РСНБ РК 2015	**Стоимость стоек**	т	0,32316	649680,00	--	209951	--	209951	--	226747
		СП - 8%			--	--	--	--		16796	
17	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	8,7	111,16	2,76	967	24	382	389	1465
		НР - 69%; СП - 8%			64,49	0,38	561	3		109	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	8,7	181,50	3,97	1579	35	888	457	2199
		НР - 69%; СП - 8%			75,40	0,77	656	7		163	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ОП-2 (6шт)									
19	1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	3,18	2441,69	--	7765	--	--	5590	14424
		НР - 72%; СП - 8%			2441,69	--	7765	--		1068	
20	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	2,52	1139,00	--	2870	--	--	2067	5332
		НР - 72%; СП - 8%			1139,00	--	2870	--		395	
21	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	2,16	2826,93	176,45	6106	381	4871	953	7623
		НР - 94%; СП - 8%			395,55	73,59	854	159		565	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты бетонные. Устройство**	м3	0,66	31363,03	1280,66	20700	845	14642	4975	27729
		НР - 91%; СП - 8%			7898,80	385,33	5213	254		2054	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой**	м2 поверхности	5,76	999,75	21,17	5759	122	3322	2174	8567
		НР - 93%; СП - 8%			401,95	3,85	2315	22		635	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Монтаж металлических стоек**	т	0,29016	104553,35	21262,35	30337	6169	429	24210	58911
		НР - 91%; СП - 8%			81812,50	9875,25	23739	2865		4364	
25	222-525-0301 РСНБ РК 2015	**Стоимость стоек**	т	0,29016	649680,00	--	188511	--	188511	--	203592
		СП - 8%			--	--	--	--		15081	
26	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	7,8	111,16	2,76	867	22	342	349	1313
		НР - 69%; СП - 8%			64,49	0,38	503	3		97	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	7,8	181,50	3,97	1416	31	797	410	1972
		НР - 69%; СП - 8%			75,40	0,77	588	6		146	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		УЗЕЛ А. ТОЧКА ПОДКЛЮЧЕНИЕ. ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ОП-1 (1шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	0,53	2441,69	--	1294	--	--	932	2404
		НР - 72%; СП - 8%			2441,69	--	1294	--		178	
29	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	0,42	1139,00	--	478	--	--	344	888
		НР - 72%; СП - 8%			1139,00	--	478	--		66	
30	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	0,36	2826,93	176,45	1018	63	813	159	1271
		НР - 94%; СП - 8%			395,55	73,59	142	26		94	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты бетонные. Устройство**	м3	0,11	31363,03	1280,66	3450	140	2441	829	4622
		НР - 91%; СП - 8%			7898,80	385,33	869	42		342	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой**	м2 поверхности	0,96	999,75	21,17	960	21	553	362	1428
		НР - 93%; СП - 8%			401,95	3,85	386	4		106	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Монтаж металлических стоек**	т	0,02246	104553,35	21262,35	2348	478	32	1874	4560
		НР - 91%; СП - 8%			81812,50	9875,25	1838	222		338	
34	222-525-0301 РСНБ РК 2015	**Стоимость стоек**	т	0,02246	649680,00	--	14592	--	14592	--	15759
		СП - 8%			--	--	--	--		1167	
35	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,6	111,16	2,76	67	1	27	27	101
		НР - 69%; СП - 8%			64,49	0,38	39	--		7	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,6	181,50	3,97	109	2	62	32	152
		НР - 69%; СП - 8%			75,40	0,77	45	--		11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018 0,000108	508438,00				55		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								2966292
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				431794				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					68475			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					29231			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1850928		
		- Накладные расходы	тенге							395369	
		- Сметная прибыль	тенге							219725	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-3. Фундамент под стойки опор ул. Есекмерген									
		ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ОП-3 (36шт)									
1	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	32,04	111,16	2,76	3562	88	1408	1434	5396
		НР - 69%; СП - 8%			64,49	0,38	2066	12		400	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	32,04	181,50	3,97	5815	128	3271	1684	8099
		НР - 69%; СП - 8%			75,40	0,77	2416	25		600	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ОП-7 (35шт)									
3	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	31,15	111,16	2,76	3463	86	1368	1394	5246

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			64,49	0,38	2009	12		389	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	31,15	181,50	3,97	5654	124	3181	1637	7874
		НР - 69%; СП - 8%			75,40	0,77	2349	24		583	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ НО-1 (4шт)									
5	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	5,8	111,16	2,76	645	16	255	260	977
		НР - 69%; СП - 8%			64,49	0,38	374	2		72	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	5,8	181,50	3,97	1053	23	593	305	1466
		НР - 69%; СП - 8%			75,40	0,77	437	4		109	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ НО-2 (6шт)									
7	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	8,7	111,16	2,76	967	24	382	389	1465
		НР - 69%; СП - 8%			64,49	0,38	561	3		109	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	8,7	181,50	3,97	1579	35	888	457	2199
		НР - 69%; СП - 8%			75,40	0,77	656	7		163	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ОП-2 (10шт)									
9	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	13	111,16	2,76	1445	36	571	582	2189
		НР - 69%; СП - 8%			64,49	0,38	838	5		162	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	13	181,50	3,97	2360	52	1328	683	3287
		НР - 69%; СП - 8%			75,40	0,77	980	10		243	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ОП-6 (32шт)									
11	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	41,6	111,16	2,76	4624	115	1826	1862	7005
		НР - 69%; СП - 8%			64,49	0,38	2683	16		519	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	41,6	181,50	3,97	7550	165	4248	2186	10515
		НР - 69%; СП - 8%			75,40	0,77	3137	32		779	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		УЗЕЛ А. ТОЧКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1. ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ОП-1 (1шт)									
13	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,6	111,16	2,76	67	1	27	27	101
		НР - 69%; СП - 8%			64,49	0,38	39	--		7	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,6	181,50	3,97	109	2	62	32	152
		НР - 69%; СП - 8%			75,40	0,77	45	--		11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		УЗЕЛ Б. ТОЧКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 2,3. ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ОП-5 (2шт)									
15	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1,2	111,16	2,76	133	3	53	54	202
		НР - 69%; СП - 8%			64,49	0,38	77	--		15	

	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
16	[illegible]	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,2		181,50	3,97	218	5	123	63	304
		НР - 69%, СП - 35%				75,40	0,77	90	1		22	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
16.1	330-300-0100	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000216	508438,80				110		
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		- Заработная рабочих строителей	тенге					18757				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						903			
		- в том числе заработная машинистов	тенге						153			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							19584		
		- Накладные расходы	тенге								13049	
		- Сметная прибыль	тенге								4183	
		ИТОГО ПО АКТУ:										10 793 942
		в том числе оборудования										0
		Временные здания и сооружения 2,9%										313 024
		Итого:										11 106 967
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,1735%										241 410
		Итого:										11 348 376
		Непредвиденные работы и затраты 2%										226 968
		ИТОГО										11 575 344
		на 2022 год к=1,0500514										12 154 706
		Итого с понижающим коэффициентом										11 546 971,41
		Налог на добавленную стоимость - 12 %										1 385 636,57
		Всего по акту с учетом НДС (12%)										12 932 607,97

Заказчик:
Руководитель ГУ "Бейнеуский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН [illegible]

_____ Калдыгарев С.С.

Технический надзор
ТОО "KZ Стройэксперт"
БИН [illegible]

_____ Кудайбергенов А.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "АрАй-НС"

БИН [illegible]

_____ Уразбаев А.М.