Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08 февраля 2021 года № 53

Декларация о соответствии

«30» декабря 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Компания АрАй-НС» Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, город Тайынша, улица Западная, строение 174, почтовый индекс 150000**

(наименование организации, юридический адрес)

В лице **УразбаевА.М.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **Строительство сетей газоснабжения в селе Бейнеу Бейнеуского района по улицам (Ер Бегей, Байтұрсынов, Айшуаков, Шынғысов, Есекмерген батыр)**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является **ГУ "Бейнеуский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Руководитель Калдыгараев С.С.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно–сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительнойи строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **«AlmasGroup». ТОО «РаЗа Строй»**

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Проектный центр»**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а **ГУ "Бейнеуский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", №83 от 01.07.2021 г.**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, Производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	(общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
улицаБайтұрсынова Протяженность сетей из стальных электросварных труб по ГОСТ 8731-74 диаметром: 159х5,0 мм 108х5,0 мм 89х5,0 мм Полиэтиленовых по СТ РК ГОСТ Р 50838-201 диаметром: 110х10 мм	м	8,0 1386,0 82,0 4,5		8,0 1386,0 82,0 4,5	
Улица Ер Бегей. Протяженность сетей из стальных электросварных труб по ГОСТ 8731-74 диаметром: 89х5,0 мм	м	273,0		273,0	
улицаШынғысов. Протяженность сетей из					

стальных электросварных труб по ГОСТ 8731-74 диаметром: 108х5,0 мм	м	356,0		356,0	
Улица Есекмерген батыр. Протяженность сетей из стальных электросварных труб по ГОСТ 8731-74 диаметром: 89х5,0 мм 108х5,0 мм	м	388,0 257,0		388,0 257,0	
Улица Айшуакова. Протяженность сетей из стальных электросварных труб по ГОСТ 8731-74 диаметром: 108х5,0 мм	м	745,0		745,0	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

улица Айшуақов.

Данным разделом предусматриваются следующие проектные решения:

Прокладка надземного газопровода низкого давления из стальных труб: Д=108х5,0мм;

Проектируемый газопровод выполнен в следующем варианте:

Точка подключения проектируемого газопровода №2 – существующий надземный газопровод низкого давления Ø108мм согласно прилагаемой схеме. В точках подключения запроектированы отсекающие задвижки Ду100 в надземном варианте. Подводящие газопроводы низкого давления запроектирован в надземном варианте из стальных бесшовных труб диаметром 108х5,0мм по ГОСТу 8732-78, на опорах - 2,2м; расстояние между опорами не более - 6,0м.

Общая протяженность трассы газопровода **-745,0** м.

улица Байтұрсынова.

Данным разделом предусматриваются следующие проектные решения:

- Прокладка надземного газопровода низкого давления из стальных труб Ø159х5,0мм; Ø108 х5,0мм; Ø89х5,0мм;

Проектируемый газопровод выполнен в следующем варианте:

От точки ГРПШ-13-2НУ до врезки №А – проектируемый надземный газопровод низкого давления Ø159х5мм согласно прилагаемой схеме. От точки врезки А запроектирован из стальных бесшовных труб Ø108х5мм. От точки врезки Б и В запроектированы из стальных бесшовных труб Ø89х5мм.

Подводящие газопроводы низкого давления запроектирован в надземном варианте из стальных труб по ГОСТу 8732-78, на опорах - 2,2м расстояние между опорами не более - 6,0м.

Общая протяженность трассы газопровода- 1480,5м, из них:

- труба стальная Ø159х5,0мм.- 8,0м
- труба стальная Ø108х5,0мм.- 1386,0м
- труба стальная Ø89х5,0мм.- 82,0м
- труба ПЭ Ø110х10,0мм.- 4,5м

улица Ер Бегей.

Данным разделом предусматриваются следующие проектные решения:

- Прокладка надземного газопровода низкого давления из стальных труб Д=89х5,0мм;

Точка врезки Г проектируемого газопровода – проектируемый надземный газопровод низкого давления Ø108мм согласно прилагаемой схеме . В точках подключения запроектированы отсекающие задвижки Ду80 в надземном варианте. Подводящие газопроводы низкого давления запроектирован в надземном варианте из стальных бесшовных труб диаметром 89х5,0мм по ГОСТу 8732-78, на опорах - 2,2м; расстояние между опорами не более - 6,0м.

Общая протяженность трассы газопровода- 273,0 м.

улица Шынғысов.

Данным разделом предусматриваются следующие проектные решения:

- Прокладка надземного газопровода низкого давления из стальных труб: Д=108х5,0мм;

Точка подключения проектируемого газопровода – проектируемый надземный газопровод низкого давления Ø108мм согласно прилагаемой схеме №1. В точках

подключения запроектированы отсекающие задвижки Ду100 в надземном варианте. Подводящие газопроводы низкого давления запроектирован в надземном варианте из стальных труб Ø108х5,0мм по ГОСТу 8732-78, на опорах - 2,2м, расстояние между опорами не более - 5,0м.

Общая протяженность трассы газопровода 356,0 м

улица Есекмерген батыр.

Данным разделом предусматриваются следующие проектные решения:

- Прокладка надземного газопровода низкого давления из стальных труб: Д=89х5,0мм, Д=108х5,0мм;

Проектируемый газопровод выполнен в следующем варианте:

Точка подключения проектируемого газопровода №1 – проектируемый надземный газопровод низкого давления согласно прилагаемой схеме. В точках подключения запроектированы отсекающие задвижки Ду100 в надземном варианте. Подводящие газопроводы низкого давления запроектирован в надземном варианте из стальных труб диаметрами Ø89х5,0мм, Ø108х5,0мм по ГОСТу 8732-78, на опорах - 2,2м, расстояние между опорами не более - 5,0м.

Общая протяженность трассы газопровода 645,0 м, из них:

- труба стальной Ø89х5,0мм.- 388,0м
- труба стальной Ø108х5,0мм.- 257,0м

Общая протяженность газопровода по всем улицам составляет -3499,5 м.

Для последующего подключения газопровода по всем улицам к ИЖС проектом предусмотрены отпайки Ø38х3мм. Для удлинения стального газопровода от изменения внешней температуры приняты П – образные компенсаторы. Гибкие компенсаторы изготавливают из труб и отводов, согласно ГОСТ 11375-83.

Надземный переход через автодорогу.

Для удлинения стального газопровода от изменения внешней температуры приняты П-образные надземные переходы газопровода через дороги на опорах высотой 3,5м, 5,0, 5,5м от уровня земли с обеих сторон газопровода на дорогах должны устанавливаться дорожные знаки, указывающие допустимую высоту движущегося транспорта с грузом.

Подземный переход через автодорогу.

Прокладка перехода газопровода под автодорогой производится в защитном футляре изполиэтиленовых труб открытым методом. Защитный футляр принят из труб:

- футляр ПЭ100 ГАЗ SDR11 Ø160х14,6мм для стальных труб Ø108,5мм;

На одном конце футляра предусмотрена контрольная трубка под стальной ковер. Для надежной защиты в концах футляра устраивают сальниковые уплотнения.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам оего приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **06.09.2022года**
окончание работ **31.08.2023 года**
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:**2 месяца**
фактически, месяц: 1**2 месяцев**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственныхнормативов;

9-1. Для местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 83% и фактически применено 83% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительнаягеодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии).

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11.Наружные инженерные коммуникации(холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Директор МПФ АО КТА" Динумагамбев Е.Б.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждаетсяэкспертнымзаключением,выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами), (экспертное заключение прилагается)

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

«Строительсво сетей газоснабжения в с. Бейнеу Бейнеуского района по улицам (Байтурсынов, Айшуакулы, Шынгысов, Есекмерген»

(наименование объекта (комплекса))

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальныхработ, ипринимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшиепо его вине пристроительстве объекта согласно гарантийному сроку всоответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор **Уразбаев Алмас Мэлсович**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

Бейнеу АПШ Директоры Биекгамбетов Б.Б.