Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский областной Центр психического здоровья" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области

Подрядчик: ТОО "Экостройсервис ПВ"

Наименование стройки: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Павлодарский областной Центр психического здоровья» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области, БИН 940740000802, РК, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Усолка, 42

Договор: № 200167/00 от 12.05.2020г.

Справка № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за **июль 2020г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		200167/00	12.05.2020г	253 033 005 423			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1					Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	35 342 507,17									
в том числе за месяц	26 112 106,11	23 314 380,46	26 112 106,11	23 314 380,46					2 797 725,66	26 112 106,11
Удержание аванса 30%	10 602 752,15	7 833 631,83								7 833 631,83
Итого к оплате:										**18 278 474,28**

Заказчик:
КГП на ПХВ "Павлодарский Областной Центр психического здоровья
БИН 940740000802

Главный врач

Иманбеков К.О.

Технический надзор
ТОО "АТЛАНТИС-ПВ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ66VJE00024132
Аттестат № KZ02VJE00029164
Аттестат № KZ90VJE00031363

Искаков Б.С.

Авторский надзор
ТОО "КАЛАМКАС"
Государственная лицензия №13004909
Эксперт авторского надзора

Аипова Т.Ш.

Подрядчик:
ТОО "Экостройсервис ПВ"
БИН 040940004507

Директор

Аронов К.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский областной Центр**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью Экостройсервис ПВ, БИН 040940004507, РК, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Транспортная строение 1/9, сот.87014463711**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Павлодарский областной Центр психического здоровья» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области, БИН 940740000802, РК, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Усолка, 42**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 4 корпуса.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 200167/00 от 12.05.2020

Акт приемки выполненных работ № 5

за 30 июля по смете 2-1-1
на Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Общестроительные работы 1 -этажа										
			1.1 Проемы										
			Окно ПВХ										
1	9	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	140	2 067,29	160,91	289 420,96	22 528,04	146 638,80	117 649,90	439 636,54	
						858,96	74,77	120 254,12	10 468,00	–	32 565,67		
2	11	2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	139,4	22 436,00		3 127 578,40		3 127 578,40	–	3 377 784,67	
						–		–		–	250 206,27		

3	12 2109-0201-0201	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	0,6	15 278,00		9 166,80		9 166,80	–	9 900,14
					–		–		–	733,34	
4	14 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	68,6	1 417,65	5,28	97 250,51	362,00	68 562,89	22 717,40	129 565,34
					412,91	1,04	28 325,63	71,12	–	9 597,43	
	Откосы										
5	34 1211-0102-1101	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов НР = 72 %	м2	44,8	4 609,09	0,37	206 487,44	16,45	39 710,43	120 067,61	352 679,45
					3 722,33	–	166 760,56	–	–	26 124,00	
6	35 1115-0402-0202	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	44,8	855,48	3,19	38 325,59	142,73	31 582,56	5 332,28	47 150,50
					147,33	1,45	6 600,29	65,05	–	3 492,63	
	Раздел 3. Отделка 1-этажа										
	Подвесной потолок										
7	48 1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 % ктрр1=1,018;	м2 потолка	21,2	2 434,89	13,63	51 619,67	288,96	27 864,00	21 216,39	78 662,94
					1 106,98	4,99	23 467,98	105,79	–	5 826,88	
	Раздел 6. Прочие										
8	78 1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР = 84 %	м3	1,4	39 374,47	17,92	55 124,26	25,09	36 071,39	15 983,33	76 796,20
					13 591,27	–	19 027,78	–	–	5 688,61	
9	79 1209-0101-0601	Поручни деревянные. Разборка прямой части НР = 72 %	м поручня	24	86,85	–	2 084,31	–	–	1 500,71	3 871,82
					86,85	–	2 084,31	–	–	286,80	
	Раздел 7 Общестроительные работы 2-этажа										
	Раздел 8. Проемы										

	Окно ПВХ										
10	90 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	140	2 067,29	160,91	289 420,96	22 528,04	146 638,80	117 649,90	439 636,54
					858,96	74,77	120 254,12	10 468,00	–	32 565,67	
11	91 1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 %	п/м	68,6	1 642,38	9,19	112 667,52	630,58	97 194,26	13 626,26	136 397,29
					216,37	4,34	14 842,68	297,61	–	10 103,50	
12	92 2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	139,4	22 436,00		3 127 578,40		3 127 578,40	–	3 377 784,67
					–		–		–	250 206,27	
13	93 2109-0201-0201	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	0,6	15 278,00		9 166,80		9 166,80	–	9 900,14
					–		–		–	733,34	
14	94 2109-0205-0106	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	68,6	1 824,00		125 126,40		125 126,40	–	135 136,51
					–		–		–	10 010,11	
15	95 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	68,6	1 417,65	5,28	97 250,51	362,00	68 562,89	22 717,40	129 565,34
					412,91	1,04	28 325,63	71,12	–	9 597,43	
	Откосы										
16	106 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	38,84	2 994,64	41,67	116 311,82	1 618,46	34 671,00	64 665,18	195 455,16
					2 060,29	20,85	80 021,66	809,81	–	14 478,16	

17	109 1211-0102-1101	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов НР = 72 %	м2	44,8	4 609,09	0,37	106 487,44	16,45	39 710,43	120 067,61	352 679,45
					3 722,33	–	166 760,56	–	–	26 124,40	
18	110 1115-0402-0202	Фасады.Окраска с лесов с подготовкой поверхности,кремнеорганическая	м2	44,8	855,48	3,19	38 325,59	142,73	31 582,56	5 332,28	47 150,50
					147,33	1,45	6 600,29	65,05	–	3 492,63	
	Раздел 9. Отделка 2-этажа										
19	115 1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 84 %	м2	337,8	193,29	–	65 293,36	–	–	54 846,42	129 750,96
					193,29	–	65 293,36	–	–	9 611,18	
20	116 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	444,6	1 367,26	71,61	607 883,80	31 837,81	190 783,00	328 150,37	1 010 916,90
					866,54	56,06	385 263,68	24 924,28	–	74 882,73	
21	117 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 2 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1138,1	997,78	18,42	1 135 579,11	20 958,23	145 517,58	780 418,66	2 069 277,59
					851,51	5,64	969 103,30	6 420,02	–	153 279,82	
	Подвесной потолок										
22	123 1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	51,2	2 434,90	13,63	124 667,00	698,00	67 291,00	51 240,00	189 980,00
					1 106,99	4,98	56 678,00	255,00	–	14 073,00	
23	124 1115-0206-0207	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	51,2	700,82	3,01	35 881,88	153,91	11 566,18	19 365,94	59 667,64
					471,91	0,89	24 161,79	45,63	–	4 419,83	
	Раздел 10. Пол 2-этажа										
	Тип 3										
24	139 1207-0101-0210	Полы из древесностружечных плит в один слой. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	407,3	139,99	3,03	57 019,72	1 235,95	–	40 609,47	105 439,53
					136,96	1,52	55 783,77	618,28	–	7 810,34	

		Раздел 11. Прочие									
25	149 1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР = 84 %	м3	1,4	39 374,47	17,92	55 124,26	25,09	36 071,39	15 983,33	76 796,20
					13 591,27	–	19 027,78	–	–	5 688,61	
26	150 1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР = 72 %	м3 кладки	0,612	22 036,56	4 576,46	13 486,38	2 800,79	–	8 548,56	23 797,73
					17 460,10	1 940,23	10 685,58	1 187,42	–	1 762,80	
		Раздел 12. Подвал									
		Прочие									
27	161 4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	50	226,00		11 300,00		–	–	12 204,00
					–		–		–	904,00	
28	162 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	50	92,00		4 600,00		–	–	4 968,00
					–		–		–	368,00	

Итого	**13 022 551,75**
Временные здания и сооружения (1,5 *0,8=1,2%)	156 270,62
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	289 934,09
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**269 375,13**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**13 738 131,59**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,034851484)	**14 216 925,86**
Итого по акту с понижающим коэффициентом к=0,9	**12 795 233,28**
НДС (12 %)	1 535 427,99
Итого по акту	**14 330 661,27**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью Экостройсервис ПВ, БИН 040940004507
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — **Аронов Курмангали**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора: **Эксперт технического надзора Искаков Бакит Слямович, ат. № KZ66VJE00024132**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора: **Эксперт авторского надзора Аипова Т.Ш,**

Принял (Заказчик)

КГП на ПХВ "Павлодарский областной Центр психического здоровья, управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области БИН 940740000802
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный врач — **Иманбеков Кахан Орынбекович**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский областной Центр психического здоровья, управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарскойй области, БИН 940740000802, РК, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Усолка,42, тел.654100, 607930, 605654

(полное наименование бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью Экостройсервис ПВ, БИН 040940004507, РК, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Транспортная строение 1/9, сот.87014463711

(полное наименование бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Павлодарский областной Центр психического здоровья» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области, БИН 940740000802, РК, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Усолка, 42

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт 4 корпуса.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 200167/00 от 12.05.2020

Акт приемки выполненных работ № 6

за 30 июля по Смете 2-1-4

на Электрооборудование и электроосвещение

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 4 Электромонтажные изделия											
1	43	1310-0702-0501	Коробка . Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	141	620,64	–	87510	–	583	53025	151778	
						616,5	–	86927	–	–	11243		
2	45	2307-0202-0705	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	66	28		1848		1848	–	1996	
						–		–		–	148		
3	47	2307-0202-0712	Кольцо монтажное типа К1, (прим)	шт.	75	13		975		975	–	1053	
						–		–		–	78		
4	48	2113-0809-9901	Лента ПВХ электроизоляционная с липким слоем (20*10=200м)	м	100	51		5100		5100	–	5508	

						–		–		–	408
	Раздел 6 Кабели										
5	56	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	2650	344,92	2,61	914047	6908	410635	359165	1375069
						187,36	0,88	496504	2336	–	101857	
6	57	2306-0129-0305	Кабели силовые ВВБГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,5	516353		1290883		1290883	–	1394154
						–		–		–	103271	
7	58	2306-0129-0304	Кабели силовые ВВБГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,15	412701		61905		61905	–	66857
						–		–		–	4952	

Итого	**2 996 415,00**
Временные здания и сооружения (1,5 *0,8=1,2%)	35 956,98
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	66 712,18
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**61 981,68**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**3 161 065,84**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,034851484)	**3 271 233,68**
Итого по акту с понижающим коэффициентом к=0,9	**2 944 110,31**
НДС (12 %)	353 293,24
Итого по акту	**3 297 403,54**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью Экостройсервис ПВ, БИН 040940004507
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Аронов Курмангали
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

КГП на ПХВ "Павлодарский областной Центр психического здоровья, управления здравоохранения Павлодарской области,акимата Павлодарской области, БИН 940740000802
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный врач Иманбеков Кахан Орынбекович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора: Эксперт технического надзора Искаков Бакит Слямович, ат. № KZ66VJE00024132
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора: Эксперт авторского надзора Аипова Т.Ш,
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

"SANA-2015" Версия 19 4 2 от 03 12 19 г

Цены региона Павлодарская обл

Приложение 3-1

к Правилам организации

деятельности и осуществления

функций заказчика

(застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский областной Центр психического здоровья, управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарскойй области, БИН 940740000802, РК, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Усолка,42, тел.654100, 607930, 605654

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью Экостройсервис ПВ, БИН 040940004507, РК, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Транспортная строение 1/9, сот.87014463711

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Павлодарский областной Центр психического здоровья» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области, БИН 940740000802, РК, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Усолка, 42

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт 4 корпуса.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 200167/00 от 12.05.2020

Акт приемки выполненных работ №7

за 30 июля по смете 0-1

на Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 Добавить											
1	1	1134-0109-0202	Демонтаж ограждения лестничного марша из сетки рабица (прим) НР = 76 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 экранирования	24	4353,25	94,25	104478	2262	–	78038	197117
						4259	19,38	102216	465	–	14601	
2	7	1146-0401-0104	Перегородки кирпичные. Разборка НР = 84 %	м3	9,46	10816,17	3204,97	102321	30319	–	71539	187769
						7611,21	1391,54	72002	13164	–	13909	

3	8 1108-0401-0305	Закладка кирпичом ниш отопления НР = 93 %	перегородок (за	112	4597,62	241,26	514933	27021	350766	132726	699472
					1224,52	49,73	137146	5570	–	51813	
4	9 1134-0109-0202	Демонтаж ограждения лестничного марша из сетки рабица (прим) 2 этаж НР = 76 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 экранирования	24	4353,25	94,25	104478	2262	–	78038	197117
					4259	19,38	102216	465	–	14601	
5	14 1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР = 84 %	м борозд	350	265,75	113,15	93011	39603	–	59306	164502
					152,59	49,13	53408	17194	–	12185	
6	15 1108-0401-0305	Закладка кирпичом ниш отопления НР = 93 %	м2 перегор	106,8	4597,61	241,25	491025	25766	334480	126564	666996
					1224,52	49,73	130779	5311	–	49407	
7	16 1146-0401-0501	Перегородки деревянные оштукатуренные щитовые и дощатые однослойные. Разборка НР = 84 %	м2	24,42	460,69	149,92	11250	3661	–	7913	20696
					310,77	74,98	7589	1831	–	1533	
8	22 1134-0108-0703	Откосы. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм НР = 76 %	м2 поверхности	132,1	3777,01	8,7	498943	1149	384671	86241	631999
					856,34	2,66	113123	352	–	46815	
9	23 1113-0301-0111	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка. НР = 69 %	м2	2093,7	152,87	2,29	320060	4799	227464	60929	411468
					41,93	0,24	87797	506	–	30479	
10	24 1212-0104-0504	Стены и потолки. Очистка вручную от краски с земли и лесов НР = 72 %	м2	1088	217,68	–	236835	–	–	170521	439944
					217,68	–	236835	–	–	32588	

11	25 1115-0203-0402	Стены . Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) улучшенное (ниши отопления) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	106,8	1516,63	85,55	161976	9137	41783	94673	277181
					1039,85	68,21	111056	7285	–	20532	
12	26 1211-0101-0207	Штукатурка при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм (борозд) НР = 72 %	м2	17,5	2885,94	13,54	50504	237	7757	30693	87693
					2429,14	6,8	42510	119	–	6496	
13	27 1146-0401-0606	Потолки подвесные из плит . Разборка (прим) НР = 84 %	м2	62,3	649,89	44,51	40488	2773	–	32846	79201
					605,38	22,26	37715	1387	–	5867	
14	28 1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	11,1	2415,23	13,6	26809	151	14588	10913	40740
					1087,39	5,05	12070	56	–	3018	
15	29 1115-0206-0207	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	11,1	700,9	3,06	7780	34	2508	4198	12936
					471,89	0,9	5238	10	–	958	
16	31 1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	60	995,72	45,32	59743	2719	–	42036	109921
					950,4	22,67	57024	1360	–	8142	
17	32 1215-0102-0802	Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	44	1442,39	77,27	63465	3400	–	44472	116572
					1365,11	38,66	60065	1701	–	8635	
18	33 1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические . Установка НР = 98 %	кВт	103,7	1052	14,93	109093	1549	45296	61503	184244

					600,27	4,92	62248	510	–	13648	
19	34 2305-1001-0310										
		Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1037	2843		2948191		2948191	–	3184046
					–		–		–	235855	

Итого	**7 709 614,00**
Временные здания и сооружения (1,5 *0,8=1,2%)	92 515,37
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	171 646,85
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**159 475,52**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**8 133 251,74**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,034851484)	**8 416 707,63**
Итого по акту с понижающим коэффициентом к=0,9	**7 575 036,87**
НДС (12 %)	909 004,42
Итого по акту	**8 484 041,29**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью Экостройсервис ПВ, БИН 040940004507
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Аронов Курмангали**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

КГП на ПХВ "Павлодарский областной Центр психического здоровья, управления здравоохранения Павлодарской области,акимата Павлодарской области, БИН 940740000802
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный врач **Иманбеков Кахан Орынбекович**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора: **Эксперт технического надзора Искаков Бакит Слямович, ат. № KZ66VJE00024132**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора: **Эксперт авторского надзора Аипова Т.Ш,**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)