Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский областной Центр психического здоровья" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области

Подрядчик: ТОО "Экостройсервис ПВ"

Наименование стройки: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Павлодарский областной Центр психического здоровья» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области, БИН 940740000802, РК, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Усолка, 42

Договор: № 200167/00 от 12.05.2020г.

Справка № 3

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2020г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		200167/00	12.05.2020г	253 033 005 423			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1					Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	73 403 199,95									
в том числе за месяц	38 060 692,78	33 982 761,41	38 060 692,78	33 982 761,41					4 077 931,37	38 060 692,78
Удержание аванса 30%	22 020 959,98	11 418 207,83								11 418 207,83
Итого к оплате:										**26 642 484,95**

Заказчик:
КГП на ПХВ "Павлодарский Областной Центр психического здоровья
БИН 940740000802

Главный врач

Иманбеков К.О.

Технический надзор
ТОО "АТЛАНТИС-ПВ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ66VJE00024132
Аттестат № KZ02VJE00029164
Аттестат № KZ90VJE00031363

Искаков Б.С.

Авторский надзор
ТОО "КАЛАМКАС"
Государственная лицензия №13004909
Эксперт авторского надзора

Аипова Т.Ш.

Подрядчик:
ТОО "Экостройсервис ПВ"
БИН 040940004507

Директор

Аронов К.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский областной Центр психического здоровья" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области, БИН 940740000802, РК, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Усолка,42, тел.654100, 607930, 605654

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью Экостройсервис ПВ, БИН 040940004507, РК, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Транспортная строение 1/9, сот.87014463711

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Павлодарский областной Центр психического здоровья» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области, БИН 940740000802, РК, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Усолка, 42

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт 4 корпуса.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 200167/00 от 12.05.2020

Акт приемки выполненных работ №8
на 25 августа 2020г. по смете 2-1-1
на Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Общестроительные работы 1 -этажа											
		1.1 Проемы											
1	2	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,537	53432,26	2408,84	82126	3703	5939	50478	143212	
						47159,2	437,26	72484	672	–	10608		
2	3	2106-0405-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	1,537	709699		1090807		1090807	–	1178072	
						–		–		–	87265		

3	4 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	22	4460		98120		98120	–	105970
					–		–		–	7850	
4	5 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	79	827,01	0,98	65333,00	77,00	10548,00	43796,00	117859,00
					692,51	0,476	54708,00	37,00	–	8730,00	
5	10 1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 %	п/м	68,6	1642,38	9,19	112667,52	630,58	97194,26	13626,26	136397,29
					216,37	4,34	14842,68	297,61	–	10103,50	
6	13 2109-0205-0106	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	68,6	1824		125126,40		125126,40	–	135136,51
					–		–		–	10010,11	
7	16 1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	56,07	1500,78	166,29	84148,53	9324,10	24683,14	48946,31	143742,43
					894,26	75,68	50141,29	4243,50	–	10647,59	
8	17 1110-0402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен НР = 90 %	м2 проемов	3,36	2117,87	127,78	7116,04	429,35	398,65	5817,07	13967,76
					1871,44	52,19	6288,04	175,37	–	1034,65	

9	18 2109-0202-0303	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	3,36	25657		86207,52		86207,52	–	93104,12
					–		–		–	6896,60	
10	19 2109-0202-0304	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	51,03	23888		1219004,64		1219004,64	–	1316525,00
					–		–		–	97520,37	
11	20 2109-0202-0306	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-12, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	5,04	22039		111076,56		111076,56	–	119962,68
					–		–		–	8886,12	
12	31 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	39	2994,64	41,67	116790,00	1625,00	34814,00	64931,00	196259,00
					2060,29	20,85	80351,00	813,00	–	14538,00	
13	36 1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР = 90 %	м2	5,75	27506,33	2,6	158161,40	14,97	152719,63	4884,12	176089,16
					943,79	–	5426,80	–	–	13043,64	

14	37 2109-0304-0201	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2	3,75	55752		209070,00		209070,00	–	225795,60
					–		–		–	16726,00	
	1.2 Отделка 1-этажа										
15	41 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1775,1	1367,26	71,61	2427022,69	127110,94	761717,60	1310172,62	4036170,94
					866,54	56,06	1538195,15	99520,63	–	298975,63	
16	42 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1241,3	1380,32	18,42	1713392,46	22858,66	633554,68	851185,03	2769743,69
					851,51	5,64	1056979,11	7002,17	–	205166,20	
17	46 1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	665,2	629,47	6,07	418723,44	4037,10	93793,87	258329,62	731217,31
					482,4	3,04	320892,48	2019,55	–	54164,25	
	1.3 Пол 1-этажа										
18	53 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	344,8	711,59	27,05	245355,27	9327,74	128008,59	105703,42	379143,39
					313,28	12,85	108018,94	4431,51	–	28084,70	

19	54 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	344,8	101,03	4,6	34834,52	1584,80	31914,65	1943,76	39720,55
					3,87	2,13	1335,07	732,77	–	2942,26	
20	58 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	46,2	1461,13	81,82	67504,00	3779,95	35395,14	27110,79	102184,17
					613,18	11,09	28329,10	512,16	–	7569,20	
21	59 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	46,2	711,59	27,05	32875,33	1249,83	17151,96	14163,28	50801,69
					313,28	12,85	14473,54	593,78	–	3763,09	
22	60 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	46,2	101,03	4,6	4667,50	212,35	4276,27	260,45	5322,19
					3,87	2,13	178,89	98,18	–	394,24	
23	65 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	294,3	711,59	27,05	209420,11	7961,58	109260,23	90221,92	323613,39
					313,28	12,85	92198,30	3782,46	–	23971,36	
24	66 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	294,3	101,03	4,6	29732,60	1352,69	27240,38	1659,08	33903,01
					3,87	2,13	1139,53	625,45	–	2511,33	

Раздел 2 Общестроительные работы 2-этажа

2.1 Проемы

25	83 1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,537	53432,26	2408,84	82126,00	3703,00	5939,00	50478,00	143212,00
					47159,2	437,26	72484,00	672,00	–	10608,00	
26	84 2106-0405-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	1,537	709699		1090807,00		1090807,00	–	1178072,00
					–		–		–	87265,00	
27	85 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	22	4460		98120,00		98120,00	–	105970,00
					–		–		–	7850,00	
28	86 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	79	827,01	0,98	65333,00	77,00	10548,00	43796,00	117859,00
					692,51	0,46	54708,00	37,00	–	8730,00	
29	97 1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	38,43	1500,78	166,29	57674,84	6390,68	16917,65	33547,47	98520,10
					894,26	75,68	34366,50	2908,47	–	7297,78	
30	98 2109-0202-0304	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	35,91	23888		857818,08		857818,08	–	926443,53
					–		–		–	68625,00	

31	99 2109-0202-0306										
		Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-12, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	2,52	22039		55538,28		55538,28	–	59981,34
					–		–		–	4443,06	
32	107 1211-0101-0111										
		Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 2мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	38,84	2141,1	36,85	83161,00	1431,00	14453,00	49291,00	143048,00
					1732,15	30,46	67277,00	1183,00	–	10596,00	
33	108 1115-0405-0105										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	38,84	481,9	2,79	18716,00	109,00	8810,00	7878,00	28722,00
					252,25	1,31	9797,00	51,00	–	2128,00	
34	111 1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР = 90 %	м2	5,75	27506,33	2,6	158161,40	14,97	152719,63	4884,12	176089,16
					943,79	–	5426,80	–	–	13043,64	
35	112 2109-0304-0201										
		Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2	3,75	55752		209070,00		209070,00	–	225795,60
					–		–		–	16726,60	

2.2 Отделка 2-этажа

36	116 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	53,19	1367,26	71,61	72725,00	3809,00	22825,00	39258,00	120942,00
					866,54	56,06	46091,00	2982,00	–	8959,00	
37	118 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1089,6	481,9	2,79	525075,47	3044,67	247177,02	221025,97	805789,56
					252,25	1,31	274853,78	1428,68	–	59688,12	
38	120 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	287,7	4830,43	18,58	1389713,32	5346,42	733014,10	523108,15	2065847,19
					2264	8,8	651352,80	2532,39	–	153025,72	
39	121 1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	665,2	629,47	6,07	418723,44	4037,10	93793,87	258329,62	731217,31
					482,4	3,04	320892,48	2019,55	–	54164,25	
40	122 1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	665,2	834,97	4,55	555423,96	3027,86	196460,89	285886,14	908614,91
					535,08	2,14	355935,22	1422,46	–	67304,81	

2.3 Пол 2-этажа

41	130	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	290,2	3384,49	69,61	982179,96	20199,37	638372,76	312653,24	1398419,85
						1115,12	31,02	32360,82	9002,00	–	103586,66	
42	131	1207-0101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	24,6	1696,86	571,52	41742,81	14059,34	–	24369,59	71401,38
						1125,34	250,54	27683,46	6163,19	–	5288,99	
43	133	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	изолируемой поверхности	24,6	1461,13	81,82	35943,79	2012,70	18846,76	14435,61	54409,75
						613,18	11,09	15084,33	272,71	–	4030,35	
44	134	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	24,6	711,59	27,05	17505,05	665,49	9132,86	7541,49	27050,25
						313,28	12,85	7706,69	316,17	–	2003,72	
45	135	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	24,6	101,03	4,6	2485,29	113,07	2276,97	138,68	2833,89
						3,87	2,13	95,25	52,28	–	209,92	
	2.4 Прочие											
46	151	1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР = 84 %	м3	1,27	39374,47	17,92	50005,58	22,76	32721,91	14499,17	69665,12
						13591,27	–	17260,91	–	–	5160,38	

Раздел 3 Подвал

47	161	4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	30	226	6780,00	–	–	7322,00
						–	–	–	542,00	
48	162	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	30	92	2760,00	–	–	2981,00
						–	–	–	221,00	

Итого	**22 044 119,82**
Временные здания и сооружения (1,5 *0,8=1,2%)	264 529,44
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	490 790,28
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**455 988,79**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**23 255 428,33**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,034851484)	**24 065 914,52**
Итого по акту с понижающим коэффициентом к=0,9	**21 659 323,07**
НДС (12 %)	2 599 118,77
Итого по акту	**24 258 441,84**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью Экостройсервис ПВ, БИН 040940004507

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Аронов Курмангали

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора: Эксперт технического надзора Искаков Бакит Слямович, ат. № KZ66VJE00024132

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора: Эксперт авторского надзора Аипова Т.Ш,

Принял (Заказчик)

КГП на ПХВ "Павлодарский областной Центр психического здоровья, управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области БИН 940740000802

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный врач Иманбеков Кахан Орынбекович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский областной Центр психического здоровья" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области, БИН 940740000802, РК, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Усолка,42, тел.654100, 607930, 605654

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью Экостройсервис ПВ, БИН 040940004507, РК, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Транспортная строение 1/9, сот.87014463711

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Павлодарский областной Центр психического здоровья» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области, БИН 940740000802, РК, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Усолка, 42

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт 4 корпуса.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 200167/00 от 12.05.2020

Акт приемки выполненных работ №9

на 25 августа 2020г по смете 2-1-2

на Отопление и вентиляцию

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Отопление										
			1.2 Монтаж										
1	10	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	450	1474,78	17,41	663652,72	7836,16	494100,05	161310,13	890959,87	
						359,37	6,41	161716,5	2885,67	–	65997,03		
			Итого					**890 959,87**					
			Временные здания и сооружения (1,5 *0,8=1,2%)					10 691,52					
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)					19 836,33					
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**18 429,75**					
			Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.					**939 917,47**					

Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,034851484)	972 674,99
Итого по акту с понижающим коэффициентом к=0,9	875 407,49
НДС (12 %)	105 048,90
Итого по акту	**980 456,39**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью Экостройсервис ПВ, БИН 040940004507
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Аронов Курмангали**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

КГП на ПХВ "Павлодарский областной Центр психического здоровья, управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области БИН 940740000802
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный врач **Иманбеков Кахан Орынбекович**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора: **Эксперт технического надзора Искаков Бакит Слямович, ат. № KZ66VJE00024132**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора: **Эксперт авторского надзора Аипова Т.Ш.**

"SANA-2015" Версия 19.4.2 от 03.12.19 г

Цены: Павлодарская обл
региона

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский областной Центр психического здоровья" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области, БИН 940740000802, РК, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Усолка,42, тел.654100, 607930, 605654

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью Экостройсервис ПВ, БИН 040940004507, РК, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Транспортная строение 1/9, сот.87014463711

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Павлодарский областной Центр психического здоровья» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области, БИН 940740000802, РК, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Усолка, 42

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт 4 корпуса.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 200167/00 от 12.05.2020

Акт приемки выполненных работ №10

на 25 августа 2020г. по смете 0-1

на Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата- / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата- / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материал / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ДОБАВИТЬ:									
1	6	1134-0108-0703	Откосы. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм НР = 76 %	м2 поверхности	132,1	3777,01	8,7	498943	1149	384671	86241	631999
						856,34	2,66	113123	352	–	46815	
2	17	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (ком 148,149,150) НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	24,42	1863,19	241,24	45499	5891	9705	28939	80393
						1224,53	49,71	29903	1214	–	5955	
3	19	1111-0101-3504	Покрытия пола из плит OSB. Устройство (2эт). НР = 94 %	м2 покрытия	407,3	2271,28	33,3	925094	13562	730368	176387	1189599

				444,79	15,91	181164	6482	–	88118	
4	33 1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические . Установка НР = 98 %	кВт	103,7	1052	14,93	109093	1549	45296	61503	184244
				600,27	4,92	62248	510	–	13648	
5	39 1109-0601-0102	Демонтаж решеток столовой (1эт) НР = 69 % К=-1,000; ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	0,252	30325,86	1686,19	7643	426	87	4974	13626
				28295,52	306,08	7130	78	–	1009	
6	40 1109-0601-0102	Демонтаж решеток столовой (2эт) НР = 69 % К=-1,000; ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	0,252	30325,86	1686,19	7643	426	87	4974	13626
				28295,52	306,08	7130	78	–	1009	

Итого по разделу добавить	**2 113 487**
Временные здания и сооружения (1,5 *0,8=1,2%)	25 361,84
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	47 054,67
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**43 718,07**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**2 229 621,59**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,034851484)	**2 307 327,21**
Итого по акту с понижающим коэффициентом к=0,9	**2 076 594,49**
НДС (12 %)	249 191,34
Итого по акту	**2 325 785,83**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью Экостройсервис ПВ, БИН 040940004507
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Аронов Курмангали
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

КГП на ПХВ "Павлодарский областной Центр психического здоровья, управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области БИН 940740000802
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный врач Иманбеков Кахан Орынбекович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора: Эксперт технического надзора Искаков Бакит Сиямович, ат. № KZ66VJE00024132
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора: Эксперт авторского надзора Аипова Т.Ш.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский областной Центр психического здоровья" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области, БИН 940740000802, РК, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Усолка,42, тел.654100, 607930, 605654

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью Экостройсервис ПВ, БИН 040940004507, РК, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Транспортная строение 1/9, сот.87014463711

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Павлодарский областной Центр психического здоровья» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области, БИН 940740000802, РК, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Усолка, 42

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт 4 корпуса.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 200167/00 от 12.05.2020

Акт приемки выполненных работ №11

на 25 августа 2020г по смете 2-1-4

на Электрооборудование и электроосвещение

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00	14
			Раздел 2 Низковольтное оборудование										
1	14	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	10	12005,49	992,97	120054	9930	85004	20202	151476,00	
						2512	293,8	25120	2938	–	11220		
2	15	2307-0201-0902	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-1-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	10	14925		149250		149250	–	161190,00	

						–	–	–	11940	
3	19	2307-0203-0601	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	10354	10354	10354	–	11182,32
						–	–	–	828,32	
		Раздел 3 Сетотехническое оборудование								
4	25	2307-0106-1304	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OWP ECO LED 595, 220 В, мощность 33 Вт, степень защиты IP 54 СТ РК 2595-2014	шт.	108	39832	4301856	4301856	–	4646004,48
						–	–	–	344148,48	
5	27	2900-0000-0000(пл)IEK GROUP	Блок аварицного питания (БАП) для светодиодных ламп	шт	24	16703,39	400881,26	400881,26	–	432951,77
						–	–	–	32070,5	
6	28	2900-0000-0000(пл)IEK	Линейка ED-18SMD2835	т	24	1246,03	29904,69	29904,69	–	32297,07
						–	–	–	2392,38	
		Раздел 4 Электромонтажные изделия								
7	33	2307-0202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	120	39	4680	4680	–	5054,40
						–	–	–	374,4	
8	38	2113-0809-9901	Лента ПВХ электроизоляционная с липким слоем (20*10=200м)	м	200	51	10200	10200	–	11016,00
						–	–	–	816	
9	40	2113-0207-0404	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 50 мм	10 шт.	100	41	4100	4100	–	4428,00

					–		–		–	328		
10	41 2113-0205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	30	92		2760		2760	–	2980,80
					–		–		–	221,8	
11	43 1310-0702-0501	Коробка . Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	164	620,64	–	101785	–	679	61675	176537,00
					616,5	–	101106	–	–	13077	
12	44 2307-0202-0504	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41212-01, с контактной группой, размерами 75 мм х 75 мм х 20 мм, типа ИЭК	шт.	20	220		4400		4400	–	4752,00
					–		–		–	352	
13	45 2307-0202-0705	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	74	28		2072		2072	–	2237,76
					–		–		–	165,76	
14	47 2307-0202-0712	Кольцо монтажное типа К1, (прим)	шт.	80	13		1040		1040	–	1123,20
					–		–		–	83,2	
15	48 2113-0809-9901	Лента ПВХ электроизоляционная с липким слоем (20*10=200м)	м	100	51		5100		5100	–	5508,00
					–		–		–	408	

Раздел 5 Изделия для прокладки кабелей

16	51 1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	10	457,11	34,21	4571,14	342,07	833,17	2514,85	7652,88
					339,59	9,7	3395,9	96,95	–	566,88	
17	55 2301-0504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	10	91		910		910	–	982,80
					–		–		–	72,8	
	Раздел 6 Кабели										
18	56 1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	757	344,92	2,61	261107	1974	117301	102599	392802,00
					187,36	0,88	141832	667	–	29096	
19	57 2306-0129-0305	Кабели силовые ВВБГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,6	516353		309811,8		309811,8	–	334596,74
					–		–		–	24784,94	
20	58 2306-0129-0304	Кабели силовые ВВБГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1	412701		41270,1		41270,1	–	44571,71
					–		–		–	3301,61	
21	59 2306-0129-0306	Кабели силовые ВВБГ 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,052	762626		39656,55		39656,55	–	42829,08
					–		–		–	3172,52	
22	60 2306-0129-0347	Кабели силовые ВВБГ 3х35+1х10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	4456930		222846,5		222846,5	–	240674,22
					–		–		–	17827,72	

Итого	**6 712 848**
Временные здания и сооружения (1,5 *0,8=1,2%)	80 554,18
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	149 454,85
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**138 857,15**

Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	7 081 714,41
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,034851484)	7 328 522,66
Итого по акту с понижающим коэффициентом к=0,9	6 595 670,40
НДС (12 %)	791 480,45
Итого по акту	**7 387 150,85**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью Экостройсервис ПВ, БИН 040940004507

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Аронов Курмангали**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

КГП на ПХВ "Павлодарский областной Центр психического здоровья, управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области БИН 940740000802

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный врач **Иманбеков Кахан Орынбекович**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора: Эксперт технического надзора Искаков Бакит Слямович, ат. № KZ66VJE00024132

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора: Эксперт авторского надзора Аипова Т.Ш.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский областной Центр психического здоровья" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области, БИН 940740000802, РК, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Усолка,42, тел.654100, 607930, 605654

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью Экостройсервис ПВ, БИН 040940004507, РК, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Транспортная строение 1/9, сот.87014463711

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес данные о средствах связи)

Стройка : Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Павлодарский областной Центр психического здоровья» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области, БИН 940740000802, РК, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Усолка, 42

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт 4 корпуса.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 200167/00 от 12.05.2020

Акт приемки выполненных работ №12

на 25 августа 2020г по смете 2-1-3

на Водопровод и канализацию

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11	12	13,00	14
		Раздел 2 Система В1											
1	11	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	7,5	4302,97	66	32272,25	494,98	25072,84	6731,57	42 124,13	
						893,92	21,93	6704,44	164,51	–	3120,31		
2	13	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	70	3088,78	34,63	216214,67	2423,91	177115,66	36862,94	273 323,82	

					523,93	13,43	36675,1	940,14	–	20246,21	
3	14 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	20	1396	17,1	27919,9	342,04	253,65	26780,61	59 076,56
					1366,21	0,15	27324,22	2,94	–	4376,04	
4	15 1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	98	1292,95	14,23	126709,09	1394,92	1279,49	121562,45	268 133,26
					1265,66	0,09	124034,68	8,64	–	19861,72	
5	16 2301-0501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	19,8	139		2752,2		2752,2	–	2 972,38
					–		–		–	220,18	
6	17 2301-0501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	97,02	94		9119,88		9119,88	–	9 849,47
					–		–		–	729,59	
7	27 2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	76	13		988		988	–	1 067,04
					–		–		–	79,04	
8	28 2302-0401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	26		234		234	–	252,72
					–		–		–	18,72	

9	29	2302-0401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	51	23		1173		1173	–	1 266,84
						–		–		–	93,84	
10	30	2302-0401-2402	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	35		525		525	–	567,00
						–		–		–	42	
		Раздел 3 Система горячего водоснабжения Т3, Т4										
11	35	1116-0501-0402	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 98 %	м трубопровода	77	1072,88	2,36	82611,52	181,48	1036,73	79778,75	175 381,49
						1057,06	0,18	81393,31	13,57	–	12991,22	
12	36	1116-0501-0403	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 98 %	м трубопровода	50	1069,91	1,94	53495,6	97,18	642,42	51713,84	113 626,19
						1055,12	0,26	52756	13,22	–	8416,75	
13	37	1116-0501-0404	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 98 %	м трубопровода	27	1039,68	4,01	28071,37	108,34	330,75	27090,52	59 574,85
						1023,42	0,41	27632,29	11,11	–	4412,95	

14	38 1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	66	1833,03	27,54	120979,94	1817,79	1368,64	115471,84	255 367,91
					1784,75	0,53	117793,5	34,90	–	18916,14	
15	39 2301-0501-1801	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 20x3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	76,23	142		10824,66		10824,66	–	11 690,63
					–		–		–	865,97	
16	40 2301-0501-1802	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 25x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	49,5	219		10840,5		10840,5	–	11 707,74
					–		–		–	867,24	
17	41 2301-0501-1803	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 32x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	26,73	357		9542,61		9542,61	–	10 306,02
					–		–		–	763,41	
18	42 2301-0501-1805	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 50x8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	65,34	1159		75729,06		75729,06	–	81 787,38
					–		–		–	6058,32	
19	43 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	117	1352,73	892,36	158268,94	104405,89	–	79889,34	257 210,95
					460,37	229,34	53863,06	26833,25	–	19052,66	
20	44 1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 99 %	шт.	136	1993,4	1313,97	271102,4	178699,63	–	136963,62	440 711,30

					679,43	337,83	92402,75	45944,34	–	32645,28	
21	45 2302-0301-0502	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 20x20x20, PN 16 CT PK ГОСТ Р 52134-2010	шт.	93	296		27528		27528	–	29 730,24
					–		–		–	2202,24	
22	46 2302-0301-0503	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 25x25x25, PN 16 CT PK ГОСТ Р 52134-2010	шт.	33	406		13398		13398	–	14 469,84
					–		–		–	1071,84	
23	47 2302-0301-0504	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 32x32x32, PN 16 CT PK ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	595		5950		5950	–	6 426,00
					–		–		–	476	
24	48 2302-0301-0804	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 20x3/4, PN 16 CT PK ГОСТ Р 52134-2010	шт.	70	150		10500		10500	–	11 340,00
					–		–		–	840	
25	49 2302-0301-0806	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 25x3/4, PN 16 CT PK ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	181		3620		3620	–	3 909,60
					–		–		–	289,6	
26	50 2302-0401-1101	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 CT PK ГОСТ Р 52134-2010	шт.	27	16		432		432	–	466,56
					–		–		–	34,56	

27	56 2302-0601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	143	40		5720		5720	–	6 177,60
					–		–		–	457,6	
	Раздел 4 Система К1										
28	57 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	87	737,2	1,32	64136,67	115,21	206,6	62753,92	136 847,43
					733,5	0,41	63814,85	36,09	–	10136,85	
29	58 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	96	712,06	3,24	68358,17	310,62	524,99	66261,54	145 389,29
					703,36	0,95	67522,56	91,26	–	10769,58	
30	59 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 110*2,2 мм. (выпуск) Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	20	712,06	3,24	14241,29	64,71	109,37	13804,49	30 289,43
					703,36	0,95	14067,2	19,01	–	2243,66	
31	60 2301-0604-0102	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	86,826	368		31951,97		31951,97	–	34 508,13
					–		–		–	2556,16	
32	61 2301-0604-0108	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	95,808	841		80574,53		80574,53	–	87 020,49
					–		–		–	6445,96	

33	62 2301-0604-0108	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	19,96	841		16786,36		16786,36	–	18 129,27
					–		–		–	1342,91	
34	63 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	40	1352,73	892,36	54109,04	35694,32	–	27312,6	87 935,37
					460,37	229,34	18414,72	9173,76	–	6513,73	
35	64 1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 99 %	шт.	31	1993,4	1313,97	61795,4	40733,01	–	31219,65	100 456,25
					679,43	337,83	21062,39	10472,61	–	7441,2	
36	65 2302-0403-0606	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	9	695		6255		6255	–	6 755,40
					–		–		–	500,4	
37	66 2302-0403-0803	Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	5	572		2860		2860	–	3 088,80
					–		–		–	228,8	
38	67 2302-0403-0603	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	17	201		3417		3417	–	3 690,36
					–		–		–	273,36	
39	68 2302-0403-0403	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	17	109		1853		1853	–	2 001,24
					–		–		–	148,24	
40	69 2302-0403-0407	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	7	384		2688		2688	–	2 903,04

					–	–	–	215,04		
41	73	2302-0601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	87	40	3480	3480	–	3 758,40
						–	–	–	278,4	
42	74	2302-0601-1203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	96	133	12768	12768	–	13 789,44
						–	–	–	1021,44	

Всего	**2 825 079,86**
Временные здания и сооружения (1,5 *0,8=1,2%)	33 900,96
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	62 897,58
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**58 437,57**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**2 980 315,96**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,034851484)	**3 084 184,40**
Итого по акту с понижающим коэффициентом к=0,9	**2 775 765,96**
НДС (12 %)	333 091,92
Итого по акту	**3 108 857,88**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью Экостройсервис ПВ, БИН 040940004507

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Аронов Курмангали**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

КГП на ПХВ "Павлодарский областной Центр психического здоровья, управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области БИН 940740000802

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный врач **Иманбеков Кахан Орынбекович**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора: **Эксперт технического надзора Искаков Бакит Слямович, ат. № KZ66VJE00024132**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора: **Эксперт авторского надзора Аипова Т.Ш,**