Генподрядчик: ТОО "НКО" БИН 980140004365, ВКО,г.Усть-Каменогорск, ул.18 жилой район,141

Субподрядчик: ТОО "Актив-А" БИН 990940000105, ВКО, г.Усть-Каменогорск, Жибек Жолы, 3,71

Стройка : Модернизация приемно-диагностического отделения КГП на ПВХ "ВКО специализированный медицинский центр" УЗ ВКО пр.Абая №16 г.Усть-каменогорска

Объект : Приемно-диагностическое отделение

Договор субподряда (контракт) № б/н от 24.11.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №1

за декабрь 2021 г

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Затраты труда, чел-ч раб.-строителей / машинистов	
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14,00
		Локальная смета № 2-1-1 на Общестроительные работы											
		Раздел 3 Окна /л.8 АР/											
37	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) многостворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2 проемов	94,5725	2900,37 / 1515,86	227,2 / 115,76	274295 / 143359	21487 / 10948	109449 / –	138876 / 33054	446225	1,17691 / 0,08475	111,30 / 8,02
38	2109-0201-0604	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 /ОК1 ОК6/	м2	36,47085	25657 / –		935733 / –		935733 / –	– / 74859	1010592		
39	2109-0201-0604	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 /ОК2-ОК4/ кстм=1,05;	м2	54,693	26939,85		1473421		1473421	–	1591295		

				–		–		–	117874				
40 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	7,2924	2558,28 1209,34	224,21 114,37	18656 8819	1635 834	8202 –	8688 2188	29532	0,93898 0,08363	6,85 0,61
41 2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99. ОК5 кстм=1,05;	м2	7,2924	25821,6 –		188301 –		188301 –	– 15064	203365		
42 1110-0501-0104	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	3,4692	2811,31 1349,59	222,82 112,71	9753 4682	773 391	4298 –	4566 1146	15465	1,04788 0,08238	3,64 0,29
43 2109-0201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 /ОК7/	м2	3,4692	19662 –		68211 –		68211 –	– 5457	73668		
44 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	61,6	1271,06 301,93	6,54 3,39	78297 18599	403 209	59295 –	16927 7618	102842	0,24369 0,00238	15,01 0,15
45 2109-0205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	61,6	2569 –		158250 –		158250 –	– 12660	170910		
46 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	61,6	1633,64 581,38	6,92 1,59	100632 35813	426 98	64393 –	28729 10349	139710	0,45138 0,00075	27,81 0,05
47 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню /п.2/ НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	87,6	4026,77 2900,42	58,97 31,91	352745 254077	5166 2795	93502 –	205498 44659	602902	2,0585 0,02575	180,32 2,26
48 1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 20 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	75,0444	2666,75 2514,37	26,91 9,38	200125 188690	2019 704	9416 –	151515 28131	379771	1,6989 0,006	127,49 0,45

Раздел 6 Полы /л.7 АР/

6.2 Тип 2

100 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	16,4	936,53 440,93	37,97 19,67	15358 7231	622 323	7505 –	7101 1797	24256	0,4094 0,01588	6,71 0,26
101 1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	16,4	204,75 49,18	0,7 0,39	3358 806	12 6	2540 –	763 330	4451	0,03968 0,00025	0,65 0,00
102 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	16,4	936,53 440,93	37,97 19,67	15358 7231	622 323	7505 –	7101 1797	24256	0,4094 0,01588	6,71 0,26
103 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	16,4	3767,1 1570,05	97 47,47	61781 25749	1591 778	34441 –	24935 6937	93653	1,219 0,03675	19,99 0,60
110 1111-0101-3904	**6.5 Устройство плинтусов /п.5/** Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	26,2	430,34 395,7	2,16 1,12	11275 10367	57 29	851 –	9772 1684	22731	0,2714 0,00075	7,11 0,02
111 2206-0301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 К=1.010:	м2	1,58792	1678 –		2665 –		2665 –	– 213	2878		
	Раздел 7 Внутренняя отделка /л.7 АР/											
114 1211-0101-0110	**7.1 Потолок** Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	128,01	2174,98 1431,67	32,44 26,51	278418 183268	4152 3395	90998 –	134397 33025	445840	0,8976 0,0214	114,90 2,74
119 1115-0203-0601	**7.2 Стены** Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	376,955	1564,87 1198,73	24,53 8,63	589885 451869	9248 3254	128768 –	364098 76319	1030302	0,85077 0,0055	320,70 2,07
122 1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	277	3960,01 1875,47	44,79 23,16	1096924 519505	12407 6416	565012 –	420737 121413	1639074	1,35413 0,0185	375,09 5,12
	Раздел 8 Разные работы											
132 1126-0201-0505	**8.2 Распределительная камера /подвал/ /л.6 п.3 АР/** Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо НР = 76 %	м3 изоляции	1,6695	49730,46	1145,85	83025	1913	55058	20528	111837	10,8905	18,18

				15605,87	573,23	26054	957	–	8284		0,3875	0,65
133 1115-0207-0102	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	18,55	4668,95	45,39	86609	842	47949	30591	126576	1,472	27,31
				2038,71	22,7	37818	421	–	9376		0,018	0,33
	8.3 Ремонт штукатурного слоя /подвал/ /л.6 п.5,6 АР/											
134 1211-0101-0207	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	11,18	3531,22	15,38	39479	172	6069	23998	68555	2,266	25,33
				2972,99	8,32	33238	93	–	5078		0,0067	0,07
135 1212-0101-0101	Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке НР = 72 % К=2,000;	м2	154,76	176,88	3,15	27374	488	1723	18305	49333	0,143	22,13
				162,59	1,69	25163	261	–	3654		0,0013	0,20
	8.5 Обшивка вентиляционных систем /л.7 п.6/											
138 1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	67	2345,32	18,69	157137	1252	73094	74973	250679	0,90793	60,83
				1235,69	7,64	82791	512	–	18569		0,00425	0,28
139 1115-0206-0208	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	67	706,09	3,99	47309	268	13511	26897	80142	0,36133	24,21
				500,45	1,37	33530	91	–	5936		0,00088	0,06
140 1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе /заделка вентиляционных отверстий п.7 п.7/ НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	7,2	779,44	5,97	5612	43	1810	3020	9323	0,37697	2,71
				522,08	2,22	3759	16	–	691		0,00138	0,01
	8.8 Рама РМ1-Рм3 /л.3 КР/											
154 1206-0101-2201	Проемы. Обрамление угловой сталью НР = 72 %	т	0,07902	61199,7	1227,54	4836	97	94	3380	8873	44	3,48
				58782,59	620,1	4645	49	–	657		0,48	0,04
155 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 /50х5/	т	0,06454	282454		18230		18230	–	19688		
				–		–		–	1458			
156 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 /-8/	т	0,01448	288217		4173		4173	–	4507		
				–		–		–	334			
157 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	2,134	105,9	2,81	226	6	98	84	335	0,03393	0,07

				57,17	–	122	–	–	25		0,00025	0,00
158 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	4,268	88,8	2,34	379	10	227	99	516	0,0245	0,10
				33,27	0,47	142	2	–	38		0,00025	0,00

Итого **8 784 082**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 107 327
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	65 711
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	32 905
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 234 792
- накладные расходы, тенге	1 725 578
в т.ч. зарплата, тенге	155 302
- сметная прибыль (8 %), тенге	650 674

Всего **8 784 082**

Локальная смета № 2-1-3
на Отопление

Раздел 1 Монтажные работы

1 1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	72,5	19552,1	167,32	1417527	12131	1337356	72852	1609609	0,70246	50,93
				938,48	86,88	68040	6299	–	119230		0,06242	4,53
2 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	57,535	976,64	1,09	56191	63	7364	39038	102847	0,646	37,17
				847,55	0,57	48764	33	–	7618		0,0004	0,02
3 2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	32	1259		40288		40288	–	43511		
				–		–		–	3223			
7 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1,1	481,82	19,09	530	21	11	497	1109	0,30591	0,34
				452,73	8,18	498	9	–	82		0,00515	0,01
8 2301-0101-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	1,1	872		959		959	–	1036		
				–		–		–	77			
9 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	74,8	481,76	19,51	36036	1459	712	33780	75401	0,30591	22,88
				452,74	8,07	33865	604	–	5585		0,00515	0,39
10 2301-0101-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	74,8	411		30743		30743	–	33202		

				–		–		–	2459				
11 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	60,5	481,32	19,49	29120	1179	550	27322	60957	0,30591	18,51
				452,74	8,08	27391	489	–	4515		0,00515	0,31
12 2301-0101-0202	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	60,5	473		28617		28617	–	30906		
				–		–		–	2289			
13 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	8,3	97,95	2,41	813	20	381	286	1187	0,0295	0,24
				49,64	0,24	412	2	–	88		0,0002	0,00
14 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	8,3	83,98	1,69	697	14	442	168	934	0,0213	0,18
				29,04	0,24	241	2	–	69		0,0002	0,00

Итого **1 960 699**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	179 211
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	14 887
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 438
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 447 423
- накладные расходы, тенге	173 943
в т.ч. зарплата, тенге	15 655
- сметная прибыль (8 %), тенге	145 235

Всего **1 960 699**

Локальная смета № 2-1-5
на Силовое электрооборудование

Раздел 3 Кабельно-проводниковая продукция

47 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	1295	91,08	0,84	117949	1093	24069	67142	199898	0,05	64,75
				71,65	0,36	92787	466	–	14807		0,0002	0,26
48 1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	44	107,23	1,68	4718	74	861	2747	8062	0,06	2,64
				85,98	0,73	3783	32	–	597		0,0004	0,02
49 1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	7	126,57	3,43	886	24	160	513	1511	0,07	0,49

				100,29	1,43	702	10	–	112		0,0008	0,01
50 1308-0206-2204	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	50	177,76	6,76	8888	338	1385	5262	15282	0,1	5,00
				143,3	2,88	7165	144	–	1132		0,0016	0,08
51 1308-0206-1201	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой НР = 72 %	м кабеля	48	375,98	164,31	18047	7887	1218	8787	28981	0,13	6,24
				186,29	67,96	8942	3262	–	2147		0,0378	1,81
52 1308-0206-1101	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок НР = 72 %	м кабеля	16	912,5	25,88	14600	414	4098	7367	23724	0,44	7,04
				630,5	9	10088	144	–	1757		0,005	0,08
53 1308-0206-1101	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок НР = 72 %	м кабеля	165	912,53	25,89	150568	4272	42260	75974	244665	0,44	72,60
				630,52	8,99	104036	1483	–	18123		0,005	0,83
54 2306-0141-0848	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,03774	748124		28234		28234	–	30493		
				–		–		–	2259			
55 2306-0145-0908	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,04692	5806705		272451		272451	–	294247		
				–		–		–	21796			
56 2306-0145-0907	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,04284	4691053		200965		200965	–	217042		
				–		–		–	16077			
57 2306-0145-0906	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,02346	2993729		70233		70233	–	75852		
				–		–		–	5619			
58 2306-0145-0506	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0306	746767		22851		22851	–	24679		
				–		–		–	1828			
59 2306-0145-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,04692	799295		37503		37503	–	40503		
				–		–		–	3000			

60 2306-0145-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,33456	516977 –		172960 –		172960 –	– 13837	186797		
61 2306-0145-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,90882	321259 –		291967 –		291967 –	– 23357	315324		
62 2306-0145-0304	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0051	228482 –		1165 –		1165 –	– 93	1258		
63 2306-0145-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,02754	206752 –		5694 –		5694 –	– 456	6150		
64 2306-0201-3202	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1 ГОСТ 1508-78 К=1,020;	км	0,14688	202813 –		29789 –		29789 –	– 2383	32172		
65 2306-0112-0804	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 3х2,5-0,66 ГОСТ 24334-80 К=1.020:	км	0,00612	357907 –		2190 –		2190 –	– 175	2365		
66 1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	15	618,33 558,87	3,93 1,13	9275 8383	59 17	833 –	6048 1226	16549	0,39 0,0006	5,85 0,01
67 2306-0902-0311	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 31947-2012 К=1.030:	км	15,45	209668 –		3239371 –		3239371 –	– 259150	3498521		

Итого	**5 264 075**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	235 886
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	14 161
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 558
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 450 257
- накладные расходы, тенге	173 840
в т.ч. зарплата, тенге	15 646
- сметная прибыль (8 %), тенге	389 931
Всего	**5 264 075**

Локальная смета № 2-1-6
Электроснабжение

	Раздел 4 Кабельно-проводниковая продукция											
22 1121-0201-0101	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	462	101,13 89,47	1,12 0,01	46722 41336	517 4	4869 –	29765 6119	82606	0,0646 –	29,85 –
23 1121-0301-0101	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами НР = 72 %	м	306	403,1 357,54	2,49 0,27	123348 109406	761 83	13181 –	78832 16174	218354	0,2627 0,00014	80,39 0,04
24 2306-0145-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,14484	153817 –		22279 –		22279 –	– 1782	24061		
25 2306-0145-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,56304	206752 –		116410 –		116410 –	– 9313	125723		
26 2306-0145-0703	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,07548	294845 –		22255 –		22255 –	– 1780	24035		
	Раздел 6 Демонтажные работы											
33 1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР = 72 %	шт.	29	198,07 196,24	1,83 1	5744 5691	53 29	– –	4118 789	10651	0,1789 0,0008	5,19 0,02
34 1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	15	60,53 60,53	– –	908 908	– –	– –	654 125	1687	0,0584 –	0,88 –
35 1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	250	100,2 99,97	0,23 0,12	25049 24992	57 31	– –	18017 3445	46511	0,0964 0,0001	24,10 0,03
36 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,185	659 –		122 –		– –	– 10	132		
37 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	0,185	220 –		41 –		– –	– 3	44		

Итого **533 804**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	182 333
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 388
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	147
- материалы, изделия и конструкции, тенге	178 994
- перевозка грузов, тенге	163
- накладные расходы, тенге	131 386
в т.ч. зарплата, тенге	11 825
- сметная прибыль (8 %), тенге	39 540
Всего	**533 804**

Локальная смета № 2-1-11

на Демонтажные работы /АС/

Раздел 1 Демонтажные работы АР, КР

1	1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР = 72 %	м2 перегородок	103,5	1956,85	207,38	202534	21464	–	137782	367541	1,412	146,14
					1749,47	99,46	181070	10294	–	27225		0,0672	6,96
2	1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка НР = 84 %	м3	2,44	12864,34	3549,18	31389	8660	–	22581	58288	7,1	17,32
					9315,16	1702,05	22729	4153	–	4318		1,15	2,81
3	1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР = 84 %	м3	0,92	22000	7838,04	20240	7211	–	13849	36816	10,6	9,75
					14161,96	3758,7	13029	3458	–	2727		2,54	2,34
4	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Разборка перегородок из ПВХ НР = 90 % ktpp1=0,8; ktpm1=0,8; kэкс1=0,8; kмат1=0:	м2	36,36	1065,59	2,56	38745	93	–	34787	79415	0,85799	31,20
					1063,04	–	38652	–	–	5883		–	–
5	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	213,38	843,97	58,62	180087	12509	–	125051	329549	0,743	158,54
					785,35	28,61	167578	6104	–	24411		0,0199	4,25
6	1212-0104-0504	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР = 72 %	м2	300	266,51	–	79953	–	–	57566	148521	0,257	77,10
					266,51	–	79953	–	–	11002		–	–
7	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	14,99	898,67	32,96	13471	494	–	9536	24848	0,6987	10,47
					865,71	17,81	12977	267	–	1841		0,0144	0,22
8	1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР = 72 %	м	14,24	148,1	–	2109	–	–	1518	3917	0,1428	2,03
					148,1	–	2109	–	–	290		–	–
9	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	9	2272,89	122,44	20456	1102	–	14316	37554	1,9603	17,64
					2150,44	58,78	19354	529	–	2782		0,0397	0,36
10	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	16,2	390,74	–	6330	–	–	4558	11759	0,3628	5,88
					390,74	–	6330	–	–	871		–	–

11 1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие НР = 72 %	м2	109,44	527,13	21,3	57689	2331	–	40766	106331	0,4611	50,46
				505,83	11,52	55358	1261	–	7876		0,0093	1,02
12 1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Разборка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 % ктрр1=0.8; ктрм1=0.8; кэкс1=0.8; кмат1=0;	п/м	60,8	253,95	10,23	15440	622	–	13627	31392	0,1967	11,96
				243,72	5,31	14818	323	–	2325		0,0037	0,22
13 1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	кВт	72,5	500,36	81,23	36276	5889	–	32776	74576	0,31372	22,74
				419,13	42,18	30387	3058	–	5524		0,0303	2,20
14 1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	1,1	446,36	3,64	491	4	38	324	880	0,3466	0,38
				408,18	0,91	449	1	–	65		0,001	0,00
15 1207-0101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия в конструкции пола /для приямка/ НР = 72 %	м2	0,64	2012,5	634,38	1288	406	–	776	2229	1,112	0,71
				1378,13	306,25	882	196	–	165		0,21	0,13
18 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	16,59	659		10933		–	–	11808		
				–		–		–	875			
19 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	16,59	220		3650		–	–	3942		
				–		–		–	292			

Итого **1 329 366**

в том числе	645 675
- зарплата рабочих-строителей, тенге	60 785
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	29 644
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	38
- материалы, изделия и конструкции, тенге	14 583
- перевозка грузов, тенге	509 813
- накладные расходы, тенге	45 883
в т.ч. зарплата, тенге	98 472
- сметная прибыль (8 %), тенге	

Всего **1 329 366**

Локальная смета № 2-1-12
на Демонтажные работы /ВК,ОВ/

Раздел 1 В1

1 1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	7	767,14	5,43	5370	38	420	3547	9630	0,5962	4,17
				701,71	2,14	4912	15	–	713		0,0017	0,01

2 1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	60	445,95 407,95	3,17 1,23	26757 24477	190 74	2090 –	17677 3555	47989	0,3466 0,001	20,80 0,06
5 1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0.4: кмат1=0:	м подводок	24,8	153,27 153,27	– –	3801 3801	– –	– –	3725 602	8128	0,1348 –	3,34 –
7 1116-1001-0104	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 32 мм. Врезки в действующие внутренние сети. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0:	врезка	16	2786,75 2743,81	42,94 5,94	44588 43901	687 95	– –	43116 7016	94720	1,784 0,004	28,54 0,06
8 1116-1001-0106	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 50 мм. Врезки в действующие внутренние сети. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0:	врезка	1	3417 3339	78 12	3417 3339	78 12	– –	3284 536	7237	2,256 0,008	2,26 0,01
	Раздел 2 ТЗ											
9 1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	127	445,95 407,94	3,18 1,24	56636 51809	404 157	4423 –	37416 7524	101576	0,3466 0,001	44,02 0,13
11 1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0.4: кмат1=0:	м подводок	19,2	153,28 153,28	– –	2943 2943	– –	– –	2884 466	6293	0,1348 –	2,59 –
12 1116-1001-0104	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 32 мм. Врезки в действующие внутренние сети. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0:	врезка	16	2786,75 2743,81	42,94 5,94	44588 43901	687 95	– –	43116 7016	94720	1,784 0,004	28,54 0,06
	Раздел 3 Бытовая канализация К1											
13 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Снятие НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0.4: кмат1=0:	м трубопровода	58	359,84 359,28	0,57 0,19	20871 20838	33 11	– –	20432 3304	44607	0,2336 0,00012	13,55 0,01
14 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Снятие НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0.4: кмат1=0:	м трубопровода	58	345,9 344,52	1,38 0,47	20062 19982	80 27	– –	19609 3174	42845	0,224 0,00028	12,99 0,02
22 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,763	659 –		503 –		– –	– 40	543		

23 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	0,763	220 –	168 –	– –	– 13	181

Итого	**458 469**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	219 903
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 197
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	486
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 933
- перевозка грузов, тенге	671
- накладные расходы, тенге	194 806
в т.ч. зарплата, тенге	17 532
- сметная прибыль (8 %), тенге	33 959
Всего	**458 469**

Итого	**18 330 495**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 570 335
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	159 129
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	76 178
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 318 437
- перевозка грузов, тенге	15 417
- накладные расходы, тенге	2 909 366
в т.ч. зарплата, тенге	261 843
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 357 811
Всего	**18 330 495**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	219 966
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	408 110
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска) (2721/164*1,50*2778+8*2721*10/1968*(3646513/2721+1,50*2778/164))/1000	220 179
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**379 171**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**19 557 922**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	20 535 818,10
Понижающий коэффициент К-0,99999504205	20 535 716,28
Итого с учетом договорного коэффициента субподряда К-0,67201	13 800 206,70

НДС (12 %)	1 656 024,80
Итого	**15 456 231,50**

Генподрядчик:
ТОО "НКО"
БИН 980140004365

Директор
_____ Абдулдин А.А.

Субподрядчик:
ТОО "Актив-А"
БИН 990940000105

Директор
_____ Каипкожин А.К.