Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства ЗКО", БИН: 060240004327, ЗКО, г. Уральск, ул. Х.Чурина, 116**

Подрядчик : **ТОО "Батыс Котло Монтаж", БИН: 100340019001, ЗКО, г. Уральск, ул. Бухарская, 5**

Наименование строительства и его адрес: **Строительства наружных инженерных сетей по объекту "Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Долинное Теректинского района ЗКО"**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **Декабрь 2024 год** **№1** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		2024/447	25.09.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительства наружных инженерных сетей по объекту "Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Долинное Теректинского района ЗКО"	**31 013 075,45**	**27 690 245,94**							**3 322 829,51**	**31 013 075,45**
Удержание оплаченного аванса 30%	**9 303 922,64**	**8 307 073,78**							**996 848,85**	**9 303 922,64**
Итого к оплате	**21 709 152,81**	**19 383 172,16**							**2 325 980,66**	**21 709 152,81**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области"

Заместитель руководителя:
_____ Н.Е.Молдашев

Технический надзор :
ТОО «Строй-ЕКА»

Эксперт
_____ Б.А. Сакен

Подрядчик:
ТОО "Батыс Котло Монтаж "

Директор:
_____ Д. У. Балмулдин.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства ЗКО", БИН: 060240004327, ЗКО, г. Уральск, ул. Х.Чурина, 116**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Тоавращество с ограниченной ответственностью "Батыс Котло Монтаж", БИН: 100340019001, ЗКО, г. Уральск, ул. Бухарская, 5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **08-2023 Строительства наружных инженерных сетей по объекту "Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Долинное Теректинского района ЗКО"**

(наименование, адрес)

Объект : **08-2023 Строительства наружных инженерных сетей по объекту "Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Долинное Теректинского района ЗКО"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2024/447 от 25.09.2024**

Акт выполненных работ №1

за Декабрь 2024 (месяц, год) на 08-2023 Суммарная смета для стройки - 08-2023 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 25.11.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э8033: Наружные сети электроснабжения [4-1]										
1	1	6124-0101-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощность до 400 кВ•А**	шт.	1	266 054,0 152 186,0	105 232,0 31 140,0	266 054,0 152 186,0	105 232,0 31 140,0	8 636,0		266 054,0	
2	2	515-102-0106 *РСНБ РК 2022*	**Подстанция комплектная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа КТПГ 250-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный,**	шт.	1	4 676 897,0		4 676 897,0		4 676 897,0		4 676 897,0	
3	3	515-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-250/6(10)/0,4 и**	шт.	1	2 325 807,0		2 325 807,0		2 325 807,0		2 325 807,0	
4	4	515-301-2003 *РСНБ РК 2022*	**Устройство компенсации реактивной мощности, конденсаторная установка. УКРМ-30кВАр, 30кВАр (2 ступени), 800х700х250мм, металлический, выключатель-**	шт.	1	358 366,0		358 366,0		358 366,0		358 366,0	
5	5	6124-0303-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж щита заводского исполнения однорядного или двухрядного шкафного исполнения, глубина до 600 мм**	шт.	1	50 622,0 29 268,0	18 922,0 5 597,0	50 622,0 29 268,0	18 922,0 5 597,0	2 432,0		50 622,0	
6	6	247-201-0504 *РСНБ РК 2022*	**Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-0 У1 IP66**	шт.	1	19 163,0		19 163,0		19 163,0		19 163,0	
7	7	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка счетчика на готовое основание, трехфазного**	шт.	1	5 354,0 5 093,0	219,0 66,0	5 354,0 5 093,0	219,0 66,0	42,0		5 354,0	
8	8	247-301-0309 *РСНБ РК 2022*	**ПРИМ.Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки СА4-Э704 ТХ Салют, 3х230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0**	шт.	1	46 990,0		46 990,0		46 990,0		46 990,0	
9	9	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка прибора или аппарата**	шт.	2	6 048,0 6 029,0	0,0 0,0	12 096,0 12 058,0	0,0 0,0	38,0		12 096,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"**	шт.	1	1 964,0		1 964,0		1 964,0		1 964,0	
11	11	247-204-3421 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 80А 35кА**	шт.	1	21 959,0		21 959,0		21 959,0		21 959,0	
12	12	6124-0201-1501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2**	шт.	2	6 006,0 5 637,0	219,0 66,0	12 012,0 11 274,0	438,0 132,0	300,0		12 012,0	
13	13	243-903-2015 *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86**	шт.	2	8 867,0		17 734,0		17 734,0		17 734,0	
14	14	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**	м	7	22,0 20,0	2,0 1,0	154,0 140,0	14,0 7,0			154,0	
15	15	249-101-0503 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м**	м	7	106,0		742,0		742,0		742,0	
16	16	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	$м^3$	1,26	7 291,0 7 291,0	0,0 0,0	9 187,0 9 187,0	0,0 0,0			9 187,0	
17	17	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	$м^3$	0,84	3 803,0 3 803,0	0,0 0,0	3 195,0 3 195,0	0,0 0,0			3 195,0	
18	18	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	$м^3$	0,84	606,0 371,0	235,0 74,0	509,0 312,0	197,0 62,0			509,0	
19	19	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	$м^3$	0,42	8 229,0 4 539,0	439,0 99,0	3 456,0 1 906,0	185,0 42,0	1 365,0		3 456,0	
20	20	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	м	7	765,0 338,0	427,0 137,0	5 355,0 2 366,0	2 989,0 959,0			5 355,0	
21	21	6124-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка по дну канала без креплений кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг**	м	7	763,0 395,0	291,0 79,0	5 341,0 2 765,0	2 037,0 553,0	539,0		5 341,0	
22	22	6124-0201-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг**	м	5	2 224,0 902,0	1 144,0 339,0	11 120,0 4 510,0	5 720,0 1 695,0	890,0		11 120,0	
23	23	1308-0206-2208 *РСНБ РК 2022*	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	33	2 172,0 1 909,0	87,0 27,0	71 676,0 62 997,0	2 871,0 891,0	5 808,0		71 676,0	
24	24	243-113-0908 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (ок)-1**	м	46	2 412,0		110 952,0		110 952,0		110 952,0	
25	25	1133-0204-0101 *РСНБ РК 2022*	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,071	131 512,0 86 800,0	43 006,0 12 523,0	9 337,0 6 163,0	3 053,0 889,0	121,0		9 337,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	26	243-701-0719 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для**	м	71	1 307,0		92 797,0		92 797,0		92 797,0	
27	27	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	1	54 533,0 29 963,0	23 653,0 7 573,0	54 533,0 29 963,0	23 653,0 7 573,0	917,0		54 533,0	
28	29	1133-0101-0110 *РСНБ РК 2022*	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 $м^3$. Установка**	$м^3$	0,1	34 673,0 20 442,0	14 231,0 3 981,0	3 467,0 2 044,0	1 423,0 398,0			3 467,0	
29	30	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**	шт.	2	13 724,0		27 448,0		27 448,0		27 448,0	
30	31	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143**	шт.	2	12 157,0		24 314,0		24 314,0		24 314,0	
31	32	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT21.01 сквозной**	шт.	1	6 822,0		6 822,0		6 822,0		6 822,0	
32	33	252-207-1135 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа SO274S**	шт.	2	16 695,0		33 390,0		33 390,0		33 390,0	
33	34	252-207-1709 *РСНБ РК 2022*	**Ограничитель перенапряжения типа SE45.328-10 с прокалывающим зажимом**	шт.	3	29 882,0		89 646,0		89 646,0		89 646,0	
34	35	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	м	2	1 050,0		2 100,0		2 100,0		2 100,0	
35	36	243-903-7402 *РСНБ РК 2022*	**прим.Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками**	шт.	1	19 290,0		19 290,0		19 290,0		19 290,0	
36	37	252-207-3204 *РСНБ РК 2022*	**Бандаж дистанционный типа SO79.1**	шт.	2	3 752,0		7 504,0		7 504,0		7 504,0	
37	38	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	шт.	1	3 120,0		3 120,0		3 120,0		3 120,0	
38	39	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21**	шт.	1	3 682,0		3 682,0		3 682,0		3 682,0	
39	40	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа COT37 бандажная стальная**	м	3	1 299,0		3 897,0		3 897,0		3 897,0	
40	41	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа COT36**	шт.	2	257,0		514,0		514,0		514,0	
41	42	243-907-6180 *СнрСЦ 03.2024*	**Рейка US 5 20 FT, U-профиль, конструкционная, L=200 мм, сталь, горячий цинк**	шт.	1	6 134,0		6 134,0		6 134,0		6 134,0	
42	43	252-207-3415 *РСНБ РК 2022*	**Рубильник мачтовый типа SZ50.1 однофазный**	шт.	1	177 875,0		177 875,0		177 875,0		177 875,0	
43	44	252-207-2701 *РСНБ РК 2022*	**Табличка для предохранителей типа PEM242.25**	шт.	1	3 173,0		3 173,0		3 173,0		3 173,0	
44	45	252-207-0104 *РСНБ РК 2022*	**Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные**	шт.	8	69,0		552,0		552,0		552,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	46	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	1 737,0		1 737,0		1 737,0		1 737,0	
46	47	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	1	54 533,0 29 963,0	23 653,0 7 573,0	54 533,0 29 963,0	23 653,0 7 573,0	917,0		54 533,0	
47	49	1133-0101-0110 *РСНБ РК 2022*	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 $м^3$. Установка**	$м^3$	0,1	34 673,0 20 442,0	14 231,0 3 981,0	3 467,0 2 044,0	1 423,0 398,0			3 467,0	
48	50	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**	шт.	2	13 724,0		27 448,0		27 448,0		27 448,0	
49	51	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143**	шт.	2	12 157,0		24 314,0		24 314,0		24 314,0	
50	52	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT21.01 сквозной**	шт.	1	6 822,0		6 822,0		6 822,0		6 822,0	
51	53	252-207-1132 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа SO234S**	шт.	2	16 785,0		33 570,0		33 570,0		33 570,0	
52	54	252-207-3204 *РСНБ РК 2022*	**Бандаж дистанционный типа SO79.1**	шт.	2	3 752,0		7 504,0		7 504,0		7 504,0	
53	55	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	шт.	1	3 120,0		3 120,0		3 120,0		3 120,0	
54	56	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21**	шт.	1	3 682,0		3 682,0		3 682,0		3 682,0	
55	57	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	м	0,5	1 050,0		525,0		525,0		525,0	
56	58	252-204-0801 *РСНБ РК 2022*	**Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1**	шт.	1	514,0		514,0		514,0		514,0	
57	59	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	1 737,0		1 737,0		1 737,0		1 737,0	
58	60	252-207-0907 *РСНБ РК 2022*	**Колпачок изолирующий типа РК99.2595 концевой**	шт.	4	211,0		844,0		844,0		844,0	
59	61	252-207-3926 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	37 251,0		37 251,0		37 251,0		37 251,0	
60	62	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	1	54 533,0 29 963,0	23 653,0 7 573,0	54 533,0 29 963,0	23 653,0 7 573,0	917,0		54 533,0	
61	64	1133-0101-0110 *РСНБ РК 2022*	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 $м^3$. Установка**	$м^3$	0,1	34 673,0 20 442,0	14 231,0 3 981,0	3 467,0 2 044,0	1 423,0 398,0			3 467,0	
62	65	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**	шт.	2	13 724,0		27 448,0		27 448,0		27 448,0	
63	66	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143**	шт.	2	12 157,0		24 314,0		24 314,0		24 314,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64	67	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT21.01 сквозной**	шт.	1	6 822,0		6 822,0		6 822,0		6 822,0	
65	68	252-207-2401 *РСНБ РК 2022*	**Гайка крюкообразная типа PD2.2**	шт.	1	5 612,0		5 612,0		5 612,0		5 612,0	
66	69	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT29.10 сквозной**	шт.	1	4 564,0		4 564,0		4 564,0		4 564,0	
67	70	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа COT37 бандажная стальная**	м	3	1 299,0		3 897,0		3 897,0		3 897,0	
68	71	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа COT36**	шт.	2	257,0		514,0		514,0		514,0	
69	72	252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	**Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком**	шт.	1	7 846,0		7 846,0		7 846,0		7 846,0	
70	73	252-207-1132 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа SO234S**	шт.	2	16 785,0		33 570,0		33 570,0		33 570,0	
71	74	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	шт.	4	3 120,0		12 480,0		12 480,0		12 480,0	
72	75	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	шт.	1	3 120,0		3 120,0		3 120,0		3 120,0	
73	76	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21**	шт.	1	3 682,0		3 682,0		3 682,0		3 682,0	
74	77	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	м	0,5	1 050,0		525,0		525,0		525,0	
75	78	252-204-0801 *РСНБ РК 2022*	**Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1**	шт.	1	514,0		514,0		514,0		514,0	
76	79	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	1 737,0		1 737,0		1 737,0		1 737,0	
77	80	252-207-3926 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	37 251,0		37 251,0		37 251,0		37 251,0	
78	81	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	1	54 533,0 29 963,0	23 653,0 7 573,0	54 533,0 29 963,0	23 653,0 7 573,0	917,0		54 533,0	
79	83	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT21.01 сквозной**	шт.	1	6 822,0		6 822,0		6 822,0		6 822,0	
80	84	252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	**Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком**	шт.	1	7 846,0		7 846,0		7 846,0		7 846,0	
81	85	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	шт.	1	3 120,0		3 120,0		3 120,0		3 120,0	
82	86	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21**	шт.	1	3 682,0		3 682,0		3 682,0		3 682,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
83	87	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	м	0,5	1 050,0		525,0		525,0		525,0	
84	88	252-204-0801 *РСНБ РК 2022*	**Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1**	шт.	1	514,0		514,0		514,0		514,0	
85	89	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	1 737,0		1 737,0		1 737,0		1 737,0	
86	90	252-207-3926 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	37 251,0		37 251,0		37 251,0		37 251,0	
87	91	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	1	26 478,0 15 332,0	10 229,0 3 275,0	26 478,0 15 332,0	10 229,0 3 275,0	917,0		26 478,0	
88	93	252-207-2317 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT21.16 сквозной**	шт.	1	3 218,0		3 218,0		3 218,0		3 218,0	
89	94	252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	**Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком**	шт.	1	7 846,0		7 846,0		7 846,0		7 846,0	
90	95	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	шт.	1	3 120,0		3 120,0		3 120,0		3 120,0	
91	96	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21**	шт.	1	3 682,0		3 682,0		3 682,0		3 682,0	
92	97	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	м	0,5	1 050,0		525,0		525,0		525,0	
93	98	1308-0208-0102 *РСНБ РК 2022*	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования**	шт.	1	12 410,0 5 456,0	701,0 200,0	12 410,0 5 456,0	701,0 200,0	6 253,0		12 410,0	
94	99	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	5	4 590,0 3 819,0	373,0 93,0	22 950,0 19 095,0	1 865,0 465,0	1 990,0		22 950,0	
95	100	252-207-0209 *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-19 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	3	1 737,0		5 211,0		5 211,0		5 211,0	
96	101	252-207-0210 *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-20 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	2	1 719,0		3 438,0		3 438,0		3 438,0	
			ИТОГО по смете Э8033: Наружные сети электроснабжения [4-1]					9 250 172,0 469 287,0	253 553,0 77 459,0	1 166 262,0 7 361 070,0	0,0 0,0	9 250 172,0	
			Смета Э8043: Наружные сети связи [5-1]										
97	1	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2**	м^3	129,98	475,0 0,0	475,0 139,0	61 740,0 0,0	61 740,0 18 067,0			61 740,0	
98	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.**	м^3	4,02	8 749,0 8 749,0	0,0 0,0	35 171,0 35 171,0	0,0 0,0			35 171,0	
99	3	6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1**		114,3	53,0	53,0	6 058,0	6 058,0			6 058,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$		0,0	13,0	0,0	1 486,0				
100	4	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	$м^3$	12,7	3 463,0 3 463,0	0,0 0,0	43 980,0 43 980,0	0,0 0,0			43 980,0	
101	5	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1**	$м^3$	7	92,0 0,0	92,0 22,0	644,0 0,0	644,0 154,0			644,0	
102	6	1134-0201-0604 *РСНБ РК 2022*	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные в заводских условиях. Устройство**	колодец	9	24 838,0 16 785,0	8 053,0 2 377,0	223 542,0 151 065,0	72 477,0 21 393,0			223 542,0	
103	8	6119-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 35 мм2**	м	50	482,0 367,0	4,0 1,0	24 100,0 18 350,0	200,0 50,0	5 550,0		24 100,0	
104	9	6125-0704-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в трубопроводе по свободному каналу**	м	500	990,0 766,0	223,0 66,0	495 000,0 383 000,0	111 500,0 33 000,0	500,0		495 000,0	
105	10	243-502-0103 *РСНБ РК 2022*	**Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 4-G.652.D-CF-3,0-2201**	м	550	233,0		128 150,0		128 150,0		128 150,0	
106	11	6124-0201-3104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 50 мм**	м	500	161,0 154,0	1,0 0,0	80 500,0 77 000,0	500,0 0,0	3 000,0		80 500,0	
107	12	241-207-0401 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50**	м	500	1 309,0		654 500,0		654 500,0		654 500,0	
108	13	6119-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм**	м	50	1 188,0 1 160,0	7,0 1,0	59 400,0 58 000,0	350,0 50,0	1 050,0		59 400,0	
109	14	243-907-0106 *РСНБ РК 2022*	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 25 мм**	м	50	174,0		8 700,0		8 700,0		8 700,0	
110	15	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**	м	500	22,0 20,0	2,0 1,0	11 000,0 10 000,0	1 000,0 500,0			11 000,0	
111	16	249-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м**	м	500	471,0		235 500,0		235 500,0		235 500,0	
112	17	6125-0704-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС, муфта прямая число волокон 4**	шт.	1	171 942,0 59 875,0	110 501,0 24 726,0	171 942,0 59 875,0	110 501,0 24 726,0	1 566,0		171 942,0	
113	18	261-302-0436 *РСНБ РК 2022*	**Муфта оптическая МТОК 96-01-IV**	комплект	1	48 865,0		48 865,0		48 865,0		48 865,0	
114	19	6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм**	шт.	1	15 586,0 11 707,0	3 643,0 1 070,0	15 586,0 11 707,0	3 643,0 1 070,0	236,0		15 586,0	
115	20	248-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**прим.Оптическая распределительная коробка, марки ОРК-16-1**		1	36 728,0		36 728,0		36 728,0		36 728,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
116	21	243-906-2402 *СпрСЦ 03.2024*	**Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-9-LC/UR-LC/UR-H-2M-LSZH**	шт.	2	5 920,0		11 840,0		11 840,0		11 840,0	
117	22	6121-0802-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 315 мм в грунтах 1-3 групп**	м	15	39 004,0 5 613,0	17 882,0 3 256,0	585 060,0 84 195,0	268 230,0 48 840,0	232 635,0		585 060,0	
118	23	241-201-0422 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х28,6 мм**	м	15	21 752,0		326 280,0		326 280,0		326 280,0	
119	24	6121-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 100 мм**	м	15	5 462,0 4 889,0	20,0 5,0	81 930,0 73 335,0	300,0 75,0	8 295,0		81 930,0	
			ИТОГО по смете Э8043: Наружные сети связи [5-1]					3 346 216,0 1 005 678,0	637 143,0 149 411,0	1 703 395,0 0,0	0,0 0,0	3 346 216,0	
			Смета Э8053: Наружные сети водопровода и канализации [6-1]										
120	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	м^3	75,4369	356,0 0,0	356,0 72,0	26 856,0 0,0	26 855,0 5 431,0			26 856,0	
121	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	м^3	2,3331	7 291,0 7 291,0	0,0 0,0	17 011,0 17 011,0	0,0 0,0			17 011,0	
122	3	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	м^3	11,147552	3 463,0 3 463,0	0,0 0,0	38 604,0 38 604,0	0,0 0,0			38 604,0	
123	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	м^3	53,348176	93,0 0,0	93,0 23,0	4 961,0 0,0	4 961,0 1 227,0			4 961,0	
124	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м^3	53,348176	606,0 371,0	235,0 74,0	32 329,0 19 792,0	12 537,0 3 948,0			32 329,0	
125	6	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	м^3	13,274271	132,0 0,0	132,0 32,0	1 752,0 0,0	1 752,0 425,0			1 752,0	
126	7	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**	км	0,035	1 378 275,0 905 517,0	472 758,0 116 386,0	48 240,0 31 693,0	16 547,0 4 074,0			48 240,0	
127	8	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	35,35	1 828,0		64 620,0		64 620,0		64 620,0	
128	9	6121-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм**	шт.	1	8 794,0 7 187,0	264,0 85,0	8 794,0 7 187,0	264,0 85,0	1 343,0		8 794,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
129	10	242-101-0603 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ**	шт.	1	48 932,0		48 932,0		48 932,0		48 932,0	
130	11	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	1	7 365,0		7 365,0		7 365,0		7 365,0	
131	12	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**/ППДД 100/Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм**	т	0,042	4 064 743,0 2 164 844,0	1 260 474,0 316 686,0	170 719,0 90 923,0	52 940,0 13 301,0	26 856,0		170 719,0	
132	13	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм**	т	0,0032	3 615 038,0 2 164 844,0	1 260 474,0 316 686,0	11 568,0 6 928,0	4 033,0 1 013,0	607,0		11 568,0	
133	14	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм**	шт.	1	2 882,0		2 882,0		2 882,0		2 882,0	
134	15	241-116-0303 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм**	шт.	6	845,0		5 070,0		5 070,0		5 070,0	
135	16	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.	8	4 864,0		38 912,0		38 912,0		38 912,0	
136	17	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	2	4 711,0 4 409,0	302,0 2,0	9 422,0 8 818,0	604,0 4,0			9 422,0	
137	18	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	шт.	2	1 751,0		3 502,0		3 502,0		3 502,0	
138	19	6121-0103-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 300 мм**	км	0,8	5 362 300,0 3 202 235,0	1 777 521,0 481 770,0	4 289 840,0 2 561 788,0	1 422 017,0 385 416,0	306 035,0		4 289 840,0	
139	20	241-102-0239 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм**	м	0,8	17 486,0		13 989,0		13 989,0		13 989,0	
140	21	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	5	708,0		3 540,0		3 540,0		3 540,0	
141	22	261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	**Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010**	т	0,003504	408 199,0		1 430,0		1 430,0		1 430,0	
142	23	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента бетонного столба**	$м^3$	0,02	60 826,0 23 241,0	2 867,0 565,0	1 217,0 465,0	57,0 11,0	98,0		1 217,0	
143	24	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм**	км	0,035	253 185,0 249 697,0	0,0 0,0	8 861,0 8 739,0	0,0 0,0	122,0		8 861,0	
144	25	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**	м	35	22,0 20,0	2,0 1,0	770,0 700,0	70,0 35,0			770,0	
145	26	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м**	м	35	125,0		4 375,0		4 375,0		4 375,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
146	27	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**/ПЕРЕХОД 100Х25/Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм**	т	0,3	4 064 743,0 2 164 844,0	1 260 474,0 316 686,0	1 219 423,0 649 453,0	378 142,0 95 006,0	191 828,0		1 219 423,0	
147	28	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**/УПОР БЕТОННЫЙ/Устройство фундамента бетонного столба**	$м^3$	0,17	60 826,0 23 241,0	2 867,0 565,0	10 340,0 3 951,0	487,0 96,0	836,0		10 340,0	
148	29	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**/МС-3,МС-5,МС-7/Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	т	0,05464	1 481 903,0 260 684,0	14 811,0 2 905,0	80 971,0 14 244,0	810,0 159,0	65 918,0		80 971,0	
149	30	6111-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ХС-010**	$м^2$	6,8	354,0 136,0	5,0 1,0	2 407,0 925,0	34,0 7,0	1 448,0		2 407,0	
150	31	6111-0501-0514 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками ХС-76**	$м^2$	6,8	230,0 104,0	3,0 0,0	1 564,0 707,0	20,0 0,0	836,0		1 564,0	
151	32	6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка гидрантов пожарных**	шт.	1	11 747,0 8 824,0	537,0 166,0	11 747,0 8 824,0	537,0 166,0	2 386,0		11 747,0	
152	33	244-404-0104 *РСНБ РК 2022*	**Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм**	шт.	1	62 982,0		62 982,0		62 982,0		62 982,0	
153	34	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка знаков дорожных на металлических стойках**	шт.	1	18 253,0 15 430,0	2 107,0 561,0	18 253,0 15 430,0	2 107,0 561,0	716,0		18 253,0	
154	35	251-101-0115 *РСНБ РК 2022*	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=400 мм**	шт.	1	5 382,0		5 382,0		5 382,0		5 382,0	
155	36	6114-0301-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения, диаметр до 100 мм**	врезка	1	46 187,0 36 496,0	754,0 92,0	46 187,0 36 496,0	754,0 92,0	5 893,0		46 187,0	
156	37	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих**	$м^3$	3,498	79 013,0 44 639,0	26 374,0 7 947,0	276 387,0 156 147,0	92 257,0 27 799,0	27 984,0		276 387,0	
157	38	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	2	47 336,0		94 672,0		94 672,0		94 672,0	
158	39	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	2	19 997,0		39 994,0		39 994,0		39 994,0	
159	40	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	4	31 413,0		125 652,0		125 652,0		125 652,0	
160	41	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	2	51 595,0		103 190,0		103 190,0		103 190,0	
161	42	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	2	6 402,0		12 804,0		12 804,0		12 804,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
162	43	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	**шт.**	2	5 623,0		11 246,0		11 246,0		11 246,0	
163	44	244-202-0106 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)**	**комплект**	2	33 261,0		66 522,0		66 522,0		66 522,0	
164	45	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовкиОТМОСТКА ВОКРУГ ЛЮКОВ В7,5**	**$м^3$**	1,1	39 617,0 5 359,0	2 704,0 512,0	43 579,0 5 895,0	2 974,0 563,0	34 709,0		43 579,0	
165	46	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением**	**т**	0,05352	250 556,0 158 534,0	65 877,0 17 754,0	13 410,0 8 485,0	3 526,0 950,0	1 399,0		13 410,0	
166	47	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	0,05352	1 160 502,0		62 110,0		62 110,0		62 110,0	
167	48	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**$м^2$**	1,55208	254,0 178,0	4,0 0,0	394,0 276,0	6,0 0,0	112,0		394,0	
168	49	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	1,55208	393,0 208,0	7,0 2,0	610,0 323,0	11,0 3,0	276,0		610,0	
			ИТОГО по смете Э8053: Наружные сети водопровода и канализации [6-1]					7 175 387,0 3 693 804,0	2 024 302,0 540 372,0	1 448 573,0 0,0	0,0 0,0	7 175 387,0	
			Смета Э8073: Наружные сети газоснабжения [6-2]										
169	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2**	**$м^3$**	148,5	449,0 0,0	449,0 94,0	66 676,0 0,0	66 677,0 13 959,0			66 676,0	
170	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**$м^3$**	4,5	8 749,0 8 749,0	0,0 0,0	39 370,0 39 370,0	0,0 0,0			39 370,0	
171	3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**$м^3$**	99	93,0 0,0	93,0 23,0	9 207,0 0,0	9 207,0 2 277,0			9 207,0	
172	4	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0102**	**$м^3$**	99	46,0 0,0	46,0 11,0	4 554,0 0,0	4 554,0 1 089,0			4 554,0	
173	5	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**$м^3$**	99	208,0 42,0	162,0 34,0	20 592,0 4 158,0	16 038,0 3 366,0	396,0		20 592,0	
174	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**$м^3$**	99	606,0 371,0	235,0 74,0	59 994,0 36 729,0	23 265,0 7 326,0			59 994,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
175	7	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	$м^3$	33	3 803,0 3 803,0	0,0 0,0	125 499,0 125 499,0	0,0 0,0			125 499,0	
176	8	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	$м^3$	11,6	8 229,0 4 539,0	439,0 99,0	95 456,0 52 652,0	5 092,0 1 148,0	37 712,0		95 456,0	
177	9	6123-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления, диаметр врезаемого газопровода до 100 мм**	шт.	1	33 224,0 27 133,0	3 592,0 0,0	33 224,0 27 133,0	3 592,0 0,0	2 499,0		33 224,0	
178	10	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,165	1 319 520,0 871 736,0	447 784,0 114 534,0	217 721,0 143 836,0	73 884,0 18 898,0			217 721,0	
179	11	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм**	м	166,65	1 085,0		180 815,0		180 815,0		180 815,0	
180	12	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	2	3 250,0		6 500,0		6 500,0		6 500,0	
181	13	241-209-1609 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63х90 мм**	шт.	1	13 437,0		13 437,0		13 437,0		13 437,0	
182	14	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка приборов для редуцирования давления газа**	шт.	1	61 015,0 58 424,0	2 430,0 641,0	61 015,0 58 424,0	2 430,0 641,0	161,0		61 015,0	
183	15	ПРАЙС	**Газорегуляторный пункт ГРПШ-6 с регулятором давления газа**	компл	1	81 250,0		81 250,0		81 250,0		81 250,0	
184	16	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка кабеля волоконно-оптического в траншее**	км	0,185	76 852,0 33 265,0	43 587,0 8 994,0	14 218,0 6 154,0	8 064,0 1 664,0			14 218,0	
185	17	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м**	м	185	18,0		3 330,0		3 330,0		3 330,0	
186	18	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	170	1 053,0 620,0	380,0 100,0	179 010,0 105 400,0	64 600,0 17 000,0	9 010,0		179 010,0	
187	19	243-105-0102 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66**	м	170	177,0		30 090,0		30 090,0		30 090,0	
188	20	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента бетонного столба**	$м^3$	0,35	31 024,0 23 241,0	2 867,0 565,0	10 858,0 8 134,0	1 004,0 198,0	1 721,0		10 858,0	
189	21	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,357	31 033,0		11 079,0		11 079,0		11 079,0	
190	22	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка знаков дорожных на металлических стойках**	шт.	5	18 253,0 15 430,0	2 107,0 561,0	91 265,0 77 150,0	10 535,0 2 805,0	3 580,0		91 265,0	
191	23	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160**		0,163165	399 551,0		65 193,0		65 193,0		65 193,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			мм	т									
192	24	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	т	0,007171	452 233,0		3 243,0		3 243,0		3 243,0	
193	25	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза**	$м^2$	4,939758	3 266,0 3 039,0	3,0 1,0	16 133,0 15 012,0	15,0 5,0	148,0		16 133,0	
194	26	1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	4,939758	10 799,0 9 786,0	636,0 3,0	53 344,0 48 340,0	3 142,0 15,0	1 862,0		53 344,0	
195	27	261-401-0327 *РСНБ РК 2022*	**Табличка-указатель**	100 шт.	0,05	152 037,0		7 602,0		7 602,0		7 602,0	
196	28	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2**	$м^3$	0,21	11 487,0 11 487,0	0,0 0,0	2 412,0 2 412,0	0,0 0,0			2 412,0	
197	29	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	$м^3$	0,21	3 463,0 3 463,0	0,0 0,0	727,0 727,0	0,0 0,0			727,0	
198	30	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$**	$м^3$	0,21	63 212,0 20 917,0	4 293,0 825,0	13 275,0 4 393,0	901,0 173,0	7 980,0		13 275,0	
199	31	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**	т	0,0264	136 742,0 94 902,0	20 000,0 4 492,0	3 610,0 2 505,0	528,0 119,0	577,0		3 610,0	
200	32	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,0264	1 132 558,0		29 900,0		29 900,0		29 900,0	
201	33	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	1,4	254,0 178,0	4,0 0,0	356,0 249,0	6,0 0,0	101,0		356,0	
202	34	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	1,4	393,0 208,0	7,0 2,0	550,0 291,0	10,0 3,0	249,0		550,0	
203	35	241-102-0103 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм**	м	1	343,0		343,0		343,0		343,0	
204	36	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм**	м	1	926,0		926,0		926,0		926,0	
205	37	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм**	шт.	1	6 768,0 5 801,0	264,0 85,0	6 768,0 5 801,0	264,0 85,0	703,0		6 768,0	
206	38	242-209-0702 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	2	15 924,0		31 848,0		31 848,0		31 848,0	
207	39	241-116-0203 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм**	шт.	4	1 881,0		7 524,0		7 524,0		7 524,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
208	40	241-114-0106 *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-**	шт.	1	530,0		530,0		530,0		530,0	
209	41	241-114-0102 *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-**	шт.	1	287,0		287,0		287,0		287,0	
210	42	241-112-0112 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм**	шт.	1	359,0		359,0		359,0		359,0	
211	43	241-112-0109 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм**	шт.	1	243,0		243,0		243,0		243,0	
212	44	1109-0701-0107 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и прочее)/КРЫШКИ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ**	т	0,00314	1 143 872,0 883 185,0	247 391,0 42 500,0	3 592,0 2 773,0	776,0 133,0	43,0		3 592,0	
213	45	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм/(0,8мм)**	т	0,003341	526 076,0		1 758,0		1 758,0		1 758,0	
214	46	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, песчаное**	$м^3$	4	9 576,0 3 395,0	2 925,0 862,0	38 304,0 13 580,0	11 700,0 3 448,0	13 024,0		38 304,0	
215	47	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	0,125	9 815,0 5 359,0	2 704,0 512,0	1 227,0 670,0	338,0 64,0	219,0		1 227,0	
216	48	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство**	$м^3$	0,001	25 559,0 18 342,0	2 659,0 767,0	26,0 18,0	3,0 1,0	5,0		26,0	
217	49	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,00102	32 847,0		34,0		34,0		34,0	
218	50	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм**	$м^3$	0,04	45 735,0 25 232,0	19 547,0 5 596,0	1 829,0 1 009,0	782,0 224,0	38,0		1 829,0	
219	51	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93,**	$м^3$	0,04	72 251,0		2 890,0		2 890,0		2 890,0	
220	52	261-107-0513 *РСНБ РК 2022*	**Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО, ориентированная ГОСТ 24222-80**	т	0,00362	3 406 760,0		12 332,0		12 332,0		12 332,0	
221	53	242-209-0301 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65**	шт.	1	52 000,0		52 000,0		52 000,0		52 000,0	
222	54	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	2	1 314,0		2 628,0		2 628,0		2 628,0	
223	55	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм**	т	0,0038	3 615 038,0 2 164 844,0	1 260 474,0 316 686,0	13 737,0 8 226,0	4 789,0 1 203,0	721,0		13 737,0	
224	56	242-108-0301 *РСНБ РК 2022*	**Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 900 до 1300 мм**	шт.	1	44 433,0		44 433,0		44 433,0		44 433,0	
225	57	1133-0109-0115 *РСНБ РК 2022*	**Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка**		0,00988	483 240,0	262 773,0	4 774,0	2 596,0	47,0		4 774,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			т. установка	т		215 724,0	54 034,0	2 131,0	534,0				
226	58	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	т	0,00988	335 850,0		3 318,0		3 318,0		3 318,0	
227	59	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2**	м	5	1 449,0	56,0	7 245,0	280,0	3 145,0		7 245,0	
						764,0	15,0	3 820,0	75,0				
228	60	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм**	шт.	2	10 689,0	461,0	21 378,0	922,0	10 634,0		21 378,0	
						4 911,0	126,0	9 822,0	252,0				
229	61	6101-0205-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 1,5 м, группа грунта 1**	$м^3$	2,3	4 841,0	0,0	11 134,0	0,0			11 134,0	
						4 841,0	0,0	11 134,0	0,0				
230	62	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	$м^3$	1,02	3 463,0	0,0	3 532,0	0,0			3 532,0	
						3 463,0	0,0	3 532,0	0,0				
231	63	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента бетонного столба**	$м^3$	1,28	62 382,0	2 867,0	79 849,0	3 670,0	46 431,0		79 849,0	
						23 241,0	565,0	29 748,0	723,0				
232	64	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т	0,117405	406 660,0	11 092,0	47 744,0	1 302,0	1 439,0		47 744,0	
						383 317,0	894,0	45 003,0	105,0				
233	65	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	11,2	1 511,0		16 923,0		16 923,0		16 923,0	
234	66	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,06929	440 158,0		30 499,0		30 499,0		30 499,0	
235	67	214-401-0208 *РСНБ РК 2022*	**Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм**	$м^2$	1,5	896,0		1 344,0		1 344,0		1 344,0	
236	68	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм**	шт.	4	5 711,0	461,0	22 844,0	1 844,0	1 356,0		22 844,0	
						4 911,0	126,0	19 644,0	504,0				
237	69	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,04524	440 158,0		19 913,0		19 913,0		19 913,0	
238	70	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм**	м	6	1 258,0	39,0	7 548,0	234,0	2 076,0		7 548,0	
						873,0	9,0	5 238,0	54,0				
239	71	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	2,76	254,0	4,0	701,0	11,0	199,0		701,0	
						178,0	0,0	491,0	0,0				
240	72	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	2,76	393,0	7,0	1 085,0	20,0	491,0		1 085,0	
						208,0	2,0	574,0	6,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
241	73	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**	км	0,01	1 378 275,0 905 517,0	472 758,0 116 386,0	13 783,0 9 055,0	4 728,0 1 164,0			13 783,0	
242	74	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм/ ФУТЛЯР**	м	10,1	3 390,0		34 239,0		34 239,0		34 239,0	
243	75	6121-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	10	5 462,0 4 889,0	20,0 5,0	54 620,0 48 890,0	200,0 50,0	5 530,0		54 620,0	
244	76	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**	км	0,001	1 378 275,0 905 517,0	472 758,0 116 386,0	1 378,0 906,0	472,0 116,0			1 378,0	
245	77	241-202-0204 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм**	м	1,01	297,0		300,0		300,0		300,0	
246	78	241-215-0304 *РСНБ РК 2022*	**Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм**	шт.	1	11 731,0		11 731,0		11 731,0		11 731,0	
247	79	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм**	шт.	2	1 085,0		2 170,0		2 170,0		2 170,0	
248	80	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм**	шт.	1	2 060,0		2 060,0		2 060,0		2 060,0	
249	81	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм/КОЛПАК**	шт.	1	670,0		670,0		670,0		670,0	
250	82	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/КОВЕР**	т	0,00667	449 705,0		3 000,0		3 000,0		3 000,0	
251	83	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87**	т	0,000043	954 056,0		41,0		41,0		41,0	
252	84	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство/ПОДУШКА ПОД КОВЕР**	м^3	0,014	25 559,0 18 342,0	2 659,0 767,0	358,0 257,0	37,0 11,0	64,0		358,0	
253	85	212-101-2014 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	м^3	0,01428	34 872,0		498,0		498,0		498,0	
254	86	1106-1401-0203 *РСНБ РК 2022*	**Заделка швов герметиком "Вилатерм"**	м шва	0,8	1 231,0 1 211,0	20,0 6,0	985,0 969,0	16,0 5,0			985,0	
255	87	261-107-0463 *РСНБ РК 2022*	**Шнур полиэтиленовый/"ВИЛАТЕРМ" Д.15мм**	м	0,8	22,0		18,0		18,0		18,0	
256	88	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Концы футляра диаметром 800 мм/Д110. Заделка концов ФУТЛЯРА**	футляр	1	8 772,0 5 766,0	930,0 19,0	8 772,0 5 766,0	930,0 19,0	2 076,0		8 772,0	
257	89	261-105-0301 *РСНБ РК 2022*	**Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83**	кг	0,612752	511,0		313,0		313,0		313,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
258	90	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**$м^3$ основания**	0,02	8 229,0 4 539,0	439,0 99,0	165,0 91,0	9,0 2,0	65,0		165,0	
259	91	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**	**км**	0,01	1 378 275,0 905 517,0	472 758,0 116 386,0	13 783,0 9 055,0	4 728,0 1 164,0			13 783,0	
260	92	241-201-0810 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х3,6 мм**	**м**	10,1	695,0		7 020,0		7 020,0		7 020,0	
261	93	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	0,0015	2 843 626,0 2 134 823,0	644 478,0 197 658,0	4 265,0 3 202,0	966,0 296,0	96,0		4 265,0	
262	94	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм/ПАТРУБОК**	**м**	1,506	1 731,0		2 607,0		2 607,0		2 607,0	
263	95	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т**	0,02571	229 051,0 221 025,0	5 576,0 1 019,0	5 889,0 5 683,0	143,0 26,0	63,0		5 889,0	
264	96	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями/ПЛАСТИНА**	**т**	0,02571	1 177 428,0		30 272,0		30 272,0		30 272,0	
265	97	6121-0103-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	0,00174	4 155 365,0 2 808 309,0	1 102 419,0 326 364,0	7 230,0 4 886,0	1 918,0 568,0	426,0		7 230,0	
266	98	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм/ФУТЛЯР**	**м**	1,74696	5 685,0		9 931,0		9 931,0		9 931,0	
267	99	6121-0801-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	1,74	5 914,0 5 196,0	22,0 5,0	10 290,0 9 041,0	39,0 9,0	1 211,0		10 290,0	
268	100	6121-0201-0843 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	0,00174	3 013 775,0 336 996,0	440 424,0 110 598,0	5 244,0 586,0	766,0 192,0	3 891,0		5 244,0	
269	101	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**	**км**	0,00165	1 378 275,0 905 517,0	472 758,0 116 386,0	2 274,0 1 494,0	780,0 192,0			2 274,0	
270	102	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм**	**м**	1,6665	1 085,0		1 808,0		1 808,0		1 808,0	
271	103	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм**	**шт.**	3	2 060,0		6 180,0		6 180,0		6 180,0	
272	104	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм**	**шт.**	3	4 337,0		13 011,0		13 011,0		13 011,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
273	105	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм**	**шт.**	3	1 314,0		3 942,0		3 942,0		3 942,0	
274	106	241-208-1803 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 32 мм**	**шт.**	3	2 209,0		6 627,0		6 627,0		6 627,0	
275	107	241-208-1808 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм**	**шт.**	3	7 186,0		21 558,0		21 558,0		21 558,0	
276	108	261-301-0305 *РСНБ РК 2022*	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150мм(148/67) ГОСТ 15180-86**	**1000шт.**	0,003	114 793,0		344,0		344,0		344,0	
277	109	261-105-0301 *РСНБ РК 2022*	**Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83**	**кг**	4,818217	511,0		2 462,0		2 462,0		2 462,0	
278	110	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка бетонная. Устройство**	**$м^3$**	0,15	9 815,0 5 359,0	2 704,0 512,0	1 472,0 804,0	406,0 77,0	263,0		1 472,0	
279	111	212-101-0613 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4**	**$м^3$**	0,153	34 267,0		5 243,0		5 243,0		5 243,0	
280	112	1109-0701-0107 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и прочее)/КРЫШКИ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ толщ.0,8мм**	**т**	0,00942	1 143 872,0 883 185,0	247 391,0 42 500,0	10 775,0 8 320,0	2 330,0 400,0	125,0		10 775,0	
281	113	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм/(0,8мм)**	**т**	0,010023	526 076,0		5 273,0		5 273,0		5 273,0	
282	114	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**$м^3$ основания**	0,24	8 229,0 4 539,0	439,0 99,0	1 975,0 1 089,0	106,0 24,0	780,0		1 975,0	
283	115	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство**	**$м^3$**	0,004	25 559,0 18 342,0	2 659,0 767,0	102,0 73,0	11,0 3,0	18,0		102,0	
284	116	212-101-1914 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	**$м^3$**	0,00408	32 943,0		134,0		134,0		134,0	
285	117	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т**	0,02794	400 760,0 383 317,0	11 092,0 894,0	11 197,0 10 710,0	310,0 25,0	177,0		11 197,0	
286	118	222-526-0101 *РСНБ РК 2022*	**Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями**	**т**	0,02732	997 829,0		27 261,0		27 261,0		27 261,0	
287	119	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	0,000044	364 339,0		16,0		16,0		16,0	
288	120	261-107-0204 *РСНБ РК 2022*	**Шайбы из стали жаростойкой марки ГОСТ 11371-78**	**кг**	0,004	167,0		1,0		1,0		1,0	
289	122	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	**т**	0,0004	954 056,0		382,0		382,0		382,0	
290	123	6121-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**		0,002	4 087 259,0	1 329 153,0	8 175,0	2 658,0	738,0		8 175,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			гидравлическим испытанием	км трубопровода		2 388 969,0	357 700,0	4 778,0	715,0				
291	124	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм/ФУТЛЯР**	м	2,008	10 072,0		20 225,0		20 225,0		20 225,0	
292	125	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**	км	0,002	1 378 275,0 905 517,0	472 758,0 116 386,0	2 757,0 1 811,0	946,0 233,0			2 757,0	
293	126	241-202-0203 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 25х2,3 мм**	м	2,02	183,0		370,0		370,0		370,0	
294	127	6124-0201-1201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Плита асбестоцементная между проложенными кабелями на кабельных конструкциях**	$м^2$	0,08	1 665,0 1 200,0	439,0 134,0	133,0 96,0	35,0 11,0	2,0		133,0	
295	128	261-107-0312 *РСНБ РК 2022*	**Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92**	т	0,00152	79 643,0		121,0		121,0		121,0	
296	129	6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных,ТОЛЩ.100мм**	$м^3$	0,78878	18 312,0 12 194,0	2 803,0 800,0	14 444,0 9 618,0	2 211,0 631,0	4,0		14 444,0	
297	130	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом/ТОЛЩ.100мм**	$м^2$	4	5 862,0 1 091,0	418,0 102,0	23 448,0 4 364,0	1 672,0 408,0	17 412,0		23 448,0	
298	131	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство контрольной трубки**	шт.	1	22 411,0 15 365,0	6 067,0 1 656,0	22 411,0 15 365,0	6 067,0 1 656,0	979,0		22 411,0	
299	132	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм**	м	1	926,0		926,0		926,0		926,0	
300	133	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$**	$м^3$	0,015	61 362,0 20 917,0	4 293,0 825,0	920,0 314,0	64,0 12,0	542,0		920,0	
301	134	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	0,1	39 617,0 5 359,0	2 704,0 512,0	3 962,0 536,0	270,0 51,0	3 155,0		3 962,0	
302	135	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм**	т	0,00667	449 705,0		3 000,0		3 000,0		3 000,0	
303	136	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	т	0,000043	954 056,0		41,0		41,0		41,0	
304	137	1125-0127-0301 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание природным газом на давление до 6 МПа**	км трубопровода	0,165	1 271 070,0 545 468,0	719 713,0 148 285,0	209 727,0 90 002,0	118 753,0 24 467,0	972,0		209 727,0	
305	138	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон.**	стык	14	2 446,0 2 305,0	27,0 0,0	34 244,0 32 270,0	378,0 0,0	1 596,0		34 244,0	
306	139	1125-0126-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом**		0,165	1 022 520,0	734 841,0	168 716,0	121 249,0	3 728,0		168 716,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода		265 085,0	156 250,0	43 739,0	25 781,0				
307	140	6123-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 50 мм**	км	0,007	3 685 954,0	1 126 303,0	25 802,0	7 884,0	394,0		25 802,0	
						2 503 334,0	259 690,0	17 523,0	1 818,0				
308	141	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	7,07	1 511,0		10 683,0		10 683,0		10 683,0	
309	142	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм**	шт.	3	700,0		2 100,0		2 100,0		2 100,0	
310	143	6101-0205-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3**	$м^3$ грунта	0,9	16 862,0	0,0	15 176,0	0,0			15 176,0	
						16 862,0	0,0	15 176,0	0,0				
311	144	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	$м^3$ грунта	0,9	5 444,0	0,0	4 900,0	0,0			4 900,0	
						5 444,0	0,0	4 900,0	0,0				
312	145	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство**	$м^3$	0,24	63 212,0	4 293,0	15 171,0	1 030,0	9 120,0		15 171,0	
						20 917,0	825,0	5 020,0	198,0				
313	146	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции опорные . Монтаж**	т	0,04425	406 660,0	11 092,0	17 995,0	491,0	542,0		17 995,0	
						383 317,0	894,0	16 962,0	40,0				
314	147	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	7,8	1 511,0		11 786,0		11 786,0		11 786,0	
315	148	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	6,15	708,0		4 354,0		4 354,0		4 354,0	
316	149	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	2,7	393,0	7,0	1 061,0	19,0	481,0		1 061,0	
						208,0	2,0	562,0	5,0				
317	150	6123-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 50 мм**	км	0,004	3 685 954,0	1 126 303,0	14 744,0	4 505,0	225,0		14 744,0	
						2 503 334,0	259 690,0	10 013,0	1 039,0				
318	151	241-102-0133 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм**	м	4,04	1 136,0		4 589,0		4 589,0		4 589,0	
319	152	241-112-0120 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х3,0 мм**	шт.	4	745,0		2 980,0		2 980,0		2 980,0	
320	153	241-114-0107 *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-**	шт.	1	476,0		476,0		476,0		476,0	
321	154	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,**	стык	5	2 446,0	27,0	12 230,0	135,0	570,0		12 230,0	
						2 305,0	0,0	11 525,0	0,0				
322	155	1125-0126-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом**	км трубопровода	0,7	1 022 520,0	734 841,0	715 764,0	514 389,0	15 815,0		715 764,0	
						265 085,0	156 250,0	185 560,0	109 375,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
322	155	1125-0126-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	0,7	1 022 520,0	734 841,0	715 764,0	514 389,0	15 815,0		715 764,0	
						265 085,0	156 250,0	185 560,0	109 375,0				
			ИТОГО по смете Э8073: Наружные сети газоснабжения [6-2]					3 782 054,0	1 124 726,0	1 059 711,0	0,0	3 782 054,0	
								1 512 793,0	248 880,0	81 250,0	0,0		
			Итого по суммарной смете					23 553 829,0	4 039 724,0	5 377 941,0	0,0	23 553 829,0	
								6 681 562,0	1 016 122,0	7 442 320,0	0,0		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**7 442 320,0**			
			Итого по акту									**23 553 829,0**	

Затраты на организацию и управление СМР по строике в целом 7%	1127805,63
Итого с затратами на организацию и управление СМР	24681634,63
Сметная прибыль 5%	861965,73
Непредвиденные работы и затраты 3%	740449,04
Итого с непредвиденными работами и затратами	26 284 049,40
Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075	28 255 353,11
Итого с договорным коэффициентом к=0,98	**27 690 246**
НДС	**3 322 829,51**
Итого к оплате с НДС	**31 013 075,45**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области"

Заместитель руководителя отдела:
_____Е. Н. Молдашев

Подрядчик:
ТОО "Батыс Котло Монтаж "

Директор:
_____Д. У. Балмулдин.

Технический надзор :
ТОО «Строй-ЕКА»

Эксперт
_____Б. А. Скаков

Авторский надзор :
ТОО «ROLS STAR »

Эксперт
_____К. С. Намет