Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г.
№ 170

Заказчик **ТОО "КДСМ"**
Субподрядчик: **ТОО "АЗАТ Строй Сервис"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство приюта для временного содержания бродячих собак и кошек в мкр.Актас, г. Шымкент**

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник: наименование	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№1	07.04.2023г..		ТОО "АЗАТ Строй Сервис"	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	40 000 000									
В том числе, в текущем месяце	40 000 000	35 714 286							4 285 714	40 000 000
Итого к оплате:	**40 000 000**	**35 714 286**							**4 285 714**	**40 000 000**

Заказчик: Директор
ТОО "КДСМ"
М.С.Есимов
М.П.

Субподрядчик: Директор
ТОО "АЗАТ Строй Сервис"
А.А.Шынболатов
М.П.

ТОО "КДСМ"

Субподрядчик ТОО "АЗАТ Строй Сервис"

Форма по приложению 3-1

Стройка **Строительство приюта для временного содержания бродячих собак и кошек в мкр.Актас, г.Шымкент**

Договор субподряда (контракт) - **Договор №1 от 07.04.2023г.**

Акт №1 от 27.05.2023 г.
приемки выполненных работ за май 2023 г.
(Локальная смета 2-1-1. Здание АБК и изолятора. Общестроительные работы.)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. КОТЛОВАН /АС-5/									
1	1101-0105-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2**	**м³ грунта недобора**	**146,04**	**1177,08**	**500,16**	**171901**	**73044**	**524**	**83697**	**276047**
		НР - 72%; СП - 8%			**673,33**	**122,65**	**98333**	**17912**		**20449**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	**м³ грунта**	**1038,6612**	**260,70**	**260,70**	**270779**	**270779**	**--**	**48900**	**345251**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**65,39**	**--**	**67918**		**25572**	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м³ грунта**	**78,1788**	**2723,36**	**--**	**212909**	**--**	**--**	**153295**	**395499**
		НР - 72%; СП - 8%			**2723,36**	**--**	**212909**	**--**		**29296**	
4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м³ грунта**	**1116,84**	**73,45**	**73,45**	**82032**	**82032**	**--**	**16864**	**106804**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**20,97**	**--**	**23420**		**7907**	
5	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м³ грунта**	**1116,84**	**199,96**	**199,96**	**223323**	**223323**	**--**	**45165**	**289965**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**56,17**	**--**	**62733**		**21477**	
		Въезд и выезд									
6	1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	**м³ грунта**	**62,56**	**260,70**	**260,70**	**16309**	**16310**	**--**	**2945**	**20795**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**65,39**	**--**	**4091**		**1540**	

	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	62,56	35,24	35,24	2205	2204	--	446	2863
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,90	--	619		212	
		Подушка из суглинка									
8	1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	$м^3$ грунтовой подушки	1134	660,57	658,35	749086	746569	158	163341	985423
		НР - 72%; СП - 8%			2,08	197,97	2359	224498		72996	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Обратная засыпка									
9	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	618,0873	35,24	35,24	21781	21781	--	4407	28283
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,90	--	6119		2095	
10	1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	618,0873	77,91	77,91	48155	48155	--	9735	62519
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,88	--	13524		4629	
11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	618,0873	223,57	108,11	138186	66822	--	72681	227734
		НР - 72%; СП - 8%			115,46	47,86	71364	29582		16868	
12	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	$м^3$ уплотненного грунта	618,0873	106,47	89,83	65808	55523	2225	15699	88028
		НР - 72%; СП - 8%			13,04	22,24	8060	13746		6521	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	46,5227	1184,75	--	55118	--	--	39685	102387
		НР - 72%; СП - 8%			1184,75	--	55118	--		7584	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2057592	1606542	2907	656860	2931598
							448143	464162	--	217146	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2931598				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								555
		Сметная заработная плата	Тенге					912305			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ /АС-6/2-7/									
		Ленточные									
14	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	22,23	25370,27	1474,09	563981	32769	492885	41564	653988
		НР - 91%; СП - 8%			1724,11	330,53	38327	7348		48444	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	$м^3$	131,33	33567,91	2714,25	4408474	356462	3287910	763260	5585472
		НР - 91%; СП - 8%			5818,18	568,38	764102	74645		413738	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

	2-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,73732	331233,00	--	1237924	--	1237924	--	1336958
		СП - 8%			--	--	--	--		99034	
17	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,57696	399352,00	--	230410	--	230410	--	248843
		СП - 8%			--	--	--	--		18433	
		Фундамент под перегородку									
18	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	16,51	28312,53	10,77	467440	178	384301	77983	589057
		НР - 94%; СП - 8%			5024,89	--	82961	--		43634	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,14009	20711,63	1922,17	2901	270	5	2494	5827
		НР - 91%; СП - 8%			18747,46	817,92	2626	115		432	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14009	383478,00	--	53721	--	53721	--	58019
		СП - 8%			--	--	--	--		4298	
21	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	336,68	1165,09	26,21	392263	8825	255244	120363	553637
		НР - 93%; СП - 8%			380,76	3,65	128194	1229		41011	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	$м^2$ поверхности	70,88	1352,03	15,99	95832	1134	53360	38924	145537
		НР - 93%; СП - 8%			583,21	7,29	41338	517		10781	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ФМ-1(4шт)									
23	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	1,44	25370,27	1474,09	36533	2123	31927	2692	42363
		НР - 91%; СП - 8%			1724,11	330,53	2483	476		3138	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	5,6	38578,50	2580,05	216040	14448	147387	52353	289865
		НР - 91%; СП - 8%			9679,40	594,00	54205	3326		21471	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,15104	331233,00	--	50029	--	50029	--	54031
		СП - 8%			--	--	--	--		4002	
26	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,17696	372799,00	--	65971	--	65971	--	71249
		СП - 8%			--	--	--	--		5278	

	210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03376	383478,00	--	12946	--	12946	--	13982
		СП - 8%			--	--	--	--		1036	
28	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03816	399352,00	--	15239	--	15239	--	16458
		СП - 8%			--	--	--	--		1219	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				7849704	416209	6319259	1099633	9665286
							1114236	87656	--	715949	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9665286				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								777
		Сметная заработная плата	Тенге					1201892			
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ /АС-14/									
29	1108-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	147,0353977	41888,98	4166,69	6159163	612651	4239057	1350055	8109957
		НР - 93%; СП - 8%			8892,11	980,84	1307455	144218		600738	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм=СГ-1	т	0,1852942	481766,00	--	89268	--	89268	--	96409
		СП - 8%			--	--	--	--		7141	
31	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	121,5812621	41425,03	4153,43	5036507	504979	3517261	1053761	6577489
		НР - 93%; СП - 8%			8342,30	977,19	1014267	118808		487221	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	330,4378797	7148,14	382,58	2362016	126419	1331839	867555	3487937
		НР - 93%; СП - 8%			2735,03	88,06	903758	29098		258366	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм=СГ-2,3	т	0,1251213	481766,00	--	60279	--	60279	--	65101
		СП - 8%			--	--	--	--		4822	
34	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка=ИМ-1	т стальных элементов	0,0346412	1134149,68	9642,69	39288	334	36048	3506	46217
		НР - 118%; СП - 8%			83886,71	1877,81	2906	65		3424	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ /АС-16/									
35	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перемычки. Устройство	$м^3$	7,754829	70176,10	5871,48	544204	45533	340510	152611	752560
		НР - 91%; СП - 8%			20395,13	1230,69	158161	9544		55745	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,8006264	372799,00	--	298473	--	298473	--	322351

		СП - 8%			--	--	--	--		23878	
	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0583765	383478,00	--	22386	--	22386	--	24177
		СП - 8%			--	--	--	--		1791	
38	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,2328919	399352,00	--	93006	--	93006	--	100446
		СП - 8%			--	--	--	--		7440	
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ /АС-16/									
39	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**	$м^3$	0,3882356	43251,75	6943,21	16792	2695	9879	4363	22847
		НР - 91%; СП - 8%			10864,10	1484,27	4218	576		1692	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0138212	383478,00	--	5300	--	5300	--	5724
		СП - 8%			--	--	--	--		424	
41	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0031059	399352,00	--	1240	--	1240	--	1339
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				14727922	1292611	10044546	3431851	19612554
							3390765	302309	--	1452781	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				19612554				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2348
		Сметная заработная плата	Тенге					3693074			
		РАЗДЕЛ 4. МОНОЛИТНАЯ РАМА /АС-23/									
		РМ-1									
42	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**	$м^3$	6,72	44243,41	6943,21	297316	46658	177651	75513	402655
		НР - 91%; СП - 8%			10864,10	1484,27	73007	9974		29826	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	$м^3$	2,48	75773,07	8415,90	187917	20871	111447	54568	261884
		НР - 91%; СП - 8%			22419,07	1760,21	55599	4365		19399	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,14752	372799,00	--	427794	--	427794	--	462018
		СП - 8%			--	--	--	--		34224	
45	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,19648	383478,00	--	75346	--	75346	--	81374
		СП - 8%			--	--	--	--		6028	
46	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,63832	399352,00	--	254914	--	254914	--	275307
		СП - 8%			--	--	--	--		20393	

	309-1001 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций=Ш-1/Ш-2/Ш-3	т	0,07712	959622,00	--	74006	--	74006	--	79926
		СП - 8%			--	--	--	--		5920	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				1317293	67529	1121158	130081	1563164
							128606	14339	--	115790	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1563164				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								93
		Сметная заработная плата	Тенге					142945			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								33 772 602

	Всего:		**33 772 602**
	в том числе: ОБОРУДОВАНИЕ		
НДЗ РК 8.04-05-2015	**Временные здания и сооружения1,5%**	**0,90%**	**303 953**
	Итого		**34 076 555**
НДЗ РК 8.04-06-2015	**Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,32%**	**0,24%**	**81 784**
	Итого		**34 158 339**
ГН ОССС	**Непредвиденные работы и затраты**	**2,0%**	**683 167**
	Итого		**34 841 506**
Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития РК на 2021-2025	**том числе на 2023г. -100%**	**100%**	**34 841 506**
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2023г. (к= 1,079)	**1,079**	**37 593 985**
	Итого		**37 593 985**
	С поправочным коэффициентом	**0,95**	**35 714 286**
Налоговый кодекс РК	**НДС**	**12%**	**4 285 714**
	Всего:		**40 000 000**

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "КДСМ"

_____ **М.С.Еспанов**

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "АЗАТ Строй Сервис"

_____ **А.А.Шынболатов**

М.П.