Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«12» НОЯБРЯ 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Севимсталькон»**
Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Строительная 23 «а»
наименование организации, юридический адрес
в лице **директора Газдиева Султанбека Мустафаевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **Строительство 116 квартирного жилого дома в микрорайоне «Береке» в г. Петропавловске СКО (внешние инженерные сети и благоустройство территории), ул. Байбулова,67**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является: **КГУ «Отдел строительства акимата города Петропавловска» руководитель отдела: Сабралин Серик Аубакирович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «Алаугаз СК», ТОО «Элестри СК», ТОО «Титан-Север»**
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация)
Генеральный проектировщик: ТОО «Севгражданпроект» заказ №7846
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **ГУ «Отдел строительства города Петропавловска», приказ № 57\2 от « 15 » апреля 2016 года**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Сети водопровода					
Трубопровод из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR26 Ø110х4,2	п.м.	27	27	65	65

«питьевая» по ГОСТ 18599-2001					
Сети канализации					
Трубопровод из двухслойных профилированных труб «Корсис ПРО» по ТУ 2248-001-73011750-2005, в т.ч.:- DN/OD Ø 160 SN8 PP	п.м.	185	185	187	187
Сети теплоснабжения					
Подземная прокладка теплосети в железобетонном канале из труб в ППУ изоляции по ГОСТ 30732-2006 Ø 108х4-2-ППУ-ПЭ	п.м. (трасса)	24	24	23,5	23,5
Бесканальная прокладка теплосети из труб в ППУ изоляции по ГОСТ 30732-2006, в т.ч.: - Ø 108х4-2-ППУ-ПЭ	п.м. (трасса)	33,3	33,3	33,25	33,25
Под разгрузочными плитами теплосеть из труб в ППУ изоляции по ГОСТ 30732-2006, в т.ч.: - Ø 108х4-2-ППУ-ПЭ	п.м. (трасса)	8,4	8,4	8,4	8,4
Магистральные трубопроводы по подвалу до узла управления труба стальная Ø108х4,5	п.м.	-	-	11	11
Сети газоснабжения					
Трубопровод стальной бесшовный Ст.10 группы «В» , в т.ч.: - Ø 76х3,5 - Ø 57х3,5	п.м. п.м.	321 72	321 72	194 14	194 14
Сети электроснабжения и телефонизации					
Протяженность КЛ-0,4 кВ 4 АВБбШв - 4*185 мм2	п.м.	375	375	375	375
Протяженность телефонной канализации из кабеля КС-ОКЛ-П-SM-12-G магистральная сеть	п.м.	520	520	566	566

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м^2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м^3)	-	-
В том числе подземной части	м^3	-	-
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	м^2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м^2		Число квартир	Площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Точка присоединения от существующей теплотрассы бесканальной прокладки 2Ø300мм по пр.Московский. Источник теплоснабжения – Петропавловская ТЭЦ-2. Параметры теплоносителя при $T_{нар}$=-36^{0}С: 100^{0}С в подающем трубопроводе, 60^{0}С в обратном трубопроводе. Теплотрасса выполнена из труб с индустриальной ППУ-изоляцией в полиэтиленовой оболочке: подземная – бесканальная, в непроходных железобетонных каналах. Для контроля за влажностным состоянием изоляционного слоя предусмотрена система оперативного дистанционного контроля.

Газоснабжение 116 квартирного жилого дома предусмотрено от групповой подземной ёмкостной установки состоящей из 2-х подземных резервуаров ёмкостью 5 м3 каждый. Схема газоснабжения – тупиковая, вводы газопроводов – цокольные.

Система водоснабжения – объединенная, хозяйственно-противопожарного назначения низкого давления. Водоснабжение предусмотрено от водопровода Ø 600 мм, проходящего по ул.5-я Сенная.

Отвод сточных вод от жилого дома предусматривается в существующий канализационный коллектор Ø 450 мм по ул. Амосова.

Источник электроснабжения – ПС 110/10 кВ №8 фид. №6,фид.№8.. Точка подключения – РУ 0,4 кВ 2КТПГ.

Сеть телефонизации выполнена из бронированного волоконно-оптического кабеля на 12 одномодовых волокон от комнаты связи в 45 квартирном жилом доме на пересечении ул.Ухабова-Дусухамбетова в кабельной канализации до оптического распределительного шкафа (ОРШ) в 116 кв.жилом доме.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **октябрь 2016 года ;**

месяц, год

окончание работ: **ноябрь 2018 года** ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1,5**;

фактически, месяц: **25** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную

эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Ешмухамбетов А.С. – директор СК ТУМС СРДТ филиала АО«Казахтелеком»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Захарьян А.М. – главный инженер ТОО «Петропавловские тепловые сети»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Визеров С.В. – главный инженер ТОО «Кызылжар су»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Казановский А.А. – генеральный директор АО«СК РЭК»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Иванов О.А. – директор ТОО «Горгаз-Сервис»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **Строительство 116 квартирного жилого дома в микрорайоне «Береке» в г. Петропавловске СКО (внешние инженерные сети и благоустройство территории)**

Наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Газдиев Султанбек Мустафаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись

М.П.