Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "Спарта и Ко"
Подрядчик/ Суб. подрядчик: ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"

Наименование стройки - Строительство котельной для ГКП Айтекебийская центральная районная больница в с.Комсрмольское Айтебийского р ,Актюбинской обл

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Март 2017 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подраздел 1. Связь, противопрорывная защита									
1	**1308-0502-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26**	**Кабель,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в проложенных трубах**	**м кабеля**	220	**454.21**	**77.23**	**227**	**39**	**42**	**114**	**369**
		НР - 72%, СП - 8%			**292.2**	**25.19**	**146**	**13**		**27**	
2	**243-602-0108 РСНБ РК 2022**	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн,марки МГ 16 мм2**	**м**	220	**1,107,834**	**--**	**554**	**--**	**554**	**--**	**598**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**44**	
		Железобетонные элементы									
3	**1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка**	**опора**	2	**14,259.62**	**6,187.02**	**14260**	**6187**	**925**	**8213**	**24271**
		НР - 80%, СП - 8%			**7,147.67**	**3,118.36**	**7148**	**3118**		**1798**	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				**7294**				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**6226**			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					**3131**			
		Материалы, изделия и конструкции	тенге						**1521**		
	Накладные расходы		тенге							**8327**	
	Сметная прибыль		тенге							**1869**	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								**25237**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**15041**	**6226**	**1521**	**8327**	**25238**
							7294	**3131**	**--**	**1869**	
	Стоимость монтажных работ		тенге				**227**				
	Материалы		тенге				**42**				
	Всего заработная плата		тенге					**159**			
		Накладные расходы	тенге				**114**				
		Сметная прибыль	тенге				**27**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				368				
		Сметная заработная плата	тенге					159			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				14814				
	Материалы		тенге				925				
	Всего заработная плата		тенге					10266			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				554				
		Накладные расходы	тенге				8213				
		Сметная прибыль	тенге				1842				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				24869				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	тенге					10266			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				25237				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	тенге					10425			
		РАЗДЕЛ 2. Наружные сети водопровода и канализации. Локальная смета №06-01									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
4	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	26.6723325	300.99	300.99	8028	8028	--	1716	10524
		НР - 72%, СП - 8%			--	89.37	--	2384		780	
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 . ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	0.8249175	4,011.05	--	3309	--	--	2382	6147
		НР - 72%, СП - 8%			4,011.05	--	3309	--		455	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	4.356	310.29	140.24	1352	611	--	754	2275
		НР - 72%, СП - 8%			170.05	70.49	741	307		168	
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м³ грунта	1.7054972	1,744.78	--	2976	--	--	2143	5528
		НР - 72%, СП - 8%			1,744.78	--	2976	--		409	
8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м³ грунта	24.430626	61.28	61.28	1497	1497	--	381	2028
		НР - 72%, СП - 8%			--	21.64	--	529		150	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	24.430626	310.29	140.24	7581	3426	--	4231	12757
		НР - 72%, СП - 8%			170.05	70.49	4154	1722		945	
10	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 мДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА	м³ грунта	0.0411268	87.43	87.43	4	3	--	1	5
		НР - 72%			--	30.88	--	1		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	0.0411268	74.81	74.81	3	3	--	1	4
		НР - 72%			--	26.42	--	1		--	
				Трубопровод							
12	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0.0132	724,100.5	304,286.99	9558	4017	–	6934	17812
		НР - 99%, СП - 8%			419,813.51	110,809.86	5542	1463		1319	
				Подраздел 1. Канализация К1							
				ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
13	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	13.7586619	300.99	300.99	4141	4142	--	885	5428
		НР - 72%, СП - 8%			--	89.37	--	1230		402	
14	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 . ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	0.4255256	4,011.05	--	1707	--	--	1229	3171
		НР - 72%, СП - 8%			4,011.05	--	1707	--		235	
15	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	1.605	310.29	140.24	498	225	--	278	838
		НР - 72%, СП - 8%			170.05	70.49	273	113		62	
16	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м³ грунта	0.9325264	1,744.78	--	1627	--	--	1171	3022
		НР - 72%, СП - 8%			1,744.78	--	1627	--		224	
17	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м³ грунта	12.6091475	61.28	61.28	773	773	--	196	1047
		НР - 72%, СП - 8%			--	21.64	--	273		78	
18	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	12.6091475	310.29	140.24	3912	1768	--	2184	6583
		НР - 72%, СП - 8%			170.05	70.49	2144	889		488	
19	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 мДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА	м³ грунта	0.1075136	87.43	87.43	9	9	--	2	12
		НР - 72%, СП - 8%			--	30.88	--	3		1	
20	1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	0.1075136	74.81	74.81	8	8	--	2	11
		НР - 72%, СП - 8%			--	26.42	--	3		1	
21	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м³ основания	0.535	6,794.18	281.81	3635	150	2360	1164	5183

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%, СП - 8%			**2,103.57**	**93.98**	**1125**	**50**		**384**	
				Трубопровод							
22	**1123-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм.Укладка**	**м трубопровода**	**21.5**	**4,148.34**	**31.24**	**22194**	**167**	**21096**	**998**	**25047**
		НР - 99%, СП - 8%			**174.06**	**14.34**	**931**	**77**		**1855**	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				**7807**				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**7242**			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					**2638**			
		Материалы, изделия и конструкции	тенге						**23454**		
	Накладные расходы		тенге							**8109**	
	Сметная прибыль		тенге							**3730**	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								**50343**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**72812**	**24827**	**23456**	**26652**	**107422**
							24529	**9045**	--	**7956**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**72812**				
	Материалы		тенге				**23454**				
	Всего заработная плата		тенге					**33574**			
		Накладные расходы	тенге				**26652**				
		Сметная прибыль	тенге				**7956**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**107420**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**16**
		Сметная заработная плата	тенге					**33574**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				**107420**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**16**
		Сметная заработная плата	тенге					**33574**			
		РАЗДЕЛ 3. Газопровод среднего давления. Локальная смета №06-02									
		Подземный газопровод высокого давления									
		Земляные работы									
23	**1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	**м³ грунта**	**4.2**	**300.99**	**300.99**	**1264**	**1264**	--	**270**	**1657**
		НР - 72%, СП - 8%			--	**89.37**	--	**375**		**123**	
24	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м³ грунта**	**1.8**	**3,342.54**	--	**6017**	--	--	**4332**	**11177**
		НР - 72%, СП - 8%			**3,342.54**	--	**6017**	--		**828**	
25	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	**м³ грунта**	**3.514**	**61.28**	**61.28**	**215**	**215**	--	**55**	**291**
		НР - 72%, СП - 8%			--	**21.64**	--	**76**		**22**	
26	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м³ уплотненного грунта**	**3.514**	**310.29**	**140.24**	**1090**	**493**	--	**609**	**1835**
		НР - 72%, СП - 8%			**170.05**	**70.49**	**598**	**248**		**136**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунга	1.506	1,744.78	--	2628	--	--	1892	4881
		НР - 72%; СП - 8%			1,744.78	--	2628	--		362	
28	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	$м^3$ основания	0.3	6,794.18	281.81	2038	84	1323	653	2906
		НР - 99%; СП - 8%			2,103.57	93.98	631	28		215	
		Подземный газопровод									
29	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм.Укладка в траншею	м трубопровода	46.0	686,988.19	282,915.45	2748	1131	--	2032	5162
		НР - 99%; СП - 8%			404,072.74	109,045.99	1616	436		382	
		Прокладка сигнальной ленты									
30	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	23	10.48	1.02	42	4	--	29	76
		НР - 72%; СП - 8%			9.46	0.53	38	2		6	
31	1310-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабель масса 1 м до 0,6 кг.Прокладка в траншее	км	0.0023	113,925.17	50,349.45	456	201	--	203	712
		НР - 61%; СП - 8%			63,575.72	19,733.19	254	79		53	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				16498	3392	1323	10075	28697
							11782	1244	--	2127	
	Стоимость монтажных работ		тенге				498				
	Всего заработная плата		тенге					373			
		Накладные расходы	тенге				232				
		Сметная прибыль	тенге				59				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				789				
		Сметная заработная плата	тенге					373			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				16000				
	Материалы		тенге				1323				
	Всего заработная плата		тенге					12653			
		Накладные расходы	тенге				9843				
		Сметная прибыль	тенге				2068				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				27911				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	тенге					12653			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				28700				
		Нормативная трудоемкость	чсл.-ч								6
		Сметная заработная плата	тенге					13026			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								161357
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				43605				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					34445			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					13420			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						26298		
		- Накладные расходы	тенге							45054	
		- Сметная прибыль	тенге							11952	
		Всего прямые затраты									**161,357.00**
		Временные здания и сооружения 1,3%									**2,097.64**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с веременными зданиями и сооружениями									163,454.64
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,31%									506.71
		Итого с условиями температурной зоны									163,961.35
		Непредвиденные работы и затраты-2%									3,279.23
		Итого с непредвиденными затратами									167,240.58
		Стоимость строительства									167,240.58

Заказчик/подрядчик
Директор
ТОО "Спарта и Ко"

Турмухамбетов К.Т.

Подрядчик/субподрядчик
Генеральный директор
ТОО "Сункар Құрылыс LTD"

Санкибаев Б.М.