Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Северного сельского округа района Алтай Восточно-Казахстанской области" БИН 980840003917 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ39070106KSN1813130 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Өскемен-Тазалық" БИН 130240014994 БИК HSBKKZKX ИИК KZ67601A151001288781
АО "Народный Банк Казахстана"

Наименование стройки: Текущий ремонт подъездной дороги с. Ермаковка, район Алтай, ВКО.

Наименование объекта: Текущий ремонт подъездной дороги с. Ермаковка, район Алтай, ВКО.

Договор подряда (контракт) №250020 от 26.03.2025 года

Акт приемки выполненных работ №1 от 11 июня 2025 года

на Текущий ремонт подъездной дороги с. Ермаковка, район Алтай, ВКО.

Основание: Дефектная ведомость
Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**16 873 183**
1	1220-0201-0104 Кклим = 1,12	**Основание гравийное. Исправление профиля без добавления нового материала**	м2	5000	495	2 475 000
2	1220-0201-0103 Кклим = 1,12	**Основание гравийное. Исправление профиля с добавлением нового материала**	м2	5000	542	2 710 000
		неучтенные ресурсы				
2.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	504,5	9639	4 862 876
3	6101-0102-0114 Кклим = 1,12	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	м3	180	388	69 840
4	6201-0401-0102 Кклим = 1,12	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из скального грунта**	м3	180	15349	2 762 820
5	412-101-0219	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км**	1 т·км	85421	43	3 673 103
6	1216-0101-1509 Кклим = 1,09	**Трубопроводы диаметром до 500 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном**	м трубопровода	6	4980	29 880
7	6101-0102-0114 Кклим = 1,12	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	м3	6	388	2 328

8	6302-0101-0101 Кклим = 1,12	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	0,75	13930	10 448
9	6301-0103-0207 Кклим = 1,12	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 250 мм	км	0,006	4480409	26 882
		неучтенные ресурсы				
9.1	241-108-0229	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 219х6,0 мм	м	6	25400	152 400
10	6101-0106-0102 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	6	101	606
11	6101-0102-0114 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2(Углубление русла канавы)	м3	250	388	97 000

Всего	**16 873 183**
Итого с общеплощадочными затратами	**16 873 183**
Сметная прибыль (5%)	843 659
Итого по акту в текущих ценах 2024	**17 716 842**
Итого в текущих ценах 2024 г. с учетом скидки 0,9	**15 945 157,77**
НДС (12%)	1 913 418,93
Итого	**17 858 576,7**

Заказчик:

Государственное учреждение "Аппарат акима Северного сельского округа района Алтай Восточно-Казахстанской области"

МП (должность) (подпись) Р.К. Мусоболинова (ФИО)

Подрядчик:

ТОО "Өскемен Тазалық"

МП (должность) (подпись) А.Ж. Байгунусов (ФИО)