Наименование объекта: "Реконструкция Кировского водохранилища в пос.Тоган, Акжаиского района Западно-Казахстанской области"

Программа: 254 Эффективное управление водными ресурсами , по подпрограмме "
Подпрограмма 119 "Строительство и реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений, за счет целевого трансферта из Национального фонда РК"
Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющих объектов"

Форма 3КС

Полная сметная стоимость работ 2 457 195 763,68 тенге
Лимит финансирования на 2025г 628 631 832,44 тенге

Заказчик: Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"

Подрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации РК
Адрес: г.Астана, район "Есиль", Проспект Мангилик Ел,8/2
БИН 110740000364
ИИК KZ16070G000835N00564
БИК KKMFKZ2A
РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"

Стоимость выполненых работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года **40 985 780,00** **тенге, в.т.ч. НДС**
б) за отчетный месяц **40 985 780,00** **тенге, в.т.ч. НДС**

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2025 ГОД

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор №	договор дата	дополнительное соглашение №	дополнительное соглашение дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код	организационно-правовая форма	
		5	10.02.2022	5/8	от 03.03.2025				

спе-ци-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге: Сумма аванса	Аванс, тенге: Сумма погашения	Аванс, тенге: Остаток	Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов за июнь, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июнь месяц: Кол-во	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июнь месяц: Сумма, тенге	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Реконструкция Кировского водохранилища в пос.Тоган, Акжаиского района Западно-Казахстанской области	тенге	628 631 832,44					40 985 780,00	0,00	40 985 780,00	40 985 780,00
	Итого	тенге	**628 631 832,44**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**40 985 780,00**	**0,00**	**40 985 780,00**	40 985 780,00

Заказчик:
Заместитель Председателя Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации РК
_____ **Сериков Н.Н.**

Руководитель управления развития водохозяйственных сооружений и ирригационных систем Комитета водного хозяйства МВРИ РК
_____ **Аскаров Д.Н.**

Подрядчик:
И.о. Генерального директора РГП "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации РК
_____ **Ускенбаев А.А.**

И.о.Директора Западно-Казахстанского филиала РГП "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации РК
_____ **Р.Хусаинов**

Технадзор:
ТОО "СК Корган Эксперт"
_____ **Турсункулулы Т.**

Заказчик **Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан**
Подрядчик **РГП на ПХВ "Казводхоз" МВРИ РК**
Технадзор **ТОО "СК Корган эксперт"**
Авторский надзор **ТОО "Су Жоба Құрылыс"**
Стройка **Реконструкция Кировского водохранилища в пос.Тоган Акжаиского района Западно-**

Объект **Ремонт плотины, Ремонт Кирово-Чижинского МК, Ограждение**

На основе договора: №5 от 10.02.2022 года, доп. соглашение №5/8 от 03.03.2025 г

Акт приемки выполненных работ №17 за июнь 2025 г

Составлен(а) в ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-2									
		Ремонт плотины									
		РАЗДЕЛ 5. Крепление откоса правого берега водохранилища с ПК-16+84 по ПК-30+82 (гр-51)									
102	1142-0101-0404 РСНБ РК 2015	**Откосы.Крепление камнем насухо из каменной наброски**	м3	405,21	11608,07	228,43	4703706	92561	4141088	341150	5448444
		НР - 68%; СП - 8%			1160,03	78,07	470057	31634		403588	
104	1142-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,1 м**	м3 бетона в конструкции	116	36955,05	572,91	4286786	66457	3871445	259853	4910370
		НР - 68%; СП - 8%			3007,62	286,66	348884	33252		363731	
105	1137-0401-0301 РСНБ РК 2015	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	т арматуры	4,4595	28191,23	10038,92	125719	44769	3283	83270	225708
		НР - 91%; СП - 8%			17416,00	3103,26	77667	13839		16719	
		ИТОГО ПО ЛС 2-2:	Тенге								10584522
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				896608				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					203787			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					78725			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8015816		
		- Накладные расходы	Тенге							684273	
		- Сметная прибыль	Тенге							784038	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-7									
		РАЗДЕЛ 2									
		Крепление откосов верхнего бьефа монолитным ж/бетоном -38м									
20	1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство ГПС	гравия или	33,2	4992,29	299,60	165744	9947	121869	34543	216310
		НР - 91%; СП - 8%			1021,93	121,42	33928	4031		16023	
21	1137-0103-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство при подаче бетонной смеси автосамосвалами(Выравниваюший слой из	м3 бетона, гравия или	33,2	25185,92	61,77	836173	2051	774468	54929	962390
		НР - 91%; СП - 8%			1796,80	21,31	59654	708		71288	
		Монолитная ж/б облицовка									
22	1142-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Дно и откосы.Устройство облицовки нижнего бьефа из монолит. бетона кл В20, F200, W6 на ССЦ (с устройством температурных, деформационных швов)	м3	66,4	36955,05	572,91	2453816	38041	2216069	148743	2810764
		НР - 68%; СП - 8%			3007,62	286,66	199706	19034		208205	
23	1137-0401-0301	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на	т	2,00589	28191,23	10038,92	56549	20137	1477	37455	101524
		НР - 91%; СП - 8%			17416,00	3103,26	34935	6225		7520	
24	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40(8) мм ГОСТ 23279-2012	т	2,00589	243317,00	--	488067	--	488067	--	527113
		СП - 8%			--	--	--	--		39045	
25	2110-0501-1101 РСНБ РК 2015	Мастика асфальтовая горячая АМ-1	т	0,022155	10257,00	--	227	--	227	--	245
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
26	1142-0102-0103 РСНБ РК 2015	Устройство ЗУБА ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА Б15F150W6 на ССЦЦ	м3	4	31948,79	481,43	127795	1926	120517	4245	142604
		НР - 68%; СП - 8%			1338,12	222,72	5352	891		10563	
		Блок упора из монолитного ж/бетона под крепление откоса									
27	1137-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство упора под под крепление откоса	м3 конструкции	13	33590,51	603,77	436677	7849	401681	27591	501409
		НР - 91%; СП - 8%			2088,26	244,02	27147	3172		37141	
28	1137-0401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных	т арматуры	0,36212	28191,23	10038,92	10209	3635	267	6762	18328
		НР - 91%; СП - 8%			17416,00	3103,26	6307	1124		1358	
29	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40(8) мм ГОСТ 23279-2012	т	0,36212	243317,00	--	88110	--	88110	--	95159
		СП - 8%			--	--	--	--		7049	
30	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя).Устройство /мешковина/	м2 изолируемой поверхности	5,6	4245,68	203,15	23776	1138	16497	5453	31567
		НР - 84%; СП - 8%			1096,55	62,73	6141	351		2338	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Крепление откосов верхнего бьефа Ж/Б плитами -216м									
31А	1142-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Дно и откосы.Устройство облицовки нижнего бьефа из монолит. бетона кл В20, F200, W6 на ССЦ (с устройством температурных, деформационных швов)	м3	39,6	36955,05	572,91	1463420	22687	1321631	88708	1676299
		НР - 68%; СП - 8%			3007,62	286,66	119102	11352		124170	
33А	1137-0401-0301	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на	т	1,415	28191,23	10038,92	39891	14205	1042	26422	71617
		НР - 91%; СП - 8%			17416,00	3103,26	24644	4391		5305	
35	1141-0104-0205 РСНБ РК 2015	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок (Устройство температурного шва)	м	70	5817,44	549,16	407221	38441	219572	138739	589637
		НР - 79%; СП - 8%			2131,54	377,30	149208	26411		43677	
36	2110-0501-1101 РСНБ РК 2015	Мастика асфальтовая горячая АМ-1	т	0,23625	10257,00	--	2423	--	2423	--	2617
		СП - 8%			--	--	--	--		194	
38	1142-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство заплечиков из бетона В20F200 W6	м3	2,74	36955,05	572,91	101257	1570	91446	6138	115986
		НР - 68%; СП - 8%			3007,62	286,66	8241	785		8592	
39	1137-0401-0301 РСНБ РК 2015	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	0,17784	28191,23	10038,92	5014	1785	132	3321	9001
		НР - 91%; СП - 8%			17416,00	3103,26	3097	552		667	
41	1141-0104-0205 РСНБ РК 2015	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок (Устройство температурного шва)	м	8,8	5817,44	549,16	51194	4833	27603	17441	74126
		НР - 79%; СП - 8%			2131,54	377,30	18758	3320		5491	
42	2110-0501-1101 РСНБ РК 2015	Мастика асфальтовая горячая АМ-1	т	0,01155	10257,00	--	118	--	118	--	128
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
		РАЗДЕЛ 3. Ремонт водовыпускного сооружения.Крепление откоса нижнего бьефа с ПК-0 по ПК-1+11 (ЛИСТ-164)									
52	1101-0102-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	6755	140,92	136,14	951887	919658	1599	164752	1205969
		НР - 72%; СП - 8%			4,53	29,34	30630	198192		89331	
53	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3	тенге за 1 тонну	11821,3	77,00	--	910240	--		--	983059
		СП - 8%			--	--	--	--		72819	
54	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5(20) м. Группа грунтов 2. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	6755	19,06	19,06	128726	128726	--	34832	176643
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,16	--	48378		13085	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=3	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	6755	23,84	23,84	161068	161068	--	43583	221023
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,96	--	60532		16372	
56	1101-0201-0203 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см(8 ПРОХОДОВ)**	м3 уплотненного грунта	6755	97,80	97,80	660659	660659	--	174586	902064
		НР - 72%; СП - 8%			--	35,90	--	242480		66820	
57	1101-0201-0206 РСНБ РК 2015 К=7	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	м3 уплотненного грунта	6755	20,09	20,09	135736	135736	--	30881	179947
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,35	--	42891		13329	
58	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	м3	6755	77,08	68,19	520673	460595	--	117070	688762
		НР - 72%; СП - 8%			8,89	15,18	60078	102519		51019	
59	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 (очистка дна от заиления)**	м3 грунта	3039,75	159,83	152,08	485838	462300	--	96557	628986
		НР - 72%; СП - 8%			7,74	36,37	23538	110569		46592	
60	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10(20) м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	м3 грунта	3039,75	34,15	34,15	103811	103811	--	28090	142453
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,83	--	39014		10552	
61	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	м3 грунта	3039,75	27,03	27,03	82165	82165	--	22233	112749
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,16	--	30879		8352	
62	1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	м2 спланированной поверхности	2916,8	134,42	--	392070	--	--	282291	728310
		НР - 72%; СП - 8%			134,42	--	392070	--		53949	
63	1101-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами (ДНА). Толщина**	м3 уплотненного	291,68	143,37	143,37	41819	41819	--	6417	52095
		НР - 72%; СП - 8%			--	30,55	--	8912		3859	
		ИТОГО ПО ЛС 2-7:	Тенге								13968884
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1202534				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3324780			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					966713			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5894815		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Перевозка грузов	Тенге				910240				
		- Накладные расходы	Тенге							1601782	
		- Сметная прибыль	Тенге							1034732	
		Локальная смета 7-5									
		ОГРАЖДЕНИЕ									
7	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверхудо 1000 мм.(ФМ-2) Устройство**	м3	20	31864,23	1965,30	637285	39306	518563	79327	773941
		НР - 91%; СП - 8%			3970,80	387,84	79416	7757		57329	
13	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3(для ФМ-1). Устройство**	м3	20	30749,50	981,57	614990	19631	514747	79517	750068
		НР - 91%; СП - 8%			4030,62	338,46	80612	6769		55561	
		Автоматические ворота откатные учтены в смете 7-6									
15	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	1800	853,03	19,94	1535450	35898	1032092	438903	2132301
		НР - 93%; СП - 8%			259,70	2,49	467460	4478		157948	
17	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	1,5	639047,00	--	958571	--	958571	--	1035256
		СП - 8%			--	--	--	--		76686	
19	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	2000	90,44	2,31	180879	4620	92892	57867	257845
		НР - 69%; СП - 8%			41,68	0,25	83367	498		19100	
20	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	2000	160,14	3,28	320278	6552	216257	67940	419276
		НР - 69%; СП - 8%			48,73	0,50	97469	995		31057	
		ИТОГО ПО ЛС 7-5:	**Тенге**								5368687
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				808324				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					106008			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					20497			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3333122		
		- Накладные расходы	Тенге							723554	
		- Сметная прибыль	Тенге							397681	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								29922093
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2907466				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3634575			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1065935			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17243753		
		- Перевозка грузов	Тенге				910240				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							3009609	
		- Сметная прибыль	Тенге							2216451	
		Итого без оборудования						29 922 093			
		Временные здания и сооружения 3,44%						1 029 320			
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (5,13 %)						1 587 807			
		Непредвиденные работы и затраты 2 %						650 784			
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,1025743						36 594 446			
		Итого по Акту						36 594 446			
		НДС (12 %)						4 391 334			
		Итого с НДС						40 985 780			

Заказчик:
Заместитель Председателя Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации РК
_____ **Сериков Н.Н.**

Руководитель управления развития водохозяйственных сооружений и ирригационных систем Комитета водного хозяйства МВРИ РК
_____ **Аскаров Д.Н.**

Генподрядчик:
Заместитель Генерального директора по производству РГП на ПХВ "Казводхоз" МВРИ РК
_____ **Мырзаев И.А.**

Директор департамента реализаций проектов РГП на ПХВ "Казводхоз" МВРИ РК
_____ **Кансейтов А.А.**

И.о. Директора Западно-Казахстанского филиала РГП на ПХВ "Казводхоз" МВРИ РК
_____ **Р.Хусаинов**

Технадзор: ТОО "СК Корган Эксперт"
_____ **Рустемов Н.С.**

Авторский надзор: ТОО "Су Жоба Құрылыс "
_____ **Жанабаев К.Б.**