Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарейс- Строй"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Форма 2в

Наименование стройки - Капитальный ремонт стадиона КГУ "ОШ №3 акимата города Шахтинска"

Наименование объекта - Капитальный ремонт стадиона КГУ "ОШ №3 акимата города Шахтинска"

А К Т № 1

приемки выполненных работ

за сентябрь 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НАЗЕМНЫЕ ПОКРЫТИЯ									
		РАЗДЕЛ 1.БЕГОВАЯ ДОРОЖКА 620 м2 ТИП 1-Тартановое покрытие									
1	**Е11-271301-0101 1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание**	**м2 покрытия**	**543,155**	**19179,36**	**23,17**	**10417367**	**12585**	**10063085**	**373616**	**11654261**
					629,10	**7,81**	**341697**	**4244**		**863279**	
2	**Е11-271301-0301 1127-1301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия спортивные. Нанесение игровой разметки вручную**	**м разметки**	**562,53**	**139,87**	**1,82**	**78680**	**1025**	**16110**	**66570**	**156870**
					109,41	**0,17**	**61545**	**94**		**11620**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**10496047**	**13610**	**10079195**	**440186**	**11811131**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**403242**	**4338**	--	**874899**	
		Материалы	Тенге				**10496047**				
		Всего заработная плата	Тенге				**10079195**				
		Накладные расходы	Тенге					**407580**			
		Сметная прибыль	Тенге				**440186**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**874899**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**11811131**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**387**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**407580**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**11811131**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**387**
								407580			
		РАЗДЕЛ 2.Спортивный комплекс 64 м2 ТИП 1-Тартановое покрытие									
3	**Е11-270403-1301 1127-0403-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Прослойка из геомембраны. Устройство под монолитное бетонное покрытие**	**м2 основания дорожной поверхности**	**64**	**227,80**	**0,42**	**14579**	**27**	**13324**	**1335**	**17188**
					19,19	**0,13**	**1228**	**8**		**1273**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-270403-0203 1127-0403-0203 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 0-40 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	64	594,10 29,10	133,90 43,20	38023 1862	8569 2765	27592	4997 3442	46461
5	Е11-270403-0202 1127-0403-0202 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 20-40 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	64	875,37 32,44	210,14 65,11	56024 2076	13449 4167	40499	6742 5021	67787
6	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=10	Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 до толщ 5 см	м2 основания	64	-504,84 --	-116,00 -38,80	-32310 --	-7424 -2483	-24886	-2682 -2799	-37791
7	Е11-270602-0302 1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	64	1759,78 43,04	97,74 29,51	112626 2755	6255 1889	103616	5015 9411	127052
8	Е11-270602-0402 1127-0602-0402 РСНБ РК 2015) К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 /до толщ. 5 см/	м2 покрытия	64	405,31 0,23	0,04 --	25940 15	3 --	25922	16 2076	28033
9	Е11-271301-0101 1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	64	19179,36 629,10	23,17 7,81	1227479 40262	1483 500	1185734	44023 101720	1373223
10	СПРАЙС СТПРАЙС	Спортивный комплекс STREET WORKOUT 1003 (с установкой)	комп	1	716170,00 --	-- --	716170 --	-- --	716170	-- 57294	773464
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				2158531	22362	2087971	59446	2395417
Стоимость общестроительных работ			Тенге				48198	6846	--	177438	
Материалы			Тенге				2158531				
Всего заработная плата			Тенге				1371801				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					55044			
		Накладные расходы	Тенге				716170				
		Сметная прибыль	Тенге				59447				
							177438				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2395416				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					55044			51
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2395416				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					55044			51
		Сметная заработная плата	Тенге								
РАЗДЕЛ 3.ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ 60 м х 41 м Тип2-Покрытие из искуственной травы											
11	**86-010703-0102**	**Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)**	**м2**	**2460**	**5791,00**	**408,00**	**14245860**	**1003680**	**11215140**	**2494735**	**18079843**
					824,00	**115,00**	**2027040**	**282900**		**1339248**	
11.1	У86-010703-0102 8601-0703-0102 УСН РК 8.02-03-2018	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	2460	5791,00	408,00	14245860	1003680	11215140	2494735	18079843
					824,00	115,00	2027040	282900		1339248	
12	**86-010805-0103**	**Ворота футбольные игровые со стойкой**	**комплект**	**1**	**189215,00**	**2628,00**	**189215**	**2628**	**179921**	**6763**	**211656**
					6666,00	**766,00**	**6666**	**766**		**15678**	
12.1	У86-010805-0103 8601-0805-0103 УСН РК 8.02-03-2018	Ворота футбольные игровые со стойкой	комплект	1	189215,00	2628,00	189215	2628	179921	6763	211656
					6666,00	766,00	6666	766		15678	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			**Тенге**				**14435075**	**1006308**	**11395061**	**2501498**	**18291499**
							2033706	**283666**	**--**	**1354926**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**14435075**				
Материалы			Тенге				**11395061**				
Всего заработная плата			Тенге					**2317372**			
		Накладные расходы	Тенге				**2501498**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1354926**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**18291499**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**2239**			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**18291499**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**2239**			
		Сметная заработная плата	Тенге								
РАЗДЕЛ 4.ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ 49 м х 14 м Тип2-Покрытие из искуственной травы											
13	**86-010703-0102**	**Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)**	**м2**	**686**	**5791,00**	**408,00**	**3972626**	**279888**	**3127474**	**695686**	**5041777**
					824,00	**115,00**	**565264**	**78890**		**373465**	
13.1	У86-010703-0102 8601-0703-0102 УСН РК 8.02-03-2018	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	686	5791,00	408,00	3972626	279888	3127474	695686	5041777
					824,00	115,00	565264	78890		373465	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			**Тенге**				**3972626**	**279888**	**3127474**	**695686**	**5041777**
							565264	**78890**	**--**	**373465**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											13790
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3972626				
	Материалы		Тенге				3127474				
	Всего заработная плата		Тенге					644154			
		Накладные расходы	Тенге				695686				
		Сметная прибыль	Тенге				373465				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5041777				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								623
		Сметная заработная плата	Тенге					644154			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5041777				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								623
		Сметная заработная плата	Тенге					644154			

РАЗДЕЛ 5.Тенажеры 3 м х 17 м Тип2-Покрытие из искуственной травы

14	86-010703-0102	**Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)**	м2	51	5791,00	408,00	295341	20808	232509	51720	374826
					824,00	115,00	42024	5865		27765	
14.1	У86-010703-0102 8601-0703-0102 УСН РК 8.02-03-2018	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	51	5791,00	408,00	295341	20808	232509	51720	374826
					824,00	115,00	42024	5865		27765	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		**Тенге**				295341	20808	232509	51720	374826
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				42024	5865	--	27765	
	Материалы		Тенге				295341				
	Всего заработная плата		Тенге				232509				
		Накладные расходы	Тенге					47889			
		Сметная прибыль	Тенге				51720				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27765				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				374826				
		Сметная заработная плата	Тенге								46
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					47889			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				374826				
		Сметная заработная плата	Тенге								46

РАЗДЕЛ 6.СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА

Тротуар

15	**Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных (песок отсева дробления)**	м3	2,7	5249,92	967,70	14175	2613	3626	8435	24419
					2939,17	384,30	7936	1038		1809	
16	**Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2	54	1227,89	126,05	66306	6807	321	57467	133676
					1095,89	36,25	59178	1958		9902	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,144	97457,49	1014,61	14034	146	10535	3078	18481
					23287,50	461,16	3353	66		1369	
25	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,112	2841,88	14,94	318	2	272	41	388
					396,76	7,17	44	1		29	
		Забор № 2- 2 шт									
26	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,1	1381,38	--	1520	--	--	1094	2823
					1381,38	--	1520	--		209	
27	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,092	757,56	--	827	--	--	596	1537
					757,56	--	827	--		114	
28	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,172	97457,49	1014,61	16763	175	12583	3676	22074
					23287,50	461,16	4005	79		1635	
29	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,152	2841,88	14,94	432	2	370	55	526
					396,76	7,17	60	1		39	
		Разрушенная стенка- 2 шт									
30	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,1	1381,38	--	1520	--	--	1094	2823
					1381,38	--	1520	--		209	
31	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,092	757,56	--	827	--	--	596	1537
					757,56	--	827	--		114	
32	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,184	97457,49	1014,61	17932	187	13460	3933	23614
					23287,50	461,16	4285	85		1749	
33	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,12	2841,88	14,94	341	2	291	44	415
					396,76	7,17	48	1		31	
		Палисадник- 2 шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,00486	2511,60	--	12	--	--	9	23
					2511,60	--	12	--		2	
35	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,482	757,56	--	365	--	--	263	678
					757,56	--	365	--		50	
36	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,012	97457,49	1014,61	1169	12	878	256	1540
					23287,50	461,16	279	6		114	
37	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,012	2841,88	14,94	34	--	29	4	42
					396,76	7,17	5	--		3	
		Ворота для пролезания- 18шт									
38	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,04374	2511,60	--	110	--	--	79	204
					2511,60	--	110	--		15	
39	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,338	757,56	--	3286	--	--	2366	6105
					757,56	--	3286	--		452	
40	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,414	97457,49	1014,61	40347	420	30286	8849	53132
					23287,50	461,16	9641	191		3936	
		БУМ- 2шт									
41	86-010207-0101	Бум, тип 1А	шт.	2	30963,00	815,00	61926	1630	39560	19067	87473
					10368,00	225,00	20736	450		6479	
41.1	У86-010207-0101 8601-0207-0101 УСН РК 8.02-03-2018	Бум, тип 1А	шт.	2	30963,00	815,00	61926	1630	39560	19067	87473
					10368,00	225,00	20736	450		6479	
42	86-010207-0301	Спортивное бревно с 1 подъемом	комплект	2	50804,00	225,00	101608	450	91132	9119	119585
					5013,00	53,00	10026	106		8858	
42.1	У86-010207-0301 8601-0207-0301 УСН РК 8.02-03-2018	Спортивное бревно с 1 подъемом	комплект	2	50804,00	225,00	101608	450	91132	9119	119585
					5013,00	53,00	10026	106		8858	
43	86-010204-0301	Лестница спортивная(разрушенная лестница)	шт.	2	81808,00	969,00	163616	1938	141730	18544	196733
					9974,00	215,00	19948	430		14573	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43.1	У86-010204-0301 8601-0204-0301 УСН РК 8.02-03-2018	Лестница спортивная	шт.	2	81808,00	969,00	163616	1938	141730	18544	196733
					9974,00	215,00	19948	430		14573	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		**Тенге**				**489328**	**5562**	**384432**	**88755**	**624331**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**99333**	**1688**	--	**46247**	
	Материалы		Тенге				**489328**				
	Всего заработная плата		Тенге				**384433**				
		Накладные расходы	Тенге					**101020**			
		Сметная прибыль	Тенге				**88753**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**46246**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**624327**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**100**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					**101020**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**624327**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**100**
								101020			
		РАЗДЕЛ 8.ПВОЛЛЕЙБОЛЬНОЕ ПОЛЕ 20,2х10м									
44	**Е11-271301-0301 1127-1301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия спортивные. Нанесение игровой разметки вручную**	**м разметки**	**72**	**139,87**	**1,82**	**10070**	**131**	**2062**	**8521**	**20078**
					109,41	**0,17**	**7877**	**12**		**1487**	
45	**86-010210-0102**	**Стойка волейбольная высотой 2,9 м**	**комплект**	**1**	**119379,00**	**1995,00**	**119379**	**1995**	**107036**	**7513**	**137044**
					10348,00	**541,00**	**10348**	**541**		**10151**	
45.1	У86-010210-0102 8601-0210-0102 УСН РК 8.02-03-2018	Стойка волейбольная высотой 2,9 м	комплект	1	119379,00	1995,00	119379	1995	107036	7513	137044
					10348,00	541,00	10348	541		10151	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		**Тенге**				**129449**	**2126**	**109098**	**16034**	**157122**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**18225**	**553**	--	**11638**	
	Материалы		Тенге				**129449**				
	Всего заработная плата		Тенге				**109098**				
		Накладные расходы	Тенге					**18778**			
		Сметная прибыль	Тенге				**16034**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11639**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**157122**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**18**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					**18778**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**157122**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**18**
								18778			
		РАЗДЕЛ 9.ПБАСКЕТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ 30 м х 17 м									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	**Е11-271301-0301 1127-1301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия спортивные. Нанесение игровой разметки вручную**	**м разметки**	**134,8**	**139,87**	**1,82**	**18854**	**246**	**3860**	**15952**	**37591**
47	**86-010209-0102**	**Стойка баскетбольная со щитом**	**комплект**	**1**	**109,41**	**0,17**	**14748**	**22**		**2785**	
					169588,00	**2514,00**	**169588**	**2514**	**158368**	**6500**	**190176**
47.1	У86-010209-0102 8601-0209-0102 УСН РК 8.02-03-2018	Стойка баскетбольная со щитом	комплект	1	**8706,00**	**715,00**	**8706**	**715**		**14087**	
					169588,00	2514,00	169588	2514	158368	6500	190176
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**		8706,00	715,00	8706	715		14087	
							188442	**2760**	**162228**	**22452**	**227767**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**23454**	**737**	**--**	**16872**	
	Материалы		Тенге				**188442**				
	Всего заработная плата		Тенге				**162228**				
		Накладные расходы	Тенге					**24192**			
		Сметная прибыль	Тенге				**22453**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**16872**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**227767**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**23**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					**24192**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**227767**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**23**
								24192			

РАЗДЕЛ 10.ПОграждение

48	**86-010602-0502**	**Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,0 м**	**секция**	**77**	**38976,00**	**7171,00**	**3001152**	**552167**	**2057671**	**524964**	**3808206**
					5082,00	**2410,00**	**391314**	**185570**		**282089**	
48.1	У86-010602-0502 8601-0602-0502 УСН РК 8.02-03-2018	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,0 м	секция	77	38976,00	7171,00	3001152	552167	2057671	524964	3808206
					5082,00	2410,00	391314	185570		282089	
49	**86-010605-0403**	**Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками**	**шт.**	**2**	**70906,00**	**155,00**	**141812**	**310**	**120320**	**19370**	**174077**
					10591,00	**52,00**	**21182**	**104**		**12895**	
49.1	У86-010605-0403 8601-0605-0403 УСН РК 8.02-03-2018	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками	шт.	2	70906,00	155,00	141812	310	120320	19370	174077
					10591,00	52,00	21182	104		12895	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**3142964**	**552477**	**2177991**	**544334**	**3982283**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**412496**	**185674**	**--**	**294984**	
	Материалы		Тенге				**3142964**				
	Всего заработная плата		Тенге				**2177991**				
								598170			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				544335				
		Сметная прибыль	Тенге				294984				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3982283				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								499
		Сметная заработная плата	Тенге					598170			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				3982283				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								499
		Сметная заработная плата	Тенге					598170			
		РАЗДЕЛ 11.ПОсвещение									
50	Е11-330301-0401 1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"**	опора	8	25890,14	9102,00	207121	72816	19297	113866	346666
51	ПРАЙС ЗЭЛТО КАРАГАНДА 2020 г	**Опора освещения граненная с покрытием "холодное цинкование" /ОПОРА СТ-8-3,0, L- 8,0 М/с фундаментом**	шт	8	14376,00 61149,38	3415,52 --	115008 489195	27324 --	489195	25679 --	528331
52	СПрайс СТПРАЙС ЗЭЛТО КАРАГАНДА 2020	**Кронштейн вылетом 1,0 м , угол наклона 20 гр.**	шт	16	-- 6834,38	-- --	-- 109350	-- --	109350	39136 --	118098
53	СПрайс СТПРАЙС ЗЭЛТО КАРАГАНДА 2020	**Насадка под кронштейн Н2**	шт	16	-- 5291,25	-- --	-- 84660	-- --	84660	8748 --	91433
54	СПрайс СТПРАЙС ЗЭЛТО КАРАГАНДА 2020	**Фундамент анкерный под стойку СТ-8,0-3,0**	шт	8	-- 12493,13	-- --	-- 99945	-- --	99945	6773 --	107941
55	Ц13-080205-1002 1308-0205-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9к=0,3	**Щиток до трех групп. Демонтаж в нише**	шт.	1	-- 829,39	-- 344,96	-- 829	-- 345	--	7996 436	1367
56	Ц13-080205-0902 1308-0205-0902 РСНБ РК 2015	**Светильник с лампами светодиодными. Установка вне зданий**	шт.	16	484,43 8816,79	121,29 3808,22	484 141069	121 60932	26635	101 54053	210731
					3343,86	1348,24	53502	21572		15610	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	С123-070106-0511 2307-0106-0511 РСНБ РК 2015	Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED SLP-120, мощность 155 Вт,световой поток 19050 лм	шт.	16	144910,00	--	2318560	--	2318560	--	2504045
					--	--	--	--		185485	
58	Ц13-080205-1002 1308-0205-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Щиток до трех групп. Установка в нише	шт.	1	2921,00	1149,85	2921	1150	156	1454	4725
					1614,77	404,30	1615	404		350	
59	С123-070201-0801 2307-0201-0801 РСНБ РК 2015	Щиты утапливаемые осветительные свыключателем модели УОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	15267,00	--	15267	--	15267	--	16488
					--	--	--	--		1221	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				3468917	135242	3163065	169809	3929825
							170609	49422	--	291099	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				2478646				
		Материалы	Тенге				26792				
		Всего заработная плата	Тенге					77698			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2333827				
		Накладные расходы	Тенге				55943				
		Сметная прибыль	Тенге				202767				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				2737356				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					77698			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				207121				
		Материалы	Тенге				19297				
		Всего заработная плата	Тенге					142332			
		Накладные расходы	Тенге				113866				
		Сметная прибыль	Тенге				25679				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				346666				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115
		Сметная заработная плата	Тенге					142332			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				783150				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				783150				
		Сметная прибыль	Тенге				62652				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				845802				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				3929824				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								168
		Сметная заработная плата	Тенге					220031			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								47120394
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3883665				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2050562			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					620674			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						33039935		
		- Накладные расходы	Тенге							4655822	
		- Сметная прибыль	Тенге							3490401	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге				565445				
		Итого	Тенге				47685839				
		Зимние удорожания 2,64%	Тенге				1258906				
		Итого	Тенге				48944745				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				978895				
		Итого с непредвиденными затратами					49923640				
		скидка	Тенге				4618927				
		итого со скидкой	Тенге				45304713				
		НДС 12%	Тенге				5436565,61				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				50741278,99				

Заказчик

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Гарейс- Строй"
г.Нур-Султан, Алматы, 1, 1203
БИН/ИИН 051240001452
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ9696503F0008496918
АО "ForteBank"
Тел.: 87212503231

Директор Беспаев А.Е.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной
ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, Караганда ,
г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87212503231

Директор Конжасаров М.Г.