Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "Спарта и Ко"
Подрядчик/ Суб. подрядчик: ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"

Наименование стройки - «Строительство межпоселкового газопровода высокого давления с.Жыланды-с. Д.Нурпеисова»

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за январь месяц 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Газопровод высокого давления. Локальная смета №06-02										
		Подраздел 1. Земляные работы										
22	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	100.2558		300.99	300.99	378	378	–	81	49600
		НР - 72%; СП - 8%				–	89.37	–	112		37	
23	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	54.5382		3,342.54	–	1799	–	–	1295	334002
		НР - 72%; СП - 8%				3,342.54	–	1799	–		248	
24	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	36.9982		61.28	61.28	61	62	–	16	83250
		НР - 72%; СП - 8%				–	21.64	–	22		6	
25	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	72.9982		310.29	140.24	310	140	–	173	52165
		НР - 72%; СП - 8%				170.05	70.49	170	70		39	
26	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	45.4278		1,744.78	–	746	–	–	537	13825416
		НР - 72%; СП - 8%				1,744.78	–	746	–		103	
27	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	3.115		6,794.18	281.81	781	33	506	250	111254
		НР - 99%; СП - 8%				2,103.57	93.98	242	11		83	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
		Зарплата рабочих строителей	тенге					2957				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге						613			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге						215			
		Материалы, изделия и конструкции	тенге							507		
	Накладные расходы		тенге								2352	
	Сметная прибыль		тенге								516	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге									14455687
		Подраздел 2. Подземный газопровод										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	1.026	686,988.19	282,915.45	1580	651	--	1168	2968000
		НР - 99%; СП - 8%			404,072.74	109,045.99	929	251		220	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				929				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					651			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					251			
	Накладные расходы		тенге							1168	
	Сметная прибыль		тенге							220	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге								2968000
		Подраздел 3. Прокладка сигнальной ленты									
29	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	м кабеля	1,026.0	10.48	1.02	24	2	--	17	44000
		НР - 72%; СП - 8%			9.46	0.53	22	1		3	
30	1310-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее**	км	1.026	113,925.17	50,349.45	262	115	--	117	409000
		НР - 61%; СП - 8%			63,575.72	19,733.19	146	45		30	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				168				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					117			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					46			
	Накладные расходы		тенге							134	
	Сметная прибыль		тенге							33	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		тенге								453000
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				5941	1381	506	3654	453000
							4054	512	--	769	
	Стоимость монтажных работ		тенге				286				
	Всего заработная плата		тенге					214			
		Накладные расходы	тенге				134				
		Сметная прибыль	тенге				33				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				453				
		Сметная заработная плата	тенге					214			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				5655				
	Материалы		тенге				507				
	Всего заработная плата		тенге					4352			
		Накладные расходы	тенге				3520				
		Сметная прибыль	тенге				736				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				9911				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	тенге					4352			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				10364				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	тенге					4566			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								17876687
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				16541				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					12673			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					4597			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						16624		
		- Накладные расходы	тенге							16763	
		- Сметная прибыль	тенге							5008	
		Всего прямые затраты									**17,876,687.00**
		Временные здания и сооружения 1,3%									**232,396.93**
		Итого с веременными зданиями и сооружениями									**18,109,083.93**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,31%									**56,138.16**
		Итого с условиями температурной зоны									**18,165,222.09**
		Непредвиденные работы и затраты-2%									**363,304.44**
		Итого с непредвиденными затратами									**18,528,526.53**
		Стоимость строительства									**18,528,526.53**

Заказчик/подрядчик
Директор
ТОО "Спарта и Ко"

Турмухамбетов К.Т.

Подрядчик/субподрядчик
Генеральный директор
ТОО "Сункар Курылыс LTD"

Сапкибаев Б.М.