Форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за декабрь 2019 года

Заказчик: ТОО "СМК и Ж-7"
Подрядчик: ТОО "Отау-Строй"
Договор № 29/11-19 от 29 ноября 2019 год

Наименование объекта: Строительство многоэтажных жилых домов и офисов по ул.Тулеметова №69 в г.Шымкент (4-ая очередь, 7-ми этажные жилые дома) (наружные инженерные сети с благоустройством)

Наименование объектов	Стоимость выполненых работ, тенге			
	С начала года		За отчетный месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
Общестроительные работы	2 392 857	2 680 000	2 392 857	2 680 000
Итого к оплате	**2 392 857**	**2 680 000**	**2 392 857**	**2 680 000**

Заказчик:
Директор
ТОО "СМК и Ж-7"
_____ Ракитский Е.В.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Отау-Строй"
_____ Алимбек А.

форма 2

Заказчик ТОО "СМК и Ж-7"

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Отау-Строй"

организация, адрес, телефон, факс

Наименование объекта Строительство многоэтажных жилых домов и офисов по ул.Тулеметова №69 в г.Шымкент (4-ая очередь, 7-ми этажные жилые дома) (наружные инженерные сети с благоустройством)

наименование, адрес

Договор 29/11-19 от 29 ноября 2019 год

А К Т

о приемке выполненных работ за ДЕКАБРЬ месяц 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
									рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 2-5. СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ								
		ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ(ПОДЗЕМНЫЙ)								
		ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ								
1	11-010101-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	480,15	136,09	128,59	65341	61744	19375	0,01	5
		м3 грунта		7,49	48,64	3597	23356	59,1	0,05	24
		Накладные расходы -		*40,35*		*19375*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*33,17*				*15929*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,18*				*3446*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,11*		*6777*				
		Сметная стоимость				*91493*				
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	14,85	1137,41	--	16891	--	11122	1,54	23
		м3 грунта		1137,41	--	16891	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*748,94*		*11122*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*672,21*				*9982*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76,73*				*1139*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,91*		*2241*				
		Сметная стоимость				*30254*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**								
		м3 грунта	34,8608425	22,10	22,10	770	770	202	--	--
		Накладные расходы -		--	7,87	--	274	59,1	0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,79*		*202*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,65*				*162*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,13*				*40*		
		Сметная стоимость		*2,23*		*78*				
4	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**								
		м3 грунта	34,8608425	10,91	10,91	380	380	100	--	--
		Накладные расходы -		--	3,89	--	136	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,86*		*100*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,30*				*80*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,56*				*20*		
		Сметная стоимость		*1,10*		*38*				
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**				*518*				
		м3 уплотненного грунта	34,8608425	119,35	50,94	4161	1776	2124	0,11	4
		Накладные расходы -		68,41	22,26	2385	776	59,1	0,03	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*60,92*		*2124*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,59*				*1868*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,33*				*256*		
		Сметная стоимость		*14,42*		*503*				
6	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**				*6788*				
		м3 грунта	66	594,22	--	39219	--	25824	0,89	58
		Накладные расходы -		594,22	--	39219	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*391,27*		*25824*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*351,19*				*23178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,09*				*2646*		
		Сметная стоимость		*78,84*		*5203*				
7	11-010107-1302 РСНБ РК 2015	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**				*70246*				
		м3 грунта	460,139158	39,44	39,44	18149	18149	4480	--	--
		Накладные расходы -		--	13,09	--	6023	59,1	0,01	6
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*9,74*		*4480*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,74*				*3559*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,00*				*920*		
		Сметная стоимость		*3,93*		*1810*				
		ТРУБОПРОВОД				*24439*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	29,390229	4480,59	118,78	131686	3491	20112	1,02	30
		м3 основания		733,97	29,69	21572	872	62,1	0,04	1
		Накладные расходы -		*684,32*		*20112*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*474,23*				*13938*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*210,08*				*6174*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*413,19*		*12144*				
		Сметная стоимость				*163942*				
9	11-220501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	0,0066796	265154,96	71769,19	1771	479	1013	236,00	2
		км трубопровода		193291,08	23709,86	1291	158	62,1	31,17	--
		Накладные расходы -		*151713,87*		*1013*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*134757,58*				*900*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16956,29*				*113*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33349,51*		*223*				
		Сметная стоимость				*3007*				
10	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	6,6795975	871,07	13,16	5818	88	3348	0,84	6
		м трубы, уложенной в футляре		715,86	1,44	4782	10	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*501,26*		*3348*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*445,44*				*2975*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,82*				*373*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,79*		*733*				
		Сметная стоимость				*9900*				
11	23-010502-0815 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125х11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	6,6795975	2548,02	--	17020	--	722	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*108,04*		*722*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*108,04*				*722*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*212,48*		*1419*				
		Сметная стоимость				*19161*				
12	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,138045	220777,94	61791,43	30477	8530	17315	194,00	27
		км трубопровода		158891,82	20413,31	21934	2818	62,1	26,83	4
		Накладные расходы -		*125430,65*		*17315*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*111348,49*				*15371*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14082,16*				*1944*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27696,69*		*3823*				
		Сметная стоимость				*51615*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**								
			0,100194	195181,06	48527,34	19556	4862	11373	179,00	18
		км трубопровода		146606,37	15954,25	14689	1599	62,1	21,05	2
		Накладные расходы -		*113506,11*		*11373*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*100950,14*				*10115*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12555,96*				*1258*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24694,97*		*2474*				
		Сметная стоимость				*33403*				
14	23-010502-0813 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110 x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**								
			98,9471043	1968,00	--	194728	--	8256	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*83,44*		*8256*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*83,44*				*8256*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*164,12*		*16239*				
		Сметная стоимость				*219223*				
15	23-010502-0812 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**								
			40,4783609	1307,06	--	52908	--	2243	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55,42*		*2243*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,42*				*2243*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,00*		*4412*				
		Сметная стоимость				*59563*				
16	23-010502-0811 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 75x 6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**								
			107,942296	904,24	--	97606	--	4138	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*38,34*		*4138*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,34*				*4138*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,41*		*8140*				
		Сметная стоимость				*109884*				
17	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**								
			244,918575	338,25	--	82843	--	54482	0,33	82
		м газопровода		330,53	--	80954	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*222,45*		*54482*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*199,64*				*48896*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,81*				*5586*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,86*		*10986*				
		Сметная стоимость				*148311*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	7	851,58	520,37	5961	3643	2524	0,41	3
		шт.		331,21	170,10	2318	1191	62,1	0,23	2
		Накладные расходы -		*360,62*		*2524*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*2179*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,31*				*345*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,98*		*679*				
		Сметная стоимость				*9164*				
19	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	4	1255,01	766,20	5020	3065	2127	0,61	2
		шт.		488,81	250,59	1955	1002	62,1	0,33	1
		Накладные расходы -		*531,85*		*2127*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*459,17*				*1837*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72,68*				*291*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142,95*		*572*				
		Сметная стоимость				*7719*				
20	ТПРАЙС ЛИСТстр.14	**Отвод полиэтиленовый удлин. 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110**	2	6974,80	--	13950	--	591	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*295,73*		*591*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*295,73*				*591*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*581,64*		*1163*				
		Сметная стоимость				*15705*				
21	ТПРАЙС ЛИСТстр.14	**Отвод полиэтиленовый удлин. 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 75**	5	4557,21	--	22786	--	966	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*193,23*		*966*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*193,23*				*966*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*380,03*		*1900*				
		Сметная стоимость				*25652*				
22	ТПРАЙС ЛИСТстр.14	**Тройник ПЭ 100 SDR 11, DN 110/75**	2	8561,82	--	17124	--	726	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*363,02*		*726*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*363,02*				*726*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*713,99*		*1428*				
		Сметная стоимость				*19278*				
23	ТПРАЙС ЛИСТстр.14	**Тройник ПЭ 100 SDR 11, DN 90/75**	2	6944,47	--	13889	--	589	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*294,45*		*589*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*294,45*				*589*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*579,11*		*1158*				
		Сметная стоимость				*15636*				
		СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА,СИГНАЛЬНЫЙ ПРОВОД								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Прокладка сигнального провода**	293	214,49	95,99	62845	28125	19035	0,11	32
		м кабеля		93,30	31,93	27337	9357	42,8	0,04	12
		Накладные расходы -		*64,97*		*19035*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*53,60*				*15705*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,37*				*3331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,36*		*6550*				
		Сметная стоимость				*88431*				
25	23-060903-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	0,293	180884,55	--	52999	--	2247	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7669,50*		*2247*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7669,50*				*2247*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15084,32*		*4420*				
		Сметная стоимость				*59666*				
26	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	**Прокладка в траншее сигнальной ленты**	0,275	17951,47	12364,63	4937	3400	1224	6,30	2
		км кабеля		5586,84	2682,34	1536	738	42,8	2,71	1
		Накладные расходы -		*4450,41*		*1224*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*3539,21*				*973*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*911,20*				*251*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1792,15*		*493*				
		Сметная стоимость				*6654*				
27	ТПРАЙС ЛИСТ стр.15	**ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ЖЕЛТОГО ЦВЕТА БЕЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ФОЛЬГИ С НАДПИСЬЮ ГАЗ**	275	16,85	--	4633	--	196	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,71*		*196*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,71*				*196*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,40*		*386*				
		Сметная стоимость				*5216*				
		ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ СТОЛБИК								
28	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство**	7,02	20545,75	1052,73	144231	7390	18752	4,41	31
		м3		3313,01	247,46	23257	1737	48,5	0,29	2
		Накладные расходы -		*2671,19*		*18752*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1726,83*				*12122*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*944,36*				*6629*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1857,35*		*13039*				
		Сметная стоимость				*176021*				
29	11-270901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Столбики сигнальные железобетонные. Установка**	6	1290,24	651,27	7741	3908	2941	0,64	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		476,75	216,15	2860	1297	60,3	0,19	1
		Накладные расходы -		*490,24*		*2941*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*417,82*				*2507*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72,42*				*435*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142,44*		*855*				
		Сметная стоимость				*11537*				
30	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Столбики сигнальные железобетонные**	0,312	30336,04	--	9465	--	401	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1286,25*		*401*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1286,25*				*401*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2529,78*		*789*				
		Сметная стоимость				*10656*				
31	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	**Опознавательный знак. Установка.**	6	617,18	--	3703	--	2112	0,69	4
		шт.		518,36	--	3110	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*351,99*		*2112*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*312,57*				*1875*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,42*				*237*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77,53*		*465*				
		Сметная стоимость				*6280*				
32	24-010107-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Знаки указателя**	0,06	104341,92	--	6261	--	265	--	--
		100 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4424,10*		*265*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4424,10*				*265*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8701,28*		*522*				
		Сметная стоимость				*7049*				
		КОНТРОЛЬНАЯ ТРУБКА								
33	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная. Устройство**	15	3996,89	1385,38	59953	20781	29241	2,74	41
		шт.		2270,17	479,49	34053	7192	62,1	0,48	7
		Накладные расходы -		*1949,41*		*29241*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1707,54*				*25613*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*241,87*				*3628*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*475,70*		*7136*				
		Сметная стоимость				*96330*				
34	23-010502-0804 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	18	173,41	--	3121	--	132	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,35*		*132*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,35*				*132*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,46*		*260*				
		Сметная стоимость				*3514*				
		КОВЕР СТАЛЬНОЙ								
35	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм./КОВЕР Установка**	**0,13426**	**615369,94**	**292194,45**	**82620**	**39230**	**38029**	**312,70**	**42**
		т фасонных частей		**305429,73**	**91825,93**	**41007**	**12329**	**62,1**	**94,30**	**13**
		Накладные расходы -		*283247,35*		*38029*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*246695,76*				*33121*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36551,59*				*4907*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71889,38*		*9652*				
		Сметная стоимость				*130301*				
36	**23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стоимость ковера**	**0,1334**	**324022,38**	**--**	**43225**	**--**	**1833**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*13738,55*		*1833*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13738,55*				*1833*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27020,87*		*3605*				
		Сметная стоимость				*48662*				
37	**21-130201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87**	**0,00086**	**349084,80**	**--**	**300**	**--**	**13**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*14801,20*		*13*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14801,20*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29110,88*		*25*				
		Сметная стоимость				*338*				
38	**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 под ковер. Устройство**	**0,28**	**19091,22**	**655,77**	**5346**	**184**	**674**	**3,94**	**1**
		м3		**2934,98**	**222,56**	**822**	**62**	**48,5**	**0,23**	**--**
		Накладные расходы -		*2405,81*		*674*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1531,41*				*429*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*874,40*				*245*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1719,76*		*482*				
		Сметная стоимость				*6501*				
		ВЫХОД СТАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА В ЗЕМЛЮ С ПЕРЕХОДОМ НА ПОЛИЭТИЛЕН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУФТ С ЗН Д75х6,8/76х3,5(8353.05 СБ)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	11-220301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием**								
			0,0025	466882,98	148869,84	1167	372	650	337,00	1
		км трубопровода		307606,86	63186,68	769	158	62,1	72,41	--
		Накладные расходы -		*259821,77*		*650*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*230262,79*				*576*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29558,98*				*74*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58136,38*		*145*				
		Сметная стоимость				*1962*				
40	23-010201-0158 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**								
			2,525	1191,18	--	3008	--	128	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*50,51*		*128*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,51*				*128*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99,33*		*251*				
		Сметная стоимость				*3386*				
41	11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. /футляр. Укладка с гидравлическим испытанием**								
			0,0029	511483,76	141345,69	1483	410	774	360,00	1
		км трубопровода		328600,80	50074,87	953	145	62,1	51,53	--
		Накладные расходы -		*266815,19*		*774*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*235157,59*				*682*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31657,59*				*92*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62263,92*		*181*				
		Сметная стоимость				*2437*				
42	23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**								
			2,9	3459,84	--	10034	--	425	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*146,70*		*425*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*146,70*				*425*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*288,52*		*837*				
		Сметная стоимость				*11296*				
43	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое**								
			2,9	-53,41	-2,06	-155	-6	-100	-0,05	--
		м трубопровода		-51,35	--	-149	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*34,59*		*100*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31,01*				*90*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,58*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,04*		*20*				
		Сметная стоимость				*-34*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**								
			0,00575	195181,06	48527,34	1122	279	653	179,00	1
		км трубопровода		146606,37	15954,25	843	92	62,1	21,05	--
		Накладные расходы -		*113506,11*		*653*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*100950,14*				*580*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12555,96*				*72*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24694,97*		*142*				
		Сметная стоимость				*1917*				
45	23-010502-0811 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 75x6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**								
			5,8075	904,24	--	5251	--	223	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -	-	*38,34*		*223*	-			-
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,34*				*223*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%	-	*75,41*		*438*	-			-
		Сметная стоимость				*5912*				
46	11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое**								
			5,75	-53,41	-2,06	-307	-12	-199	-0,05	--
		м трубопровода		-51,35	--	-295	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*34,59*		*199*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31,01*				*178*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,58*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,04*		*40*				
		Сметная стоимость				*-68*				
47	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**								
			5,75	338,25	--	1945	--	1279	0,33	2
		м газопровода		330,53	--	1901	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*222,45*		*1279*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*199,64*				*1148*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,81*				*131*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,86*		*258*				
		Сметная стоимость				*3482*				
48	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**								
			0,04285	40423,87	2355,00	1732	101	1034	46,60	2
		т конструкций		35008,25	297,67	1500	13	60,9	0,31	--
		Накладные расходы -		*24126,93*		*1034*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*21501,30*				*921*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2625,63*				*113*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5164,06*		*221*				
		Сметная стоимость				*2987*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	21-060405-1402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012**								
			0,04285	310025,52	--	13285	--	563	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13145,08*		*563*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13145,08*				*563*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25853,65*		*1108*				
		Сметная стоимость				*14956*				
50	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**								
			15	851,58	520,37	12774	7806	5409	0,41	6
		шт.		331,21	170,10	4968	2552	62,1	0,23	3
		Накладные расходы -		*360,62*		*5409*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*4670*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,31*				*740*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,98*		*1455*				
		Сметная стоимость				*19638*				
51	ТПРАЙС ЛИСТстр.13	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN ПЭ75/СТ76х4**								
			5	10698,06	--	53490	--	2268	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*453,60*		*2268*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*453,60*				*2268*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*892,13*		*4461*				
		Сметная стоимость				*60219*				
52	ТПРАЙС ЛИСТстр.16	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 75**								
			5	2102,55	--	10513	--	446	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*89,15*		*446*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*89,15*				*446*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*175,34*		*877*				
		Сметная стоимость				*11835*				
53	ТПРАЙС ЛИСТстр.14	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 75**								
			5	4557,21	--	22786	--	966	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*193,23*		*966*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*193,23*				*966*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*380,03*		*1900*				
		Сметная стоимость				*25652*				
54	23-021101-1306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d 150/79 мм ГОСТ 15180-86**								
			0,005	109813,20	--	549	--	23	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4656,08*		*23*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4656,08*				*23*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9157,54*		*46*				
		Сметная стоимость				*618*				
55	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,18875	**Концы футляра диаметром 800 мм/159х4. Заделка битумом и прядью**	5	1819,36	446,84	9097	2234	4267	1,51	8
		футляр		1191,24	8,00	5956	40	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*853,45*		*4267*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*744,73*				*3724*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*108,72*				*544*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*213,83*		*1069*				
		Сметная стоимость				*14433*				
56	21-100501-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83**	12,134844	368,22	--	4468	--	189	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,61*		*189*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,61*				*189*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,71*		*373*				
		Сметная стоимость				*5030*				
57	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	0,025	13682,28	--	342	--	15	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*580,13*		*15*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*580,13*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1140,99*		*29*				
		Сметная стоимость				*385*				
		УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО КРАНА ПОД ЛЮК(8353.09)-1шт								
58	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	0,135	8736,59	4695,95	1179	634	533	4,93	1
		м3 сборных железобетонных конструкций		3896,53	1626,51	526	220	62,1	1,68	--
		Накладные расходы -		*3945,66*		*533*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3429,80*				*463*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*515,86*				*70*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1014,58*		*137*				
		Сметная стоимость				*1849*				
59	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) /ОПТ4/**	0,035	30336,04	--	1062	--	45	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1286,25*		*45*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1286,25*				*45*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2529,78*		*89*				
		Сметная стоимость				*1196*				
60	**21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1/КЦП1-10-1**	**1**	**7375,71**	**--**	**7376**	**--**	**313**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*312,73*		*313*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*312,73*				*313*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*615,08*		*615*				
		Сметная стоимость				*8304*				
61	**11-231201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Установка**	**1**	**1242,63**	**125,23**	**1243**	**125**	**736**	**1,31**	**1**
		шт.		**996,58**	**59,37**	**997**	**59**	**62,1**	**0,07**	**--**
		Накладные расходы -		*736,24*		*736*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*655,75*				*656*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*80,49*				*80*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*158,31*		*158*				
		Сметная стоимость				*2138*				
62	**23-030101-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99**	**1**	**14375,43**	**--**	**14375**	**--**	**610**	**--**	**--**
		комплект		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*609,52*		*610*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*609,52*				*610*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1198,80*		*1199*				
		Сметная стоимость				*16183*				
63	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**4**	**4480,59**	**118,78**	**17922**	**475**	**2737**	**1,02**	**4**
		м3 основания		**733,97**	**29,69**	**2936**	**119**	**62,1**	**0,04**	**--**
		Накладные расходы -		*684,32*		*2737*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*474,23*				*1897*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*210,08*				*840*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*413,19*		*1653*				
		Сметная стоимость				*22312*				
64	**11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**0,00667**	**39163,86**	**2355,00**	**261**	**16**	**161**	**46,60**	**--**
		т конструкций		**35008,25**	**297,67**	**234**	**2**	**60,9**	**0,31**	**--**
		Накладные расходы -		*24073,51*		*161*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*21501,30*				*143*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2572,20*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5058,99*		*34*				
		Сметная стоимость				*455*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	21-020101-2601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	0,02	14602,34	--	292	--	12	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*619,14*		*12*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*619,14*				*12*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1217,72*		*24*				
		Сметная стоимость				*329*				
66	21-020101-2401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	0,125	13888,63	--	1736	--	74	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*588,88*		*74*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*588,88*				*74*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1158,20*		*145*				
		Сметная стоимость				*1954*				
67	11-220801-0201 РСНБ РК 2015 прим	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы./- кранов, штанги/ Установка**	1	851,58	520,37	852	520	361	0,41	--
		шт.		331,21	170,10	331	170	62,1	0,23	--
		Накладные расходы -		*360,62*		*361*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*311*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,31*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,98*		*97*				
		Сметная стоимость				*1310*				
68	ТПРАЙС ЛИСТстр.19	**КРАН ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ШАРОВЫЙ Д 63мм**	1	50542,03	--	50542	--	2143	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2142,98*		*2143*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2142,98*				*2143*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4214,80*		*4215*				
		Сметная стоимость				*56900*				
69	ТПРАЙС ЛИСТстр.15	**ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ КРАНА(ПРИВОДНАЯ ШТАНГА)**	1	12635,51	--	12636	--	536	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*535,75*		*536*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*535,75*				*536*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1053,70*		*1054*				
		Сметная стоимость				*14225*				
70	ТПРАЙС ЛИСТстр.15	**ДИСК ФТОРОПЛАСТОВЫЙ**	1,5	716,01	--	1074	--	46	--	--
		кг.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30,36*		*46*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30,36*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,71*		*90*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1209*				
71	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**								
			2	851,58	520,37	1703	1041	721	0,41	1
		шт.		331,21	170,10	662	340	62,1	0,23	--
		Накладные расходы -		*360,62*		*721*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*623*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,31*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,98*		*194*				
		Сметная стоимость				*2618*				
72	ТПРАЙС ЛИСТстр.14	**МУФТА С ЗН Д 63мм**	2	1516,26	--	3033	--	129	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*64,29*		*129*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*64,29*				*129*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126,44*		*253*				
		Сметная стоимость				*3414*				
		ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА Д=75х6,8мм ПОД ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТЬЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ (8353.16 СБ)								
73	11-220501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка**								
			0,0075	265154,96	71769,19	1989	538	1138	236,00	2
		км трубопровода		193291,08	23709,86	1450	178	62,1	31,17	--
		Накладные расходы -		*151713,87*		*1138*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*134757,58*				*1011*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16956,29*				*127*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33349,51*		*250*				
		Сметная стоимость				*3377*				
74	11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое**								
			7,5	-53,41	-2,06	-401	-15	-259	-0,05	--
		м трубопровода		-51,35	--	-385	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*34,59*		*259*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31,01*				*233*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,58*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,04*		*53*				
		Сметная стоимость				*-89*				
75	23-010502-0815 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125х11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**								
			7,5	2548,02	--	19110	--	810	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*108,04*		*810*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*108,04*				*810*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*212,48*		*1594*				
		Сметная стоимость				*21514*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,12775	**Концы футляра диаметром 800 мм /125х11,4/. Заделка битумом и прядью**	1	2962,52	302,43	2963	302	651	1,02	1
		футляр		806,26	5,42	806	5	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*651,03*		*651*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*504,05*				*504*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*146,98*				*147*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*289,08*		*289*				
		Сметная стоимость				*3903*				
77	Прайслист стр.	**Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм" диам.12мм**	3,5	48,01	--	168	--	7	--	--
		пм		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,04*		*7*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,04*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,00*		*14*				
		Сметная стоимость				*189*				
78	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная. Устройство**	1	3996,89	1385,38	3997	1385	1949	2,74	3
		шт.		2270,17	479,49	2270	479	62,1	0,48	--
		Накладные расходы -		*1949,41*		*1949*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1707,54*				*1708*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*241,87*				*242*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*475,70*		*476*				
		Сметная стоимость				*6422*				
79	23-010502-0804 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	3	173,41	--	520	--	22	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,35*		*22*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,35*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,46*		*43*				
		Сметная стоимость				*585*				
80	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	4	851,58	520,37	3406	2081	1442	0,41	2
		шт.		331,21	170,10	1325	680	62,1	0,23	1
		Накладные расходы -		*360,62*		*1442*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*1245*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,31*				*197*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,98*		*388*				
		Сметная стоимость				*5236*				
81	ТПРАЙС ЛИСТстр.14	**Муфта полиэтиленновая с ЗН, ПЭ 100 SDR 11, DN 32**	2	1347,79	--	2696	--	114	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*57,15*		*114*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*57,15*				*114*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112,39*		*225*				
		Сметная стоимость				*3035*				
82	**ТПРАЙС ЛИСТстр.14**	**Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN ПЭ32/СТ32**								
			1	**6065,04**	**--**	**6065**	**--**	**257**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*257,16*		*257*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*257,16*				*257*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*505,78*		*506*				
		Сметная стоимость				*6828*				
83	**ТПРАЙС ЛИСТстр.16**	**Патрубок-накладка, ПЭ 100 SDR 11, DN ПЭ125/32**								
			1	**10632,36**	**--**	**10632**	**--**	**451**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*450,81*		*451*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*450,81*				*451*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*886,65*		*887*				
		Сметная стоимость				*11969*				
84	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм./КОВЕР Установка**								
			0,006713	**615369,94**	**292194,45**	**4131**	**1962**	**1901**	**312,70**	**2**
		т фасонных частей		**305429,73**	**91825,93**	**2050**	**616**	**62,1**	**94,30**	**1**
		Накладные расходы -		*283247,35*		*1901*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*246695,76*				*1656*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36551,59*				*245*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71889,38*		*483*				
		Сметная стоимость				*6515*				
85	**23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стоимость ковера**								
			0,00667	**324022,38**	**--**	**2161**	**--**	**92**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*13738,55*		*92*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13738,55*				*92*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27020,87*		*180*				
		Сметная стоимость				*2433*				
86	**21-130201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87**								
			0,000043	**349084,80**	**--**	**15**	**--**	**1**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*14801,20*		*1*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14801,20*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29110,88*		*1*				
		Сметная стоимость				*17*				
87	**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 под ковер. Устройство**								
			0,014	**19091,22**	**655,77**	**267**	**9**	**34**	**3,94**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		2934,98	222,56	41	3	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*2405,81*		*34*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1531,41*				*21*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*874,40*				*12*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1719,76*		*24*				
		Сметная стоимость				*325*				
88	23-020103-3405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)/колпак д 40мм**	1	264,25	--	264	--	11	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,20*		*11*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,20*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,04*		*22*				
		Сметная стоимость				*297*				
		ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ								
89	13-390201-0508 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	9	746,54	34,03	6719	306	2820	0,70	6
		стык		665,55	--	5990	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*313,32*		*2820*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*270,21*				*2432*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,11*				*388*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,79*		*763*				
		Сметная стоимость				*10302*				
90	13-390201-0504 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 75-90 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	14	538,81	22,07	7543	309	3137	0,50	7
		стык		475,39	--	6655	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*224,04*		*3137*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*193,01*				*2702*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,03*				*434*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,03*		*854*				
		Сметная стоимость				*11534*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			1689548	230868			466
			Тенге			387902	76798			84
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			82044				
	Материалы -		Тенге			8386				
	Всего заработная плата -		Тенге				51613			
		Накладные расходы -	Тенге			26216				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					21812		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4404		
		Сметная прибыль -	Тенге			8661				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			116921				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата -	Тенге				51613			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1275738				
	Материалы -		Тенге			252820				
	Всего заработная плата -		Тенге				329314			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			561648				
		Накладные расходы -	Тенге			260558				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					198068		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					62490		
		Сметная прибыль -	Тенге			122904				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1659199				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							406
		Сметная заработная плата -	Тенге				329314			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1993				
	Материалы -		Тенге			143				
	Всего заработная плата -		Тенге				1748			
		Накладные расходы -	Тенге			1194				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1065		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					129		
		Сметная прибыль -	Тенге			255				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3443				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1748			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			329772				
	Материалы -		Тенге			1933				
	Всего заработная плата -		Тенге				82025			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			245847				
		Накладные расходы -	Тенге			65626				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					49543		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					16083		
		Сметная прибыль -	Тенге			31632				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			427030				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							83
		Сметная заработная плата -	Тенге				82025			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2206593				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							550
		Сметная заработная плата -	Тенге				464700			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1689548	230868			466
			Тенге			387902	76798			84
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			82044				
	Материалы -		Тенге			8386				
	Всего заработная плата -		Тенге				51613			
		Накладные расходы -	Тенге			26216				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					21812		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4404		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			8661				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			116921				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата -	Тенге				51613			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1275738				
	Материалы -		Тенге			252820				
	Всего заработная плата -		Тенге				329314			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			561648				
		Накладные расходы -	Тенге			260558				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					198068		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					62490		
		Сметная прибыль -	Тенге			122904				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1659199				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							406
		Сметная заработная плата -	Тенге				329314			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1993				
	Материалы -		Тенге			143				
	Всего заработная плата -		Тенге				1748			
		Накладные расходы -	Тенге			1194				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1065		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					129		
		Сметная прибыль -	Тенге			255				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3443				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1748			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			329772				
	Материалы -		Тенге			1933				
	Всего заработная плата -		Тенге				82025			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			245847				
		Накладные расходы -	Тенге			65626				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					49543		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					16083		
		Сметная прибыль -	Тенге			31632				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			427030				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							83
		Сметная заработная плата -	Тенге				82025			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2206593				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							550
		Сметная заработная плата -	Тенге				464700			
		Всего по сметам, тенге				**2206593**				
		Стоимость оборудования				**0**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	Тенге			2 206 593				
		Временные здания и сооружения 1,49588%				33 008				
		Итого				2 239 601				
		зимние удорожание, 0,80115%				17 943				
		Итого				2 257 544				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого на 2018 год к=1,0599383				2 392 857				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				287 143				
		Итого с НДС				**2 680 000**				

Заказчик:

Директор
ТОО "СМК и Ж-7"

_____ Ракитский Е.В.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Отау-Строй"

_____ Алимбек А.