Генеральыний подрядчик - ТОО "Атырау Строй Стандарт"

Субподрядчик - ТОО "M&M Corporation"

Наименование объекта - "Капитальный ремонт двухэтажного спортивного комплекса КГУ "Специализированная детско-юношеская спортивная школа №1 Атырауской области"

Управления физической культуры, спорта и туризма Атырауской области"

Номер договора - 10 от 15.09.2023г.

АКТ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ

МАЙ 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА													
1	36	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 к=1,15 к=1,25	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**$м^2$ поверхности облицовки**	482,81		6619,91	29,39	3196159	14190	1194419	1596764	5176356
			НР - 80%; СП - 8%				4116,63	17,41	1987550	8406		383433	
2	37	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 к=1,15 к=1,25	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	336,13		321,04	3,54	107911	1190	59011	45341	165510
			НР - 94%; СП - 8%				141,94	1,56	47710	524		12259	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					3304070	15380	1253430	1642105	5341866
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					3304070				
			Материалы	Тенге					1253430				
			Всего заработная плата	Тенге						2044190			
			Накладные расходы	Тенге					1642105				
			Сметная прибыль	Тенге					395692				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					5341867				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1187
			Сметная заработная плата	Тенге						2044190			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					5341867				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1187
			Сметная заработная плата	Тенге						2044190			
РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ													
			1 этаж										
			ТИП 1										
3	40	1111-0101-2701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 к=1,15 к=1,25	**Покрытия из плит керамогранитных на цементном растворе. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	21,27		5656,82	154,09	120321	3277	90024	27001	159108
			НР - 94%; СП - 8%				1270,32	80,16	27020	1705		11786	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ТИП 2										
4	43	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 к=1,15 к=1,25	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	440,45		4635,59	116,68	2041746	51392	1096381	865735	3140079
			НР - 94%; СП - 8%				2029,68	61,35	893973	27022		332597	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ТИП 3										

5	46	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 к=1,15 к=1,25	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"** *НР - 94%; СП - 8%*	м² покрытия	166	3716,69 428,61	73,26 31,05	616971 71149	12161 5154	533661	71725 55095	743792
			ТИП 4										
6	47	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 к=1,15 к=1,25	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м² изолируемой поверхности	1055,13	2515,86 1115,47	141,62 21,92	2654559 1176966	149427 23128	1328166	1128092 302611	4085263
7	48	1111-0101-1203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 к=1,15 к=1,25	**Лаги. Укладка** *НР - 94%; СП - 8%*	м² пола	1055,13	2691,96 593,07	19,10 9,82	2840368 625766	20153 10361	2194449	597963 275062	3713393
8	49	1111-0101-3302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 к=1,15 к=1,25	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м² покрытия	1055,13	9740,79 1106,95	81,22 41,53	10277800 1167976	85698 43820	9024126	1139087 913352	12330239
			2 этаж										
			ТИП 1										
9	52	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 к=1,15 к=1,25	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м² покрытия	197,59	4635,59 2029,68	116,68 61,35	915946 401044	23055 12122	491847	388377 104345	1408668
			ТИП2										
10	55	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 к=1,15 к=1,25	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"** *НР - 94%; СП - 8%*	м² покрытия	135,11	3716,69 428,61	73,26 31,05	502162 57909	9898 4195	434355	58378 44843	605383
			ТИП3										
11	58	1111-0101-1203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 к=1,15 к=1,25	**Лаги. Укладка** *НР - 94%; СП - 8%*	м² пола	413,48	2691,96 593,07	19,10 9,82	1113072 245223	7897 4060	859952	234327 107790	1455189
12	59	1111-0101-3302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 к=1,15 к=1,25	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м² покрытия	413,48	9740,79 1106,95	81,22 41,53	4027622 457702	33583 17172	3536337	446381 357921	4831923
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				25110567	396541	19589298	4957066	32473037
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				5124728	148739	--	2405402	
			Материалы	Тенге				25110567				
			Всего заработная плата	Тенге				19589295				
			Накладные расходы	Тенге					5273467			
			Сметная прибыль	Тенге				4957066				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2405402				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				32473035				
			Сметная заработная плата	Тенге								3146
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					5273467			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				32473035				
			Сметная заработная плата	Тенге								3146
									5273467			

РАЗДЕЛ 3.ПРОЕМЫ

Двери

13	60	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 к=1,15 к=1,25	Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях *НР - 90%; СП - 8%*	м^2	24,78	2720,68 1939,33	144,45 64,17	67418 48057	3579 1590	15782	44682 8968	121068
14	61	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9 П, ДГ 21-10П *СП - 8%*	м^2	2,1	7373,00 --	-- --	15483 --	-- --	15483	-- 1239	16722
15	62	223-201-0104 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П *СП - 8%*	м^2	22,68	14971,00 --	-- --	339542 --	-- --	339542	-- 27163	366705
16	63	1110-0107-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 к=1,15 к=1,25	Проемы дверные площадью более 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях *НР - 90%; СП - 8%*	м^2	3,15	2348,57 1651,80	202,81 92,58	7398 5203	639 292	1556	4945 987	13331
17	64	223-201-0105 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-15П *СП - 8%*	м^2	3,15	10242,00 --	-- --	32262 --	-- --	32262	-- 2581	34843
18	65	1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25к=1,15 к=1,25	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м^2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей *НР - 90%; СП - 8%*	м^2	9,24	2900,36 1689,84	306,30 155,41	26799 15614	2830 1436	8355	15345 3372	45516
19	66	223-203-0404 РСНБ РК 2022	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный , с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-13, двупольный *СП - 8%*	м^2	5,04	47536,00 --	-- --	239581 --	-- --	239581	-- 19167	258748
20	67	223-203-0402 РСНБ РК 2022	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный , с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-10, однопольный *СП - 8%*	м^2	4,2	37205,00 --	-- --	156261 --	-- --	156261	-- 12501	168762
21	68	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25к=1,15 к=1,25	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м^2	95,76	4720,75 4000,35	81,14 37,36	452059 383074	7770 3578	61215	266789 57508	776356
22	69	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный *СП - 8%*	м^2	95,76	55181,00 --	-- --	5284133 --	-- --	5284133	-- 422731	5706864
		Окна										
23	70	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25к=1,15 к=1,25	Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м^2	184,68	3521,64	299,07	650376	55232	198303	198377	1021413

			НР - 90%; СП - 8%			1623,57	153,54	299841	28356		75660		
24	71	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25к=1,15 к=1,25	**Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м^2	12,15	4655,20	302,74	56561	3679	26014	25860	89015	
			НР - 90%; СП - 8%			2211,34	153,54	26868	1866		6594		
25	72	223-102-0208 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	м^2	196,83	38517,00	--	7581301	--	7581301	--	8187805	
			СП - 8%			--	--	--	--		606504		
26	73	1110-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26к=1,15 к=1,25	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах**	п/м	22,8	2223,40	17,33	50694	395	41747	7869	63248	
			НР - 90%; СП - 8%			375,07	8,41	8552	192		4685		
27	74	223-501-0103 РСНБ РК 2022	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм**	м	22,8	1238,00	--	28226	--	28226	--	30484	
			СП - 8%			--	--	--	--		2258		
28	75	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	22,8	2206,48	4,83	50308	110	35298	11950	67239	
			НР - 80%; СП - 8%			653,53	1,64	14900	37		4981		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				15038402	74234	14162059	672817	16968119	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				802109	37347	--	1256899		
			Материалы	Тенге				14586343					
			Всего заработная плата	Тенге				424055					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					452804				
			Накладные расходы	Тенге				13676789					
			Сметная прибыль	Тенге				406028					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1199391					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				16191762					
			Сметная заработная плата	Тенге								282	
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					452804				
			Материалы	Тенге				452059					
			Всего заработная плата	Тенге				61216					
			Накладные расходы	Тенге					386652				
			Сметная прибыль	Тенге				266789					
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				57508					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				776356					
			Сметная заработная плата	Тенге								241	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					386652				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				16968118					
			Сметная заработная плата	Тенге								523	
									839456				
			РАЗДЕЛ 4.Кровля										
29	85	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 к=1,15 к=1,25	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м^2 кровли	945,79	1287,98	37,15	1218159	35136	78104	1029407	2427370	
			НР - 92%; СП - 8%			1168,25	14,80	1104919	13998		179804		
30	86	224-102-0708 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	м^2	1087,6585	3915,00	--	4258183	--	4258183	--	4598838	

			СП - 8%			--	--	--	--		340655		
31	87	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 к=1,15 к=1,25	**Покрытия мелкие (примыкание) из листовой оцинкованной стали. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	м² покрытия	136,61	5483,31 1859,12	25,61 6,71	749075 253974	3499 917	491602	234499 78686	1062260
32	88	1208-0101-1802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=1,15 к=1,25	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство настенных желобов** *НР - 72%; СП - 8%*	м	83	2448,40 389,90	4,64 2,61	203217 32362	385 217	170470	23457 18134	244807
33	89	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 к=1,15 к=1,25	**Покрытия мелкие (фартук, парапет) из листовой оцинкованной стали. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	м² покрытия	401,05	5483,31 1859,12	25,61 6,71	2199081 745600	10271 2691	1443210	688426 231001	3118508
34	90	224-106-0101 РСНБ РК 2022	**Желоб водосточный металлический оцинкованный** *СП - 8%*	м	21	2557,00 --	-- --	53697 --	-- --	53697	-- 4296	57993
35	91	224-106-0104 РСНБ РК 2022	**Лейка спусковая** *СП - 8%*	шт.	4	3680,00 --	-- --	14720 --	-- --	14720	-- 1178	15898
36	92	224-106-0102 РСНБ РК 2022	**Труба водосточная металлическая оцинкованная диаметром 100 мм** *СП - 8%*	м	36	3310,00 --	-- --	119160 --	-- --	119160	-- 9533	128693
37	93	224-106-0103 РСНБ РК 2022	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное диаметром 100 мм** *СП - 8%*	шт.	8	3330,00 --	-- --	26640 --	-- --	26640	-- 2131	28771
38	94	224-106-0207 РСНБ РК 2022	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный** *СП - 8%*	шт.	20	1384,00 --	-- --	27680 --	-- --	27680	-- 2214	29894
39	95	224-106-0208 РСНБ РК 2022	**Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный** *СП - 8%*	шт.	12	1481,00 --	-- --	17772 --	-- --	17772	-- 1422	19194
40	96	224-106-0209 РСНБ РК 2022	**Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная** *СП - 8%*	шт.	2	503,00 --	-- --	1006 --	-- --	1006	-- 80	1086
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				8888390	49291	6702244	1975789	11733312
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2136855	17823	--	869134	
			Материалы	Тенге				8888390				
			Всего заработная плата	Тенге				2183386				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2154678			
			Накладные расходы	Тенге				4518858				
			Сметная прибыль	Тенге				1975789				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				869134				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11733313				
			Сметная заработная плата	Тенге								1343
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					2154678			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11733313				
			Сметная заработная плата	Тенге								1343
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					2154678			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									66516333
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10098952				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					535446			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					212839			

- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							41707029		
- Накладные расходы	Тенге								9247777	
- Сметная прибыль	Тенге								4927127	
ИТОГО по Акту:	**Тенге**									**66 516 333**
в том числе оборудования, мебели и инвентаря	*Тенге*									-
Временные здания и сооружения 1,5%	*Тенге*									*997 745*
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**									**67 514 078**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,7%	*Тенге*									*472 599*
Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ	**Тенге**									**67 986 677**
Непредвиденные работы и затраты-2%	*Тенге*									*1 359 734*
Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**									**69 346 411**
Перерасчет в текущих ценах К=1,079	**Тенге**									**74 824 777**
Налог на добавленную стоимость, 12%	*Тенге*									*8 978 973*
Итого с НДС	**Тенге**									**83 803 750**
Понижающий коэффицент - 5%	*Тенге*									*4 190 188*
Итого с понижающий коэффицентом	**Тенге**									**79 613 562,00**
Удержание (Аванс)	**Тенге**									**24 933 775,44**
Итого к оплате	**Тенге**									**54 679 786,56**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК;
ТОО "Атырау Строй Стандарт"

Директор _____ Нашихов Д.К.

СУБПОДРЯДЧИК;
ТОО "M&M Corporation"

Директор _____ Амангелді М.