Приложение 2
К приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 г. №632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235
форма

Декларация о соответствии

«29» октября 2021 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) _ТОО «Азамат Курылыс» Кегенский район, с. Кегень, ул. Мыкитанулы, 25 в лице Аменова Е

наименование организации, юридический адрес, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту Капитальный ремонт сооружений на территории КГУ "Областная специальная школа-интернат для детей с нарушениями интелекта"

_ расположенный по адресу: г. Талдыкорган Алматинской области

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является КГУ "областная специальная школа-интернат для детей с нарушениями интеллекта г. Талдыкорган" ГУ "Управление образования Алматинской области" и.о директора Мухаметсариева Б.И.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Алтын Заман Курылыс» ГСЛ №0000436 от 17.02.2016г. II категория, ТОО «DK Capital», ГСЛ №000970 от 29.03.2023г. I категория, ТОО «DREAM CAPITAL», ГСЛ №09638 от 07.04.2023г. II категория, ТОО «DK BUILDING», ГСЛ №0016873, от 10.05.2023г. II категория** _

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО "Дара-Дизайн"

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) _ КГУ "Областная специальная школа-интернат для детей с нарушениям интеллекта города Талдыкорган", № №52 от 14.05.2021 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь	м2	14698	14698	14698	14698
Площадь покрытия участка	м2	1521,5	1521,5	1521,5	1521,5
Площадь прочих покрытий	м2	3365,8	3365,8	3365,8	3365,8
Площадь озеленения	м2	9810,7	9810,7	9810,7	9810,7

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Архитектурно-планировочные решения

Рабочий проект «Благоустройство территории и наружные сети канализации» разработан на основании задания на проектирование, выданного КГУ «Областная специальная школа-интернат для детей с нарушениями интеллекта города Талдыкорган», архитектурно-планировочное задание №613 от 16.11.2017 года, выданного ГУ «Отдел архитектуры строительства и градостроительства г.Талдыкорган». Горизонтальная и вертикальная привязка зданий и сооружений существлена от существующей школы-интернат. Разбивка участка принята с учетом, удобства эксплуатации объекта, проезда пожарных машин, а также зонирования территории. Проектом предусмотрены следующие виды работ: демонтажные работы; замена ограждения; замена наружной канализации; устройство футбольного поля; устройство спортивной и детской площадки. На территории проектом предусмотрена посадка газонов, посадку зеленых насаждений произвести осенью или ранней весной, полив зеленых насаждений от арычной и водопроводной сети. Строительно-монтажные работы вести с максимальным сохранением существующих посадок. Подъезды на территорию школы и прачечной осуществляются с ул.Пушкина, ул.Невского, ул. Поддубного и обеспечивает удобный подход и подъезд к главному блоку, а также используемый как пожарный въезд и подъезд к хозяйственной зоне. В местах примыкания пешеходных дорожек к проездам, стыковка покрытий выполнены с минимальным перепадом высот, с учетом удобства передвижения маломобильных групп населения. Для ограждения участка по внутреннему периметру, принято металлическое ограждение с воротами и калитками. Проектом предусмотрено физкультурно-спортивная зона с площадкой для мини-футбола и круговой беговой дорожкой, комбинированная баскетбольная, волейбольная площадка. На площадках предусмотрена установка спортивных снарядов и оборудования. Канализация. Раздел ВК разработан на основании задания на проектирование, архитектурно-строительных чертежей, технических условий. Сточные воды самотеком поступают в проектируемые городские сети канализации. Самотечные сети канализации выполнены из труб полиэтиленовых безнапорных гофрированных для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 и 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011. Полиэтиленовый

трубопровод уложен на подготовку из мягкого грунта без твердых включений толщиной 10 см. При засыпке трубопровода над верхом трубы обязательно устройство защитного слоя из песчаного или мягкого местного грунта толщиной не менее 30 см, не содержащего твердых включений (щебня, камней, кирпичей и т.д.). Подбивка грунтом трубопровода производится ручным немеханизированным инструментом. Уплотнение грунта в пазухах
между стенкой траншеи и трубой, а также всего защитного слоя проводится ручной механической трамбовкой до достижения коэффициента уплотнения К=0.95. Далее траншея засыпается местным грунтом с уплотнением до К=0.98. Канализационные колодцы приняты Ø1000 по т.п. 901-09-22.84.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июль 2021 г.;
месяц, год
окончание работ октябрь 2021 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5 ;
фактически, месяц: 4 ;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение) к декларации о соответствии)

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ГГКП «Жетысу Водоканал» г. Талдыкорган
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата М.П.

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

_____.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

_____.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров
проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Капитальный ремонт сооружений на территории КГУ "Областная специальная школа-интернат для детей с нарушениями интелекта" расположенный по адресу: г. Талдыкорган Алматинской области**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Азамат Курылыс»Аменов Е.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ
БСН/БИН: 050340002411
"Азамат Құрылыс"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ.