ПОДРЯДЧИК: ТОО "Сұнкар-2002"

Субподрядчик: ТОО "ДамуСтройСервис"

Договор: № 350 /1 от 28 сентября 2020г.

Приложение № 1
типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком
заказчиком и финансирующему банку

Наименование строительства: ***" Строительство средней школы на 348 учащихся со сносом старого блока А средней школы № 16 в г.Тараз Жамбылской области"***

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2020г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Строительство средней школы на 348 учащихся со сносом старого блока А средней школы № 16 в г.Тараз Жамбылской области**	46 212 564							46 212 564
2	В т.ч. НДС	4 951 346							4 951 346
3	**Итого к оплате**	**46 212 564**							**46 212 564**
4	В т.ч. НДС	4 951 346							4 951 346

Подрядчик:

ТОО "Сұнкар-2002"

Директор _____ **Жумабеков Д.У.**

Субподрядчик:

ТОО "ДамуСтройСервис"

Директор _____ **Махатов Д.Т.**

Форма 2

Генподрядчик: **ТОО "Сұңқар-2002"**

Субподрядчик: **ТОО "ДамуСройСервис"**

Договор: **№ 350/1 от 28 сентября 2020 года**

Наименование строительства и его адресс: **"Строительство средней школы на 348 учащихся со сносом старого блока А средней школы № 16 в г.Тараз Жамбылской области"**

АКТ

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Демонтажные работы корпус здания литер А									
1	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	241	23462,28	4748,96	5654410	1144499	--	3607766	10003149
		НР - 72%; СП - 8%			18713,32	2078,32	4509910	500875		740974	
2	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Разборка деревянных балок перекрытия	м3 древесины в конструкции	105,8	9667,00	561,80	1022768	59438	--	888438	2064102
		НР - 90%; СП - 8%			9105,20	225,17	963330	23823		152896	
3	1146-0401-0603 РСНБ РК 2015	Перекрытия деревянные по балкам с накатами из досок. Разборка	м2	850,32	1268,09	118,58	1078284	100827	--	863611	2097247
		НР - 84%; СП - 8%			1149,52	59,57	977457	50651		155352	
4	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Разборка деревянных балок перекрытия	м3 древесины в конструкции	49,88	9667,00	561,80	482190	28022	--	418859	973133
		НР - 90%; СП - 8%			9105,20	225,17	454167	11231		72084	
5	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	1771	162,21	19,25	287274	34094	--	189891	515338
		НР - 72%; СП - 8%			142,96	5,96	253180	10558		38173	
6	1208-0101-0203 РСНБ РК 2015	Кровли из металлочерепицы. Разборка покрытий	м2 кровли	1771	610,56	0,48	1081304	843	--	777932	2007975
		НР - 72%; СП - 8%			610,09	--	1080461	--		148739	
7	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	832,9	323,63	18,54	269551	15443	--	188553	494753
		НР - 72%; СП - 8%			305,09	9,33	254108	7772		36648	

8	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	380,5	106,22	2,80	40418	1066	--	28720	74669
		НР - 72%; СП - 8%			103,42	1,41	39352	537		5531	
9	1207-0101-0212 РСНБ РК 2015	Полы из древесноволокнистых плит. Разборка покрытия	м2	552,8	103,28	2,59	57096	1430	--	40597	105508
		НР - 72%; СП - 8%			100,70	1,30	55665	720		7815	
10	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	280	1801,17	594,65	504327	166501	--	297336	865796
		НР - 72%; СП - 8%			1206,52	268,36	337826	75141		64133	
11	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	108	1337,93	57,06	144496	6163	--	101652	265840
		НР - 72%; СП - 8%			1280,86	26,39	138333	2850		19692	
12	1206-0101-0201 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные неостекленные. Снятие	м2	317	327,72	10,35	103889	3281	--	73627	191717
		НР - 72%; СП - 8%			317,38	5,21	100608	1651		14201	
13	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	27	1996,81	114,93	53914	3103	--	37584	98818
		НР - 72%; СП - 8%			1881,89	51,45	50811	1389		7320	
14	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	76,05	342,12	--	26018	--	--	18733	48332
		НР - 72%; СП - 8%			342,12	--	26018	--		3580	
15	1146-0401-1205 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные и марши сборные железобетонные. Разборка	м2 горизонтальной проекции	40	5138,93	1014,78	205557	40591	5918	150092	384101
		НР - 84%; СП - 8%			3976,20	490,83	159048	19633		28452	
16	1146-0401-0203 РСНБ РК 2015	Перемычки.Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка припомощи отбойных молотков	м3	30,02	81003,65	46001,55	2431730	1380967	--	1401942	4140365
		НР - 84%; СП - 8%			35002,10	20593,44	1050763	618215		306694	
17	1146-0401-0208 РСНБ РК 2015	Сейсмопояс.Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	74,6	85703,47	46001,55	6393479	3431716	153110	3649736	10846672
		НР - 84%; СП - 8%			37649,50	20593,44	2808653	1536271		803457	
18	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	128	1066,89	48,29	136562	6182	--	96114	251291
		НР - 72%; СП - 8%			1018,60	24,30	130381	3111		18614	
19	1215-0102-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	350	486,19	1,47	170167	515	4081	119211	312528
		НР - 72%; СП - 8%			473,06	--	165571	--		23150	
20	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	125	173,47	1,72	21684	216	--	15535	40196
		НР - 72%; СП - 8%			171,74	0,87	21468	109		2977	
21	1204-0101-0302 РСНБ РК 2015	Потолки. Разборка подшивки Армстронг	м2 подшивки	1540,8	136,23	1,94	209909	2990	--	150065	388772
		НР - 72%; СП - 8%			134,29	0,98	206919	1505		28798	
22	1203-0101-0105 РСНБ РК 2015	Удаление засыпного утеплителя	м2	1771	995,30	196,04	1762672	347184	--	1112432	3105112

		НР - 72%; СП - 8%			799,26	73,15	1415488	129556		230008	
23	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	321	674,98	5,20	216669	1671	17876	142354	387745
		НР - 72%; СП - 8%			614,09	1,84	197122	592		28722	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								39663159
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				15396640				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6776742			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2996188			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						180985		
		- Накладные расходы	Тенге							14370780	
		- Сметная прибыль	Тенге							2938010	
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2%							793 263
		Всего с непредвиденными работами и затратами	Тенге								40 456 422
		Всего с коэффициентом	Тенге	1,02							41 261 218
		НДС	Тенге	12%							4 951 346
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ С НДС	Тенге								46 212 564

Подрядчик:

ТОО "Сункар-2002"

Директор _____ Жумабеков Д.У.

Субподрядчик:

ТОО "ДамуСтройСервис"

Директор _____ Махатов Д.Т.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Сұнкар-2002"

Субподрядчик: ТОО "ДамуСтройСервис"

Договор: № 350/1 от 28 сентября 2020г.

Приложение № 1
типовая межведомественная форма КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком
заказчиком и финансирующему банку

Наименование строительства: ***" Строительство средней школы на 348 учащихся со сносом старого блока А средней школы № 16 в г.Тараз Жамбылской области"***

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2020г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Строительство средней школы на 348 учащихся со сносом старого блока А средней школы № 16 в г.Тараз Жамбылской области**	116 875 630							70 663 066
2	В т.ч. НДС	12 522 389							7 571 043
3	**Итого к оплате**	**116 875 630**							**70 663 066**
4	В т.ч. НДС	12 522 389							7 571 043

Подрядчик:

ТОО "Сұнкар-2002"

Директор _____ **Жумабеков Д.У.**

Субподрядчик:

ТОО "ДамуСтройСервис"

Директор _____ **Махатов Д.Т.**

Форма 2

Генподрядчик: **ТОО "Сұңқар-2002"**

Субподрядчик: **ТОО "ДамуСройСервис"**

Договор: № 350/1 от 28 сентября 2020г

Наименование строительства и его адресс: **"Строительство средней школы на 348 учащихся со сносом старого блока А средней школы № 16 в г.Тараз Жамбылской области"**

АКТ

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Демонтажные работы корпус здания литер А									
1	1146-0401-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты бутовые. Разборка	м3	532,44	11836,05	4024,05	6301986	2142565	--	4299607	11449721
		НР - 84%; СП - 8%			7812,00	1801,44	4159421	959159		848127	
2	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	1000,03	23462,28	4748,96	23462985	4749102	--	14970431	41508089
		НР - 72%; СП - 8%			18713,32	2078,32	18713882	2078382		3074673	
		Демонтажные работы НВ									
3	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Демонтаж.Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм.	км трубопровода	0,01	295803,80	65439,80	2958	654	--	2520	5916
		НР - 99%; СП - 8%			230364,00	24170,41	2304	242		438	
4	1215-0101-0312 РСНБ РК 2015	Пожарный гидрант. Снятие	шт. арматуры	1	3223,29	25,79	3223	26	--	2311	5977
		НР - 72%; СП - 8%			3197,50	11,62	3197	12		443	
5	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж.Колодцы круглые из сборного железобетона.	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,5	15309,44	7314,18	22964	10971	--	16213	42311
		НР - 99%; СП - 8%			7995,26	2922,34	11993	4384		3134	
		Демонтажные работы НК									

6	1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	47	915,34	6,90	43021	324	--	30859	79791
		НР - 72%; СП - 8%			908,45	3,47	42697	163		5910	
7	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Демонтаж.Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м.	м3 конструкций колодца	4	21745,66	8531,28	86983	34125	--	65434	164610
		НР - 99%; СП - 8%			13214,38	3309,44	52858	13238		12193	
		Демонтажные работы по теплосети									
8	1107-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж.Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов.	м3 сборных конструкций	148,86	4779,49	2074,08	711474	308747	--	588409	1403874
		НР - 118%; СП - 8%			2705,41	644,40	402727	95925		103991	
9	1216-0101-1501 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 50 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	1230	333,68	88,15	410425	108423	3063	244922	707775
		НР - 72%; СП - 8%			243,04	33,52	298939	41230		52428	
10	1216-0101-1503 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	730	487,03	101,53	355535	74117	3408	220413	622024
		НР - 72%; СП - 8%			380,84	38,52	278010	28120		46076	
		Вывоз мусора									
11	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка мусора	т	4476,5	96,00	--	429744	--		--	464124
		СП - 8%			--	--	--	--		34380	
12	4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	4476,5	278,00	--	1244467	--		--	1344024
		СП - 8%			--	--	--	--		99557	
		земляные работы									
13	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	940,8	152,72	144,65	143676	136090	--	29674	187217
		НР - 72%; СП - 8%			8,06	35,74	7586	33628		13868	
14	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	2101,2	167,99	159,12	352977	334341	--	72901	459948
		НР - 72%; СП - 8%			8,87	39,32	18636	82615		34070	

15	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную . Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	-				-				-
			м3 грунта	94	4467,00	--	419898	--	--	302326	780002
		НР - 72%; СП - 8%			4467,00	--	419898	--		57778	
		Излишний грунт перевозится в вертикальной планировке									
16	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Срезка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м,съезд в котлован	м3	26,4627	49,46	49,46	1309	1309	--	339	1780
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,81	--	471		132	
17	1101-0205-1202 РСНБ РК 2015	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	628,5	1428,00	1428,00	897498	897498	--	418490	1421268
		НР - 72%; СП - 8%			--	924,80	--	581237		105279	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								60648451
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				24412147				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8798293			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3918805			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6471		
		- Перевозка грузов	Тенге				1674211				
		- Накладные расходы	Тенге							21264849	
		- Сметная прибыль	Тенге							4492477	
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2%							1 212 969
		Всего с непредвиденными работами и затратами	Тенге								61 861 420
		Всего с коэффициентом	Тенге	1,02							63 092 024
		НДС	Тенге	12%							7 571 043
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ С НДС	Тенге								70 663 066

Подрядчик:
ТОО"Сұнқар-2002"
Директор _____ Жумабеков Д.У.

Субподрядчик:
ТОО"ДамуСтройСервис"
Директор _____ Махатов Д.Т.