Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«20» сентября 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Иман», Кызылординская область, г.Кызылорда, Шугыла 24 <.41**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Садибекова Баубека Конысбековича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Работы по капитальному ремонту здании КГУ "Теректинская школа-сад" в с. Таскопа, Темирского района, Актюбинской области**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **Государственное учреждение «Отдел образования Темирского района Управления образования Актюбинской области», Темирский район, Шубаркудукский с.о., п.Шубаркудук, Желтоксан 5 Усербаев Азамат Маликович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО КазСтройМагнум; ТОО СтройМонтаж2040 ТОО Эконс и К; ТОО Аксар Строй; ТОО ОрдаГазПроект; ТОО Р и А - Сервис ЛТД; ТОО ЗӘУЛІМ ШЫҢ;

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Корпорация Асыл-Строй» РП Работы по 06-ГСЛ №001438 от 30.06.2021г.**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Корпорация Асыл-Строй» РП Работы по капитальному ремонту здании КГУ "Теректинская школа-сад" в с. Таскопа, Темирского района, Актюбинской области**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Государственное учреждение «Отдел образования Темирского района Управления образования Актюбинской области» №11 от 08.02.2021г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Число этажей	шт	2	-	2	-
Площадь застройки	м2	3168	-	3168	-
Объём здания	м3	18672	-	18672	-
Общая площадь	м2	7381	-	7381	-

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Рабочий проект на объект **Работы по капитальному ремонту здании КГУ "Теректинская школа-сад" в с. Таскопа, Темирского района, Актюбинской области** разработан на основании исходных данных, выданных Заказчиком.

Согласно проектного решения выполнены следующие виды работ :

- ремонт стен, перегородок и потолка внутри зданий с подготовкой поверхности и дальнейшей покраской;
- полная замена всех видов полов;
- полная замена окон из ПВХ;
- полная замена деревянных дверных блоков;
- замена покрытия крыльца главного входа;
- устройство пандуса главного входа для МГН;
- полная замена отмостки здания с соблюдением уклона;
- полная замена системы отопления;
- полная замена сантех. приборов санузлов;

- замена осветительных щитков, установочных изделий светотехнических установок, электропроводки осветительного и силового оборудования;
- устройство системы пожарной сигнализации.

Отопление - В данном проекте принято горизонтальная двухтрубная система отопления с нижней подачей к отопительным приборам. Прокладка трубопроводы предусмотрено скрыто, в плинтусах. В месте пересечений дверей, принять прокладка трубопроводов в конструкции пола (в гофротрубе).
Горизонтальные участки труб проложены с уклоном 0,002, для удаления воздуха и слива воды из системы. Удаление воздуха из системы отопления производится через воздушные краны Маевского установленные в верхних пробках нагревательных приборах и через автоматические воздухоотводчики на стояках систем.
Трубопроводы системы отопления полипропиленовая армированная алюминием.
Трубопроводы теплового пункта и теплоснабжение приточные установки принято трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91.
В качестве нагревательных приборов предусмотрено секционные алюминиевые радиаторы «TIPIDO».

Электроснабжение - Проектом предусмотрено рабочее и аварийное освещение. Выбор типов светильников произведен в соответствии с назначением помещений и характеристикой окружающей среды, проектом предусмотрены светильники с люминисцентными лампами и с энергосберегающими лампами. Групповая сеть освещения выполнена скрытой кабелем ВВГнг в пустотах плит перекрытия и под слоем штукатурки в трубах ПВХ.
Освещенность принята согласно действующих норм и правил. Осветительные щиты приняты ЩРв. Управление рабочим освещением осуществляется выключателями, установленными на входе в помещение. Аварийное (эвакуационное) освещение для эвакуации людей предусматривается по линиям проходов и выходов из здания; для продолжения работы в помещениях согласно действующим нормам и правилам.
Светильники аварийного (эвакуационного) освещения выделяются из числа светильников общего рабочего освещения и питаются от сети аварийного освещения. Включение светильников общего и аварийного освещения раздельное.
Розетки и выключатели установлены на высоте 1.8м от уровня пола. Питание штепсельных розеток предусмотрено с применением защитных устройств УЗО с током отсечки 30мА.

Пожарная сигнализация - сигнал о пожаре осуществляется от автоматических пожарных извещателей дымовых типа ИП Автоматические пожарные извещатели установлены на потолке в соответствии с нормами СП РК 2.02-104-2014:
-дымовые -не более 4,5м от стен и 9м между извещателями;
-тепловые -не более 2,5м от стен и 5м между извещателями;
-не менее 0.5м от осветительных ламп.
Ручные пожарные извещатели установлены на стене на высоте 1,5м от уровня пола.
В качестве приемно-контрольного прибора используется прибор ППКОП «Гранит-16», устанавливаемый в пом.28.
Электропитание прибора ППКОП «Гранит-16» осуществляется:
-основное ~220В от шита ЩАО, предусмотренного разделом ЭО
-резервное =12В от аккумуляторной батареи, встроенной в прибор.
Шлейфы пожарной сигнализации выполнены кабелем марки КСПВ, проложенным по стене и потолку защищаемых помещении скрыто под слоем штукатурки.
Проектом предусмотрена система оповещения 2-го типа (звуковое оповещение) в соответствии с СП РК 2.02-104-2014.
Оповещение о пожаре осуществляется от звуковых оповещателей типа Маяк-12КП

Сети системы оповещения выполнены кабелем марки ПРППМ, проложенным по стене скрыто под слоем штукатурки. 212-45, тепловых типа ИП 101-1А и ручных пожарных извещателей типа ИПР 513-10.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 26.05.2022г
месяц, год
окончание работ 20.09.2022г
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3;
фактически, месяц: 4;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации соответствия);

10-1 . Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле ;

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)
(экспертное заключение прилагается);

13.Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения **Смонтировано крыльцо с пандусом . Пандус выполнен с металлическими поручнями**;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **ТОО «Корпорация Асыл-Строй» Работы по капитальному ремонту здании КГУ "Теректинская школа-сад" в с. Таскопа, Темирского района, Актюбинской области**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Иман» Садибеков Баубек Конысбекович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.