Заказчик: ТОО "СК NEW CITY"
Подрядчик: ТОО "Алтын Номад 2030"

Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей водоснабжения к участкам находящиеся по адресу:обл.Актюбинская, г.Актобе, ж.м. Таншолпан.Участок №619А

Утверждена
приказом Министра Национальной Экономики
Республики Казахстан
от «19» марта 2015г. № 229

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		40/26	**25.11.24 г**				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: но-мон-тажные работы в сметном базовом	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты: на приобре-тение матери-алов	дополнительные затраты: другие дополни-тельные расходы	налог на добавленную стоимость	**Всего к оплате**
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сетей водоснабжения к участкам находящиеся по адресу:обл.Актюбинская, г.Актобе, ж.м. Таншолпан.Участок №619А	**52 523**	**46 895,54**							**5 627,46**	**52 523,01**

Заказчик:
ТОО "СК NEW CITY"

Директор

_____ **Сатбалдинова Д.Б.**

Подрядчик:
ТОО "Алтын Номад 2030"

Директор

_____ **Тезекбаева Г.С.**

Заказчик : ТОО "СК NEW CITY"

Подрядчик : ТОО "Алтын Номад 2030"

Наименование стройки - Строительство сетей водоснабжения к участкам находящиеся по адресу:обл.Актюбинская, г.Актобе, ж.м. Таншолпан.Участок №619А

Наименование объекта - Строительство сетей водоснабжения к участкам находящиеся по адресу:обл.Актюбинская, г.Актобе, ж.м. Таншолпан.Участок №619А

Договор подряда (контракт) № 40/26 от 25 ноября 2024 г

Акт выполненных работ за декабрь 2024 год

на Наружные сети водопровода.Участок №619А

Составлен(а) в ценах ноября 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 2. Водопровод				
		трубопроводы				
10	6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм**	км	0,019	1 320 397	25 088
11	241-201-0502 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,0 мм**	м	19,19	117	2 245
12	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	м трубопровода	19	353	6 707
13	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	**Вода техническая**	$м^3$	0,19	36	7
14	6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр до 50-65 мм**	км	0,019	257 300	4 889
		лента сигнальная				
27	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	м кабеля	19	22	418
28	249-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная**	м	19	92	1 748
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**41 102**
НДЦС РК 8.04-09-2022 табл. 1, п. 1.44		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,8%				**3 205,96**
		Итого с общеплощадочными затратами:				**44 307,96**
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2		Сметная прибыль 5%				**2 215,40**

1	2	3	4	5	6	7
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)		Непредвиденные работы и затраты-3%				**1 329,24**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				**47 852,59**
		Договорной коэффициент К=0,98				**46 895,54**
Налоговый кодекс РК		Налог на добавленную стоимость - 12 %				**5 627,46**
		ВСЕГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ				**52 523,01**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алтын Номад 2030"

Директор Тезекбаева Г.С.

Принял (Заказчик)

ТОО "СК NEW CITY"

Директор Сатбалдинова Д.Б.