**Форма 3**

Генподрядчик: **ТОО "Exclusive Stroy Corporation"**
Субподрядчик: **ТОО "BAS BUILDING"**
Договор: **№15 от 05.01.2024 г.**

Наименование объекта: **"Строительство газопроводов в населенном пункте Атаконыс сельского округа Жана ауыл Жетысайского района"**

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных работ**
**за июль 2024 года**

| № п/п | Наименование | Стоимость выполненных работ (в тенге) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | С начало года по отчетный месяц | | За отчетный период | |
| | | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС |
| 1 | Общестроительные работы | 2 156 187 | 2 414 929 | 2 156 187 | 2 414 929 |
| | Всего к оплате: | 2 156 187 | 2 414 929 | 2 156 187 | 2 414 929 |

**ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Exclusive Stroy Corporation"**

**Директор** _____ **Г.М.Оразова**

**СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "BAS BUILDING"**

**Директор** _____ **М.А.Турабаев**

**Форма 2**

Генподрядчик: **ТОО "Exclusive Stroy Corporation"**

Субподрядчик: **ТОО "BAS BUILDING"**

Договор: **№15 от 05.01.2024 г.**

Наименование объекта: **"Строительство газопроводов в населенном пункте Атаконыс сельского округа Жана ауыл Жетысайского района"**

# А К Т
## приемки выполненных работ

за июль 2024 года

на Газопровод среднего давления

Составлен(а) в текущих ценах 2021г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел: 1. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА** | | | | | | | | | |
| 1 | **Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1** | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием** | | **0,155** | **831441,47** | **231176,59** | **128873** | **35832** | **3463** | **105554** | **253181** |
| | | | **км трубопровода** | | **577920** | **109950,78** | **89578** | **17042** | | **18754** | |
| | 215-202-0503 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,0279 | 100670 | | | | 2808,69 | | |
| | 261-107-0567 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0031 | 211214 | | | | 654,76 | | |
| 2 | **С1241-102-0137** | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм** | | **155,62** | **1891** | | **294277** | | **294277** | | **317819** |
| | | | **м** | | | | | | | **23542** | |
| 3 | **Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1** | **Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** | | **0,069** | **1139952,85** | **534921,07** | **78657** | **36910** | **1292** | **52083** | **141199** |
| | | | **т фасонных частей** | | **586312,5** | **176142,36** | **40456** | **12154** | | **10459** | |
| 4 | **С1241-112-0124** | **Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм** | | **10** | **347** | | **3470** | | **3470** | | **3748** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | | | | | | | 278 | |
| 5 | С1241-112-0124 | **Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм** | | 2 | 347 | | 694 | | 694 | | 750 |
| | | | шт. | | | | | | | 56 | |
| 6 | С1241-112-0124 | **Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм** | | 2 | 347 | | 694 | | 694 | | 750 |
| | | | шт. | | | | | | | 56 | |
| 7 | С1241-112-0124 | **Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм** | | 2 | 347 | | 694 | | 694 | | 750 |
| | | | шт. | | | | | | | 56 | |
| 8 | С1241-114-0117 | **Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм** | | 1 | 686 | | 686 | | 686 | | 741 |
| | | | шт. | | | | | | | 55 | |
| 9 | С1241-113-0106 | **Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм** | | 1 | 768 | | 768 | | 768 | | 829 |
| | | | шт. | | | | | | | 61 | |
| 10 | Е11-220901-0201 | **Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка** | | 3 | 1817,31 | 96,42 | 5452 | 289 | 450 | 4805 | 11078 |
| | | **задвижка или клапан** | | | 1570,76 | 47,07 | 4712 | 141 | | 821 | |
| | 261-107-0741 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,12 | 446 | | | | 53,52 | | |
| | 217-101-0105 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ | т | 0,0024 | 165361 | | | | 396,87 | | |
| 11 | С1242-202-0806 | **Кран шаровый из кованой стали приварной стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 20845-2005 DN 57** | | 3 | 49276 | | 147828 | | 147828 | | 159654 |
| | | | шт. | | | | | | | 11826 | |
| 12 | Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16 | **Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж** | | 0,15605 | 123797,96 | 8688,04 | 19319 | 1356 | 1401 | 11481 | 33264 |
| | | **т конструкций** | | | 106131,2 | 497,55 | 16562 | 78 | | 2464 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,0008 | 647579 | | | | 505,27 | | |
| | 261-107-0576 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0022 | 219538 | | | | 479,62 | | |
| | 214-203-0103 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У | т | 0,0003 | 532604 | | | | 161,24 | | |
| 13 | С1222-525-0301 | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** | | **0,1458** | **856578** | | **124889** | | **124889** | | **134880** |
| | | | **т** | | | | | | | **9991** | |
| 14 | С1261-301-0219 | **Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** | | **10,25** | **537** | | **5504** | | **5504** | | **5944** |
| | | | **кг** | | | | | | | **440** | |
| 15 | Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16 | **Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж** | | **0,3664** | **123797,96** | **8688,04** | **45360** | **3183** | **3290** | **26957** | **78102** |
| | | | **т конструкций** | | **106131,2** | **497,55** | **38886** | **182** | | **5785** | |
| | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,0018 | 647579 | | | | 1186,36 | | |
| | 261-107-0576 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0051 | 219538 | | | | 1126,14 | | |
| | 214-203-0103 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У | т | 0,0007 | 532604 | | | | 378,58 | | |
| 16 | С1222-525-0301 | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** | | **0,3254** | **856578** | | **278730** | | **278730** | | **301028** |
| | | | **т** | | | | | | | **22298** | |
| 17 | С1261-301-0219 | **Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** | | **41** | **537** | | **22017** | | **22017** | | **23778** |
| | | | **кг** | | | | | | | **1761** | |
| 18 | Е1 1-010205-04О2 | **Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2** | | **34** | **3077,2** | **0** | **104625** | **0** | **0** | **75330** | **194351** |
| | | | **м3 грунта** | | **3077,2** | **0** | **104625** | **0** | | **14396** | |
| 19 | Е1 1-010205-05О1 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 1** | | **34** | **927,48** | **0** | **31534** | **0** | **0** | **22705** | **58578** |
| | | | **м3 грунта** | | **927,48** | **0** | **31534** | **0** | | **4339** | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16 | **Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.ФМ 1-2-3 /0,08М3/-2495шт. Устройство** | | 1,68 | 28709,93 | 1848,82 | 48233 | 3106 | 35399 | 9553 | 62409 |
| | | | м3 | | 5790,33 | 458,28 | 9728 | 770 | | 4623 | |
| | 212-101-1701 | Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 1,7136 | 18003 | | | | 30849,94 | | |
| 21 | Е11-130301-0406 К=2 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза** | | 228 | 198,36 | 5,45 | 45226 | 1243 | 20025 | 16630 | 66805 |
| | | | м2 | | 105,08 | 0,63 | 23958 | 144 | | 4949 | |
| | 236-101-0107 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,041 | 439993 | | | | 18057,31 | | |
| 22 | Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | | 228 | 167,42 | 3,87 | 38172 | 883 | 23286 | 9762 | 51769 |
| | | | м2 | | 61,42 | 0,63 | 14004 | 144 | | 3835 | |
| | 236-203-0109 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 | т | 0,041 | 508438 | | | | 20866,3 | | |
| 23 | Е11-130301-0406 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | | 182 | 99,17 | 2,72 | 18049 | 495 | 7992 | 6637 | 26661 |
| | | | м2 | | 52,54 | 0,31 | 9562 | 56 | | 1975 | |
| | 236-101-0107 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,0164 | 439993 | | | | 7207,09 | | |
| 24 | Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | | 182 | 167,42 | 3,87 | 30470 | 705 | 18588 | 7792 | 41323 |
| | | | м2 | | 61,42 | 0,63 | 11178 | 115 | | 3061 | |
| | 236-203-0109 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 | т | 0,0328 | 508438 | | | | 16656,43 | | |
| | | **Итого по разделу: 1. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА** | | | | | | | | | 1969391 |
| | | **ИТОГО:** | | | | | 1474221 | 84002 | 995437 | 349289 | 1969391 |
| | | | | | | | 394783 | 30826 | | 145881 | |
| | | **В том числе :** | | | | | | | | | |
| | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | |
| | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | |
| | | **Временные здания и сооружения** | | | 1,3 % | | 25 602 | | | | |
| | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 1 994 993 |
| | | **Зимние удорожания** | | | 0,91 % | | 18 154 | | | | |
| | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 2 013 148 |
| | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 40 263 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **2 053 410** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142** | | | | | | | | | **2 156 187** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **НДС в текущих ценах - 12%** | | | **12 %** | | **258 742** | | | | |
| | | **Всего стоимость с НДС - 12%** | | | | | | | | | **2 414 929** |

**ПОДРЯДЧИК: ТОО "Exclusive Stroy Corporation"**

**Директор** _____ **Г.М.Оразова**

**СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "BAS BUILDING"**

**Директор** _____ **М.А.Турабаев**