**Форма 3**

Генподрядчик: **ТОО "Exclusive Stroy Corporation"**
Субподрядчик: **ТОО "BAS BUILDING"**
Договор: **№33 от 01.10.2024 г.**
Наименование объекта: **"Строительство газопровода в н/п Куришти, с/о Дильдабеков, Жетысайского района, Туркестанской области"**

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ
## за ноябрь 2024 года

| № п/п | Наименование | Стоимость выполненных работ (в тенге) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | С начало года по отчетный месяц | | За отчетный период | |
| | | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС |
| 1 | Общестроительные работы | 2 762 467 | 3 093 963 | 2 762 467 | 3 093 963 |
| | Всего к оплате: | 2 762 467 | 3 093 963 | 2 762 467 | 3 093 963 |

**ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Exclusive Stroy Corporation"**

**Директор_____ Г.М.Оразова**

**СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "BAS BUILDING"**

**Директор_____ М.А.Турабаев**

**Форма 2**

Генподрядчик: **ТОО "Exclusive Stroy Corporation"**

Субподрядчик: **ТОО "BAS BUILDING"**

Договор: **№33 от 01.10.2024 г.**

Наименование объекта: **"Строительство газопровода в н/п Куришти, с/о Дильдабеков, Жетысайского района, Туркестанской области"**

# А К Т
## приемки выполненных работ

за ноябрь 2024 года

на Газопровод среднего давления

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 1: Газопроводы высокого давления** | | | | | | | | | |
| 1 | **1101-0101-0362** ***РСНБ РК 2022*** | **Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$** | | **46,1** | **217,12** | **217,12** | **10009,23** | **10009,23** | | **2002,12** | **12972,07** |
| | | | **м$^3$** | | **0,00** | **60,32** | **0,00** | **2780,75** | | **960,72** | |
| 2 | **1101-0104-0101** ***РСНБ РК 2022*** | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** | | **20,3** | **68,21** | **68,21** | **1384,66** | **1384,66** | | **339,21** | **1861,71** |
| | | | **м$^3$ грунта** | | **0,00** | **23,21** | **0,00** | **471,16** | | **137,84** | |
| 3 | **1101-0205-0302** ***РСНБ РК 2022*** | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | | **11,2** | **3524,80** | **0,00** | **39477,76** | **0,00** | | **28424,03** | **73333,90** |
| | | | **м$^3$** | | **3524,80** | **0,00** | **39477,76** | **0,00** | | **5432,11** | |
| 4 | **1123-0101-0101** ***РСНБ РК 2022*** | **Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** | | **20,7** | **10804,16** | **264,05** | **223646,11** | **5465,83** | **179928,54** | **39561,22** | **284263,99** |
| | | | **м$^3$** | | **1847,91** | **82,56** | **38251,74** | **1708,99** | | **21056,66** | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022* | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1(Засыпка трубы вручную на 0,2м в учет принята засыпка на 0,1 м) | | 23 | 1395,33 | 0,00 | 32092,59 | 0,00 | | 23106,72 | 59615,31 |
| | | | $м^3$ | | 1395,33 | 0,00 | 32092,59 | 0,00 | | 4416,00 | |
| 6 | 211-401-0101 *РСНБ РК 2022* | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | | 23 | 7902,00 | | 181746,00 | | 181746,00 | | 196285,68 |
| | | | $м^3$ | | | | | | | 14539,68 | |
| 7 | 1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022* | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | | 37 | 47,90 | 47,90 | 1772,30 | 1772,30 | | 434,38 | 2383,17 |
| | | | $м^3$ | | 0,00 | 16,30 | 0,00 | 603,10 | | 176,49 | |
| 8 | 1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022* | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | | 37 | 272,05 | 122,66 | 10065,85 | 4538,42 | | 5629,18 | 16950,81 |
| | | | $м^3$ | | 149,39 | 61,92 | 5527,43 | 2291,04 | | 1255,78 | |
| 9 | 1101-0104-0701 *РСНБ РК 2022* | Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) (согласно Том-4 ПОС с.25 разравнивание излишка грунта и формирование валика просадки над трубопроводом) | | 69 | 2,43 | 2,43 | 167,67 | 167,67 | | 41,40 | 225,63 |
| | | | $м^2$ | | 0,00 | 0,83 | 0,00 | 57,27 | | 16,56 | |
| 10 | 1127-0902-0101 *РСНБ РК 2022* | Знаки дорожные на металлических стойках. Установка | | 1 | 8474,63 | 1219,85 | 8474,63 | 1219,85 | 934,91 | 7332,28 | 17071,46 |
| | | | шт. | | 6319,87 | 469,28 | 6319,87 | 469,28 | | 1264,55 | |
| 11 | 1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022* | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | | 0,16 | 3381,58 | 251,83 | 541,05 | 40,29 | 424,70 | 84,80 | 675,92 |
| | | | $м^2$ | | 475,36 | 88,44 | 76,06 | 14,15 | | 50,07 | |
| 12 | 1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022* | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство | | 0,112 | 42146,27 | 1436,59 | 4720,38 | 160,89 | 3704,04 | 843,86 | 6009,38 |
| | | | $м^3$ | | 7637,93 | 641,73 | 855,45 | 71,87 | | 445,14 | |
| 13 | 261-401-0327 *РСНБ РК 2022* | Знаки путевые и сигнальные ГОСТ 8442-65 | | 0,01 | 152037,00 | | 1520,37 | | 1520,37 | | 1642,00 |
| | | | 100 шт. | | | | | | | 121,63 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 214-205-0103 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 100 х 100 х 6 мм (стойка высотой 2м) | | 0,03444 | 439419,00 | | 15133,59 | | 15133,59 | | 16344,28 |
| | | | т | | | | | | | 1210,69 | |
| 15 | 1310-0904-0101 *РСНБ РК 2022* | Сигнальная лента. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 | | 0,1 | 43721,08 | 28147,48 | 4372,11 | 2814,75 | | 1417,06 | 6252,30 |
| | | | км | | 15573,60 | 7656,87 | 1557,36 | 765,69 | | 463,13 | |
| 16 | 249-101-0201 *РСНБ РК 2022* | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м | | 100 | 17,00 | | 1700,00 | | 1700,00 | | 1836,00 |
| | | | м | | | | | | | 136,00 | |
| 17 | 1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022* | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | | 100 | 550,63 | 235,89 | 55063,00 | 23589,00 | 5778,00 | 24629,00 | 86067,00 |
| | | | м | | 256,96 | 85,11 | 25696,00 | 8511,00 | | 6375,00 | |
| 18 | 243-105-0702 *РСНБ РК 2022* | Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 | | 0,1 | 615444,00 | | 61544,40 | | 61544,40 | | 66467,95 |
| | | | км | | | | | | | 4923,55 | |
| 19 | 1124-0207-0201 *РСНБ РК 2022* | Трубка контрольная. Устройство | | 2 | 11230,89 | 3450,29 | 22461,78 | 6900,58 | 3045,76 | 15132,40 | 40601,72 |
| | | | шт. | | 6257,72 | 1384,91 | 12515,44 | 2769,82 | | 3007,54 | |
| 20 | 212-101-2001 *РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок | | 0,02 | 27483,00 | | 549,66 | | 549,66 | | 593,63 |
| | | | $м^3$ | | | | | | | 43,97 | |
| 21 | 222-203-0101 *РСНБ РК 2022* | Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП | | 2 | 2197,00 | | 4394,00 | | 4394,00 | | 4745,52 |
| | | | шт. | | | | | | | 351,52 | |
| 22 | 241-202-0204 *РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм (контрольная трубка L=1,5м) | | 2 | 350,00 | | 700,00 | | 700,00 | | 756,00 |
| | | | м | | | | | | | 56,00 | |
| 23 | 241-213-0203 *РСНБ РК 2022* | Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм | | 2 | 674,00 | | 1348,00 | | 1348,00 | | 1455,84 |
| | | | шт. | | | | | | | 107,84 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 241-201-0617 *РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,7 мм(ложемент контрольной трубки сегмент L=0,5м) | | 1 | 6536,00 | | 6536,00 | | 6536,00 | | 7058,88 |
| | | | м | | | | | | | 522,88 | |
| 25 | 1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63 мм. Укладка в траншею | | 0,1 | 651790,39 | 283004,97 | 65179,04 | 28300,50 | | 46146,08 | 120231,13 |
| | | | км | | 368785,42 | 97336,56 | 36878,54 | 9733,66 | | 8906,01 | |
| 26 | 241-202-0210 *РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм | | 101 | 1285,00 | | 129785,00 | | 129785,00 | | 140167,80 |
| | | | м | | | | | | | 10382,80 | |
| 27 | 1122-0501-0404 *РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею | | 0,004 | 779519,93 | 360992,27 | 3118,08 | 1443,97 | | 2108,19 | 5644,37 |
| | | | км | | 418527,66 | 113843,02 | 1674,11 | 455,37 | | 418,10 | |
| 28 | 241-202-0217 *РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм | | 4,04 | 8198,00 | | 33119,92 | | 33119,92 | | 35769,51 |
| | | | м | | | | | | | 2649,59 | |
| 29 | 1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении | | 2 | 1880,43 | 161,54 | 3760,86 | 323,08 | | 3404,34 | 7738,42 |
| | | | шт. | | 1718,89 | 0,47 | 3437,78 | 0,94 | | 573,22 | |
| 30 | 241-208-1806 *РСНБ РК 2022* | Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм | | 3 | 3250,00 | | 9750,00 | | 9750,00 | | 10530,00 |
| | | | шт. | | | | | | | 780,00 | |
| 31 | 241-211-0606 *РСНБ РК 2022* | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм | | 2 | 1314,00 | | 2628,00 | | 2628,00 | | 2838,24 |
| | | | шт. | | | | | | | 210,24 | |
| 32 | 1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 90-110 мм. Установка на сварном соединении | | 2 | 2063,48 | 268,48 | 4126,96 | 536,96 | | 3557,36 | 8299,06 |
| | | | шт. | | 1795,00 | 1,65 | 3590,00 | 3,30 | | 614,74 | |
| 33 | 241-210-0520 *РСНБ РК 2022* | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм | | 3 | 7163,00 | | 21489,00 | | 21489,00 | | 23208,12 |
| | | | шт. | | | | | | | 1719,12 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 241-211-0609 *РСНБ РК 2022* | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм | | 1 | 3737,00 | | 3737,00 | | 3737,00 | | 4035,96 |
| | | | шт. | | | | | | | 298,96 | |
| 35 | 1122-0801-0214 *РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 280 мм. Установка на сварном соединении | | 2 | 6627,98 | 2083,67 | 13255,96 | 4167,34 | | 11847,08 | 27111,28 |
| | | | шт. | | 4544,31 | 1439,06 | 9088,62 | 2878,12 | | 2008,24 | |
| 36 | 241-211-0617 *РСНБ РК 2022* | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 280 мм | | 1 | 40495,00 | | 40495,00 | | 40495,00 | | 43734,60 |
| | | | шт. | | | | | | | 3239,60 | |
| 37 | 241-209-0366 *РСНБ РК 2022* | Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 280x110x280 мм | | 1 | 76368,00 | | 76368,00 | | 76368,00 | | 82477,44 |
| | | | шт. | | | | | | | 6109,44 | |
| 38 | 1125-0126-0101 *РСНБ РК 2022* | Трубопровод диаметром до 350 мм. Продувка воздухом | | 0,104 | 591952,01 | 460535,14 | 61563,01 | 47895,66 | 2375,45 | 22644,32 | 90943,92 |
| | | | км | | 108576,00 | 130692,00 | 11291,90 | 13591,97 | | 6736,59 | |
| 39 | 1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022* | Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом отпередвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) | | 0,1 | 1350639,34 | 1073129,62 | 135063,93 | 107312,96 | 3539,77 | 44794,95 | 194247,59 |
| | | | км | | 242112,00 | 250140,18 | 24211,20 | 25014,02 | | 14388,71 | |
| 40 | 1125-0210-0103 *РСНБ РК 2022* | Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) | | 0,004 | 1837755,25 | 1478051,40 | 7351,02 | 5912,21 | 150,88 | 2422,36 | 10555,25 |
| | | | км | | 321984,00 | 343499,42 | 1287,94 | 1374,00 | | 781,87 | |
| 41 | 1339-0201-0504 *РСНБ РК 2022* | Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное | | 2 | 1501,07 | 28,68 | 3002,14 | 57,36 | 247,20 | 1645,52 | 5019,48 |
| | | | стык | | 1348,79 | 0,00 | 2697,58 | 0,00 | | 371,82 | |
| 42 | 1339-0201-0103 *РСНБ РК 2022* | Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений | | 2 | 279,23 | 0,00 | 558,46 | 0,00 | | 340,66 | 971,04 |
| | | | стык | | 279,23 | 0,00 | 558,46 | 0,00 | | 71,92 | |
| | | Итого по разделу 1: Газопроводы высокого давления | | | | | 1303772,52 | 254013,51 | 792673,19 | 287888,52 | 1718993,36 |
| | | | | | | | 257085,83 | 73565,50 | 0,00 | 127332,32 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Раздел 2: Газопроводы низкого давления** | | | | | | | | | |
| 43 | 1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022* | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$ | | 37,7 | 217,12 | 217,12 | 8185,42 | 8185,42 | | 1637,31 | 10608,40 |
| | | | м$^3$ | | 0,00 | 60,32 | 0,00 | 2274,06 | | 785,67 | |
| 44 | 1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022* | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | | 4 | 3524,80 | 0,00 | 14099,20 | 0,00 | | 10151,44 | 26190,68 |
| | | | м$^3$ | | 3524,80 | 0,00 | 14099,20 | 0,00 | | 1940,04 | |
| 45 | 1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022* | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | | 26,1 | 10804,16 | 264,05 | 281988,58 | 6891,71 | 226866,42 | 49881,54 | 358419,82 |
| | | | м$^3$ | | 1847,91 | 82,56 | 48230,45 | 2154,82 | | 26549,70 | |
| 46 | 1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022* | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1(Засыпка трубы вручную на 0,2м в учет принята засыпка на 0,1 м) | | 8,7 | 1395,33 | 0,00 | 12139,37 | 0,00 | | 8740,37 | 22550,14 |
| | | | м$^3$ | | 1395,33 | 0,00 | 12139,37 | 0,00 | | 1670,40 | |
| 47 | 1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022* | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | | 46,9 | 47,90 | 47,90 | 2246,51 | 2246,51 | | 550,61 | 3020,83 |
| | | | м$^3$ | | 0,00 | 16,30 | 0,00 | 764,47 | | 223,71 | |
| 48 | 1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022* | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | | 46,9 | 272,05 | 122,66 | 12759,15 | 5752,76 | | 7135,37 | 21486,31 |
| | | | м$^3$ | | 149,39 | 61,92 | 7006,39 | 2904,05 | | 1591,79 | |
| 49 | 1101-0104-0701 *РСНБ РК 2022* | Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) (согласно Том-4 ПОС с.25 разравнивание излишка грунта и формирование валика просадки над трубопроводом) | | 49,333333 | 2,43 | 2,43 | 119,88 | 119,88 | | 29,60 | 161,32 |
| | | | м$^2$ | | 0,00 | 0,83 | 0,00 | 40,95 | | 11,84 | |
| 50 | 1310-0904-0101 *РСНБ РК 2022* | Сигнальная лента. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 | | 0,05 | 43721,08 | 28147,48 | 2186,05 | 1407,37 | | 708,53 | 3126,15 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | км | | 15573,60 | 7656,87 | 778,68 | 382,84 | | 231,57 | |
| 51 | 249-101-0201 *РСНБ РК 2022* | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м | | 50 | 17,00 | | 850,00 | | 850,00 | | 918,00 |
| | | | м | | | | | | | 68,00 | |
| 52 | 1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022* | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | | 60 | 550,63 | 235,89 | 33037,80 | 14153,40 | 3466,80 | 14777,40 | 51640,20 |
| | | | м | | 256,96 | 85,11 | 15417,60 | 5106,60 | | 3825,00 | |
| 53 | 243-105-0702 *РСНБ РК 2022* | Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 | | 0,06 | 615444,00 | | 36926,64 | | 36926,64 | | 39880,77 |
| | | | км | | | | | | | 2954,13 | |
| | | Итого по разделу 2: Газопроводы низкого давления | | | | | 404538,60 | 38757,05 | 268109,86 | 93612,17 | 538002,62 |
| | | | | | | | 97671,69 | 13627,79 | 0,00 | 39851,85 | |
| | | ИТОГО по акту | | | | | 1708311,12 | 292770,56 | 1060783,05 | 381500,69 | 2256995,98 |
| | | | | | | | 354757,52 | 87193,29 | 0,00 | 167184,17 | |
| | | В том числе : | | | | | | | | | |
| | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | |
| | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | |
| | | Временные здания и сооружения | | | 2,90% | | 65 453 | | | | |
| | | Итого с временными | | | | | | | | | 2 322 449 |
| | | Зимние удорожания | | | 0,27% | | 6 271 | | | | |
| | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 2 328 719 |
| | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 46 574 | | | | |
| | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 2 375 294 |
| | | Итого в текущих ценах на 2024 год - 100%, к = 1,163 | | | | | | | | | 2 762 467 |
| | | НДС в текущих ценах - 12% | | | 12 % | | 331 496 | | | | |
| | | Всего стоимость с НДС - 12% | | | | | | | | | 3 093 963 |

**ПОДРЯДЧИК: ТОО "Exclusive Stroy Corporation"**

**Директор** _____ **Г.М.Оразова**

**СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "BAS BUILDING"**

**Директор** _____ **М.А.Турабаев**