Форма 3

Генподрядчик: **ТОО "Exclusive Stroy Corporation"**
Субподрядчик: **ТОО "BAS BUILDING"**
Договор: **№14 от 05.01.2024 г.**
Наименование объекта: **"Реконструкция систем водоснабжения населенного пункта Сейфуллин, сельского округа Ж.Ералиев, Жетисайского района, Туркестанской области"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за июль 2024 года

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ (в тенге)			
		С начало года по отчетный месяц		За отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	1 953 290,18	2 187 685,00	1 953 290,18	2 187 685,00
	Всего к оплате:	1 953 290,18	2 187 685,00	1 953 290,18	2 187 685,00

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Exclusive Stroy Corporation"

Директор _____ **Г.М.Оразова**

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "BAS BUILDING"

Директор _____ **М.А.Турабаев**

Генподрядчик: **ТОО "Exclusive Stroy Corporation"**

Субподрядчик: **ТОО "BAS BUILDING"**

Договор: **№14 от 05.01.2024 г.**

Наименование объекта: **"Реконструкция систем водоснабжения населенного пункта Сейфуллин, сельского округа Ж.Ералиев, Жетисайского района, Туркестанской области"**

А К Т
приемки выполненных работ

за июль 2024 года

на Наружные сети водопровода

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин	материалы		
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	**Е11-010101-0428 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**		**29,87309**	**216,8**	**216,8**	**6476**	**6477**	**0**	**1444**	**8554**
			м3 грунта		**0**	**67,14**	**0**	**2006**		**634**	
2	**Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		**0,92391**	**2806**	**0**	**2592**	**0**	**0**	**1867**	**4816**
			м3 грунта		**2806**	**0**	**2592**	**0**		**357**	
3	**Е11-010101-0408 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, КОЛОДЦЫ**		**70,7768438**	**188,92**	**181,13**	**13371**	**12820**	**0**	**3255**	**17956**
			м3		**7,79**	**56,09**	**551**	**3970**		**1330**	
4	**Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,04)**	**Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, КОЛОДЦЫ**		**1,2606563**	**2806**	**0**	**3537**	**0**	**0**	**2547**	**6571**
			м3		**2806**	**0**	**3537**	**0**		**487**	

5	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		1,872	1110,92	0	2080	0	0	1497	3863
			м3 грунта		1110,92	0	2080	0		286	
6	Е11-010104-0404 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		66,9223778	29,74	29,74	1990	1990	0	411	2593
			м3 грунта		0	8,53	0	571		192	
7	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		66,9223778	230,73	111,79	15441	7481	0	8106	25431
			м3 уплотненного грунта		118,94	49,3	7960	3299		1884	
8	Е11-010102-0332 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		31,6081222	323,39	309,98	10222	9798	0	2064	13269
			м3 грунта		13,41	77,3	424	2443		983	
9	С3412-101-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км		552,7421383	49		27084				29251
			т·км							2167	
		Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									112304
		Раздел: 2. ТРУБОПРОВОДЫ									
10	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею		0,0104	553258,68	259613,52	5754	2700	0	3821	10341
			км трубопровода		293645,16	77509,51	3054	806		766	
11	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм		10,504	2542		26701		26701		28837
			м							2136	
12	Е11-220501-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка		0,0009	431717,78	110221,16	389	99	1	315	760
			км трубопровода		320009,04	33537,97	288	30		56	
13	С1241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм		0,909	857		779		779		841
			м							62	
14	Е11-220501-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		0,0043	407712,44	97493,72	1753	419	4	1443	3452
			км трубопровода		309282,48	29718,76	1330	128		256	
15	С1241-201-0402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм		4,343	215		934		934		1009
			м							75	

		Итого по разделу: 2. ТРУБОПРОВОДЫ									45240
		Раздел: 3. НВК Сеть В1									
16	Е11-010101-0428 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3		137,8758	216,8	216,8	29891	29891	0	6665	39480
			м3 грунта		0	67,14	0	9257		2924	
17	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		4,2642	2806	0	11965	0	0	8615	22226
			м3 грунта		2806	0	11965	0		1646	
18	Е11-010101-0408 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, КОЛОДЦЫ		101,4971625	188,92	181,13	19175	18384	0	4668	25750
			м3		7,79	56,09	791	5693		1907	
19	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,04)	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, КОЛОДЦЫ		1,8078375	2806	0	5073	0	0	3652	9423
			м3		2806	0	5073	0		698	
20	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		9,96	1220,13	0	12152	0	0	8750	22574
			м3 грунта		1220,13	0	12152	0		1672	
21	Е11-010104-0405 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		177,501212	35,54	35,54	6308	6309	0	1303	8220
			м3 грунта		0	10,2	0	1811		609	
22	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		177,501212	230,73	111,79	40955	19843	0	21501	67453
			м3 уплотненного грунта		118,94	49,3	21112	8751		4997	
23	Е11-010102-0332 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		48,023788	323,39	309,98	15530	14886	0	3136	20160
			м3 грунта		13,41	77,3	644	3712		1494	

24	С3412-101-0210	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**		840,41629	49		41180				44474
			т·км							3294	
25	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**		0,083	553258,68	259613,52	45920	21548	0	30498	82531
			км трубопровода		293645,16	77509,51	24373	6433		6113	
26	С1241-201-0613	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**		83,83	2542		213096		213096		230144
			м							17048	
		Итого по разделу: 3. НВК Сеть В1									572435
		Раздел: 4. Сети внешнего электроснабжения									
27	Е11-330204-0206 Кзтр и Кэм=1,04	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**		0,04	236514,35	137200,43	9461	5488	191	4392	14961
			км линии		94543,18	42692,4	3782	1708		1108	
	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,136	558				75,89		
	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0001	717966				100,52		
28	С1243-701-0503	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20**		0,12	414898		49788		49788		53771
			км							3983	
29	Е11-330202-0103 Кзтр и Кэм=1,04	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**		1	33337,29	17730,91	33337	17731	902	18261	55726
			опора		14704,56	8122,05	14705	8122		4128	
	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	2344				234,4		
	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	59				354		
	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	605				242		
30	С1225-204-0309	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**		3	77472		232416		232416		251009
			шт.							18593	

31	Е11-330203-0205 Кзтр и Кэм=1,04	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3		3	3773,5	2029,84	11321	6089	0	6194	18916
			шт		1743,66	837,16	5231	2511		1401	
32	С1225-204-1002	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92		3	8272		24816		24816		26801
			шт.							1985	
33	С Перечень	Траверс ТМ-73		1	11607,14		11607		11607		12536
			шт							929	
34	С Перечень	Траверс TMs-60a		1	7142,86		7143		7143		7714
			шт							571	
35	С Перечень	Накладка ОГ-52		1	2410,71		2411		2411		2604
			шт							193	
36	С1252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143		2	1662		3324		3324		3590
			шт.							266	
37	С1252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	10252		20504		20504		22144
			шт.							1640	
38	С Перечень	Крепление изолятора КИsl		1	4285,71		4286		4286		4629
			шт							343	
39	С Перечень	Проводник заземляющий ЗП-21		4	1339,29		5357		5357		5786
			м							429	
40	С1217-101-0107	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87		0,0012	813201		976		976		1054
			т							78	
41	С1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37		3	13904		41712		41712		45049
			шт.							3337	
42	С1252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима		6	433		2598		2598		2806
			шт.							208	
43	С1252-207-2111	Вязка спиральная типа SO115.5073		6	21588		129528		129528		139890
			комплект							10362	
44	С1252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150		6	14295		85770		85770		92632
			шт.							6862	
45	С1252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255		6	15992		95952		95952		103628
			шт.							7676	
46	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2		6	1060		6360		6360		6869
			шт.							509	
47	С1252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А		6	933		5598		5598		6046
			шт.							448	
48	С1252-207-2618	Зажим прокалывающий типа SLW25.2		3	2972		8916		8916		9629

			шт.							713	
49	Е11-010105-0803 Кзтр и Кэм=1,04	**Ручная разработка грунта. Группа грунтов 3**		9	1736,41	770,62	15628	6936	46	7411	24882
		м3 грунта недобора			960,69	182,99	8646	1647		1843	
	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0005	102092				45,94		
50	Е11-010205-0503 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**		8	1745,4	0	13963	0	0	10054	25938
			м3 грунта		1745,4	0	13963	0		1921	
51	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**		6	13904,03	211,7	83424	1270	73326	9130	99958
		м3 основания			1471,33	65,74	8828	394		7404	
	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	6,6	11110				73326		
52	Ц13-080201-3415 Кзтр и Кэм=1,03	**Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 75 мм. Прокладка в траншеях**		3	68,92	0,82	207	2	18	135	369
			м		61,95	0,37	186	1		27	
53	С1241-201-1202	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 80 мм**		3	538		1614		1614		1743
			м							129	
54	С1261-101-0304	**Кирпич керамический или силикатный рядовой**		0,105	46167		4848		4848		5236
			1000 шт.							388	
55	Ц13-080201-0301 Кзтр и Кэм=1,03	**Кабель в траншее один. Устройство постели**		5	316,94	205,33	1585	1027	0	736	2507
			м кабеля		111,61	92,82	558	464		186	
56	Ц13-080201-0901 Кзтр и Кэм=1,03	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**		6	428,37	185,05	2570	1110	344	1082	3944
			м кабеля		186,02	64,34	1116	386		292	
57	Ц13-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,03	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**		5	778,72	411,06	3894	2055	722	1409	5727
			м кабеля		223,22	168,22	1116	841		424	
58	С1243-113-0805	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66**		0,005	952755		4764		4764		5145
			км							381	
59	С1243-113-0808	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (ок)-0,66**		0,001	2166598		2167		2167		2340
			км							173	

60	С1243-113-0909	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок)-1		0,006	2877831		17267		17267		18648
			км							1381	
61	С1243-201-4204	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 10х2,5-0,66		0,005	1657012		8285		8285		8948
			км							663	
		Итого по разделу: 4. Сети внешнего электроснабжения									1093174
		ИТОГО:					1513744	194353	1095071	174362	1823154
							156057	64984		135047	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,04 %		18 961				
		Итого с временными									1 842 115
		Зимние удорожания			0,91 %		16 763				
		Итого с зимними удорожаниями									1 858 878
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		37 178				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									1 896 056
		в том числе на 2022 год - 33%									625 698
		в том числе на 2023 год - 67%									1 270 357
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 33%, К=1									625 698
		НДС на 2022 год, - 12%									75 084
		Итого в текущих ценах 2022 год									700 782
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 67%, К=1,0450539									1 327 592
		НДС на 2023 год, - 12%									159 311
		Итого в текущих ценах 2023 год									1 486 903
		НДС - 12%			12 %		234 395				
		Всего стоимость с НДС - 12%									2 187 685

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Exclusive Stroy Corporation"

Директор _____ **Г.М.Оразова**

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "BAS BUILDING"

Директор _____ **М.А.Турабаев**