Програмный комплекс АВС (редакция 2017.2)

Наименование стройки - Реконструкция водопроводных сетей пос. Цемзавод-Компанейск г. Караганда

Наименование объекта - Реконструкция водопроводных сетей пос. Цемзавод-Компанейск г. Караганда

Генподрядчик: ТОО "Нұрлы табыс", БИН: 060940003483

Субподрядчик: ТОО "ГИМАТС транс", БИН: 080640020872

Акт приемки выполненных работ Форма 2 декабрь 2017 года

на реконструкция водопроводных сетей пос. Цемзавод-Компанейск г. Караганда

Составлен(а) в текущих ценах 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	252	218,93	--	64155	--	72495,00	1,54	55170
		м3		218,93	--	64155	--	113	--	--
2	Е23-1-1	**Устройство песчаного основания под трубопроводв**	0,922	9408,76	1316,00	12532	1754	54,00	10,20	8675
		10м3		6,83	334,13	9	445	12	2,79	1
3	Е0101-164-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	252	134,10	--	38235	--	43205,00	0,97	33793
		м3		134,10	--	38235	--	113	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			114922	1754			742
			Тенге			102399	445			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			114922				
	Всего заработная плата -		Тенге				102844			
		Накладные расходы -	Тенге			115755				
		Местные материалы				10769				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				17363			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			244518				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							804
		Сметная заработная плата -	Тенге				1210207			

РАЗДЕЛ 2. Водопровод

4	**Е0116-14-3 Изм. и доп. вып. 15**	**Прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50х3,6 мм**	192	310,32	5,28	27964	391	18047,00	1,05	59581
		м		188,55	1,98	13593	147	128	0,01	1
5	**Е0126-15-1 Изм. и доп. вып. 6**	**Изоляция трубчатая изделиями из вспененного каучука K-flex LEX**	192	72,96	16,85	5399	1247	3176,00	0,21	14008
6	**Е23-13-5**	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах**	0,427776	13605,41	13431,66	3779	3731,00	124	96,55	5820
		10м3		71,82	3637,02	20	1010,00	12	28,14	8
7	**Е23-23-1**	**Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах**	1	161,92	0,46	162		2	16,84	162
		шт		12,60	0,14	13		12	0,15	1
8	**Е23-24-1**	**Установка люка**	8	6104,73	0,20	645	2	1	1,31	48838
		шт		0,93	0,06	7		12	0,07	1
9	**Е0116-13-2**	**Прокладка трубопроводов канализации из напорных полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**	192	748,88	1,43	63919	103	9485	0,56	143785
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			152590	1638			93
			Тенге			16808	467			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29812				
	Материалы -		Тенге			1297				
	Всего заработная плата -		Тенге				3176			
		Накладные расходы -	Тенге			3176				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35785				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3652			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			177210				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							106
		Сметная заработная плата -	Тенге				20459			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			397108	2273			17
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1297
		Сметная заработная плата -	Тенге				1428530			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			397108				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1037
		Сметная заработная плата -	Тенге				154123			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС 12%	**Тенге**			**47 653**				
		ИТОГО С НДС 12%				**444 761**				

Принял:
Генподрядчик: ТОО "Нұрлы табыс"

Кондрат И.Р.

Сдал:
Субподрядчик: ТОО "ГИМАТС транс"

Байбатыров К.Г.