Наименование стройки - Строительство водопроводных сетей мкр. Кунгей, ул. Турекулова- ул. Ондасынова

Наименование объекта - Водопроводные сети мкр. Кунгей, ул. Турекулова- ул. Ондасынова

Генподрядчик:: ТОО “Ulytau Building”, БИН: 050340015760

Субподрядчик: ТОО "ГИМАТС транс", БИН: 080640020872

Акт приемки выполненных работ **Форма 2 за 08. 2024 г.**

Наружные сети водоснабжения
(Наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.03.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**430219**
	Раздел 1.	**Раздел Земляные работы**				**176633**
1	6101-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 1	м^3	1 758,36	28	49234
2	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1	м^3	346,34	358	123989
3	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1	м^3	1 385,36	21	29092
4	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	1 385,36	38	52644
	Раздел 2.	**Раздел Строительные решения**				**145729**
5	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м^3	8,26	9 061	74873
6	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2 за 2 раза*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ115/стремянки/	м^2	3,61	200	722
7	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стен приямков и каналов	м^3	0,10	4 209	436

1	2	3	4	5	6	7
8	6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$ поверхности	16,97	3 849	65309
	Подраздел 2.1.	Отмостка колодца				4389
9	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	1,19	1 372	1637
10	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	1,19	2 306	2752
	Раздел 3.	Раздел Трубопроводы				107857
11	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	4,22	4 648	19613
12	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,21	93 642	19757
13	6121-0601-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 прим*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 150 мм	шт.	0,53	3 554	1883
14	6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка гидрантов пожарных	шт.	1,59	3 299	5243
15	1134-0201-0804 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	3,18	294	935
16	6121-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	0,79	2 086	1658
17	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 прим*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 32 мм	шт.	7,15	1 180	8439
18	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1,59	756	1202
19	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2,65	456	1208
20	6121-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 150 мм	шт.	1,59	1 649	2621
21	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	2,65	1 092	2893
22	6121-0201-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 273 мм	км	0,00	5 122 189	1628
23	6121-0201-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 219 мм	км	0,00	4 068 384	6466
24	6121-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 60 мм	км	0,00	1 490 960	2133
25	6121-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 прим*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 110 мм	км	0,21	47 517	10025

1	2	3	4	5	6	7
26	6114-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 200 мм**	**м трубопровода**	**210,98**	**105**	**22153**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**430 219**
		НДС 12%	тенге	**51 626,28**		
		ИТОГО С ндс 12%	тенге	**481 845,28**		

Принял:
Генподрядчик: ТОО "Ulytau Building"

Директор **Каракулова М. Б.**

Сдал:
Субподрядчик: ТОО "ГИМАТС транс"

Директор **Байбатыров К.**