Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года

Заказчик: ТОО «СМК Group», БИН: 210340031935

Подрядчик: ТОО «ГИМАТС транс», БИН:080640020872

Стройка: «Строительство и дальнейшая эксплуатация наружных сетей водопровода и канализации к многоквартирному жилому дому с пристроенным медицинским учреждением и нежилыми помещениями с инженерными сетями по адресу: Карагандинская область, город Караганда, улица Муканова, участок 43Б без сметной документации»

АКТ №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2023 г.

на - Наружные сети канализации

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	м³ грунта	594	49,73	49,73	29540	29540	--	5720	38082
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,38	--	7948		2822	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м³ грунта	59,4	502,81	--	29867	--	--	21504	55481
		НР - 72%; СП - 8%			502,81	--	29867	--		4110	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	534,6	9,56	9,56	5111	5111	--	1246	6864
		НР - 72%; СП - 8%			--	3,24	--	1732		508	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	534,6	46,92	21,35	25083	11414	--	13905	42105
		НР - 72%; СП - 8%			25,57	10,55	13670	5640		3117	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				89601	46065	--	42375	142532
							43537	15320	--	10557	
		РАЗДЕЛ 2. Трубопровод									
5	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	33	364,78	48,38	12038	1596	--	10797	24661
		НР - 99%; СП - 8%			316,40	14,07	10441	464		1827	
6	1122-0501-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,49	285434,92	205190,60	139863	100543	--	65656	221960
		НР - 99%; СП - 8%			80244,32	55100,32	39320	26999		16442	
7	1122-0301-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,022	482832,35	210398,17	10622	4629	--	7701	19789
		НР - 99%; СП - 8%			272434,18	81170,04	5994	1786		1466	
8	1122-0601-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром до 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,022	428394,74	281756,81	9425	6199	--	5067	15654
		НР - 99%; СП - 8%			146637,93	86005,49	3226	1892		1159	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				171948	112967	--	89221	282064
							58981	31141	--	20894	
		РАЗДЕЛ 3. Колодцы									
9	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	18,165	7892,77	2547,34	143372	46272	--	116592	280761
		НР - 99%; СП - 8%			5345,43	1137,87	97100	20669		20797	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				143372	46272	--	116592	280761
							97100	20669	--	20797	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								705357
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				199618				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					205304			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					67130			
		- Накладные расходы	Тенге							248188	
		- Сметная прибыль	Тенге							52248	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- НДС 12%	Тенге								84643
		- ИТОГО С НДС	Тенге								790 000,00

Заказчик:
ТОО «СМК Group»

Директор **Токтамысов Д. К.**

Подрядчик:
ТОО «ГИМАТС транс»

Директор **Байбатыров К. Г.**

Авторский надзор:
ТОО «АПМ-1

Директор **Алпысбаев Н. К.**

Технический надзор:
ТОО «Alash-service KZ»

Эксперт **Атбеков Е. Т.**