Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года

Заказчик: ТОО «Ulytau building», БИН: 210340031935

Подрядчик: ТОО «ГИМАТС транс», БИН:080640020872

Стройка: Строительство трехэтажного многоквартирного жилого дома с цокольным помещением по адресу: город Караганда, район Казыбек би, улица Жангозина, земельный участок 5/2. Инженерные сети

АКТ №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2023 г.

на - Наружные сети водопровода

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	19,25	655,87	655,87	12625	12626	--	2446	16276
		НР - 72%; СП - 8%			--	176,46	--	3397		1206	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	1,925	6291,80	--	12112	--	--	8720	22499
		НР - 72%; СП - 8%			6291,80	--	12112	--		1667	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	17,325	126,08	126,08	2184	2184	--	533	2935
		НР - 72%; СП - 8%			--	42,73	--	740		217	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	17,325	601,52	281,60	10421	4879	--	5727	17439
		НР - 72%; СП - 8%			319,92	139,16	5543	2411		1292	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				37342	19689	--	17426	59149
							17655	6548	--	4382	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Трубопровод									
5	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	$м^3$ основания	1,1	4597,22	638,06	5057	702	--	4514	10336
		НР - 99%; СП - 8%			3959,16	185,55	4355	204		766	
6	1122-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 63 мм. Укладка**	км трубопровода	0,011	134652,61	8708,04	1481	96	--	1418	3131
		НР - 99%; СП - 8%			125944,57	4241,13	1385	47		232	
7	1122-0301-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка футляра**	км трубопровода	0,011	4299571,09	1855054,36	47295	20405	--	34481	88318
		НР - 99%; СП - 8%			2444516,73	721745,87	26890	7939		6542	
8	1122-0601-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,011	2428707,65	847597,18	26716	9323	--	19308	49706
		НР - 99%; СП - 8%			1581110,47	191918,54	17392	2111		3682	
9	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Гидранты пожарные. Установка**	шт.	1	8373,66	672,62	8374	673	--	7931	17610
		НР - 99%; СП - 8%			7701,04	310,51	7701	311		1304	
10	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	5386,73	326,55	5387	327	--	5167	11398
		НР - 99%; СП - 8%			5060,18	159,04	5060	159		844	
11	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Установка./УКАЗАТЕЛЬ ПОЖАРНОГО ГИДРАНТА/**	шт.	1	2919,62	--	2920	--	--	3153	6559
		НР - 108%; СП - 8%			2919,62	--	2920	--		486	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				97230	31526	--	75972	187058
							65703	10771	--	13856	
		РАЗДЕЛ 3. Колодцы									
12	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,93	100487,33	33598,98	93453	31247	--	75402	182364
		НР - 99%; СП - 8%			66888,35	15008,29	62206	13958		13508	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				93453	31247	--	75402	182364
							62206	13958	--	13508	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								428571

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				145564				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					82462			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					31277			
		- Накладные расходы	Тенге							168800	
		- Сметная прибыль	Тенге							31746	
		- НДС 12%	Тенге								51429
		- ИТОГО С НДС	Тенге								480 000,00

Заказчик:
ТОО «Ulytau building»

Директор **Каракулова М. Б.**

Подрядчик:
ТОО «ГИМАТС транс»

Директор **Байбатыров К. Г.**

Авторский надзор:
ТОО «Сантехэнергопроект»

Директор **Кононенко Н. Ф.**

Технический надзор:
ТОО «Alash-service KZ»

Эксперт **Атбеков Е. Т.**