Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

АКТ ПРИЕМКИ ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Г. Караганда «30» декабря 2023 года

Заказчик **ТОО «СМК Build», БИН:210540005277, 100000, Карагандинская область, г. Караганда, улица Таттимбета, 17-83, тел.: +77027580066,**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **от «30» декабря 2023 года, ТОО «Градостроймонтаж», БИН:200340013707, директор Умбетов Ербол Манарханович, Карагандинская область, г. Караганда, Проспект Нурсултана Назарбаева, 51/1, н.п. 2, тел.: +77055111118,**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Декларации о соответствии (прилагается) **от «30» декабря 2023 года, ТОО «Ulytau building», БИН:050340015760, директор Каракулова Мадина Батырлановна, Карагандинская область, г. Караганда, улица Доскея, 7-2, тел.: +77015486688,**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от «30» декабря 2023 года, ТОО «Alash-service KZ», БИН:170940008289, эксперт Атбеков Ербол Тукенович, аттестат №KZ40VJE00063303 от 10.03.2021 г., тел.: +77755387727,**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **от «30» декабря 2023 года, ТОО «АПМ-1», БИН:080140017646, директор Алпысбаев Ныгымет Кикимович, тел.: +77015578281,**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Строительство и дальнейшая эксплуатация наружных сетей водопровода и канализации к многоэтажному жилому дому с инженерными сетями по адресу: Карагандинская область, город Караганда, улица Гапеева, участок 16/2 без сметной документации» II (нормального) уровня ответственности, не относящихся к технически сложным,

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу:

Карагандинская область, город Караганда, улица Гапеева, участок 16/2

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации
«___» _____20__ года, дата ознакомления подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок

НАО «Государственная корпорация «правительства для граждан» по Карагандинской области №109202200017870 от 09.06.2022 г.;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов,

правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___» _____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ **ТОО «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области» Талон №KZ35REA00369518 от 27.12.2023 г.,**

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «АПМ-1», №07.21-14-НВК**

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

ТОО «СМК Build» №1 от 26.12.2023 г.;

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **декабрь 2023 года;**
окончание работ: **декабрь 2023 года;**
при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1;**
фактически, месяц: **1;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объём, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водопровод хозяйственно-питьевой	м3/сут	98,40		98,40	
Канализация	м3/сут	98,40		98,40	
Расход воды на наружное пожаротушение	л/с	20		20	
Протяжённость сети водопровода	метр	70		70	
Протяженность сети канализации	метр	99		99	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		

Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Водоснабжение.

Предусмотрено обеспечение водой для хозяйственно-питьевых нужд объекта многоквартирного жилого дома с пристроенным медицинским учреждением и нежилыми помещениями по адресу: Карагандинская область, город Караганда, улица Гапеева, участок 16/2.

Источником водоснабжения служат городские водопроводные сети. Гарантийный напор в сети - 22 м.

Согласно техническим условиям, выданных ТОО «Караганды СУ», подключение, выполнено в водопровод с установкой колодца и запорной арматуры на врезке. Подключение к существующему водопроводу Д315мм выполнено в колодце.

Трубопроводы сети водопровода В1 выполнены из полиэтиленовых труб «питьевая» ПЭ100 SDR 17 по ГОСТ 18599-2001.

В местах пересечения с автомобильными дорогами и при прокладке водопровода ниже уровня канализации трубопровод проложено в футляре из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 с усиленной антикоррозионной изоляцией по ГОСТ 9.602-2016. Переходы под дорогами выполнены открытым способом.

При прохождении полиэтиленовых труб через стенки колодцев заложены гильзы из стальных труб длиной 200 мм. Зазор между футляром и трубопроводом заделаны водонепроницаемым эластичным материалом (пакля пропитанная в жидким полиизобутилене).

Принята подземная прокладка водопроводной сети с глубиной заложения труб согласно продольному профилю.

Согласно техническому регламенту «Общие требования к пожарной безопасности» расход воды на наружное пожаротушение составляет 20 л/с.

Смотровой колодец на сети водопровода выполнены из сборных железобетонных элементов по тип. пр. 901.09-11.84.

Строительно-монтажные работы, гидравлические испытания, промывку и хлорирование трубопроводов выполнены в соответствии с требованиями СН РК 1.03-05-2011, СП РК 1.03-106-2012 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве».

Канализация.

Согласно техническим условиям, выданных ТОО «Караганды Су», сброс стоков хозяйственно-бытовой канализации выполнено в канализационную линию у дома №14 по ул. Гапеева в существующий колодец.

Выпуск и сети хозяйственно-бытовой канализации К1 выполнены из труб НПВХ SDR41 SN4 по ГОСТ 32413-2013.

Проектом принята подземная прокладка канализационной сети с глубиной заложения согласно продольному профилю.

Строительно-монтажные работы, гидравлические испытания выполнены в соответствии с требованиями СП РК 1.03-106-2012 и СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве».

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего _____ тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации % и фактически применено % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания __;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство и дальнейшая эксплуатация наружных сетей водопровода и канализации к многоэтажному жилому дому с инженерными сетями по адресу: Карагандинская область, город Караганда, улица Гапеева, участок 16/2 без сметной документации»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик ТОО «СМК Build»
Директор Кабылтаев Айса Кабылтаевич _____.
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:
2) аккредитованная организация **ТОО «Alash-service KZ»**
Директор Абдильдин Даулет Серикович _____.
(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Эксперт Атбеков Ербол Тукенович, аттестат №KZ40VJE00063303 от 10.03.2021 г. (По объектам второго и третьего уровней ответственности – в части инженерных сетей) _____.
фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
1) разработчик проекта **ТОО «АПМ-1»**
Директор Алпысбаев Ныгымет Кикимович _____.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Градостроймонтаж»
Директор Умбетов Ербол Манарханович _____.
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Ulytau building»
Директор Каракулова Мадина Батырлановна _____.
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)