Наименование стройки - «Строительство и дальнейшая эксплуатация наружных сетей водопровода и канализации к многоэтажному жилому дому с инженерными сетями» по адресу: Карагандинская область, город Караганда, улица Гапеева, участок 16/2 без сметной документации»

Наименование объекта - «Строительство и дальнейшая эксплуатация наружных сетей водопровода и канализации к многоэтажному жилому дому с инженерными сетями» по адресу: Карагандинская область, город Караганда, улица Гапеева, участок 16/2 без сметной документации»

Генподрядчик: ТОО "Градостроймонтаж", БИН 200440004355

Субподрядчик: ТОО "ГИМАТС транс", БИН: 080640020872

Акт приемки выполненных работ Форма 2 декабрь 2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.02.2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0102-0412 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3**	м^3 грунта	23	46,30	28,06	1065	646	--	709	1916
		НР - 72%; СП - 8%			18,24	24,59	420	566		142	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м^3 грунта	2,3	1070,74	--	2463	--	--	1773	4575
		НР - 72%; СП - 8%			1070,74	--	2463	--		339	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	23	2,43	2,43	56	56	--	34	97
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,03	--	47		7	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м^3 уплотненного грунта	25,3	61,75	7,31	1562	185	--	1112	2888
		НР - 72%; СП - 8%			54,44	6,63	1377	168		214	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				5146	887	--	3628	9476
							4260	781	--	702	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				5146				
	Всего заработная плата		тенге					5041			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	тенге				3628				
		Сметная прибыль	тенге				702				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				9476				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	тенге					5041			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				9476				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	тенге					5041			
		РАЗДЕЛ 2.Трубопровод									
5	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	$м^3$ основания	4,15	684,76	10,99	2842	46	--	2804	6098
		НР - 99%; СП - 8%			673,77	8,84	2796	37		452	
6	1122-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы из полимерных труб, наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншее**	км трубопровода	0,0175	22616,32	251,13	396	4	--	391	850
		НР - 99%; СП - 8%			22365,19	227,20	391	4		63	
7	1122-0301-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка футляра**	км трубопровода	0,0023	894063,56	85628,88	2056	197	--	2007	4388
		НР - 99%; СП - 8%			808434,68	72985,93	1859	168		325	
8	1122-0601-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0023	378579,28	66313,82	871	152	--	834	1841
		НР - 99%; СП - 8%			312265,46	54018,93	718	124		136	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				6165	399	--	6036	13177
							5764	333	--	976	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				6165				
	Всего заработная плата		тенге					6097			
		Накладные расходы	тенге				6036				
		Сметная прибыль	тенге				976				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				13177				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	тенге					6097			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				13177				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	тенге					6097			
		РАЗДЕЛ 3.Колодцы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,98	12186,30	803,21	36315	2394	--	35691	77766
		НР - 99%; СП - 8%			11383,09	714,68	33922	2130		5760	
10	1122-0901-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1045,30	8,37	2091	17	--	2068	4492
		НР - 99%; СП - 8%			1036,93	7,57	2074	15		333	
11	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Установка /УКАЗАТЕЛЬ ПОЖАРНОГО ГИДРАНТА/	шт	2	496,86	--	994	--	--	1073	2233
		НР - 108%; СП - 8%			496,86	--	994	--		165	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				39400	2411	--	38832	84491
							36990	2145	--	6258	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				39400				
	Всего заработная плата		тенге					39135			
		Накладные расходы	тенге				38832				
		Сметная прибыль	тенге				6258				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				84490				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	тенге					39135			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				84490				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	тенге					39135			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								107143
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				47014				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					3697			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					3259			
		- Накладные расходы	тенге							48496	
		- Сметная прибыль	тенге							7936	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	тенге							107 143	
		НДС 12%	тенге							12 857	
		ИТОГО С НДС 12%	тенге							120 000	

Принял:

Генподрядчик: ТОО "Градостроимонтаж"

Директор **Умбетов Е. М.**

Сдал:

Субподрядчик: ТОО "ГИМАТС транс"

Директор **Байбатыров К. Г.**