Генподрядчик ТОО "Жардем"
Субподрядчик ТОО "Экостройсервис ПВ"
Наименование объекта Строительство Авиагородка. Строительство жилых домов в микрорайоне ИЖС в районе Аэропорта г.Павлодара. Двухэтажный блокированный жилой дом. Тип 1
Договор №5 от 01.06.2019 г.

Форма № 2

АКТ №5

выполненных работ за сентябрь 2019 года.

Локальная смета 2-1-1

Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна производитель
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 5 Утепление и наружная отделка стен											
1	102	1115-0402-0202	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая НР=80% (1шт)	м2окрашиваемой поверхности	323,2	135,12	3,03	43671	979	–	34489	84413	
						132,09	1,3	42691	420	–	6253		
		Раздел 8 Полы.											
		8.1 Тип 1											
2	135	1111-0101-0101	Грунт.Уплотнение гравием. НР=94% (1шт)	м2 площади уплотнения	156,46	87,39	27,73	13673	4339	–	10177	25758	

					59,66	9,54	9334	1493	–	1908	
3	136 1111-0101-1201	Лаги.Укладка по кирпичным столбикам НР=94% (1шт)	м2 пола	156,46	423,24	17,81	66220	2787	–	60616	136983
					405,43	6,72	63434	1051	–	10147	
	8.7 Тип 7										
4	170 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20мм.Устройство.НР=94% (1шт)	м2 стяжки	9,42	306,05	25,16	2883	237	–	2590	5910
					280,89	11,57	2646	109	–	438	
		раствор	м3	**0,19**							
5	171 1111-0101-2704	Покрытия из плиток ковровых керамических толщиной 4-6мм на цементном растворе .НР=94% (1шт)	м2 покрытия	9,42	752,23	67,2	7086	633	–	6321	14479
					685,03	28,77	6453	271	–	1073	
		раствор	м3	**0,21**							
6	172 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство .НР=94% (1шт)	м плинтуса	14,4	253,47	1,46	3650	21	–	3420	7635
					252,01	0,63	3629	9	–	566	
		раствор	м3	**0,32**							
	Раздел 14 Разные работы.										
	14.4.Отмостка										
7	224 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство.НР=93%	м3 основания	11,2	2159,28	1452,14	24184	16264	–	13639	40849
					707,14	602,32	7920	6746	–	3026	

8	225 1127-0701-0101	Покрытие дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство.НР=1,08								
			м2 покрытия	112	151,24	2,63	16939	295	–	18077	37818
					148,61	0,84	16644	94	–	2801	
8	* 1106-1501-0406	Растворы отделочные тяжелые цементные.Приготовление .НР=91%								
			м3	0,72	2480,3	954,71	1776	684	–	1286	3308
					1525,59	447,78	1093	321	–	245	

Итого по акту	**357 153**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	153 844
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	26 238
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 514
- материалы, изделия и конструкции, тенге	
Накладные расходы, тенге	150 616
- в т.ч. зарплата, тенге	
Сметная прибыль (8 %), тенге	26 456
Зимние (1,54 %)	5 500
Итого в текущих ценах с учетом зимних (1,54 %)	362 653
НДС (12 %)	43 518
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**406 171**

Генподрядчик
ТОО "Жардем"
Директор
_____ **С.К.Ахметов**

Субподрядчик
ТОО "Экостройсервис ПВ"
Директор
_____ **К.Аронов**

Нач.участка _____ Шомартов Н. И.

Генподрядчик ТОО "Жардем"
Субподрядчик ТОО "Экостройсервис ПВ"
Наименование объекта Строительство Авиагородка. Строительство жилых домов в микрорайоне ИЖС в районе Аэропорта г.Павлодара. Двухэтажный блокированный жилой дом. Тип 1
Договор №5 от 01.06.2019 г.

АКТ №6

выполненных работ за сентябрь 2019 года.

Локальная смета № 0-5 к 2-1-1, 0-1

Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 2 Фундаменты.										
1	1	1128-02-01-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных,холодные.Изоляция изделиями из пенопласта НР=76% (2 шт)	м3 изоляции	23,276	20077,85		467332	0	–	355172	888305
						20077,85		467332	0	–	65800	
		Раздел 6 Цоколь.										
2	5	1115-0106-0401	Стены.Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплитерной плиткой НР=80% (1 шт)	м2 поверхности облицовки	42,1	4474,61	24,49	188381	1031	–	149880	365322
						4450,12		187350	0	–	27061	
		Раздел 8 Полы.										

2	9 1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных НР=94% (0,5шт)	м2 покрытия	78,23	430,03	31,35	33641	2453	–	30366	69128
					398,68	14,26	31189	1116	–	5121	
4	13 1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных НР=94% (0,5шт)	м2 покрытия	47,23	430,02	31,34	20310	1480	–	18333	41734
					398,68	14,26	18830	673	–	3091	
6	17 1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных НР=94% (0,5шт)	м2 покрытия	3,94	430,2	31,47	1695	124	–	1529	3482
					398,73	14,21	1571	56	–	258	

Итого по акту	**1 367 971**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	706 271
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 088
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 845
- материалы, изделия и конструкции, тенге	555 281
Накладные расходы, тенге	
- в т.ч. зарплата, тенге	101 331
Сметная прибыль (8 %), тенге	21 067
Зимние (1,54 %)	1 389 038
Итого в текущих ценах с учетом зимних (1,54 %)	166 685
НДС (12 %)	**1 555 723**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	

Генподрядчик
ТОО "Жардем"
Директор
_____ **С.К.Ахметов**

Нач.участка _____ Шонгартов Ж.М.

Субподрядчик
ТОО "Экостройсервис ПВ"
Директор
_____ **К.Аронов**

Генподрядчик ТОО "Жардем"
Субподрядчик ТОО "Экостройсервис ПВ"
Наименование объекта Строительство Авиагородка. Строительство жилых домов в микрорайоне ИЖС в районе Аэропорта г.Павлодара. Двухэтажный блокированный жилой дом. Тип 1
Договор №5 от 01.06.2019 г.

АКТ №7

выполненных работ за сентябрь 2019 года.

Локальная смета № 0-1 к 2-1-1

Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 3.4 Лестницы.										
1	28	1110-0404-0101	Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР=90% (2 шт)	м2 стен	64,34	799,06	12,71	51412	818	–	45794	104982
						786,35	4,48	50594	288	–	7776	
			Итого по акту					**104 982**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					50 594				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					818				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					288				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге									
			Накладные расходы, тенге					45 794				

- в т.ч. зарплата, тенге	
Сметная прибыль (8 %), тенге	7 776
Зимние (1,54 %)	1 617
Итого в текущих ценах с учетом зимних (1,54 %)	106 599
НДС (12 %)	12 792
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**119 391**

Генподрядчик
ТОО "Жардем"
Директор
_____ **С.К.Ахметов**

Нач.участка _____ Шамартов Ш.М.

Субподрядчик
ТОО "Экостройсервис ПВ"
Директор
_____ **К.Аронов**

Генподрядчик ТОО "Жардем"
Субподрядчик ТОО "Экостройсервис ПВ"
Наименование объекта Строительство Авиагородка. Строительство жилых домов в микрорайоне ИЖС в районе Аэропорта г.Павлодара. Двухэтажный блокированный жилой дом. Тип 1
Договор №5 от 01.06.2019 г.

АКТ №8

выполненных работ за октябрь 2019 года.

Локальная смета 2-1-1

Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна производитель
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 4 Отделочные работы											
1	82	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными в/эмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80%(1шт)	м2окрашиваемой поверхности	266,44	257,19	2,65	68526	706	–	54506	132874	
						254,54	1,17	67820	313	–	9843		
2	83	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по штукатурке НР=80%(1шт)	м2окрашиваемой поверхности	19,06	77,23	0,68	1472	13	–	1172	2855	
						76,55	0,31	1459	6	–	212		

3	89 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными в/эмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80%	м2окрашиваемой поверхности	682,62	228,8	2,65	156183	1808	–	124141	302750
					226,15	1,17	154374	802	–	22426	
4	91 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по штукатурке НР=80%	м2окрашиваемой поверхности	97,96	77,21	0,67	7563	66	–	6022	14672
					76,54	0,31	7498	30	–	1087	
5	94 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными в/эмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80%	м2окрашиваемой поверхности	72,1	228,79	2,65	16496	191	–	13112	31976
					226,14	1,18	16305	85	–	2369	
6	95 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по штукатурке НР=80%	м2окрашиваемой поверхности	5,56	77,34	0,72	430	4	–	342	834
					76,62	0,36	426	2	–	62	
	Раздел 6 Цоколь.										
7	104 1115-0405-0103	Стены.Окраска поливинилацетатными в/эмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80% (2шт)	м2окрашиваемой поверхности	84,2	385,87	4,06	32490	342	–	25841	62997
					381,81	1,81	32148	152	–	4666	

Раздел 14 Разные работы.

	14.1.Пандус										
8	202 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем .НР=94% (2шт)	м2 площади уплотнения	22,6	87,26	27,61	1972	624	–	1468	3716
					59,65	9,47	1348	214	–	275	
9	203 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные.Устройство .НР=91% (2шт)	м3	8,04	3881,1	1272,64	31204	10232	–	20890	56262
					2608,46	246,77	20972	1984	–	4168	
10	204 1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30мм.Устройство .НР=94% (2шт)	м2 покрытия	22,6	370,98	86,11	8384	1946	–	6674	16263
					284,87	29,29	6438	662	–	1205	
11	205 1111-0101-1502	Покрытия бетонные, Устройство.Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины .НР=94% (2шт)	м2 покрытия	316,4	11,89	3,69	3762	1168	–	2953	7253
					8,2	1,73	2594	547	–	537	
12	206 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки.Армирование .НР=91% (2шт)	тн	0,0452	12389,38	1238,94	560	56	–	479	1122
					11150,44	486,73	504	22	–	83	
	14.3. Устройство крыльца										
15	218 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем .НР=94% (2шт)	м2 площади уплотнения	34,44	87,34	27,7	3008	954	–	2241	5669
					59,64	9,58	2054	330	–	420	
16	219 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские.Устройство .НР=91% (2шт)	м3	7,12	3219,39	1595,79	22922	11362	–	12571	38332

					1623,6	316,57	11560	2254	–	2839	
17	221 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20кг.Установкао .НР=91% (2шт)	тн	0,0622	58938,91	1157,56	3666	72	–	3296	7519
					57781,35	450,16	3594	28	–	557	
	Раздел 15 Тамбур.										
20	235 1115-0203-0203	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное. НР=80% (2 шт)	м2оштукатуриваемой поверхности	75,2	842,47	65,48	63354	4924	–	49766	122169
					776,99	50,24	58430	3778	–	9050	
		раствор	м3	1,41							
21	236 1115-0206-0204	Стены .Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску.Сухими смесями на гипсовой основе НР=80% (2 шт)	м2 отделываемой поверхности	75,2	605,78	10,43	45555	784	–	36005	88085
					595,35	3,14	44770	236	–	6525	
22	237 1115-0405-0103	Стены.Окраска поливинилацетатными в/эмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80% (2шт)	м2окрашиваемой поверхности	75,2	385,88	4,07	29018	306	–	23079	56264
					381,81	1,81	28712	136	–	4168	
23	* 1106-1501-0406	Растворы отделочные тяжелые цементные.Приготовление .НР=91%	м3	1,41	2480,3	954,71	3488	1343	–	2525	6494

	1525,59	447,78	2145	630	–	481
Итого по акту			**958 107**			
в том числе						
- зарплата рабочих-строителей, тенге			463 152			
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			36 900			
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			12 212			
- материалы, изделия и конструкции, тенге			387 083			
Накладные расходы, тенге						
- в т.ч. зарплата, тенге			70 971			
Сметная прибыль (8 %), тенге			14 755			
Зимние (1,54 %)			972 862			
Итого в текущих ценах с учетом зимних (1,54 %)			116 743			
НДС (12 %)			**1 089 605**			
Всего по акту с учетом НДС (12 %)						

Генподрядчик
ТОО "Жардем"
Директор
С.К.Ахметов

Нач.участка

Субподрядчик
ТОО "Экостройсервис ПВ"
Директор
К.Аронов

Генподрядчик ТОО "Жардем"
Субподрядчик ТОО "Экостройсервис ПВ"
Наименование объекта Строительство Авиагородка. Строительство жилых домов в микрорайоне ИЖС в районе Аэропорта г.Павлодара. Двухэтажный блокированный жилой дом. Тип 1
Договор №5 от 01.06.2019 г.

АКТ №9

выполненных работ за октябрь 2019 года.

Локальная смета № 0-5 к 2-1-1, 0-1

Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна производитель
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 6 Цоколь.											
1	5	1115-0106-0401	Стены.Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплитерной плиткой НР=80% (1 шт)	м2 поверхности облицовки	42,1	4474,61	24,49	188381	1031	–	149880	365322	
						4450,12		187350	0	–	27061		
		Раздел 8 Полы.											
2	8	1111-0101-3301	Покрытия дощатые толщиной 28мм.Устройство. НР=94% (1шт)	м2 покрытия	156,46	528,76	32,63	82730	5105	–	75080	170435	
						496,13	14,37	77624	2248	–	12625		
3	9	1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных НР=94% (0,5шт)	м2 покрытия	78,23	430,03	31,35	33641	2453	–	30366	69128	

4	10 1111-0101-3601	Покрытия из линолиума.Устройство НР=94% (2шт)			398,68	14,26	31189	1116	–	5121	
			м2 покрытия	312,92	348,16	18,87	108946	5905	–	99389	225002
5	11 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство НР=94% (2шт)			329,29	8,6	103041	2691	–	16667	
			м плинтусов	287,4	71,96	2,03	20681	583	–	19081	42943
6	12 1111-0101-3301	Покрытия дощатые толщиной 28мм.Устройство. НР=94% (1шт)			69,93	0,7	20098	201	–	3181	
			м2 покрытия	94,46	528,77	32,64	49948	3083	–	45329	102898
7	13 1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных НР=94% (0,5шт)			496,13	14,37	46864	1357	–	7622	
			м2 покрытия	47,23	430,02	31,34	20310	1480	–	18333	41734
8	14 1111-0101-3601	Покрытия из линолиума.Устройство НР=94% (2шт)			398,68	14,26	18830	673	–	3091	
			м2 покрытия	188,92	348,15	18,87	65772	3565	–	60002	135837
9	15 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство НР=94% (2шт)			329,28	8,6	62208	1625	–	10062	
			м плинтусов	205	71,96	2,03	14752	416	–	13610	30631
10	16 1111-0101-3301	Покрытия дощатые толщиной 28мм.Устройство. НР=94% (1шт)			69,93	0,7	14336	144	–	2269	
			м2 покрытия	7,88	528,81	32,74	4167	258	–	3781	8584
					496,07	14,34	3909	113	–	636	

11	17 1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных НР=94% (0,5шт)	м2 покрытия	3,94	430,2	31,47	1695	124	–	1529	3482
12	18 1111-0101-3601	Покрытия из линолиума.Устройство НР=94% (2шт)	м2 покрытия	15,76	398,73	14,21	1571	56	–	258	11334
					348,22	18,91	5488	298	–	5006	
13	15 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство НР=94% (2шт)	м плинтусов	37,2	329,31	8,63	5190	136	–	840	5558
					71,94	1,99	2676	74	–	2470	
					69,95	0,7	2602	26	–	412	

Итого по акту	**1 212 889**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	574 812
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	24 376
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 386
- материалы, изделия и конструкции, тенге	
Накладные расходы, тенге	523 857
- в т.ч. зарплата, тенге	
Сметная прибыль (8 %), тенге	89 844
Зимние (1,54 %)	18 678
Итого в текущих ценах с учетом зимних (1,54 %)	1 231 567
НДС (12 %)	147 788
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 379 355**

Генподрядчик
ТОО "Жардем"
Директор
С.К.Ахметов

Нач.участка Шолар Шолартов

Субподрядчик
ТОО "Экостройсервис ПВ"
Директор
К.Аронов

Генподрядчик ТОО "Жардем"
Субподрядчик ТОО "Экостройсервис ПВ"
Наименование объекта Строительство Авиагородка. Строительство жилых домов в микрорайоне ИЖС в районе Аэропорта г.Павлодара. Двухэтажный блокированный жилой дом. Тип 1
Договор №5 от 01.06.2019 г.

АКТ №10

выполненных работ за октябрь 2019 года.

Локальная смета 2-1-3

Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна производитель
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 Отопление											
1	41	1113-0301-1406	Повыерхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями .НР=69% (2шт)	м2	100	22,78 / 21,22	1,56 / 0,2	2278 / 2122	156 / 20	– / –	1478 / 300	4056	
		Раздел 3 Система вентиляции.											
2	43	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные регулирующие номер 150 Установка.НР=98% (2шт)	решетка	20	1075,3 / 1047,5	27,8 / 10,8	21506 / 20950	556 / 216	– / –	20743 / 3380	45629	

3	44 1120-0301-0203	Решетки жалюзийные стальные нерегулируемые номер 150 Установка.НР=98% (2шт)								
		решетка	8	1094,75	47,25	8758	378	–	8297	18419
				1047,5	10,75	8380	86	–	1364	
		Итого по акту				**68 104**				
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				31 452				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 090				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				322				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге								
		Накладные расходы, тенге				30 517				
		- в т.ч. зарплата, тенге								
		Сметная прибыль (8 %), тенге				5 045				
		Зимние (1,54 %)				1 049				
		Итого в текущих ценах с учетом зимних (1,54 %)				69 153				
		НДС (12 %)				8 298				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**77 451**				

Генподрядчик
ТОО "Жардем"
Директор

С.К.Ахметов

Нач.участка

Субподрядчик
ТОО "Экостройсервис ПВ"
Директор

К.Аронов