Генеральный подрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис"**

Субподрядчик : **ТОО "Карат-Z"**

Объект : **"Капитальный ремонт здание семейной врачебной амбулатории по адресу Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Кызылтобе"**

Договор подряда (контракт) **№25-Г** от **03.07.2023**

СПРАВКА 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		25-Г	03.07.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге) с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2021 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здание семейной врачебной амбулатории по адресу Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Кызылтобе	323 105,73	288 487,26							34 618,47	323 105,73
Итого:	**323 105,73**	288 487,26							**34 618,47**	**323 105,73**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ГрадСтройСервис"

Жуматаев Е.С.

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "Карат-Z"

Нурбаева Ж.Д.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис"**

Субподрядчик : **ТОО "Карат-Z"**

Объект : **"Капитальный ремонт здание семейной врачебной амбулатории по адресу Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Кызылтобе"**

Договор подряда (контракт) №25-Г от 03.07.2023

Акт выполненных работ

за июль 2023 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Демонтажные работы									
			Подраздел 1: Отделка									
1	1	1212-0104-0505 РСНБ РК 2022	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с лестниц/с потолка/	$м^2$	43,763	508,10	0,00	22235,98	0,00		16009,91	41305,56
						508,10	0,00	22235,98	0,00		3059,67	
2	2	1212-0104-0501 РСНБ РК 2022	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов/внутренних стен/	$м^2$	62,74	280,88	0,00	17622,41	0,00		17550,41	37986,65
						280,88	0,00	17622,41	0,00		2813,83	
3	3	1212-0104-0504 РСНБ РК 2022	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов/внутренних стен/	$м^2$	130,55	405,53	0,00	52941,94	0,00		38101,28	98326,68
						405,35	0,00	52918,44	0,00		7283,46	
4	4	1212-0104-0504 РСНБ РК 2022	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов/цоколь/	$м^2$	58	405,53	0,00	23520,74	0,00		16934,93	43692,13
						405,53	0,00	23520,74	0,00		3236,45	
5	5	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	4,83	2755,56	48,26	13309,35	233,10	1543,67	8386,72	23431,76
						2387,70	23,94	11532,59	115,63		1735,69	
6	6	1206-0101-0901 РСНБ РК 2022	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	5	3433,82	182,86	17169,10	914,30		12126,20	31638,93
						3270,96	97,43	16354,80	487,15		2343,62	
7	7	1206-0101-0101 РСНБ РК 2022	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	7	2312,76	83,67	16189,32	585,69		111425,43	137823,93
						2226,22	40,73	15583,54	285,11		10209,18	
8	8	1109-0403-0203 РСНБ РК 2022	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	$м^2$	1,4695	7504,60	443,35	11028,01	651,50	5,98	7755,92	20286,64
						7057,18	273,28	10370,53	401,58		1502,71	
			Итого по подразделу 1:					174016,86	2384,59	1549,65	228290,79	434492,26
								170139,03	1289,48	0,00	32184,61	
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы					174016,86	2768,50	1549,65	228290,79	434492,26
								170139,03	1376,20	0,00	32184,61	
			Раздел 2: Ремонтные работы. Проемы									
			Подраздел 1: Окна									
9	9	1110-0501-0107 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	4,642	6001,01	322,41	27856,69	1496,63	10906,10	11721,30	42744,23
						3329,16	177,86	15453,96	825,63		3166,24	
10	10	1110-0501-0101 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	$м^2$	0,8	5596,31	310,98	4477,05	248,78	1712,90	1910,92	6899,00
						3144,21	173,35	2515,37	138,68		511,04	
11	11	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	10,425	1598,36	9,22	16662,90	96,12	12131,16	3230,75	21485,14
						425,48	4,94	4435,63	51,50		1591,49	
12	12	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		4,17	5451,34	24,95	22732,09	104,04	13756,79	6410,37	31473,85

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Подраздел 2: Двери									
13	13	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах**	$м^2$	5,66	5301,79	86,18	30008,13	487,78	3617,82	18824,05	52738,75
						4576,42	42,75	25902,54	241,97		3906,57	
14	14	1110-0501-0201 РСНБ РК 2022	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	$м^2$	10,31	3161,01	323,24	32590,01	3332,60	9322,51	15673,42	52124,51
						1933,55	177,86	19934,90	1833,74		3861,07	
			Итого по подразделу 2: Двери					62598,14	3820,38	12940,32	34497,47	104863,26
								45837,44	2075,70	0,00	7767,65	
			Итого по разделу 2: Ремонтные работы. Проемы					134326,87	5765,95	51447,26	57770,81	207465,49
								77113,65	3123,53	0,00	15367,81	
			ИТОГО по акту					308343,73	8534,45	52996,91	286061,60	641957,76
								247252,68	4499,73	0,00	47552,43	
			Временные здания и сооружения	%	1,20			7703,49				
			Итого с временными									649661,25
			Дополнительные затраты на строительство **Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям**	%	0,32			2078,92				
			Итого с доп.затратами									651740,17
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			13034,80				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									664774,97
			2023 года-100 %, к =1,045053870									721218,15
			Итого с понижающим коэффицентон К=40%									288487,26
			НДС	%	12,00			34618,47				
			Итого с НДС									323105,73

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГрадСтройСервис"

_____ **Жуматаев Б.С.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Карат-Z"

_____ **Нупбаева Ж.Д.**