Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области», БИН 030140002400

Подрядчик: ТОО "ASh stroy", г. Петропавловск, ул.Жамбыла 237В, БИН 050640007423

Наименование объекта: «Строительство жилых домов для граждан, пострадавших от чрезвычайных ситуаций природного характера (Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, микрорайон «Солнечный-2» 1-я улица №9)

Типовая межведомственная форма
Утверждена постановлением Госкома Республики Казахстан от 16.11.94 № 73

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за май 2024 года

Код застройщика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма
		номер	дата	наименование	код	наименование
		11-02-6-92	21.05.2024г			

№п/п	Наименование объектов и комплексов услуг	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, без НДС	в том числе из графы 1					НДС-12%	Всего с НДС
				Строительно-монтажные работы, всего	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		др.доп.затраты и расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	8	9	10
1	«Строительство жилых домов для граждан, пострадавших от чрезвычайных ситуаций природного характера (Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, микрорайон «Солнечный-2» 1-я улица №9)	**7 125 850**								
	За текущий месяц		**6 362 366**						**763 484**	**7 125 850**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ASh stroy", БИН 050640007423

Директор Шакей Ә.М. _____

Эксперты технического надзора: ТОО «УКС СКО»

Брылев А.В.: _____

Принял(Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области», БИН 030140002400

Руководитель Управления Галеев К.Т. _____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области», БИН 030140002400**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «ASh stroy», БИН 050640007423**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство жилых домов для граждан, пострадавших от чрезывычайных ситуаций природного характера (Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, микрорайон «Солнечный-2» 1-я улица №9)**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство жилых домов для граждан, пострадавших от чрезывычайных ситуаций природного характера (Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, микрорайон «Солнечный-2» 1-я улица №9)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№11-02-6-92** от **21.05.2024 года**

Акт выполненных работ №1

за **Май 2024 (месяц, год) на «Строительство жилых домов для граждан, пострадавших от чрезывычайных ситуаций природного характера (Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, микрорайон «Солнечный-2» 1-я улица №9)**

Составлен (а) в текущих ценах на 14.05.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э8203: общестроительные [02-01-01]										
1	20	6111-0403-0601 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$	9,07	1 421,0 1 323,0	98,0 32,0	12 888,0 12 000,0	889,0 290,0			12 888,0	
2	21	234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	0,467105	44 064,0		20 583,0		20 583,0		20 583,0	
3	22	6111-0403-0203 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$	9,07	166,0 164,0	2,0 1,0	1 506,0 1 487,0	18,0 9,0			1 506,0	
4	23	261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$	$м^2$	9,977	120,0		1 197,0		1 197,0		1 197,0	
5	24	6109-0201-0301 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона толщина 20 мм	$м^2$	9,07	2 779,0 1 894,0	85,0 30,0	25 206,0 17 179,0	771,0 272,0	7 256,0		25 206,0	
6	25	6109-0201-0302 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301	$м^2$	9,07	1 398,0 114,0	85,0 30,0	12 680,0 1 034,0	771,0 272,0	10 875,0		12 680,0	
7	26	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,010249	310 726,0		3 185,0		3 185,0		3 185,0	
8	28	6111-0403-0601 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$	6,2	1 421,0 1 323,0	98,0 32,0	8 810,0 8 203,0	607,0 198,0			8 810,0	
9	29	234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	0,3193	44 064,0		14 070,0		14 070,0		14 070,0	
10	30	6111-0403-0203 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$	6,2	166,0 164,0	2,0 1,0	1 029,0 1 017,0	12,0 6,0			1 029,0	
11	31	261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$	$м^2$	6,82	120,0		818,0		818,0		818,0	
12	32	6109-0201-0301 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона толщина 20 мм		6,2	2 779,0	85,0	17 230,0	527,0	4 960,0		17 230,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$		1 894,0	30,0	11 743,0	186,0				
13	33	6109-0201-0302 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301		6,2	1 398,0	85,0	8 668,0	527,0	7 434,0		8 668,0	
				$м^2$		114,0	30,0	707,0	186,0				
14	34	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,007006	310 726,0		2 177,0		2 177,0		2 177,0	
15	37	6111-0403-0601 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых		63,47	1 421,0	98,0	90 191,0	6 220,0			90 191,0	
				$м^2$		1 323,0	32,0	83 971,0	2 031,0				
16	38	234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	3,268705	44 064,0		144 032,0		144 032,0		144 032,0	
17	39	6111-0403-0203 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой		63,47	166,0	2,0	10 536,0	126,0			10 536,0	
				$м^2$		164,0	1,0	10 409,0	63,0				
18	40	261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$	$м^2$	69,817	120,0		8 378,0		8 378,0		8 378,0	
19	41	6109-0201-0301 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона толщина 20 мм		63,47	2 779,0	85,0	176 383,0	5 395,0	50 776,0		176 383,0	
				$м^2$		1 894,0	30,0	120 212,0	1 904,0				
20	42	6109-0201-0302 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301		63,47	1 398,0	85,0	88 731,0	5 395,0	76 101,0		88 731,0	
				$м^2$		114,0	30,0	7 236,0	1 904,0				
21	43	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,071721	310 726,0		22 286,0		22 286,0		22 286,0	
			ИТОГО по смете Э8203: общестроительные [02-01-01]					670 584,0	21 258,0	374 128,0	0,0	670 584,0	
								275 198,0	7 321,0	0,0	0,0		
			Смета Э8253: общестроительные КЖ [02-01-06]										
22	1	6101-0102-0213 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 1		21,64	432,0	432,0	9 348,0	9 349,0			9 348,0	
				$м^3$		0,0	89,0	0,0	1 926,0				
23	2	412-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	38,952	276,0		10 751,0				10 751,0	
24	3	6101-0102-0113 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 1		49,8289	520,0	520,0	25 911,0	25 911,0			25 911,0	
				$м^3$		0,0	107,0	0,0	5 332,0				
25	4	6101-0201-0201 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*		1,5411	7 162,0	0,0	11 037,0	0,0			11 037,0	
				$м^3$		7 162,0	0,0	11 037,0	0,0				
26	5	6101-0106-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1		43,6645	83,0	83,0	3 624,0	3 624,0			3 624,0	
				$м^3$		0,0	21,0	0,0	917,0				
27	6	6101-0107-0501 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2		43,6645	644,0	248,0	28 120,0	10 828,0			28 120,0	
				$м^3$		396,0	79,0	17 291,0	3 449,0				
28	7	1105-0101-2501 *РСНБ РК 2022*	Сваи буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 1000 мм вращательным (ковшовым) способом. Сухие устойчивые грунты 1-3 групп		3,78	58 394,0	10 352,0	220 729,0	39 131,0	155 444,0		220 729,0	
				$м^3$ конструктивного объема свай		6 919,0	3 168,0	26 154,0	11 975,0				
29	8	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,05274	391 425,0		20 644,0		20 644,0		20 644,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	9	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т т	0,15588	343 657,0		53 569,0		53 569,0		53 569,0	
31	10	6101-0108-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м³ м³	4,06	9 389,0 3 953,0	5 431,0 1 674,0	38 119,0 16 049,0	22 049,0 6 796,0	20,0		38 119,0	
32	11	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³ м³	4,669	6 828,0		31 880,0		31 880,0		31 880,0	
33	12	6103-0701-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м³ м³	3,07	34 103,0 5 724,0	2 845,0 547,0	104 696,0 17 573,0	8 734,0 1 679,0	78 390,0		104 696,0	
34	13	6103-0101-0209 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м³ м³	18,57	58 976,0 19 325,0	5 022,0 939,0	1 095 184,0 358 865,0	93 258,0 17 437,0	643 061,0		1 095 184,0	
35	14	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т т	0,16148	391 425,0		63 207,0		63 207,0		63 207,0	
36	15	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т т	0,3029	343 657,0		104 094,0		104 094,0		104 094,0	
37	16	6111-0401-0107 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² м²	84,24	4 243,0 1 264,0	43,0 6,0	357 430,0 106 479,0	3 622,0 505,0	247 329,0		357 430,0	
38	17	6103-0101-0209 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м³ м³	1,29	55 320,0 19 325,0	5 022,0 939,0	71 363,0 24 929,0	6 478,0 1 211,0	39 955,0		71 363,0	
39	18	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т т	0,01263	310 726,0		3 924,0		3 924,0		3 924,0	
40	19	6111-0401-0107 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² м²	9,984	4 243,0 1 264,0	43,0 6,0	42 362,0 12 620,0	429,0 60,0	29 313,0		42 362,0	
41	20	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий т металлических изделий	0,18793	63 650,0 62 275,0	1 375,0 377,0	11 962,0 11 703,0	259,0 71,0			11 962,0	
42	21	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т т	0,1482	310 726,0		46 050,0		46 050,0		46 050,0	
43	22	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т т	0,03973	343 657,0		13 653,0		13 653,0		13 653,0	
44	23	6105-0101-0601 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки	м³ м³	32,2	28 510,0 19 224,0	6 886,0 1 326,0	918 022,0 619 013,0	221 729,0 42 697,0	77 280,0		918 022,0	
45	24	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м³ м³	29,624	28 883,0		855 630,0		855 630,0		855 630,0	
46	25	6105-0201-0301 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Кладка стены внутренней	м³ м³	5,09	40 612,0 27 709,0	7 450,0 1 615,0	206 715,29 141 038,8	37 920,17 8 220,12	27 755,66		206 715,29	
47	26	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт. 1000 шт.	1,9342	96 399,0		186 454,63		186 454,63		186 454,63	
48	27	6105-0101-1102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Заполнение стены блоками из ячеистого бетона на клее в железобетонных монолитных каркасных зданиях	м³ м³	2,2	27 782,0 23 944,0	1 240,0 265,0	61 120,0 52 677,0	2 728,0 583,0	5 716,0		61 120,0	
49	28	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м³ м³	2,156	28 883,0		62 272,0		62 272,0		62 272,0	
50	29	6105-0401-0104 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Крепление сводов стальными затяжками	т т	0,2494	1 357 076,0 205 680,0	12 373,0 3 255,0	338 455,12 51 296,38	3 086,06 811,65	284 072,68		338 455,12	
51	30	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	АП-1/Поиск в опалубке. Устройство		2,08	90 835,0	11 848,0	188 937,0	24 644,0	70 485,0		188 937,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³		45 100,0	2 190,0	93 808,0	4 555,0				
52	31	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,043912	391 425,0		17 188,0		17 188,0		17 188,0	
53	32	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,170256	343 657,0		58 510,0		58 510,0		58 510,0	
54	33	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	**АП-2/Пояса в опалубке. Устройство**	м³	0,18	90 835,0	11 848,0	16 350,0	2 132,0	6 100,0		16 350,0	
						45 100,0	2 190,0	8 118,0	394,0				
55	34	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,021312	391 425,0		8 342,0		8 342,0		8 342,0	
56	35	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,004569	343 657,0		1 570,0		1 570,0		1 570,0	
			ИТОГО по смете Э8253: общестроительные КЖ [02-01-06]					5 287 223,04	515 911,23	3 191 908,97	0,0	5 287 223,04	
								1 568 651,18	108 618,77	0,0	0,0		
			Итого по суммарной смете					5 957 807,04	537 169,23	3 566 036,97	0,0	5 957 807,04	
								1 843 849,18	115 939,77	0,0	0,0		
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)								5957807,04*3/100	178 734,21	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**6 136 541,25**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0368								6136541,25*1,0368	**6 362 365,97**	
			НДС (12%)								6362365,97*12/100	763 483,92	
			Итого с НДС								6362365,97+763483,92	**7 125 849,89**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ASh stroy», БИН 050640007423
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Шакей Ә.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

М.П.

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель управления — Галеев К.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО «УКС СКО»

Брылев А.В
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "NQDC" — Алькин Ж
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)