Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области», БИН 030140002400

Подрядчик: ТОО "ASh stroy", г. Петропавловск, ул.Жамбыла 237В, БИН 050640007423

Наименование объекта: «Строительство жилых домов для граждан, пострадавших от чрезвычайных ситуаций природного характера (Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, микрорайон «Солнечный-2» 1-я улица №9)

Типовая межведомственная форма
Утверждена постановлением Госкома Республики Казахстан от 16.11.94 № 73

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2024 года

Код застройщика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма
		номер	дата	наименование	код	наименование
		11-02-6-92	21.05.2024г			

№п/п	Наименование объектов и комплексов услуг	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, без НДС	в том числе из графы I					НДС-12%	Всего с НДС
				Строительно-монтажные работы, всего	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		др.доп.затраты и расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	8	9	10
1	«Строительство жилых домов для граждан, пострадавших от чрезвычайных ситуаций природного характера (Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, микрорайон «Солнечный-2» 1-я улица №9)	**17 314 089**								
	За текущий месяц		**9 096 642**						**1 091 597**	**10 188 239**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ASh stroy", БИН 050640007423

Директор Шакей Э.М. _____

Принял(Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области», БИН 030140002400

Руководитель Управления Калеев К.Т. _____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ash stroy»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **IB, IIA, IIIB-Северо-Казахстанская область Строительство одноэтажного жилого дома, расположенного в СКО, г. Петропавловск, микрорайон "Солнечный-2". (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство жилых домов для граждан, пострадавших от чрезывычайных ситуаций природного характера (Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, микрорайон «Солнечный-2» 1-я улица №9)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **11-02-6-92** от **21.05.2024**

Акт выполненных работ №2

за **Июнь 2024** (месяц, год) на **«Строительство жилых домов для граждан, пострадавших от чрезывычайных ситуаций природного характера (Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, микрорайон «Солнечный-2» 1-я улица №9)**

Составлен (а) в текущих ценах на 14.05.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э8203: общестроительные [02-01-01]										
1	3	1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022*	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	$м^2$	93,73	1 713,0 1 142,0	8,0 2,0	160 559,22 107 039,48	750,03 187,51	52 769,72		160 559,22	
2	4	234-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-80	$м^3$	4,21158	32 502,0		136 885,0		136 885,0		136 885,0	
3	5	234-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100	$м^3$	4,20138	39 491,0		165 917,0		165 917,0		165 917,0	
4	6	6111-0201-0105 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	$м^2$	61,7	7 172,0 5 923,0	52,0 14,0	442 512,0 365 449,0	3 209,0 864,0	73 855,0		442 512,0	
5	7	234-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-80	$м^3$	12,5868	32 502,0		409 096,0		409 096,0		409 096,0	
6	8	6111-0403-0203 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$	82,17	166,0 164,0	2,0 1,0	13 640,0 13 476,0	164,0 82,0			13 640,0	
7	9	261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$	$м^2$	90,387	120,0		10 846,0		10 846,0		10 846,0	
8	10	6111-0403-0203 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$	82,17	166,0 164,0	2,0 1,0	13 640,0 13 476,0	164,0 82,0			13 640,0	
9	11	261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$	$м^2$	90,387	120,0		10 846,0		10 846,0		10 846,0	
10	14	6112-0201-0702 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей, крупность зерна до 2,5 мм	$м^2$	129,85	3 755,0 3 160,0	14,0 5,0	487 587,0 410 326,0	1 818,0 649,0	75 443,0		487 587,0	
11	15	6112-0303-0104 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности фасада с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	$м^2$	129,85	1 744,0 714,0	11,0 3,0	226 458,0 92 713,0	1 429,0 390,0	132 317,0		226 458,0	
12	46	6108-0102-0107 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	9,15	6 994,0 4 302,0	552,0 187,0	63 995,54 39 363,15	5 050,66 1 711,09	19 580,82		63 995,54	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	47	223-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$	9,15	43 663,0		399 516,41		399 516,41		399 516,41	
14	48	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	$м^2$	0,75	10 949,0 6 865,0	552,0 184,0	8 211,61 5 149,11	414,28 138,39	2 649,11		8 211,61	
15	49	223-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	0,75	51 457,0		38 592,86		38 592,86		38 592,86	
16	50	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	2,465	7 834,0 4 880,0	37,0 8,0	19 311,0 12 029,0	91,0 20,0	7 190,0		19 311,0	
17	51	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	5,4	3 511,0 985,0	16,0 5,0	18 959,0 5 319,0	86,0 27,0	13 554,0		18 959,0	
18	52	223-501-0104 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 300 мм	м	5,4	1 565,0		8 451,0		8 451,0		8 451,0	
19	53	1114-0303-0103 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	4,2	5 793,0 4 390,0	45,0 14,0	24 331,0 18 438,0	189,0 59,0	5 704,0		24 331,0	
20	54	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	4,2	58 830,0		247 086,0		247 086,0		247 086,0	
21	68	6112-0202-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону высококачественная, стена	$м^2$	202,66	7 998,0 6 900,0	316,0 136,0	1 620 875,0 1 398 354,0	64 041,0 27 562,0	158 480,0		1 620 875,0	
22	69	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	$м^2$	202,66	2 000,0 1 627,0	12,0 3,0	405 320,0 329 728,0	2 432,0 608,0	73 161,0		405 320,0	
23	71	6112-0202-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону высококачественная, стена	$м^2$	16,56	7 219,0 6 900,0	316,0 136,0	119 547,0 114 264,0	5 233,0 2 252,0	50,0		119 547,0	
24	72	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	16,56	11 538,0 7 786,0	45,0 15,0	191 069,0 128 936,0	745,0 248,0	61 388,0		191 069,0	
25	73	6111-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодной поверхности покрытия и перекрытия сверху	$м^3$	2,147	70 657,0 53 843,0	3 557,0 1 025,0	151 701,0 115 601,0	7 637,0 2 201,0	28 463,0		151 701,0	
26	74	234-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 $кг/м^3$ до 39 $кг/м^3$	$м^3$	2,18994	64 613,0		141 499,0		141 499,0		141 499,0	
27	75	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, линейных	$м^3$	8,588	6 712,0 3 627,0	3 080,0 921,0	57 643,0 31 149,0	26 451,0 7 910,0	43,0		57 643,0	
28	76	211-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Глина природная	$м^3$	9,0174	2 433,0		21 939,0		21 939,0		21 939,0	
29	77	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	2,748	9 389,0 3 953,0	5 431,0 1 674,0	25 801,0 10 863,0	14 924,0 4 600,0	14,0		25 801,0	
30	78	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	3,1602	6 828,0		21 578,0		21 578,0		21 578,0	
31	79	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$	45,8	1 421,0 1 323,0	98,0 32,0	65 082,0 60 593,0	4 489,0 1 466,0			65 082,0	
32	80	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	2,3587	37 118,0		87 550,0		87 550,0		87 550,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатац. машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	81	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСПБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	4,58	34 329,0 5 724,0	2 845,0 547,0	157 227,0 26 216,0	13 030,0 2 505,0	117 981,0		157 227,0	
34	82	212-101-0301 *РСПБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,6716	21 773,0		101 715,0		101 715,0		101 715,0	
			ИТОГО по смете Э8203: общестроительные [02-01-01]					**6 074 986,64** **3 298 481,74**	**152 346,97** **53 561,99**	**2 624 159,92** **0,0**	**0,0** **0,0**	**6 074 986,64**	
			Смета Э8253: общестроительные КЖ [02-01-06]										
35	25	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСПБ РК 2024*	Кладка стены внутренней	$м^3$	2,8	40 612,0 27 709,0	7 450,0 1 615,0	113 713,71 77 585,2	20 859,83 4 521,88	15 268,34		113 713,71	
36	26	213-101-0101 *РСПБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,064	96 399,0		102 568,36		102 568,36		102 568,36	
37	29	6105-0401-0104 *ЕСЦ РСПБ РК 2024*	Крепление сводов стальными затяжками	т	0,03022	1 357 076,0 205 680,0	12 373,0 3 255,0	41 010,88 6 215,62	373,94 98,35	34 421,32		41 010,88	
38	42	214-208-0101 *РСПБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,05475	373 218,0		20 434,0		20 434,0		20 434,0	
39	43	217-101-0303 *РСПБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	32	104,0		3 328,0		3 328,0		3 328,0	
40	44	217-101-0107 *РСПБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,003968	954 056,0		3 786,0		3 786,0		3 786,0	
41	45	214-209-0111 *РСПБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	кг	1,88	615,0		1 156,0		1 156,0		1 156,0	
42	46	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСПБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	2,9235	9 861,0 4 031,0	183,0 58,0	28 829,0 11 785,0	535,0 170,0	16 509,0		28 829,0	
43	47	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСПБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	$м^2$	143	7 670,0 5 039,0	54,0 10,0	1 096 810,0 720 577,0	7 722,0 1 430,0	368 511,0		1 096 810,0	
44	48	224-101-0301 *РСПБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	158,158	2 877,0		455 021,0		455 021,0		455 021,0	
45	51	6110-0202-0203 *ЕСЦ РСПБ РК 2024*	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	44,8	2 346,0 1 489,0	26,0 7,0	105 101,0 66 707,0	1 165,0 314,0	37 229,0		105 101,0	
46	52	224-105-0112 *РСПБ РК 2022*	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	44,8	1 512,0		67 738,0		67 738,0		67 738,0	
47	53	6110-0202-0202 *ЕСЦ РСПБ РК 2024*	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	33,9	4 565,0 1 256,0	2 917,0 542,0	154 754,0 42 578,0	98 886,0 18 374,0	13 289,0		154 754,0	
48	54	224-105-0103 *РСПБ РК 2022*	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	33,9	860,0		29 154,0		29 154,0		29 154,0	
49	55	6118-0204-0501 *ЕСЦ РСПБ РК 2024*	Установка зонтов над оборудованием	$м^2$	1,26	13 803,0 4 944,0	389,0 120,0	17 392,0 6 229,0	490,0 151,0	10 672,0		17 392,0	
50	56	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСПБ РК 2024*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,0927	237 112,0 110 099,0	3 409,0 1 085,0	21 980,0 10 206,0	316,0 101,0	11 458,0		21 980,0	
51	57	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСПБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$	6,51	166,0 164,0	2,0 1,0	1 081,0 1 068,0	14,0 7,0			1 081,0	
52	58	231-103-0101 *РСПБ РК 2022*	Мембрана фасадная, негорючая, ветрозащитная, на основе стеклоткани, сила растяжения 1400/1000, водоотталкивание - не менее 90%, паропроницаемость - 0,08 мг/(м•ч•ПА)	$м^2$	7,161	561,0		4 017,0		4 017,0		4 017,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуата. машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	59	6111-0201-0301 *ЕСЦ РСПБ РК 2024*	Изоляция покрытия и перекрытия из волокнистых и зернистых материалов насухо	$м^3$	0,1595	65 593,0 60 433,0	5 160,0 1 658,0	10 462,0 9 639,0	823,0 264,0			10 462,0	
54	60	234-101-0106 *РСПБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-50	$м^3$	0,16269	23 188,0		3 772,0		3 772,0		3 772,0	
55	61	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСПБ РК 2024*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	$м^2$	7,28	2 292,0 1 670,0	431,0 112,0	16 686,0 12 158,0	3 137,0 815,0	1 390,0		16 686,0	
56	62	214-204-0210 *РСПБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	7,28	2 735,0		19 911,0		19 911,0		19 911,0	
57	63	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСПБ РК 2024*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,0645	237 112,0 110 099,0	3 409,0 1 085,0	15 294,0 7 101,0	220,0 70,0	7 972,0		15 294,0	
58	64	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСПБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$	5,02	166,0 164,0	2,0 1,0	833,0 823,0	10,0 5,0			833,0	
59	65	231-103-0101 *РСПБ РК 2022*	Мембрана фасадная, негорючая, ветрозащитная, на основе стеклоткани, сила растяжения 1400/1000, водоотталкивание - не менее 90%, паропроницаемость - 0,08 мг/(м•ч•ПА)	$м^2$	5,522	561,0		3 098,0		3 098,0		3 098,0	
60	66	6111-0201-0301 *ЕСЦ РСПБ РК 2024*	Изоляция покрытия и перекрытия из волокнистых и зернистых материалов насухо	$м^3$	0,116	65 593,0 60 433,0	5 160,0 1 658,0	7 609,0 7 010,0	598,0 192,0			7 609,0	
61	67	234-101-0106 *РСПБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-50	$м^3$	0,11832	23 188,0		2 744,0		2 744,0		2 744,0	
62	68	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСПБ РК 2024*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	$м^2$	4,42	2 292,0 1 670,0	431,0 112,0	10 131,0 7 381,0	1 905,0 495,0	844,0		10 131,0	
63	69	214-204-0210 *РСПБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	4,42	2 735,0		12 089,0		12 089,0		12 089,0	
64	70	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСПБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,33	17 241,0 3 953,0	5 431,0 1 674,0	5 690,0 1 304,0	1 792,0 552,0	2 593,0		5 690,0	
65	71	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСПБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	0,54	40 174,0 9 074,0	4 409,0 879,0	21 694,0 4 900,0	2 381,0 475,0	14 413,0		21 694,0	
66	72	214-403-0103 *РСПБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01152	413 600,0		4 765,0		4 765,0		4 765,0	
67	73	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСПБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,08	17 241,0 3 953,0	5 431,0 1 674,0	1 379,0 316,0	435,0 134,0	629,0		1 379,0	
68	74	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСПБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	$м^3$	0,26	89 177,0 47 364,0	6 501,0 1 287,0	23 186,0 12 315,0	1 691,0 335,0	9 181,0		23 186,0	
69	75	214-210-0101 *РСПБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000677	391 425,0		265,0		265,0		265,0	
70	76	214-210-0201 *РСПБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,016585	343 657,0		5 700,0		5 700,0		5 700,0	
71	77	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСПБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,04	17 241,0 3 953,0	5 431,0 1 674,0	690,0 158,0	217,0 67,0	314,0		690,0	
72	78	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСПБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	$м^3$	0,09	89 177,0 47 364,0	6 501,0 1 287,0	8 026,0 4 263,0	585,0 116,0	3 178,0		8 026,0	
73	79	214-210-0101 *РСПБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000271	391 425,0		106,0		106,0		106,0	
74	80	214-210-0201 *РСПБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003579	343 657,0		1 230,0		1 230,0		1 230,0	
			ИТОГО по смете Э8253: общестроительные КЖ [02-01-06]					2 443 233,95	144 155,77	1 288 754,02	0,0	2 443 233,95	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								1 010 318,82	28 687,23	0,0	0,0		
			Итого по суммарной смете					8 518 220,59	296 502,74	3 912 913,94	0,0	8 518 220,59	
								4 308 800,56	82 249,22	0,0	0,0		
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)								8518220,59*3/100	255 546,62	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**8 773 767,21**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0368								8773767,21*1,0368	**9 096 641,84**	
			НДС (12%)								9096641,84*12/100	1 091 597,02	
			Итого с НДС								9096641,84+1091597,02	**10 188 238,86**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ASh stroy», БИН 050640007423

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шакей Ә.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель управления Галеев К.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО «УКС СКО» Брылев А.В

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "NQDC A&D" Алькин Ж

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)