Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BW-invest", БИН 190140030339, Костанайская область, г.Костанай, Дружбы, 22 Б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «ДОРСЕРВИС+», БИН 060240003100, Костанайская область, г.Костанай, Павлова, 112**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **2024-21 Строительство инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в селе Кенарал Федоровского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **6-01-01-01 Наружные сети водоснабжения и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ 2

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **6-01-01-01 Наружные сети водоснабжения и канализации** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 13.11.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ (В1)										
1	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³ группа грунта 2	м³	97,6	469,0 0,0	469,0 100,0	45 774,4 0,0	45 774,4 9 760,0			45 774,4	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м³	9,8	9 300,0 9 300,0	0,0 0,0	91 140,0 91 140,0	0,0 0,0			91 140,0	
3	3	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1	м³	9,25	3 683,0 3 683,0	0,0 0,0	34 067,75 34 067,75	0,0 0,0			34 067,75	
4	4	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1	м³	93,15	83,0 0,0	83,0 21,0	7 731,45 0,0	7 731,45 1 956,15			7 731,45	
5	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м³	93,15	640,0 394,0	246,0 79,0	59 616,0 36 701,1	22 914,9 7 358,85			59 616,0	
6	6	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м³	2,96	9 590,0 4 827,0	459,0 105,0	28 386,4 14 287,92	1 358,64 310,8	12 739,84		28 386,4	
7	9	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,015	1 384 073,0 918 636,0	465 437,0 121 239,0	20 761,11 13 779,63	6 981,48 1 818,52			20 761,11	
			Итого по разделу 1: ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ (В1)					287 477 189 976	84 761 21 204	12 740 0	0 0	287 477	
			Раздел 3: ВЫГРЕБ 8 М3										
8	73	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м³	1,764	10 981,0 3 610,0	3 063,0 917,0	19 370,0 6 368,0	5 404,0 1 618,0	7 599,0		19 370,0	
9	74	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м³	2,475	40 916,0 5 697,0	2 859,0 544,0	101 267,0 14 100,0	7 076,0 1 346,0	80 091,0		101 267,0	
10	75	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м³	6,836	51 087,0 9 030,0	4 431,0 876,0	349 231,0 61 729,0	30 290,0 5 988,0	257 211,0		349 231,0	
11	78	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес более 20 кг	т	0,1494	1 294 527,0 110 790,0	4 083,0 1 273,0	193 402,0 16 552,0	610,0 190,0	176 240,0		193 402,0	
12	79	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м³	23,56	4 236,0 1 258,0	42,0 6,0	99 800,0 29 638,0	989,0 141,0	69 172,0		99 800,0	
			Итого по разделу 3: ВЫГРЕБ 8 М3					763 070	44 369	590 313	0	763 070	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								128 387	9 283	0	0		
			ИТОГО по акту					1 050 547	129 130	603 053	0	1 050 547	
								318 363	30 487	0	0		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,3%)									76 690	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									1 127 237	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									56 362	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)									56 362	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 239 961	
			Итого в текущих ценах на III квартал 2024 г., доли - 85 %, к - 1,0557									1 112 672	
			Итого в текущих ценах на IV квартал 2024 г., доли - 15 %, к - 1,075									199 944	
			Итого в текущих ценах 2024 года									1 312 616	
			Налоги, сборы, обязательные платежи									-26 252	
			Итого с налогами, сборами, обязательными платежами									1 286 363,79	
			НДС (12%)									154 363,66	
			Итого с НДС									1 440 727,45	

Сдал (Субподрядчик)
ТОО «ДОРСЕРВИС»
БИН 060240003100
Директор _____ **Шаров В.В.**

Принял (Генподрядчик):
ТОО "BW-invest"
БИН 190140030339
Коммерческий директор _____ **Кокжанов Б.Р.**