Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BW-invest", БИН 190140030339, Костанайская область, г.Костанай, Дружбы, 22 Б**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «ДОРСЕРВИС+», БИН 060240003100, Костанайская область, г.Костанай, Павлова, 112**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **36 Строительство опоры связи высотой 24 метра в селе Лиманное Костанайского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект : **4-01 Наружные сети электроснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ 1

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **4-01-02-02 Наружные сети электроснабжения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 14.11.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Кабельная линия 0,4кв										
1	1	1101-0101-0502 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м³ грунта	1,8	184,0	184,0	331,17	331,23			331,17	
						0,0	53,0	0,0	95,42				
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м³	0,054	7 750,0	0,0	418,49	0,0			418,49	
						7 750,0	0,0	418,49	0,0				
3	3	6101-0106-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	м³	1,2	106,0	106,0	127,21	127,15			127,21	
						0,0	26,0	0,0	31,17				
4	4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м³	0,6	4 045,0	0,0	2 426,98	0,0			2 426,98	
						4 045,0	0,0	2 426,98	0,0				
5	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м³	1,2	640,0	246,0	767,99	295,19			767,99	
						394,0	79,0	472,79	94,8				
6	6	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	10	808,0	448,0	8 080,0	4 480,0			8 080,0	
						360,0	146,0	3 600,0	1 460,0				
7	8	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	10	23,0	2,0	230,0	20,0			230,0	
						21,0	1,0	210,0	10,0				
8	10	6124-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка по дну канала без креплений кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг	м	10	1 021,0	464,0	10 210,0	4 640,0	770,0		10 210,0	
						480,0	132,0	4 800,0	1 320,0				
			Итого по разделу 1: Кабельная линия 0,4кв					22 592	9 894	770	0	22 592	
								11 928	3 011	0	0		
			ИТОГО по акту					22 592	9 894	770	0	22 592	
								11 928	3 011	0	0		

НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,7%)	1 740
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	24 332
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4	Затраты по ликвидации снежных заносов (снегоборьба) (0,3%)	73
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65	Сметная прибыль (5%)	1 220
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (3%)	732
	Итого с непредвиденными работами и затратами	26 357
	Итого в текущих ценах на II квартал 2024 г., доля - 25 %, к - 1,0368	6 832
	Итого в текущих ценах на III квартал 2024 г., доля - 75 %, к - 1,0557	20 869
	Понижающий коэффициент (2%)	-554,01
	Итого с понижающим коэффициентом	27 146,48
	НДС (12%)	3 257,58
	Итого с НДС	30 404,06

Сдал (Субподрядчик):
ТОО «ДОРСЕРВИС+»
БИН 060240003100
Директор _____ **Шаров В.В.**

Принял (Генподрядчик):
ТОО "BW-invest"
БИН 190140030339
Коммерческий директор _____ **Кокжанов Б.Р.**