Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **ТОО "BW-invest", БИН 190140030339, Костанайская область, г.Костанай, Дружбы, 22 Б**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Азия Монтаж Холдинг", БИН 240840036296, Костанайская область, г.Костанай, ул.Касымханова, д.10, кв.1**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **25 Строительство опоры связи высотой 24 метра в селе Васильевка Кустанайского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект : **4-01 Наружные сети электроснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ 1

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **4-01-02-02 Наружные сети электроснабжения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 14.11.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Кабельная линия 0,4кв										
1	1	1101-0101-0502 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м³ грунта	0,36	184,0 0,0	184,0 53,0	66,29 0,0	66,19 19,05			66,29	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м³	0,0108	7 750,0 7 750,0	0,0 0,0	83,71 83,71	0,0 0,0			83,71	
3	3	6101-0106-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	м³	0,24	106,0 0,0	106,0 26,0	25,43 0,0	25,53 6,29			25,43	
4	4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м³	0,12	4 045,0 4 045,0	0,0 0,0	485,43 485,43	0,0 0,0			485,43	
5	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м³	0,24	640,0 394,0	246,0 79,0	153,62 94,57	59,05 18,95			153,62	
6	6	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	2	808,0 360,0	448,0 146,0	1 616,0 720,0	896,0 292,0			1 616,0	
7	8	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	2	23,0 21,0	2,0 1,0	46,0 42,0	4,0 2,0			46,0	
8	10	6124-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по дну канала без креплений кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг	м	2	1 021,0 480,0	464,0 132,0	2 042,0 960,0	928,0 264,0	154,0		2 042,0	
			Итого по разделу 1: Кабельная линия 0,4кв					4 518 2 386	1 979 602	154 0	0 0	4 518	
			ИТОГО по акту					4 518 2 386	1 979 602	154 0	0 0	4 518	

НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,7%)	4518,48*7,7/100	347,92
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	4518,48+0+0+347,92	4 866,4
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4	Затраты по ликвидации снежных заносов (снегоборьба) (0,3%)	4866,4*0,3/100	14,6
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65	Сметная прибыль (5%)	4881*5/100	244,05
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (3%)	4881*3/100	146,43
	Итого с непредвиденными работами и затратами		5 271,48
	Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0368	5271,48*1,0368	5 465,47
	Налоги и прочие обязательные платежи	5465,47*-2/100	-109,31
	Итого с налогами, сборами, обязательными платежами		5 356,16
	НДС (12%)	5356,16*12/100	642,74
	Итого с НДС	5356,16+642,74	5 998,9

Сдал (Субподрядчик):
ТОО "Азия Монтаж Холдинг"
БИН 240840036296
Директор _____ **Набиева Л.Э.**

Принял (Генподрядчик):
ТОО "BW-invest"
БИН 190140030339
Коммерческий директор _____ **Кожанов Б.Р.**