Генподрядчик: ПК «Агроспецмонтаж»
Субподрядчик: ТОО «Ремстрой»
Наименование стройки: Обеспечение инженерной инфраструктуры 6-ти многоэтажных 18 квартирных арендных жилых домов в кенте Айтеке би по ул.К.Еримбет на участке №192 Казалинского района Кызылординской области

Форма 3

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2017 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2021г.	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обеспечение инженерной инфраструктуры 6-ти многоэтажных 18 квартирных арендных жилых домов в кенте Айтеке би по ул.К.Еримбет на участке №192 Казалинского района Кызылординской области	5 717 185,78	5 104 630,16				90			612 555,62	5 717 185,78
Всего по стройке	**5 717 185,78**	**5 104 630,16**	**0**	**0**	**0**	**90**	**0**	**0**	**612 555,62**	**5 717 185,78**

Генподрядчик:

Директор ПК «Агроспецмонтаж»

Буркитов Т.С.

Субподрядчик:

Директор ТОО «Ремстрой»

Ермахан К.С.

"SANA-2001" Версия 25-2.28 от 16.11.15 г.

Генподрядчик: ПК «Агроспецмонтаж»

Субподрядчик: ТОО «Ремстрой»

Форма-2

Наименование стройки: Обеспечение инженерной инфраструктуры 6-ти многоэтажных 18 квартирных арендных жилых домов в кенте Айтеке би по ул.К.Еримбет на участке №192 Казалинского района Кызылординской области

А К Т №1
приемки выполненных работ
за август 2017 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 4-1-1								
		Наружные сети 10кВ								
		Раздел 1 КТПН-10								
		1.1 монтаж КТПН								
1	Е33-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов *комплект*	1	2263,89 1386	769,89 236,48	2264 1386	770 236	1703 105	7,42 1,03	7 1
3	Е33-117-3	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по строительным работам *подстанция*	1	2766,21 600,75	2165,46 566,01	2766 601	2165 566	1225 105	3,62 2,24	4 2
4	Е33-117-4	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по монтажным работам ПС с кабельными вводами *подстанция*	1	4519,03 1707,75	2804,53 811,13	4519 1708	2805 811	2645 105	9,33 3,37	9 3
6	Ц8-1-3	Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ мощностью 630 кВА *шт*	1	12180 4410	7457 1672	12180 4410	7457 1672	5778 95	26 9,77	26 10
8	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный *шт*	3	166,9 158	5,4 2,3	501 474	16 7	457 95	1 0,013	3 –
10	Ц8-160-1	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2 *шт*	2	603,8 527	– –	1208 1054	– –	1001 95	3 –	6 –

13	Е33-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в населенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2	0,69	41504,56	31105,06	28638	21462	11282	51,1	35
		км линии		9157,5	6414,57	6319	4426	105	22,72	16
14	16-7-705	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 3х50+1х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	2,07	187659		388454				
		км								
	1.2 площадка под КТПН									
15	Е8-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты ГПС	0,96	2461,27	100,89	2363	97	184	0,85	1
		м3 основания		123,75	38,25	119	37	118	0,18	–
16	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	2	497,84	243,37	996	487	538	0,668	1
		шт сборных конструкций		106,88	85,08	214	170	140	0,3375	1
	Итого по разделу 1					443889	**35259**			**92**
						16285	**7925**			**33**
	Накладные расходы, тенге					24813				
	Итого с накладными расходами					468702				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					28122,12				
	Всего по разделу, тенге					**496824,12**				
	Всего по смете 4-1-1					**496824,12**				

Локальная смета № 4-3-1
Внешние сети 0,4кВ

Раздел 1 Сети 0,4

1	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3К=0,900;	164,934	28,89	27,85	4765	4593	1517	0,00724	1
		м3 грунта		1,04	8,44	172	1392	97	0,0315	5
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группыК=0,100; т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	18,326	262,72	–	4815	–	5441	1,848	34
		м3 грунта		262,72	–	4815	–	113	–	–
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 мК=0,700;	61,46	6,48	6,48	398	398	125	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	129	97	0,00806	–

4 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группыК=0,300;								
	м3 грунта	26,34	134,1	–	3532	–	3991	0,972	26
5 Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее		134,1	–	3532	–	113	–	–
	м кабеля	357	36,7	27,8	13102	9925	5325	0,06	21
6 Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее		8,8	6,9	3142	2463	95	0,04	14
	м кабеля	17	36,7	27,8	624	473	254	0,06	1
7 Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1		8,8	6,9	150	117	95	0,04	1
	м кабеля	17	11,2	7,9	190	134	86	0,02	–
			3,3	2	56	34	95	0,011	–
	Итого по разделу 1				**27426**	**15523**			**83**
					11867	**4135**			**19**
	Накладные расходы, тенге				16739				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2649,9				
	Всего по разделу, тенге				46814,9				
	Всего по смете 4-3-1				**46814,9**				

Локальная смета № 6-2-1
Наружные сети теплоснабжения

Раздел 1 Раздел без наименования

6 Е24-2-5	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 133 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С								
	км трубопровода	0,018	191443,49	61465,99	3446	1106	2977	583	10
7 8-6-84	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм		107100	20133	1928	362	130	104,89	2
	м	18	806		14508				
8 Е24-2-3	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С								
	км трубопровода	0,3	139169,14	47716,89	41751	14315	37697	440	132
			79650	17008,5	23895	5103	130	88,36	27

9	8-6-75	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	300	452		135600			
		м							
10	Е24-2-2	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,27	132585,92	46655,79	35798	12597	32977	428	116
		км трубопровода		76950	16999,5	20777	4590	130	88,32	24
11	8-6-68	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	270	333		89910				
		м								
12	Е24-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,26	129797,21	46381,71	33747	12059	31456	424	110
		км трубопровода		76050	17015,25	19773	4424	130	88,37	23
13	8-6-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	260	250		65000				
		м								
14	Е16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	12	596,67	4,19	7160	50	943	0,337	4
		м трубопровода		59,85	1,58	718	19	128	0,0076	–
15	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	3	362,67	4,19	1088	13	237	0,337	1
		м трубопровода		59,85	1,58	180	5	128	0,0076	–
16	Е16-7-10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм	5	1550,07	19,03	7750	95	795	0,69	3
		м трубопровода		117	7,13	585	36	128	0,0348	–
17	Е22-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 40 мм	0,015	176712,4	29493,95	2651	442	906	203	3
		км трубопровода		35325	11142	530	167	130	54,42	1
18	Е22-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	0,005	277986,61	30429,76	1390	152	306	205	1
		км трубопровода		35550	11495,25	178	57	130	56,14	–

19 Е24-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	12	758,61	389,61	9103	4675	6403	1,73	21
	комплект		317,25	93,15	3807	1118	130	0,38	5
20 9-2-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 50 мм	12	6880		82560				
	шт								
21 Е24-13-2	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	4	1222,18	640,55	4889	2562	3411	2,76	11
	комплект		501,75	154,35	2007	617	130	0,63	3
	Итого по разделу 1				**536351**	**48066**			**412**
	Накладные расходы, тенге				**74378**	**16498**			**85**
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				118108				
					39267,54				
	Всего по разделу, тенге				**693726,54**				

Раздел 2 +Угол поворота УПК 70х51 - 5 шт

23 Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плитыК=5,000;	1,6	1986,57	564,43	3179	903	1708	3,33	5
	м3 сборных конструкций		567	195,49	907	313	140	0,7533	1
24 30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5К=5,000;	0,8	24500		19600				
	м3								
25 30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2К=5,000;	0,8	24100		19280				
	м3								
26 Е6-16-4	Устройство бетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм В15К=5,000;	1,3	11605	184,92	15087	240	1625	7,09	9
	м3		1120,5	69,86	1457	91	105	0,3412	–
27 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,020;	1,326	131		174				
	м3								
	Итого по разделу 2				**57320**	**1143**			**14**

				2364	404			1
	Накладные расходы, тенге			3333				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			3639				
	Всего по разделу, тенге			**64292**				
	Всего по смете 6-2-1			**758018,54**				

Локальная смета № 6-3-1
Наружное газоснабжение

Раздел 1 Подземный газопровод

1.1 Трубопровод подземного газопровода Д=110 мм

8	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,0057	58881,69	25695,31	336	146	296	194	1
		км трубопровода		33075	6813,45	189	39	130	26,38	–
9	8-4-1227	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11-110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004К=1,010;	5,757	692		3984				
		м								
10	Ц39-24-8	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов, диаметр до 114 мм, толщина стенки до 14 мм	1	191,1	26,1	191	26	133	0,7	1
		стык		146	2,25	146	2	90	–	–
11	Е25-46-1	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа трубопровода диаметром 350 мм	0,0057	214942,93	180223,18	1225	1027	440	172	1
		км трубопровода		32175	32204,48	183	184	120	121,11	1
12	Е25-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм	0,0057	92630,43	67711,68	528	386	140	43,5	–
		км трубопровода		9000	11625,86	51	66	120	43,04	–
13	Е25-106-1	Пересечение трубопроводов газонефтепродуктов с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями и ЛЭП до 35 кВ), диаметр трубопровода 110 мм	1	18751,82	10306,44	18752	10306	12659	50	50
		пересечение		7650	2899,35	7650	2899	120	11,43	11
14	Е25-29-1	Сигнальная лента	0,0057	14631,72	13101,72	83	75	36	9,5	–
		км трубопровода								

15	1-1-333	Лента сигнальная	0,0057	1530 214000	3739,95	9 1220	21	120	14,08	–
		1000м								
16	Ц8-141-1	Монтаж проволоки	5,7	26,4	3,1	150	18	106	0,11	1
		м кабеля		19,1	0,5	109	3	95	0,003	–
17	1-1-686	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), d=1-3 мм и выше	0,165	344		57				
		кг								
18	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	7	300,56	225,63	2104	1579	1170	0,414	3
		шт		69,53	58,98	487	413	130	0,226	2
19	8-4-3070	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225x110x225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	6020		6020				
		шт								
20	8-4-5383	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	5945		11890				
		шт								
21	8-4-5376	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	807		2421				
		шт								
22	99-1-1(пл)ТОО"ВЕ	Шаровой кран ПЭ100 SDR11 ГАЗ Д=110 мм	1	28369		28369				
		шт								
23	Е25-42-1	Балластировка трубопровода диаметром до 500 мм железобетонными кольцевыми грузами (утяжелителями)	3	4616,05	2700,17	13848	8101	4302	3,94	12
		утяжелитель		643,5	551,43	1931	1654	120	1,81	5
24	99-1-1(пл)"ICC VC	Контейнер утяжелитель типа КТ вес - 100 кг, шаг - 2,0 м	3	3915		11745				
		шт								
25	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием	0,0027	62566,88	6788,5	169	18	169	253	1
		км трубопровода		45675	2565	123	7	130	12,52	–
26	8-6-66	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 ммК=1,004;	2,7108	279		756				
		м								
		1.2 Трубопровод подземного газопровода Д=63 мм								
34	Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм	0,1697	51202,26	20326,01	8689	3449	7981	179	30
		км трубопровода		30825	5353,43	5231	908	130	20,64	4

35 8-4-1224	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11-63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004К=1,010;	171,397	231		39593				
	м								
36 Ц39-24-2	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов, диаметр до 65 мм, толщина стенки до 8 мм	14	109,1	14,7	1527	206	1049	0,4	6
	стык		81	2,25	1134	32	90	–	–
37 Е25-46-1	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа трубопровода диаметром до 350 мм	0,1697	214942,93	180223,18	36476	30584	13110	172	29
	км трубопровода		32175	32204,48	5460	5465	120	121,11	21
38 Е25-43-1	Продувка воздухом трубопровода	0,1697	92630,43	67711,68	15719	11491	4200	43,5	7
	км трубопровода		9000	11625,86	1527	1973	120	43,04	7
40 Е25-29-1	Сигнальная лента	0,2327	14631,72	13101,72	3405	3049	1471	9,5	2
	км трубопровода		1530	3739,95	356	870	120	14,08	3
41 1-1-333	Лента сигнальная	0,2327	214000		49798				
	1000м								
42 Ц8-141-1	Монтаж проволоки	232,7	26,4	3,1	6143	721	4333	0,11	26
	м кабеля		19,1	0,5	4445	116	95	0,003	1
43 1-1-686	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), d=1-3 мм и выше	6,72	344		2312				
	кг								
44 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	33	300,56	225,63	9918	7446	5512	0,414	14
	шт		69,53	58,98	2294	1946	130	0,226	7
	Итого по разделу 1				**277428**	**78628**			**184**
	Накладные расходы, тенге				**31325**	**16598**			**62**
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				57107				
	Всего по разделу, тенге				20072,1				
	Всего по смете 6-3-1				**354607,1**				
					354607,1				

Локальная смета № 6-4-1
Водоснабжение

Раздел 1 Земляные работы

8	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,6215	58881,69	25695,31	36595	15970	32228	194	121
		км трубопровода		33075	6813,45	20556	4235	130	26,38	16
9	8-4-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17-110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	627,715	468		293771				
		м								
10	Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм	0,1355	51202,26	20326,01	6938	2754	6373	179	24
		км трубопровода		30825	5353,43	4177	725	130	20,64	3
11	8-4-943	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17-63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	136,855	163		22307				
		м								
12	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием	0,0007	62566,88	6788,5	44	5	44	253	–
		км трубопровода		45675	2565	32	2	130	12,52	–
13	8-6-55	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 1,5 ммК=1,004;	0,2008	41		8				
		м								
14	8-6-64	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 ммК=1,004;	0,502	207		104				
		м								
15	Е22-23-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 20 мм	0,0002	26756,74	8426,72	5	2	5	69,9	–
		км трубопровода		12712,5	3183,75	3	1	130	15,55	–
16	Е22-23-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм	0,0005	26756,74	8426,72	13	4	10	69,9	–
		км трубопровода		12712,5	3183,75	6	2	130	15,55	–
17	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием	0,004	70153,47	10674,97	281	43	274	270	1
		км трубопровода		48825	4032	195	16	130	19,69	–

18	8-6-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 ммК=1,004; *м*	4,016	629		2526			
19	E22-23-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм *км трубопровода*	0,004	31435,9 12735	8449,81 3192,75	126 51	34 13	83 130	70 15,59	– –
20	E22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 200 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,003	154891,68 70200	66009,8 24936,75	465 211	198 75	372 130	376 121,79	1 –
21	8-6-99	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 ммК=1,004; *м*	3,012	1623		4888				
22	E22-23-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм *км трубопровода*	0,003	43590,62 13905	9152,23 3458,25	131 42	27 10	68 130	76,7 16,89	– –
		Итого по разделу 1				**368202**	**19037**			**147**
		Накладные расходы, тенге				**25273**	**5079**			**19**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				39457 24460				
		Всего по разделу, тенге				**432119**				
		Всего по смете 6-4-1				**432119**				

Локальная смета № 6-5-1
Наружная канализация

Раздел 1 Канализация самотечная

1.1 Канализцация

8	E22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм *км трубопровода*	0,109	78245 41850	36133,62 9612,9	8529 4562	3939 1048	7293 130	247 37,3	27 4

9	8-4-6166	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011К=1,010;	110,09	499		54935			
		м							
10	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	0,14	96708,9	47796,27	13539	6691	11093	286	40
		км трубопровода		48375	12572,33	6773	1760	130	49,07	7
11	8-4-6167	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011К=1,010;	141,4	699		98839				
		м								
		Итого по разделу 1				**175842**	**10630**			**67**
						11335	**2808**			**11**
		Накладные расходы, тенге				18386				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11653,68				
		Всего по разделу, тенге				**205881,68**				
		Всего по смете 6-5-1				**205882**				

Локальная смета № 6-6-1
Напорная канализация

Раздел 1 Напорная канализация

1.1 Напорная канализация

7	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	4,473	58881,69	25695,31	263378	114935	231947	194	868
		км трубопровода		33075	6813,45	147944	30477	130	26,38	118
8	8-4-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	4517,73	468		2114298				
		м								
9	Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм	0,01	51202,26	20326,01	512	203	471	179	2
		км трубопровода		30825	5353,43	308	54	130	20,64	–
10	8-4-943	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-63x3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	10,1	163		1646				

11	E22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм *м*	0,0208	247994,13	49389,75	5158	1027	2202	312,7	7
		т фасонных частей		62775	18657	1306	388	130	91,12	2
12	E22-23-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 25 мм *км трубопровода*	0,0002	26756,74	8426,72	5	2	5	69,9	–
				12712,5	3183,75	3	1	130	15,55	–
13	E22-23-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм *км трубопровода*	0,002	31435,9	8449,81	63	17	40	70	–
				12735	3192,75	25	6	130	15,59	–
14	E16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм *шт*	2	473,47	39,24	947	78	692	1,47	3
				254,25	15,75	509	32	128	0,07	–
15	9-4-985	Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 25, DN 50 *шт*	2	3271		6542				
16	8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 *шт*	4	384		1536				
17	99-1-1(пл)Almatherm, Кызылорда	Адаптер фланцевый полиэтилен d110 *шт*	4	5004		20016				
18	99-1-1(пл)Almatherm, Кызылорда	Адаптер фланцевый полиэтиленовый d63 *шт*	2	915		1830				
		Итого по разделу 1				**2415931**	**699512**			**7346**
						1070833	**192131**			**722**
		Накладные расходы, тенге				235357				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				159077,28				
		Всего по разделу, тенге				**2810365,28**				

Всего по смете 6-6-1	2810365
Итого по стройку	5 104 630
НДС	612 556
Всего	5 717 185,78

Генподрядчик:

Директор ПК «Агроспецмонтаж»

_____ **Буркитов Т.С.**

Субподрядчик:

Директор ТОО «Ремстрой»

_____ **Ермахан К.С.**