Форма по приложению 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)
Форма

Генподрядчик: **ТОО "Иман"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "РиА - Сервис ЛТД"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт здания КГУ "Алгинская кахаская средняя школа №3" по улице Б.Мухамбетова, №32 город Алга, Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Договор: № 5 от 26.05.2023г.

А К Т
приемки выполненных работ за июнь 2023г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Локальная смета № 2-1-1. Раздел 3. Перемычки												
1	11	1107-0503-0110 РСПБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка.	шт. сборных конструкций	2	1085,81	409,98	1086	410	332	325	1524
						344,15	106,78	344	107		113	
2	12	222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84.	$м^3$	0,022	217475,00	--	4784	--	4784	--	5167
						--	--	--	--		383	
3	17	У6105-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2022	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,28	1422,82	8,83	13204	82	2543	7647	35142
						1139,98	4,55	10579	42		1668	
4	19	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	$м^2$ окрашиваемой поверхности	3,12	1170,00	8,32	63320	451	13764	35523	51247
						907,33	4,30	49105	233		7907	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге								93080
РАЗДЕЛ 2. Локальная смета № 2-1-1. Раздел 4. Внутренняя отделка												
5	43	1115-0203-0502 РСПБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором.	оштукатуриваемой поверхности	253,24	1216,49	10,29	308064	2606	75458	188569	63232
						1027,73	6,47	260262	1638		39731	

6	46	261-201-0342 РСНБ РК 2022	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90.	кг	75,96	116,00	--	8811	--	8811	--	9516
						--	--	--	--		705	
7	47	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое.	м² оштукатуриваемой поверхности	223	2092,21	134,97	466563	30098	297409	265675	61222
						1539,93	114,75	343404	25589		58579	
8	49	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное.	м² оштукатуриваемой поверхности	617	2527,90	142,51	1559714	87929	276892	873274	948
						1846,27	119,50	1139149	73732		194639	
9	52	261-201-0342 РСНБ РК 2022	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90.	кг	50	116,00	--	5800	--	5800	--	6264
						--	--	--	--		464	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								141182

РАЗДЕЛ 3. Локальная смета № 2-1-1. Раздел 5. Полы

Тип №63-1

10	56	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство.	м² стяжки	220,31	1326,48	45,74	292237	10077	227318	110232	4322
						667,54	27,39	147066	6034		32198	
11	57	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство.	м² покрытия	220,31	3084,11	122,78	679460	27050	216702	387496	5231
						2376,77	66,10	523626	14562		85356	
12	58	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм.	м²	224,72	3065,00	--	688767	--	688767	--	8686
						--	--	--	--		55101	
13	59	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами /гидроизол/ на битумной мастике. Устройство первого слоя /4 слоя/.	м² изолируемой поверхности	4,62	3831,54	134,85	17702	623	45819	4425	3897
						1306,57	23,62	6036	109		1770	
14	60	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 К=3	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами /гидроизол/ на битумной мастике. Устройство последующего слоя.	м² изолируемой поверхности	4,62	7352,57	200,89	33969	928	91761	8001	5328
						2365,02	40,40	10926	187		3358	
15	61	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство.	м² стяжки	4,62	1326,48	45,74	6128	211	11755	2312	9115
						667,54	27,39	3084	127		675	
16	62	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство.	м² покрытия	4,62	3084,11	122,78	14249	567	11205	8126	24165
						2376,77	66,10	10981	305		1790	
17	63	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм.	м²	4,7124	3065,00	--	14444	--	14444	--	15599

						--	--	--	--		1155	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**								**76343**
			Итого по акту	**тенге**								**310605**
			НДС-12%	**тенге**		**12%**						**37272,59**
			Итого с НДС	**тенге**								**347877,51**

Генподрядчик: ТОО "Иман"

Директор _____ **Садибеков Б.К.**

Субподрядчик: ТОО "РиА - Сервис ЛТД"

Директор _____ **Алтынбекұлы А.**