Подрядчик: ТОО "ENDEAVOUR ПВ", БИН 141140019034

Субподрядчик ТОО "ВПС Строй", БИН 040340011845

Наименование объекта: Реконструкция склада готовой продукции навеса для уличной торговли Фермерского рынка со строительстом наружных и внутренних инженерных сетей электроснабжеи\ния ,водоснабжения и канализации по адесу Павлодарская область ,город Павлодар,улица Торговая,строение 2А

Акт приемки выполненных работ №6 от 08.12.24г.

на Электроснабжение

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Оборудование на напряжение выше 1000В					
			Подраздел 1.1. Площадка КТПН-10/0,4кВ					
1	**1**	**6101-0108-0101**	**Устройство основания под фундаменты, песчаное**	**м3**	**3,624**	**10297**	**37 316**	
2	**2**	**6109-0301-0201**	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	**м2**	**6,12**	**4472**	**27 369**	
3	**3**	**6104-0202-0104**	**Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т**	**шт.**	**6**	**12807**	**76 842**	
			неучтенные ресурсы					
3.1	3.1	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	6	27500	165 000	
4	**4**	**221-102-0101**	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018**	**1 м3**	**2,086**	**27209**	**56 758**	**Казахстан**
5	**5**	**6109-0102-0110**	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**1,704**	**46861**	**79 851**	
6	**6**	**6124-0101-1301**	**Монтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощность до 400 кВ•А**	**шт.**	**1**	**484295**	**484 295**	
Всего							**927 431**	
НДС (12%)							111 291,73	
Итого							**1 038 722,82**	

Субподрядчик:
ТОО "ВПС Строй"
Директор
Абакумов А.Ю.

Подрядчик:
ТОО "ENDEAVOUR ПВ"
Директор
Лавренюк Д. Н.