Генподрядчик: ПК «Агроспецмонтаж»
Субподрядчик: ТОО «Марсам»
Форма 3
Наименование стройки: Обеспечение инженерной инфраструктуры 6-ти многоэтажных 18 квартирных арендных жилых домов в кенте Айтеке би по ул.К.Еримбет на участке №192 Казалинского района Кызылординской области

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2017 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2021г.	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обеспечение инженерной инфраструктуры 6-ти многоэтажных 18 квартирных арендных жилых домов в кенте Айтеке би по ул.К.Еримбет на участке №192 Казалинского района Кызылординской области	3 397 274,12	3 033 280,46							363 993,66	3 397 274,12
Всего по стройке	**3 397 274,12**	**3 033 280,46**							**363 993,66**	**3 397 274,12**

Генподрядчик:

Директор ПК «Агроспецмонтаж»

Буркитов Т.С.

Субподрядчик:

Директор ТОО «Марсам»

Сейдахметов С.С.

"SANA-2001" Версия 25-2.28 от 16.11.15 г.

Генподрядчик: ПК «Агроспецмонтаж»
Субподрядчик: ТОО «Марсам»

Форма-2

Наименование стройки: Обеспечение инженерной инфраструктуры 6-ти многоэтажных 18 квартирных арендных жилых домов в кенте Айтеке би по ул.К.Еримбет на участке №192 Казалинского района Кызылординской области

А К Т №1
приемки выполненных работ
за август 2017 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 4-1-1								
		Наружные сети 10кВ								
		Раздел 2 Промежуточная опора П10-1 - 5шт								
		2.1 опоры П10-2 - 12шт								
18	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)К=5,000; *опора*	5	1534,11 506,25	878,23 246,42	7671 2531	4391 1232	3951 105	3,06 1,03	15 5
19	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5К=5,000; *шт*	5	18700		93500				
20	99-1-1(пл)Прайс '	Траверс ТМ1К=5,000; *шт*	5	4273		21365				
21	99-1-1(пл)Прайс 3	Хомут Х1К=5,000; *шт*	5	359		1795				
22	18-4-341	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20ВК=5,000; *шт*	15	567		8505				
23	18-4-1332	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004К=5,000; *шт*	15	13		195				
24	99-1-1Прайс ЭМУ	Крепление проводовК=5,000; *шт*	15	402		6030				
25	18-4-1997	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98К=5,000; *шт*	5	154		770				
		Итого по разделу 2				**139831**	**4391**			**15**

					2531	1232			5
	Накладные расходы, тенге				3951				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8627				
	Всего по разделу, тенге				**152409**				
	Всего по смете 4-1-1				**152409**				

Локальная смета № 4-3-1
Внешние сети 0,4кВ

Раздел 1 Сети 0,4

8	30-8-92	Песок природный	52,36	1450		75922				
		м3							
9	E23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 80 мм	0,07	126260,62	1733,92	8838	121	5608	361	25
		км трубопровода		60966	650,25	4268	46	130	3,17	–
10	8-2-25	Трубы асбестоцементные безнапорные (ГОСТ 1839-80*), Dy 80 мм	70	193		13510				
		м								
		Итого по разделу 1				**98270**	**17251**			**25**
						4268	**4477**			**–**
		Накладные расходы, тенге				5608				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6232,68				
		Всего по разделу, тенге				110110,68				
		Всего по смете 4-3-1				**110110,68**				

Локальная смета № 6-2-1
Наружные сети теплоснабжения

Раздел 3 +Канал сборный железобетонный КЛ70х51 -240м, КЛ98х50 -8м

28	E8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаментыК=0,100;	22,544	1810,2	97,07	40809	2188	3951	0,78	18
		м3 основания		112,5	36	2536	812	118	0,18	4
29	E7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты	80,37	1986,57	564,43	159661	45363	85795	3,33	268
		м3 сборных конструкций		567	195,49	45570	15712	140	0,7533	61

31	30-18-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 до 1	0,62	23400		14508				
		м3								
33	30-18-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	0,42	23800		9996				
		м3								
34	Е6-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	4,6	12234,36	360,48	56278	1658	7613	8,99	41
		м3		1440	136,17	6624	626	105	0,6651	3
35	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,020;	4,692	131		615				
		м3								
36	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,095	68200		6479				
		т								
37	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,018	41200		742				
		т								
		Итого по разделу 3				**289088**	**49209**			**327**
						54730	**17150**			**68**
		Накладные расходы, тенге				97359				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				23186,82				
		Всего по разделу, тенге				**409633,82**				

Раздел 4 Теплофикационная камера ТИП IV - 1шт

38	Е7-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	10,95	12889,75	418,23	141143	4580	22212	7,92	87
		м3 конструкций		1296	152,98	14191	1675	140	0,6901	8
39	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,22	7063,99	66,01	8618	81	282	1,35	2
		м3		195,75	24,93	239	30	105	0,1218	–
40	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	11,58	235,97	9,95	2733	115	796	0,356	4
		м2 стяжки		52,2	3,74	604	43	123	0,0182	–

41	Е11-4-3	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на резино-битумной мастике							
		м2 изолируемой поверхности	43	322,71	3,1	13877	133	2966	0,296	13
				54,9	1,17	2361	50	123	0,0057	–
42	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике								
		м2 изолируемой поверхности	43	215,39	9,05	9262	389	2870	0,251	11
				50,85	3,4	2187	146	123	0,0165	1
43	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских								
		м3	1,51	9164,51	196,62	13838	297	549	1,79	3
				272,25	74,27	411	112	105	0,3628	1
44	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм								
		т	0,215	61200		13158				
45	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки								
		м3	0,54	7063,99	66,01	3815	36	125	1,35	1
				195,75	24,93	106	13	105	0,1218	–
46	Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты								
		м3 сборных конструкций	1,12	1986,57	564,43	2225	632	1196	3,33	4
				567	195,49	635	219	140	0,7533	1
47	30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2								
		м3	1,12	24100		26992				
48	Е46-33-2	Заделка бетоном отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в железобетонных перекрытиях								
		м3 заделки	0,09	19720,59	203,35	1775	18	604	44,66	4
				6633	76,5	597	7	100	0,38	–
49	Е15-72-1	Цементно-церезитовая штукатурка поверхностей по камню и бетону								
		м2 оштукатуриваемой поверхности	15,6	343,98	3,58	5366	56	2060	0,73	11
				124,88	0,88	1948	14	105	0,0433	1
50	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя								
		м2 поверхности	11,52	245,44	3,82	2827	44	527	0,212	2
				37,35	1,44	430	17	118	0,007	–
51	Е6-13-1	Устройство бетонных подпорных стен и стен подвалов								
		м3	4,45	8182,72	86,6	36413	385	2445	3,06	14
				490,5	32,72	2183	146	105	0,1598	1

52	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,539	131	595				
		м3							
53	11-4-8	Люк чугунный легкий (ГОСТ 3634-79)	2	8060	16120				
		шт							
		Итого по разделу 4			**298757**	**6766**			**156**
					25892	**2472**			**13**
		Накладные расходы, тенге			36632				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			20123				
		Всего по разделу, тенге			**355512**				
		Всего по смете 6-2-1			**765145,82**				

Локальная смета № 6-3-1
Наружное газоснабжение

1.3 Футляр

48	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,063	58881,69	25695,31	3710	1619	3267	194	12
		км трубопровода		33075	6813,45	2084	429	130	26,38	2
49	8-4-1227	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11-110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004К=1,010;	63,63	692		44032				
		м								
50	Е22-47-1	Протаскивание в футляр труб	63	244,98	0,28	15434	18	12043	0,844	53
		м трубы, уложенной в футляре		146,93	0,11	9257	7	130	0,0005	–
51	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	6	530		3180				
		шт								
52	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 90 мм (Ложемент)	0,0189	58881,69	25695,31	1113	486	980	194	4
		км трубопровода		33075	6813,45	625	129	130	26,38	–
53	8-4-1226	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11-90х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004К=1,010;	19,089	466		8895				
		м								
54	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 25 мм с гидравлическим испытанием	0,009	62566,88	6788,5	563	61	564	253	2

	км трубопровода								
55 8-6-32	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные легкие, 25х2,8 ммК=1,004;		45675	2565	411	23	130	12,52	–
	м	9,036	181		1636				
1.4 Ковер -6 шт									
56 Е24-114-1	Устройство контрольной трубкиК=6,000;		1726,08	290,34	10356	1742	4651	2,74	16
	шт	6	486	110,25	2916	662	130	0,53	3
57 2-1-237	Стальной ковер, масса до 0,1 тК=6,000;	0,05214	154400		8050				
	т								
58 Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаментыК=6,000;								
	м3 основания	0,156	1810,2	97,07	282	15	28	0,78	–
59 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки В7,5К=6,000;		112,5	36	18	6	118	0,18	–
	м3	0,24	7256,77	66,01	1742	16	56	1,35	–
60 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных В15К=6,000;		195,75	24,93	47	6	105	0,1218	–
	м3	0,48	9854,43	311,32	4730	149	281	2,82	1
61 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,020;		441	117,61	212	56	105	0,5744	–
	м3	0,7344	131		96				
62 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слояК=6,000;								
	м2 поверхности	2,4	245,44	3,82	589	9	110	0,212	1
63 Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 32 мм (удленитель ключа)К=6,000;		37,35	1,44	90	3	118	0,007	–
	км трубопровода	0,009	62566,88	6788,5	563	61	564	253	2
64 8-6-3105	Трубы стальные сварные водогазопроводные ГОСТ 3262-75 неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 ммК=6,000;		45675	2565	411	23	130	12,52	–
	м	9	164		1476				
65 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм (Защитная оболочка)К=6,000;								
	км трубопровода	0,009	58881,69	25695,31	530	231	467	194	2
67 Е22-34-1	Установка заглушекК=6,000;		33075	6813,45	298	61	130	26,38	–
	шт	6	300,56	225,63	1803	1354	1002	0,414	2

1.5 Узел выхода Д=63мм (11шт)			69,53	58,98	417	354	130	0,226	1
69 Е22-33-5	Монтаж узла выходаК=11,000;	0,2013	247994,13	49389,75	49921	9942	21311	312,7	63
	т фасонных частей		62775	18657	12637	3756	130	91,12	18
70 2-1-245	Стоимость узла выходаК=11,000;	0,2013	172800		34785				
	т								
71 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходовК=11,000;	44	300,56	225,63	13225	9928	7350	0,414	18
	шт		69,53	58,98	3059	2595	130	0,226	10
76 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей (ПАТРУБКИ-КРЫШКИ)К=11,000;	0,16115	247994,13	49389,75	39964	7959	17060	312,7	50
	т фасонных частей		62775	18657	10116	3007	130	91,12	15
77 Е24-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и параК=11,000;	11	758,61	389,61	8345	4286	5870	1,73	19
	комплект		317,25	93,15	3490	1025	130	0,38	4
79 Е1-166-2	Засыпка вручную пескомК=11,000;	1,1	134,1	–	148	–	167	0,972	1
	м3 грунта		134,1	–	148	–	113	–	–
81 Е22-27-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 100 мм 2 СЛОЯК=11,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	0,0143	734009,26	65074	10496	931	1729	392	6
	км трубопровода		68400	24583,5	978	352	130	120,06	2
84 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=29,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	5,8377	43,59	0,1	254	1	61	0,059	–
	м2		11,62	0,04	68	–	90	0,0002	–
85 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=29,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	5,8377	40,72	0,04	238	–	44	0,0426	–
	м2		8,32	–	49	–	90	–	–
	Итого по разделу 1				**266156**	**38808**			**252**
					47331	**12494**			**55**
	Накладные расходы, тенге				77605				

	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	20625,66
	Всего по разделу, тенге	**364386,66**
	Всего по смете 6-3-1	**364386,66**

Локальная смета № 6-4-1
Водоснабжение

Раздел 1 Земляные работы

23	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	621	1,4	3
		задвижка или клапан		231,75	6,75	464	14	130	0,03	–
24	9-2-426	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	2	21532		43064				
		шт								
25	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	8	242,08	6,95	1937	56	1521	0,88	7
		задвижка или клапан		144	2,25	1152	18	130	0,01	–
26	9-2-423	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	8	13339		106712				
		шт								
27	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	692	1,47	3
		шт		254,25	15,75	509	32	128	0,07	–
28	9-4-982	Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 25, DN 25	2	902		1804				
		шт								
29	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	5	473,47	39,24	2367	196	1728	1,47	7
		шт		254,25	15,75	1271	79	128	0,07	–
30	9-4-985	Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 25, DN 50	5	3271		16355				
		шт								

31	8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	32	384	12288				
		шт							
32	8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	18	202	3636				
		шт							
33	8-9-15	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	6	904	5424				
		шт							
34	99-1-1(пл)прайс л	Адаптер фланцевый полиэтилен d110	15	5004	75060				
		шт							
35	99-1-1(пл)прайс л	Адаптер фланцевый полиэтиленовый d63	9	915	8235				
		шт							
		Итого по разделу 1			**278652**	**365**			**20**
					3396	**143**			**-**
		Накладные расходы, тенге			4562				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			16992,84				
		Всего по разделу, тенге			**300206,84**				
		Всего по смете 6-4-1			**300207**				

Локальная смета № 6-5-1
Наружная канализация

Раздел 1 Канализация самотечная

1.1 Канализцация

12	Е22-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм	0,1765	104944,76	54237,13	18523	9573	14771	296	52
		км трубопровода		49950	14426,1	8816	2546	130	56,71	10
13	8-4-6168	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011К=1,010;	178,265	994		177195				
		м								
14	Е22-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 300 мм	0,0165	112791,01	60473,38	1861	998	1447	306	5

	км трубопровода								
			51300	16165,35	846	267	130	63,72	1
15 8-4-955	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-315x18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	16,665	3773		62877				
	м								
16 Е16-15-8	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 300 мм	1	4032,19	422,15	4032	422	2748	11,4	11
	шт								
			1989	157,5	1989	158	128	0,77	1
17 9-2-58	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 300 мм	1	32000		32000				
	шт								
18 8-9-17	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	2	1877		3754				
	шт								
19 Е22-6-6	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диаметром 200 мм при заделке раструбов асбестоцементом	0,0024	1391525,33	23361,68	3340	56	254	434	1
	км трубопровода								
			72450	8824,5	174	21	130	43,1	–
	Итого по разделу 1				**303582**	**11049**			**69**
					11825	**2992**			**12**
	Накладные расходы, тенге				19220				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				19368,12				
	Всего по разделу, тенге				**342170,12**				
	Всего по смете 6-5-1				**342170**				

Локальная смета № 6-6-1
Напорная канализация

Раздел 3 Канализация самотечная

32 Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	0,008	96708,9	47796,27	774	382	634	286	2
	км трубопровода								
			48375	12572,33	387	101	130	49,07	–

33	8-4-6167	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011К=1,010; *м*	8,08	699		5648				
34	Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах *м3 конструкций колодцев*	2,08	22925,1	2308,84	47684	4802	8520	13,869	29
35	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 *комплект*	2	2286 13400	864,68	4755 26800	1799	130	4,223	9
		Итого по разделу 3				**80906**	**5184**			**31**
						5142	**1900**			**9**
		Накладные расходы, тенге				9154				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5404				
		Всего по разделу, тенге				**95464**				
		Раздел 4 Камера гаситель								
36	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки *м3*	0,99	7063,99	66,01	6993	65	230	1,35	1
37	Е23-17-4	Устройство канализационных прямоугольных бетонных монолитных колодцев площадью более 3 м2 в сухих грунтах *м3 конструкций колодцев*	13,85	195,75 12805,34	24,93 326,23	194 177354	25 4518	105 18161	0,1218 5,535	– 77
38	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	19,8	886,5 245,44	122,18 3,82	12278 4860	1692 76	130 907	0,597 0,212	8 4
39	2-1-267	Лестница стремянка ЛС-1 *т*	0,06682	37,35 133700	1,44	740 8934	29	118	0,007	–
40	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг *т*	0,00244	93997,62	304,24	229	1	85	198	–
41	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 *комплект*	2	33075 13400	114,75	81 26800	–	105	0,56	–

42 Е16-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 200 мм	0,7	2134,11	45,33	1494	32	275	1,66	1
	м трубопровода		290,25	16,97	203	12	128	0,0829	–
43 Е16-10-10	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 300 мм	0,35	2924,32	85	1024	30	197	2,31	1
	м трубопровода		407,25	31,84	143	11	128	0,1555	–
	Итого по разделу 4				**227688**	**4722**			**84**
					13639	**1769**			**8**
	Накладные расходы, тенге				19855				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				14853				
	Всего по разделу, тенге				**262396**				

Раздел 5 КНС: Q=20 м3/ч, Н=10 м (1 раб+1рез+1 на склад)

44 Е6-3-4	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 5 м3 под оборудование В15	0,65	10228,7	257,71	6649	168	496	4,05	3
	м3		634,5	91,69	412	60	105	0,3964	–
45 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,019	67700		1286				
	т								
46 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;	0,65975	131		86				
	м3								
47 Ц7-245-4	Насос погружной	3	7471,7	166	22415	498	19575	19	57
	шт		7223	27	21669	81	90	0,158	–
49 Ц8-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3089	497	3089	497	2264	13	13
	шкаф		2273	110	2273	110	95	0,644	1
51 Ц8-536-1	Контроллер	1	1879,8	31,8	1880	32	653	4	4
	шт		680	6,8	680	7	95	0,039	–
52 80-1-1(пл)Karlskrc	Контроллер управления станцией из 1-2 насосов РС242, Опции: жидкокристаллической дисплей, №12700001	1	126734		126734				
	шт								

53	Ц11-350-3	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия	*шт*	1	530,56	1,58	531	2	429	3	3
					477	–	477	–	90	–	–
54	80-1-1(пл)Karlskrc	Погружной датчик давления MD126 0-10.0 м вод. ст., №27007027	*шт*	1	165499		165499				
55	80-1-1(пл)Karlskrc	Комплект для контроля уровня в составе: два поплавковых датчика уровня KS с длиной кабеля 10 м, грузиками и креплением, №62450052	*шт*	1	39521		39521				
56	Ц7-77-15	Монтаж корпуса насосной станции	*комплект*	1	137013	36000	137013	36000	95445	497	497
					94280	11770	94280	11770	90	68,775	69
	Итого по разделу 5						**504703**	**37197**			**577**
	оборудования, тенге						**119791**	**12028**			**70**
	Итого без оборудование						333126				
	Накладные расходы, тенге						171577				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)						118862				
							17426,34				
	Всего по разделу, тенге						**640991,34**				
	Всего по смете 6-6-1						**998851**				

Итого по стройку **3 033 280**
НДС **363 994**
Всего **3 397 274,12**

Генподрядчик:

Директор ПК «Агроспецмонтаж»

_____ **Буркитов Т.С.**

Субподрядчик:

Директор ТОО «Марсам»

_____ **Сейдахметов С.С.**