Заказчик: ГУ «Управление строительства Акмолинской области»

Подрядчик: ТОО «Камила»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Строительство блочно-модульной котельной КГУ "Мед.соц.учр.для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями в п.Жолымбет Шортандинского района" ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство блочно-модульной котельной КГУ "Медико-социальное учреждение для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями в п.Жолымбет Шортандинского района Акмолинской области"

А К Т № 2
Выполненных работ за июль 2017 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11			
		Лок. Смета 2-1-1 Блочно-модульная котельная МКУ-2,4(1шт)												
2	СПрайс лист ТОО "Щучинский котельно-механический завод"	Котельная блочно-модульная на твердом топливе с двумя котлами КСВр-0,535 и одним котлом КСВр-0,2 общей тепловой мощностью 1,07 МВт / компл	0,7	47670914,3	-	33369640	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-	-			
		Лок. Смета 2-3 Наружные сети теплоснабжения												
1	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 / м3 грунт	63,0500194	120,86	114,11	7620	7195	1806	0,01		1			
				6,64	31,87	419	2009	59,1	0,03		2			
2	С341-020103-1012 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	120,250037	259,19	-	31168	-	1278	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тенге за								
3	E11-010101--0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	75,6600049	86,26	80,27	6527	6073	1550	0,01	1
				5,99	21,56	453	1631	59,1	0,02	1
		м3 грунт								
4	E11-010205--0303 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	4,2900008	2158,02	-	9258	-	6075	2,98	13
				2158,02	-	9258	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
5	E11-010205--0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	3,9000003	640,75	-	2499	-	1640	0,97	4
				640,75	-	2499	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
6	E11-010104--0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов	74,1000048	21,77	21,77	1613	1613	418	-	-
				-	7,73	-	573	59,1	0,01	1
		м3 грунт								
7	E11-010201--0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	74,1000048	117,19	50,02	8683	3706	4415	0,11	8
				67,17	21,86	4977	1620	59,1	0,03	2
		м3 уплот								
8	E11-240101--0406 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка	0,007	869528,61	350460,02	6087	2453	2962	571	4
				497146,86	102218,48	3480	716	62,1	98,52	1
		км трубо								
9	E11-240101--0206 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка	0,114	1076198,95	449065,73	122687	51193	56738	669	76
				590793,9	110837,94	67351	12636	62,1	106,26	12
		км трубо								
10	E11-240101--0201 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	0,004	629080,61	261165,82	2516	1045	1218	424	2
				358347,84	72854,95	1433	291	62,1	69,49	-
		км трубо								
11	С123-010201--0143 в ценах	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	4	741,53	-	2966	-	122	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	I квартала 2017 года	м								
12	С123-010201-0219 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 м	121	2924,75 -	- -	353895 -	- -	14510 -	- -	- -
13	С121-040305-0102	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92 шт.	18	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
14	С121-060510-1003 в ценах I квартала 2017 года	Опоры скользящие т	0,02403	242183,68 -	- -	5820 -	- -	239 -	- -	- -
15	С123-040902-0901 в ценах I квартала 2017 года	Краны шаровые стальные 11с32п цельносварные фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 15 мм ГОСТ 21345-2005 шт.	2	5270,78 -	- -	10542 -	- -	432 -	- -	- -
16	С123-040902-0906 в ценах I квартала 2017 года	Краны шаровые стальные 11с32п цельносварные фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 50 мм ГОСТ 21345-2005 шт.	2	8429,78 -	- -	16860 -	- -	691 -	- -	- -
17	С123-040902-0911 в ценах I квартала 2017 года	Краны шаровые стальные 11с32п цельносварные фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 150 мм ГОСТ 21345-2005 шт.	2	33041,81 -	- -	66084 -	- -	2709 -	- -	- -
		Монолитные каналы								
18	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство м3 основ	8	4732,46 600,51	1134,42 459,77	37860 4804	9075 3678	6038 50,8	0,85 0,54	7 4
19	Е11-061301-0303	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство м3	8,9925	30568,02 7778,37	2976,44 1014,65	274883 69947	26766 9124	51192 48,5	10,03 1,06	90 10
20	Е11-060301-	Сетки арматурные плоские.	0,3488	13408,83	683,25	4677	238	2418	16,88	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0601 Изм. и доп. вып. 1	Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		12450,18	189,88	4343	66	48,5	0,17	-
		т								
21	С121-050301-0302 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,3488	155863,2	-	54365	-	2229	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
22	С121-050301-2707 в ценах I квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	0,01199	125283,74	-	1502	-	62	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
23	С121-050301-2708 в ценах I квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012	0,04251	125283,74	-	5326	-	218	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
24	Е11-070202-0108	Плиты покрытия. Укладка	18	5281,35	888,94	95064	16001	24104	1,84	33
				1479,58	256,91	26632	4624	62,1	0,27	5
		шт. сбор								
25	С121-040302-0229	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	4,32	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Изоляционные работы								
26	Е11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	182,1	724,35	13,24	131904	2410	22379	0,21	39
				174,56	1,67	31788	303	50,8	-	-
		м2 повер								
27	Е11-260101-0301	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	3,7	28165,68	717,53	104213	2655	36809	18,8	70
				14942,05	333,09	55286	1232	55,3	0,4	1
		м3 изоля								
28	С121-110206-0106 в ценах	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной	3,5088	26400,42	-	92634	-	3798	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	I квартала 2017 года	40 мм ГОСТ 21880-2011 м3								
29	С121-110206-0108 в ценах I квартала 2017 года	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 80 мм ГОСТ 21880-2011 м3	0,3096	26400,42 --	- -	8174 -	- -	335 -	- -	- -
30	Е11-260301--0601	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия м2 повер	5,3	1142,15 1096,11	25,38 8,83	6053 5809	134 47	3619 55,3	1,4 0,01	7 -
31	С121-050104-0106 в ценах I квартала 2017 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80 т	0,0253791	233201,69 --	- -	5918 -	- -	243 -	- -	- -
32	Е11-260301--0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов м2 повер	87,3	383,87 238,86	10,46 3,91	33512 20852	913 342	13575 55,3	0,32 -	28 -
33	С121-100406-0301 в ценах квартала 2017 года	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В 1000 м2	0,100395	314118,44 --	- -	31536 -	- -	1293 -	- -	- -
34	Е11-130301--0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	61,1	62,05 27,17	1,04 0,17	3791 1660	64 10	1098 54,2	0,03 -	2 -
35	Е11-130301--0806 К=2	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177 м2	61,1	162,52 32,05	2,7 0,5	9930 1958	165 31	1529 54,2	0,04 -	2 -
		Неподвижные опоры НО-150								
39	Е11-070601--0203	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство м3 конст	4,16	21404,07 6239,1	544,18 80,97	89041 25955	2264 337	20647 62,1	7,85 0,08	33 -
40	С121-050204-0207 в ценах	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 16П из углеродистой стали	0,01548	178923,97 --	- -	2770 -	- -	114 -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	I квартала 2017 года	обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97) т								
41	С121-050101-0118 в ценах I квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) т	0,02355	185195,35	-	4361	-	179	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	С121-050301-2709 в ценах I квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012 т	0,029	125283,74	-	3633	-	149	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Дренажный колодец в мокрых грунтах (1 шт)								
43	Е11-221301--0102 Изм. и доп. вып.	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых м3 желез	0,985	42929,18	5875,46	42285	5787	10287	13,9	14
				11177,27	2255,69	11010	2222	62,1	2,23	2
44	С121-040301-0101 в ценах I квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3 шт.	1	2655,31	-	2655	-	109	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
45	С121-040301-0110 в ценах I квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6 шт.	1	10301,41	-	10301	-	422	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	С121-040302-0102 в ценах I квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15 шт.	1	13341,87	-	13342	-	547	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
47	С121-040302-0109 в ценах I квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1 шт.	1	12722,8	-	12723	-	522	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
48	С121-040301-0201 в ценах I	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 /КЦО-1/	1	1670,77	-	1671	-	69	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	квартала 2017 года	шт.								
49	С121-130814-2209	Скобы ходовые	14,5	329,46	-	4777	-	196	-	-
	в ценах I квартала 2017 года	кг		-	-	-	-	-	-	-
50	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	10020,4	-	10020	-	411	-	-
	в ценах I квартала 2017 года	комплект		-	-	-	-	-	-	-
51	С123-041001-0104	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 11823-91	1	5064,29	-	5064	-	208	-	-
	в ценах I квартала 2017 года			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
52	Е11-080101-0401	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	0,17	7278,86	1091,89	1237	186	515	6,93	1
				4676,09	482,98	795	82	50,8	0,58	-
		м3								
53	Е11-270403-0101	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	5,35	715,32	156,32	3827	836	389	0,03	-
				23,31	45,91	125	246	60,3	0,04	-
		м2								
54	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	5,35	1286,84	65,73	6885	352	437	0,03	-
				27,98	18,13	150	97	60,3	0,02	-
		м2 покры								
		Теплофикационная камера УТ-1 тип I в мокрых грунтах (1шт)								
55	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	7,4	2695,1	210,57	19944	1558	2867	0,53	4
				374,88	61,89	2774	458	60,9	0,03	-
		м2 покры								
56	Е11-110101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	11,96	554,73	18,73	6635	224	2198	0,36	4
				244,64	9,37	2926	112	60,9	0,01	-
		м2								
57	Е11-110101-	Покрытия асфальтобетонные	7,43	1022,91	46,83	7600	348	883	0,14	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1903	жесткие толщиной 25 мм. Устройство		104,58	16,82	777	125	60,9	0,02	-
58	E11-110101-1904 К=3	м2 покры Вычитается позиция: Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903	7,43	-545,31	-7,34	-4052	-55	-389	-0,06	-
				-44,1	-3,25	-328	-24	60,9	-	-
59	E11-061301-0104	м2 покры Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	0,46	25095,79	2047,64	11544	942	1858	6,51	3
				5295,56	665,76	2436	306	48,5	0,7	-
60	С121-050301-0303 в ценах I квартала 2017 года	1м3 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0538	166312,11	-	8948	-	367	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
61	E11-110101-1501	т Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	2,7	863,38	67,48	2331	182	559	0,36	1
				248,08	22,86	670	62	60,9	0,03	-
62	E11-110101-1502 К=4	м2 покры Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	2,7	379,68	10,95	1025	30	101	0,04	-
				28,59	5,61	77	15	60,9	-	-
63	E11-080101-0303	м2 покры Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	4,6	1842,56	29,35	8476	135	722	0,2	1
				148,25	5,83	682	27	50,8	0,01	-
64	E11-070601-0202	м2 Устройство камер со стенками из монолитного бетона	8,361	25478,86	930,71	213029	7782	42566	7,92	66
				6068,15	191,09	50736	1598	62,1	0,2	2
65	E11-070201-0201	м3 Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,04	8867,67	4641,82	355	186	155	4,93	-
				3825,59	1596,9	153	64	62,1	1,68	-
66	С121-040302-0501	м3 Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО1, размерами 2300 мм х 2000 мм х 180 мм СТ РК 937-92	1	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
67	С121-040301-0101 в ценах I квартала	шт. Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	2	2655,31	-	5311	-	218	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2017 года								
68	С121-040301- -0201 в ценах I квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 шт.	2	1670,77 --- -	- --- -	3342 --- -	- --- -	137 --- -	- --- -	- --- -
69	С121-040105- -9901 в ценах I квартала 2017 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 м3	0,096	56953,51 --- -	- --- -	5468 --- -	- --- -	224 --- -	- --- -	- --- -
70	Е11-150208-- 0101 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону м2	18,6	1193,34 --- 587,01	45,48 --- 34,37	22196 --- 10918	846 --- 639	7503 --- 54,8	0,73 --- 0,05	14 --- 1
71	Е11-080101-- 0305	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов м2	22,54	1868,76 --- 385,35	27,54 --- 4,58	42122 --- 8686	621 --- 103	6375 --- 50,8	0,47 --- 0,01	11 --- -
72	Е11-110101-- 1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	4,6	579,5 --- 244,64	18,73 --- 9,37	2666 --- 1125	86 --- 43	850 --- 60,9	0,36 --- 0,01	2 --- -
73	Е11-110101-- 0405	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм м2	4,6	421,13 --- 230,01	28,85 --- 3,41	1937 --- 1058	133 --- 16	760 --- 60,9	0,24 --- -	1 --- -
74	Е11-080201-- 0109	Кладка стен приямков и каналов м3	2,915	22331,72 --- 4277,57	1287,68 --- 299,78	65097 --- 12469	3754 --- 874	9725 --- 50,8	5,95 --- 0,36	17 --- 1
75	Е11-080101-- 0401	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной м3	7,31	7278,86 --- 4676,09	1091,89 --- 482,98	53208 --- 34182	7982 --- 3531	22125 --- 50,8	6,93 --- 0,58	51 --- 4
76	С123-030101- -0303 в ценах I квартала 2017 года	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79 шт	2	10020,4 --- -	- --- -	20041 --- -	- --- -	822 --- -	- --- -	- --- -
77	С121-130814- -2209 в ценах I квартала 2017 года	Скобы ходовые кг	21,645	329,46 --- -	- --- -	7131 --- -	- --- -	292 --- -	- --- -	- --- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	Е11-270403--0101	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	5,35	715,32	156,32	3827	836	389	0,03	-
				23,31	45,91	125	246	60,3	0,04	-
79	Е11-270602--0301	м2 Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство м2 покры	5,35	1286,84	65,73	6885	352	437	0,03	-
				27,98	18,13	150	97	60,3	0,02	-
		Лок.см. 2-7. Склад угля.								
		Земляные работы								
1	Е11-010102--0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	15,66	120,86	114,11	1893	1787	356	0,01	-
				6,64	31,87	104	499	59,1	0,03	-
2	Е11-010101--0308	м3 Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	39,867	86,26	80,27	3439	3200	649	0,01	-
				5,99	21,56	239	859	59,1	0,02	1
3	Е11-010205--0302	м3 Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,7028	1340,06	-	2282	-	1349	1,85	3
				1340,06	-	2282	-	59,1	-	-
4	С341-020102--1005 в ценах I квартала 2017 года	м3 Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	28,971	137,87	-	3994	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	Е11-010205--0502	т Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,055	640,75	-	1317	-	778	0,97	2
				640,75	-	1317	-	59,1	-	-
6	Е11-010104--0403	м3 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	39,045	25,44	25,44	993	993	208	-	-
				-	9,03	-	353	59,1	0,01	-
7	Е11-010104--0409	м3 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	117,135	11,02	11,02	1291	1291	271	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м		-	3,91	-	458	59,1	-	-
8	Е11-010201--0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	39,045	117,19 67,17	50,02 21,86	4576 2622	1953 853	2054 59,1	0,11 0,03	4 1
		Фундаменты								
9	Е11-060101--0105	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны м3	4,9	25981,87 4676,19	1148,43 270,82	127311 22913	5627 1327	11757 48,5	6,34 0,32	31 2
10	С121-050301--0304 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 т	0,3466	160291,81 -	- -	55557 -	- -	- -	- -	- -
11	Е11-060301--0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм т	0,3466	13408,83 12450,18	683,25 189,88	4648 4315	237 66	2125 48,5	16,88 0,17	6 -
12	Е11-060301--0201	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство м2	6,44	700,3 325,71	3,65 1,31	4510 2098	24 8	1021 48,5	0,42 -	3 -
13	Е11-080101--0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	67,2	724,35 174,56	13,24 1,67	48676 11730	889 112	6016 50,8	0,21 -	14 -
14	Е11-060301--0407	Установка закладных деталей весом до 4 кг М-1 1т	0,37632	310567,52 155521,08	835,7 342,41	116873 58526	314 129	28447 48,5	198 0,36	75 -
		Полы								
40	Е11-110101--0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками м3 подст	7,375	7062,32 2289	1169,15 458	52085 16881	8622 3378	12338 60,9	3,24 0,55	24 4
41	Е11-110101--0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками м3 подст	8,85	18804,77 2585,72	5,8 -	166422 22884	51 -	13936 60,9	3,66 -	32 -
42	Е11-110101--1501	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м2	73,75	863,38 248,08	67,48 22,86	63674 18296	4976 1686	12169 60,9	0,36 0,03	27 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	E11-110101--1502 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	73,75	189,84 14,29	5,47 2,8	14001 1054	404 207	768 60,9	0,02 -	2 -
		Лок.смета 2-6. Благоустройство								
		Ограждения, ворота и калитка								
5	E12-180101--2601	Заборы деревянные инвентарные из готовых звеньев. Разборка м2 забор	129,48	104,11 104,11	- -	13480 13480	- -	8846 59,1	0,15 -	20 -
6	С341-310104--0501	Мусор строительный. Погрузка тенге за	0,84	73 -	- -	61 -	- -	3 -	- -	- -
	в ценах I квартала 2017 года									
7	С341-020102--1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км тенге за	0,84	137,87 -	- -	116 -	- -	5 -	- -	- -
	в ценах I квартала 2017 года									
8	E11-070111--0109 прим.	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по металлическимм столбам без цоколя. Установка м оград	135	2415,68 1793,19	609,67 211,31	326117 242080	82305 28527	188308 62,1	2,23 0,19	301 26
9	E11-070111--0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических шт.	1	18838,35 15043,85	3138,1 1124,86	18838 15044	3138 1125	11225 62,1	17,8 1,04	18 1
10	E11-070111--0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей шт.	1	589,07 523,67	25,96 2,83	589 524	26 3	365 62,1	0,71 -	1 -
11	С121-020101--0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 м3	5,73	14078,11 -	- -	80668 -	- -	3307 -	- -	- -
	в ценах I квартала 2017 года									
12	С123-010201--0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 м	135	1806,12 -	- -	243826 -	- -	9997 -	- -	- -
	в ценах I квартала 2017 года									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С123-010201-0220 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 м	9	3003,66 -	- -	27033 -	- -	1108 -	- -	- -
14	С121-050201-0128 в ценах I квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) т	1,4072	186415,36 -	- -	262324 -	- -	10755 -	- -	- -
15	С121-050201-0124 в ценах I квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) т	0,50895	173664,91 -	- -	88387 -	- -	3624 -	- -	- -
16	С121-050201-0329 в ценах I квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 63 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8510-86) т	0,0015	176486,83 -	- -	265 -	- -	11 -	- -	- -
17	С121-050101-0115 в ценах I квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) т	0,00632	181504,08 -	- -	1147 -	- -	47 -	- -	- -
18	С121-060405-1403 в ценах I квартала 2017 года	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке т	0,066	346972,74 -	- -	22900 -	- -	939 -	- -	- -
19	Е11-090501--0101	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом м2	10,6	247,18 229,09	7,55 2,92	2620 2428	80 31	1667 60,9	0,3 -	3 -
20	Е11-090402--0102 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж м2	270	1518,32 738,33	666,48 156,92	409946 199350	179950 42368	170049 60,9	0,94 0,15	254 41
21	С121-100103-	Профилированный настил	280,6	1535,27	-	430797	-	17663	-	-

-0708 в ценах I квартала 2017 года	оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012		-	-	-	-	-	-	-
	м2								
22 E11-130301-0502	--Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	158,93766	76,89	1,04	12221	165	3020	0,03	5
			27,92	0;17	4438	26	54,2	-	-
	м2								
23 E11-130301-1406 К=2	--Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	158,93766	119,72	1,64	19029	261	3811	0,04	7
			33,46	0,33	5318	53	54,2	-	-
	м2								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			38289082	462959			1449
		Тенге			1036526	131647			127
Накладные расходы -		Тенге			1860612	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	1742545		-
в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	118067		-
Сметная прибыль -		Тенге			3211976	-	-		-
ИТОГО ПО АКТУ		Тенге			43361670	-	-		-

	СМР	Оборудование
Всего по АКТУ № 2 за июль 2017 года	9992030	33369640
Временные здания и сооружения 2,9%	289769	
Итого	10281799	
Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 2,772%	285011	
Итого	10566810	33369640
НДС 12%	1268017	4004357
Итого	11834827	37373997
Всего по акту № 2 за июль 2017	49208824	
Всего по акту № 2 за июль 2017 года с понижающим коэффициентом к= 0,874	43008512	
в том числе НДС 12%	4608055	

Заказчик:
И.о.руководителя ГУ «Управление строительства Акмолинской области»

_____ Аубакиров М.С.

Технадзор: руководитель ТОО «Кокшетау-2015»

_____ Сабдин Е.К.

Подрядчик:
директор ТОО «Камила»

_____ Г.К.Кривицкий