Генподрядчик: ПК «Агроспецмонтаж»
Субподрядчик: ТОО «SCS Инжиниринг»
Наименование стройки: Обеспечение инженерной инфраструктуры 6-ти многоэтажных 18 квартирных арендных жилых домов в кенте Айтеке би по ул.К.Еримбет на участке №192 Казалинского района Кызылординской области

Форма 3

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2017 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2021г.	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обеспечение инженерной инфраструктуры 6-ти многоэтажных 18 квартирных арендных жилых домов в кенте Айтеке би по ул.К.Еримбет на участке №192 Казалинского района Кызылординской области	5 716 347,30	5 103 881,52							612 465,78	5 716 347,30
Всего по стройке	**5 716 347,30**	**5 103 881,52**							**612 465,78**	**5 716 347,30**

Генподрядчик:

Директор ПК «Агроспецмонтаж»

Буркитов Т.С.

Субподрядчик:

Директор ТОО «SCS Инжиниринг»

Бекбауов Р.Д.

"SANA-2001" Версия 25-2.28 от 16.11.15 г.

Генподрядчик: ПК «Агроспецмонтаж»

Субподрядчик: ТОО «SCS Инжиниринг»

Форма-2

Наименование стройки: Обеспечение инженерной инфраструктуры 6-ти многоэтажных 18 квартирных арендных жилых домов в кенте Айтеке би по ул.К.Еримбет на участке №192 Казалинского района Кызылординской области

А К Т №1
приемки выполненных работ
за август 2017 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 4-1-1 Наружные сети 10кВ								
	Раздел 4 Концевая опора К10-1 - 2 шт									
56	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)К=2,000; *опора*	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3225	5,98	12
				985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
57	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5К=2,000; *шт*	4	18700		74800				
58	Е33-107-5	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3К=2,000; *шт*	4	502,85	325,1	2011	1300	1120	1,01	4
				177,75	89,01	711	356	105	0,33	1
59	30-15-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86) *м3*	0,2	21000		4200				
60	99-1-1(пл)прайс л	Траверсы стальные ТМ6К=2,000; *шт*	2	4273		8546				
61	99-1-1(пл)прайс л	Оголовок ОГ2К=2,000; *шт*	4	489		1956				
62	99-1-1(пл)прайс л	Накладки ОГ5К=2,000; *шт*	2	313		626				
63	99-1-2(пл)прайс л	Хомуты Х1К=2,000; *шт*	2	359		718				
64	1-4-15	Болты сборочные с гайками и шайбами Б5К=2,000; *т*	0,0048	167800		805				

65	99-1-1(пл)прайс л	Кронштейн У1К=2,000;	шт	2	1354		2708			
66	99-1-1(пл)прайс л	Стяжка Г-1К=2,000;	шт	4	147		588			
67	Ц8-472-1	Заземлитель ЗП2К=2,000; kмат1=0;	м	4	30,3	2,8	121	11	105	0,16	1
					27,5	0,3	110	1	95	0,002	–
68	2-1-256	Проводник ЗП2К=2,000;	т	0,004	154700		619				
69	1-7-8	Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20К=2,000;	100шт	0,02	6500		130				
70	18-4-1332	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004К=2,000;	шт	2	13		26				
71	99-1-1(пл)прайс л	Крепление проводаК=2,000;	шт	2	147		294				
72	18-4-1997	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98К=2,000;	шт	4	154		616				
	4.2 подвеска натяжная изолирующая										
73	18-4-1082	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93К=2,000;	шт	12	628		7536				
74	18-4-1373	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98К=2,000;	шт	12	265		3180				
75	18-4-1660	Звенья промежуточные типа ПТР-7-1 ГОСТ Р 51177-98К=2,000;	шт	12	980		11760				
76	18-4-1839	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6А ГОСТ Р 51177-98К=2,000;	шт	12	589		7068				
77	18-4-1836	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98К=2,000;	шт	12	423		5076				
		Итого по разделу 4					**139696**	**5292**		**17**
							2792	**1457**		**6**
		Накладные расходы, тенге					4450			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					8649			
		Всего по разделу, тенге					**152795**			
		Всего по смете 4-1-1					**152795**			

Локальная смета № 4-3-1
Внешние сети 0,4кВ

Раздел 2 Перенос

2.1 Промежуточная опорп П-10

16 Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)К=4,000;	4	1534,11	878,23	6136	3513	3162	3,06	12
	опора		506,25	246,42	2025	986	105	1,03	4
18 Е33-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в населенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2	0,2	41504,56	31105,06	8301	6221	3271	51,1	10
	км линии		9157,5	6414,57	1832	1283	105	22,72	5
	Итого по разделу 2				**14437**	**15032**			**36**
					3857	**3571**			**14**
	Накладные расходы, тенге				6433				
	Итого с накладными расходами				20870				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1252,2				
	Всего по разделу, тенге				**22122,2**				

Раздел 3 Заземление КТПН-10/0,4 кВ

19 Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3К=0,900;	26,46	28,89	27,85	764	737	243	0,00724	–
	м3 грунта		1,04	8,44	28	223	97	0,0315	1
20 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группыК=0,100;	2,94	218,93	–	644	–	728	1,54	5
	м3 грунта		218,93	–	644	–	113	–	–
21 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группыК=0,100;	2,94	134,1	–	394	–	445	0,972	3
	м3 грунта		134,1	–	394	–	113	–	–
22 Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	60	26,4	3,1	1584	186	1117	0,11	7
	м кабеля		19,1	0,5	1146	30	95	0,003	–

23 16-1-356	Кабели силовые ВВГ 1х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,06	170052		10203				
	км								
24 Е33-26-1	Механизированная забивка заземлителей на глубину до 5 м	4	119,93	47,93	480	192	331	0,45	2
	заземлитель		72	6,75	288	27	105	0,03	–
25 Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм kмат1=0;	4	140,1	24,1	560	96	450	0,7	3
	шт		116	2,5	464	10	95	0,015	–
27 Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 kмат1=0;	36	26,3	3,3	947	119	800	0,14	5
	м		23	0,4	828	14	95	0,002	–
	Итого по разделу 3				**15576**	**1330**			**25**
					3792	**304**			**1**
	Накладные расходы, тенге				4114				
	Итого с накладными расходами				19690				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1181,4				
	Всего по разделу, тенге				**20871,4**				

Раздел 4 Заземление опор

29 Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм kмат1=0;	16,5	30,3	2,8	500	46	436	0,16	3
	м		27,5	0,3	454	5	95	0,002	–
30 4-1-7	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,0142	49502		703				
	т								
31 Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм kмат1=0;	11	140,1	24,1	1541	265	1239	0,7	8
	шт		116	2,5	1276	28	95	0,015	–
32 4-1-9	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,01738	49131		854				
	т								
	Итого по разделу 4				**3598**	**311**			**11**

					1730	**33**			**–**
	Накладные расходы, тенге				1675				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				316				
	Всего по разделу, тенге				**5589**				
	Всего по смете 4-3-1				**48582,6**				

Локальная смета № 6-2-1
Наружные сети теплоснабжения

Раздел 6 Опора балочная Б2, Б1

70	Е7-62-4	Устройство неподвижных щитовых опор из сборных железобетонных конструкций Б1К=2,000;	0,42	2671,54	497,19	1122	209	365	2,75	1
		м3 конструкций		454,5	167,07	191	70	140	0,5802	–
71	30-15-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3К=2,000;	0,1	22300		2230				
		м3								
72	30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2К=2,000;	0,32	24100		7712				
		м3								
73	Е7-62-4	Устройство неподвижных щитовых опор из сборных железобетонных конструкций Б2К=14,000;	6,16	2671,54	497,19	16457	3063	5361	2,75	17
		м3 конструкций		454,5	167,07	2800	1029	140	0,5802	4
74	30-15-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3К=14,000;	1,26	22300		28098				
		м3								
75	30-18-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2К=14,000;	4,9	23800		116620				
		м3								
76	2-1-263	Опоры неподвижные	0,01431	107900		1544				
		т								
77	2-1-262	Опоры скользящие	0,265	107900		28594				

78	30-14-3	Опорные подушки ОП1К=6,000;	*т*	0,024	20900		502			
79	30-14-3	Опорные подушки ОП2К=292,000;	*м3*	1,46	20900		30514			
			м3							
		Итого по разделу 6					**233393**	**3272**		**18**
							2991	**1099**		**4**
		Накладные расходы, тенге					5726			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					14347			
		Всего по разделу, тенге					**253466**			

Раздел 7 Шов деформационный 980х500- 3 шт

80	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоскихК=3,000;	*м3*	0,165	9164,51	196,62	1512	32	60	1,79	–
					272,25	74,27	45	12	105	0,3628	–
81	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=3,000;	*т*	0,015	62000		930				
82	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=3,000;	*м3 подстилающего слоя*	0,165	7938,48	–	1310	–	116	3,66	1
					567	–	94	–	123	–	–
83	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 ммК=3,000;	*м2 стяжки*	1,65	235,97	9,95	389	16	113	0,356	1
					52,2	3,74	86	6	123	0,0182	–
84	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпичаК=3,000;	*м3 кладки*	0,09	2549,84	335,84	229	30	87	4,54	–
					699,75	126	63	11	118	0,61	–
85	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-95*), 250х120х65 мм, М-75К=3,000;	*1000шт*	0,036	12200		439				
86	Е13-39-5	Первый слой оклейки стеклотканью на битумно-резиновой мастикеК=3,000;	*м2*	6	633,78	1,57	3803	9	632	0,62	4
					117	–	702	–	90	–	–

87	Е7-57-1	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в один рядК=3,000;	9,6	38,15	0,18	366	2	144	0,0633	1
		м шва		10,6	0,07	102	1	140	0,0003	–
88	Е26-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытияК=3,000;	2,31	191,79	26,19	443	60	373	0,905	2
		м2 покрытия		151,65	9,9	350	23	100	0,048	–
89	1-1-867	Сталь листовая оцинкованная, толщина 1,0 ммК=3,000;	0,018	77365		1393				
		т								
90	Е13-31-1	Шпаклевка поверхностей мастикой "Битуминоль" толщиной 3 ммК=3,000;	3	209,37	17,67	628	53	332	0,579	2
		м2		116,33	6,62	349	20	90	0,0323	–
		Итого по разделу 7				**11442**	**202**			**11**
						1791	**73**			**–**
		Накладные расходы, тенге				1857				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				798				
		Всего по разделу, тенге				**14097**				

Раздел 8 Шов деформационный 700х510 -34шт

91	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоскихК=34,000;	1,36	9164,51	196,62	12464	267	495	1,79	2
		м3		272,25	74,27	370	101	105	0,3628	–
92	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=34,000;	0,102	62000		6324				
		т								
93	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=34,000;	1,36	7938,48	–	10796	–	948	3,66	5
		м3 подстилающего слоя		567	–	771	–	123	–	–
94	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 ммК=34,000;	13,6	235,97	9,95	3209	135	936	0,356	5
		м2 стяжки		52,2	3,74	710	51	123	0,0182	–

95	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпичаК=34,000;	1,02	2549,84	335,84	2601	343	995	4,54	5
		м3 кладки		699,75	126	714	129	118	0,61	1
96	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-95*), 250х120х65 мм, М-75К=34,000;	0,408	12200		4978				
		1000шт								
97	Е13-39-5	Первый слой оклейки стеклотканью на битумно-резиновой мастикеК=34,000;	61,2	633,78	1,57	38787	96	6444	0,62	38
		м2		117	–	7160	–	90	–	–
98	Е7-57-1	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в один рядК=34,000;	81,6	38,15	0,18	3113	15	1219	0,0633	5
		м шва		10,6	0,07	865	6	140	0,0003	–
99	Е26-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытияК=34,000;	19,72	191,79	26,19	3782	516	3186	0,905	18
		м2 покрытия		151,65	9,9	2991	195	100	0,048	1
100	1-1-867	Сталь листовая оцинкованная, толщина 1,0 ммК=34,000;	0,17	77365		13152				
		т								
101	Е13-31-1	Шпаклевка поверхностей мастикой "Битуминоль" толщиной 3 ммК=34,000;	27,2	209,37	17,67	5695	481	3010	0,579	16
		м2		116,33	6,62	3164	180	90	0,0323	1
		Итого по разделу 8				**104901**	**1853**			**94**
						16745	**662**			**3**
		Накладные расходы, тенге				17233				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7328				
		Всего по разделу, тенге				**129462**				

Раздел 10 Деталь теплового ввода ДТС-16 - 6шт

128	Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 ммК=6,000;	6	4618,68	559,8	27712	3359	10375	7,99	48
		футляр		1320,75	9,29	7925	56	130	0,02	–

129	Е26-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытияК=6,000; *м2 покрытия*	1,32	191,79	26,19	253	35	213	0,905	1
130	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиляК=6,000; *т*	0,102	151,65 147100	9,9	200 15004	13	100	0,048	–
131	Е8-5-1	Боковая изоляция стен и фундаментов глинойК=6,000; *м3 изолир. слоя*	0,06	1274,32	274,19	76	16	78	6,93	–
132	Е16-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 ммК=6,000; *сальник*	6	994,5 770,63	103,5 –	60 4624	6 –	118 2316	0,5 1,8	– 11
133	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100К=6,000; *м3*	0,48	301,5 5830	–	1809 2798	–	128	–	–
134	Е24-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара *комплект*	1	1317,43	664,93	1317	665	930	3,05	3
135	99-1-1(пл)ООО"Л	Клапан-захлопка Д=100 мм *шт*	1	558 3714	156,6	558 3714	157	130	0,65	1
136	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм *шт*	16	473,47	39,24	7576	628	5530	1,47	24
137	9-1-110	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа, Dy 25 мм *шт*	16	254,25 4760	15,75	4068 76160	252	128	0,07	1
138	8-9-30	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80 *шт*	32	157		5024				
139	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм *шт*	2	473,47	39,24	947	78	692	1,47	3
140	9-1-112	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа, Dy 40 мм *шт*	2	254,25 6460	15,75	509 12920	32	128	0,07	–

141	8-9-32	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80 *шт*	4	228		912			
		Итого по разделу 10				**159037**	**4781**		**90**
						15129	**516**		**2**
		Накладные расходы, тенге				20134			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10750			
		Всего по разделу, тенге				**189921**			

Раздел 11 Дренажный колодец Д=1 м, в мокрых грунтах

142	Е1-13-1	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,4 м3 *м3 грунта*	43,49	22,38	21,57	973	938	309	0,00561	–
				0,81	6,53	35	284	97	0,0244	1
143	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	3,04	200,88	–	611	–	690	1,416	4
				200,88	–	611	–	113	–	–
144	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки *м3*	0,45	7063,99	66,01	3179	30	104	1,35	1
				195,75	24,93	88	11	105	0,1218	–
145	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	0,459	131		60				
146	Е11-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм *м2 покрытия*	5	385,45	25,04	1927	125	194	0,143	1
				22,25	9,38	111	47	123	0,0458	–
147	Е11-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий *м2 покрытия*	5	71,74	3,11	359	16	26	0,0201	–
				2,97	1,17	15	6	123	0,0057	–
148	Е23-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах *м3 конструкций колодцев*	1,75	27683,83	2538,55	48447	4442	8181	15,868	28
				2645,33	950,63	4629	1664	130	4,643	8

149 11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
	комплект								
150 Е46-30-2	Пробивка отверстий площадью до 100 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм	1	91,62	43,92	92	44	65	0,2696	–
	отверстие		47,7	16,58	48	17	100	0,081	–
151 Е46-33-2	Заделка бетоном отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в железобетонных перекрытиях	0,05	19720,59	203,35	986	10	336	44,66	2
	м3 заделки		6633	76,5	332	4	100	0,38	–
152 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,052	131		7				
	м3								
153 Е27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	0,45	280,88	248,35	126	112	65	0,216	–
	м3 материала основания в плотном теле		32,18	78,59	14	35	133	0,2734	–
154 Е8-5-1	Боковая изоляция стен и фундаментов глиной	0,05	1274,32	274,19	64	14	65	6,93	–
	м3 изолир. слоя		994,5	103,5	50	5	118	0,5	–
155 Е1-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	31,39	432,86	0,86	13587	27	13163	2,81	88
	м3 камня в деле		432	0,32	13560	10	97	0,0015	–
156 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	12,1	122,18	–	1478	–	1670	0,885	11
	м3 грунта		122,18	–	1478	–	113	–	–
	Итого по разделу 11				**79956**	**5758**			**135**
					20971	**2083**			**9**
	Накладные расходы, тенге				24868				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6289				
	Всего по разделу, тенге				**111113**				

Раздел 12 +Неподвижная опора - 14шт

157 Е7-62-4	Устройство неподвижных щитовых опор из сборных железобетонных конструкцийК=14,000;	0,91	2671,54	497,19	2431	452	792	2,75	3
	м3 конструкций		454,5	167,07	414	152	140	0,5802	1

158 30-14-3	Плиты опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)К=14,000;	0,91	20900		19019				
	м3								
159 Е6-1-22	Устройство железобетонных опорК=14,000;	2,52	10130,07	353,46	25528	891	1901	3,6	9
	м3		585	133,52	1474	336	105	0,6521	2
160 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;	2,5578	131		335				
	м3								
161 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 ммК=14,000;	0,03808	68200		2597				
	т								
162 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 ммК=14,000;	0,00616	41200		254				
	т								
163 2-1-41	Конструкции стальные из одного профиляК=14,000;	0,14462	147100		21274				
	т								
	Итого по разделу 12				**71438**	**1343**			**12**
					1888	**488**			**3**
	Накладные расходы, тенге				2693				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4448				
	Всего по разделу, тенге				**78579**				

Раздел 13 Неподвижная опора - 1 шт

164 Е7-62-4	Устройство неподвижных щитовых опор из сборных железобетонных конструкций	0,11	2671,54	497,19	294	55	95	2,75	–
	м3 конструкций		454,5	167,07	50	18	140	0,5802	–
165 30-14-3	Плиты опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	0,11	20900		2299				
	м3								
166 Е6-1-22	Устройство железобетонных опор	0,21	10130,07	353,46	2127	74	159	3,6	1
	м3		585	133,52	123	28	105	0,6521	–
167 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;	0,21315	131		28				

		м3							
168	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,00368	68200	251				
		т							
169	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,00055	41200	23				
		т							
170	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,01508	147100	2218				
		т							
		Итого по разделу 13			**7240**	**129**			**1**
					173	**46**			**–**
		Накладные расходы, тенге			254				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			450				
		Всего по разделу, тенге			**7944**				
		Всего по смете 6-2-1			**784582**				

Локальная смета № 6-3-1
Наружное газоснабжение

Раздел 4 Фундамент Ф-1 (2шт)
4.1 Фундамент Ф-1

232	Е1-165-6	Копание вручную ям без креплений с откосами глубиной до 1,5 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	0,624	218,93	–	137	–	155	1,54	1
		м3 грунта		218,93	–	137	–	113	–	–
233	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	3,4	4209,27	100,89	14312	343	650	0,85	3
		м3 основания		123,75	38,25	421	130	118	0,18	1
234	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,0408	40097,59	339,59	1636	14	8	0,58	–
		т		–	140,94	–	6	133	0,58	–
235	Е6-3-4	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 5 м3 под оборудование	0,46	10228,7	257,71	4705	119	351	4,05	2
		м3		634,5	91,69	292	42	105	0,3964	–

236	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,0018	64100		115				
		т								
237	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,020;	0,4692	131		61				
		м3								
238	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,02224	70437,87	304,24	1567	7	229	58	1
		т		9675	114,75	215	3	105	0,56	–
239	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	1,8	245,44	3,82	442	7	83	0,212	–
		м2 поверхности		37,35	1,44	67	3	118	0,007	–
		Итого по разделу 4				**22975**	**490**			**7**
						1132	**184**			**1**
		Накладные расходы, тенге				1476				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1467				
		Всего по разделу, тенге				**25918**				

Раздел 5 Ограждение площадки ГСГО и ПУРГ

240	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,8	4209,27	100,89	3367	81	153	0,85	1
		м3 основания		123,75	38,25	99	31	118	0,18	–
241	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,0096	40097,59	339,59	385	3	1	0,58	–
		т		–	140,94	–	1	133	0,58	–
242	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов В15	6,4	10354,98	95,97	66272	614	5430	4,9	31
		м3		771,75	36,25	4939	232	105	0,1771	1
243	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,020;	6,528	131		855				
		м3								
244	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	33,88	245,44	3,82	8316	129	1551	0,212	7
		м2 поверхности		37,35	1,44	1265	49	118	0,007	–

245	Е7-24-12	Установка металлических оград высотой до 2,2 м из сетчатых панелей	34	613,76	243,27	20868	8271	15590	1,49	51
		м оград		261	66,53	8874	2262	140	0,2407	8
246	2-1-268	Сетчатое ограждение (58,3х10)+(49,3х2)=681,6кг	0,6816	134000		91334				
		т								
247	8-6-74	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	30,8	400		12320				
		м								
248	Е7-25-8	Устройство калиток с установкой металлических столбов	2	1825,35	33,47	3651	67	4054	7,85	16
		шт		1435,5	12,65	2871	25	140	0,0617	–
249	2-1-268	Сетчатая панель калитки	0,05496	134000		7365				
		т								
250	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,007	52102		365				
		т								
251	8-10-18	Заглушки (ГОСТ 17379-2001) эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру <=10 МПа, 89х3,5 мм	48	215		10320				
		шт								
252	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=29,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	21,576	43,59	0,1	940	2	227	0,059	1
		м2		11,62	0,04	251	1	90	0,0002	–
253	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=29,000;	21,576	20,35	0,02	439	–	81	0,0213	–
		м2		4,16	–	90	–	90	–	–
		Итого по разделу 5				**226797**	**9167**			**107**
						18389	**2601**			**9**
		Накладные расходы, тенге				27087				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				15233				
		Всего по разделу, тенге				**269117**				
		Всего по смете 6-3-1				**295035**				

Локальная смета № 6-4-1
Водоснабжение

Раздел 1 Земляные работы

39	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	6	18075,87	36,99	108455	222	2352	1,82	11
		шт		288	13,5	1728	81	130	0,07	–
40	Е25-57-1	Установка указателя пожарного гидратна	6	423,45	1,57	2541	9	1782	1,68	10
		знак		247,5	–	1485	–	120	–	–
41	1-1-954	Таблички эмалированные для углового указателя	6	359		2154				
		шт								
42	Е22-38-3	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм	2	916,73	180,25	1833	361	1205	2,01	4
		врезка		396	67,5	792	135	130	0,33	1
43	Е22-38-1	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 50 мм	1	478,53	80,05	479	80	372	1,3	1
		врезка		254,25	31,5	254	32	130	0,15	–
		Итого по разделу 1				**115462**	**672**			**26**
						4259	**248**			**1**
		Накладные расходы, тенге				5711				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7270,38				
		Всего по разделу, тенге				**128443,38**				
		Всего по смете 6-4-1				**128443**				

Локальная смета № 6-5-1
Наружная канализация

Раздел 2 Охлаждающий колодец

30	Е23-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах	1,607	24311,34	1686,97	39068	2711	5220	11,16	18
		м3 конструкций колодцев		1867,05	631,8	3000	1015	130	3,085	5
31	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	1	13400		13400				
		комплект								

32 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0074	33379,24	304,24	247	2	258	198	1
	т		33075	114,75	245	1	105	0,56	–
33 Е16-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм	2	395,32	1,57	791	3	1009	2,36	5
	сальник		393,75	–	788	–	128	–	–
34 8-6-83	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 125 мм, толщина стенки 5,0 мм	0,2	828		166				
	м								
35 8-6-94	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 175 мм, толщина стенки 4,0 мм	0,2	1073		215				
	м								
	Итого по разделу 2				**53887**	**2716**			**24**
					4033	**1016**			**5**
	Накладные расходы, тенге				6487				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3622,44				
	Всего по разделу, тенге				**63996,44**				
	Всего по смете 6-5-1				**63996**				

Локальная смета № 6-6-1
Напорная канализация

Раздел 2 Водопонижение

27 Е1-215-1	Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров длиной до 4 м с устройством обсыпки в грунты 2 группы	1123	1422,89	75,71	1597905	85022	483697	2,55	2864
	иглофильтр		423	21,04	475029	23628	97	0,11	124
28 Е1-216-1	Извлечение легких иглофильтров длиной до 4 м	1123	293,15	191,9	329207	215504	159116	0,65	730
	иглофильтр		101,25	44,82	113704	50333	97	0,16	180
29 Е1-217-1	Монтаж всасывающего коллектора	2246	154,97	100,95	348063	226734	161980	0,342	768
	м коллектора								

				46,35	28	104102	62888	97	0,1067	240
30	Е1-217-2	Демонтаж всасывающего коллектора	2246	92,82	63,34	208474	142262	105358	0,231	519
		м коллектора								
				29,48	18,88	66212	42404	97	0,0769	173
31	11-3-15	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 32 мм	50	623		31150				
		м								
		Итого по разделу 2				**2514799**	**669522**			**4881**
						759047	**179253**			**717**
		Накладные расходы, тенге				910151				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				205497				
		Всего по разделу, тенге				**3630447**				
		Всего по смете 6-6-1				**3630447**				

Итого по стройку **5 103 882**
НДС **612 466**
Всего **5 716 347,30**

Генподрядчик:

Директор ПК «Агроспецмонтаж»

Буркитов Т.С.

Субподрядчик:

Директор ТОО «SCS Инжиниринг»

Бекбауов Р.Д.