Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420.

Подрядчик: Консорциум ТОО "СК MEGARON", ТОО "QR Engineering"
Субподрядчик : ТОО "Акмолатранстехмонтаж"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция участка тепловой сети от ТК-14 до ТК-16, д-530мм, в городе Житикара, Житикаринского района, Костанайской области"

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2024 года

код	Код	Договор /допол-нительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		MGR-2024/50	20.03.2024				

Наименование пусковых комплексов объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце , без НДС	Стоимость выполненых работ и затрат в тенге							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты		в т.ч. НДС	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	дугие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
"Реконструкция участка тепловой сети от ТК-14 до ТК-16, д-530мм, в городе Житикара, Житикаринского района, Костанайской области	**2 522 615**	**2 252 335**							**270 280**	**2 522 615**

Подрядчик: Консорциум
ТОО "СК MEGARON", БИН 030140007312
Директор _____ Джигупаров А.Б.

Субподрядчик:
ТОО "Акмолатранстехмонтаж", БИН 960440000756
Директор _____ Кушубаев М.Ш.

ТОО "QR Engineering", БИН 060140006538
Директор _____ Айдарханов Д.Т.

Форма по приложению 3-1

Подрядчик : **Консорциум: ТОО "СК MEGARON", ТОО "QR Engineering"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Акмолатранстехмонтаж"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция участка тепловой сети от ТК-14 до ТК-16, д-530мм, в городе Житикара, Житикаринского района, Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Подготовительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № MGR-2024/50 от 20.03.2024

Акт выполненных работ №1

за сентябрь 2024 (месяц, год) на 1-01-01-02 Подготовительные работы работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 3: Демонтаж тепломагистрали (дефектный акт)					
1	51	1216-0101-1509 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы диаметром до 500 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном**	**м трубопровода**	**35**	**5248**	**183680**	
						4570		
2	53	1216-0101-1504 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы диаметром до 150 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном**	**м трубопровода**	**3**	**1895**	**5685**	
						1599		
3	55	1216-0101-1502 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы диаметром до 80 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном**	**м трубопровода**	**3**	**1691**	**5073**	
						1430		
4	57	1216-0101-1501 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы диаметром до 50 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном**	**м трубопровода**	**2**	**1174**	**2348**	
						948		
			Итого по разделу 3: Демонтаж тепломагистрали (дефектный акт)				**196786**	
			ИТОГО по акту				**196 786**	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	**%**	**6,5**			
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**209 577**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Сметная прибыль	**%**	**5**			
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**3**			
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**226 343**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,163				**263 237**	
			Итого в текущих ценах с учетом скидки				**206 378**	
			НДС	**%**	**12**		**24 765**	
			Итого с НДС				**231 143**	

Подрядчик: Консорциум
ТОО "СК MEGARON", БИН 030140007312
Директор _____ Джатупаров А.Б.

ТОО "QR Engineering", БИН 060140006538
Директор _____ Айдарханов Д.Т.

Субподрядчик:
ТОО "Акмолатрансстроймонтаж", БИН 960440000756
Директор _____ Кушубаев М.Ш.

Форма по приложению 3-1

Подрядчик : **Консорциум: ТОО "СК MEGARON", ТОО "QR Engineering"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Акмолатранстехмонтаж"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция участка тепловой сети от ТК-14 до ТК-16, д-530мм, в городе Житикара, Житикаринского района, Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Основные объекты строительства**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№MGR-2024/50 от 20.03.2024**

Акт выполненных работ №2

за сентябрь 2024 (месяц, год) на 2-01-01-01 Тепловые сети работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимостьковша 0,65 м^3 группа грунта 2	м^3	271,55	422 0	114595	
2	2	412-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояниеперевозки 4 км	т*км	1264,82	80	101185	
3	3	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояниеперевозки 10 км	т*км	2514,16	44	110623	
4	4	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м 3	0,922	4548 4124	4193	
5	6	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимостьковша 0,65 м^3 группа грунта 2	м^3	151,29	422 0	63846	
6	7	412-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 4 км	т*км	1264,82	80	101185	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	8	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта	$м^3$	199,46	60 0	11968	
8	9	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м 3	49,87	3459 3459	172488	
9	11	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м 3	199,46	556 337	110901	
10	32	6123-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов в непроходном каналепри условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 50 мм	км	0,005	3346788 2276100	16734	
11	34	6123-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов в непроходном каналепри условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 80 мм	км	0,0045	3469649 2361990	15613	
12	36	6123-0101-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов в непроходном каналепри условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 100 мм	км	0,0015	3897879 2702220	5847	
13	38	6123-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов в непроходном каналепри условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 150 мм	км	0,006	5594736 3796602	33568	
14	40	6123-0101-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов внепроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 800 мм (гильза)	км	0,004	19959331 12244781	79837	
15	42	6123-0104-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированныхпенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 500мм	км	0,035	9443183 6839113	330511	
16	49	6123-0104-0220 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляциейстыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 500 мм	шт.	3	177227 130517	531681	
17	56	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	35	20 18	700	
18	61	6111-0301-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроместеклопластика РСТ)		13,57	10714	145389	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				$м^2$ поверхности покрытия изоляции		10639		
			ИТОГО по акту				1 950 866	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	6,5			
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				2 077 672	
			Сметная прибыль	%	5			
			Непредвиденные работы и затраты	%	3			
			Итого с непредвиденными работами и затратами				2 243 886	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,163				2 609 639	
			Итого в текущих ценах с учетом скидки				2 045 957	
			НДС	%	12		245 515	
			Итого с НДС				2 291 472	

Подрядчик: Консорциум
ТОО "СК MEGARON", БИН 030140007312
Директор _____ Джаксыпаров А.Б.

ТОО "QR Engineering", БИН 060140006538
Директор _____ Айдарханов Д.Т.

Субподрядчик:
ТОО "Актюбатранстехмонтаж", БИН 960440000756
Директор _____ Кушубаев М.Ш.